Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс", область Жетысу,г.Талдыкорган,ул.Акын Сара 207, БИН 050640007828

Субподрядчик: ТОО "Строитель" ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера 2/1 БИН 961240002936

Наименование строительства и его адрес : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
Дог. №М 11-2	02.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области	25 764 143,05	23 003 699,15						2 760 443,90	25 764 143,05
Итого к оплате	25 764 143,05	23 003 699,15						2 760 443,90	25 764 143,05

Генподрядчик :
ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К.

Субподрядчик:
ТОО "Строитель"

Манап Б.К

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс", область Жетысу, г.Талдыкорган, ул.Акын Сара 207, БИН 050640007828

Субподрядчик: ТОО "Строитель" ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера 2/1 БИН 961240002936

Договор: Договор субподряда № М 11-2 от 02 мая 2023 года

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Чарын Уйгурского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления участок 1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		5290,6	158,40	149,29	838031	789833	--	188519	1108674
		НР - 72%, СП - 8%				9,11	40,38	48197	213634		82124	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		2274	211,51	201,32	480974	457801	206	114249	642841
3	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз излишка грунта 2 группы на полигон с территории микрорайона)**	т·км		37293,6	33,00	--	1230689	--		--	1329144
		СП - 8%				--	--	--	--		98455	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3		234	2188,03	--	511999	--	--	368640	951090
		НР - 72%, СП - 8%				2188,03	--	511999	--		70451	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3		2274,16	3265,98	163,70	7427361	372280	4447802	2696569	10933844
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3		5524,6	19,08	19,08	105409	105410	--	31623	147994
		НР - 72%, СП - 8%				--	7,95	--	43921		10963	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		5524,6	171,86	79,20	949458	437548	--	521438	1588568
		НР - 72%, СП - 8%				92,66	38,43	511909	212310		117672	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорог										
8	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		42,6	380,46	260,42	16208	11094	--	8317	26487
		НР - 108%, СП - 8%				120,04	60,74	5114	2588		1962	
9	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		681,6	44,00	--	29990	--		--	32389
		СП - 8%				--	--	--	--		2399	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		42,6	3767,74	1098,78	160506	46808	107042	19314	194205
		Сигнальная лента										
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км		6,2616	29597,44	19838,74	185327	124222	--	55606	260207
		НР - 61%, СП - 8%				9758,70	4799,33	61105	30051		19275	
		Трубопроводы ПЭ										
12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		3,7246	316879,02	75680,86	1180248	281881	135	974686	2327329
		НР - 99%, СП - 8%				241162,00	23170,06	898232	86299		172395	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,77476	378876,59	108341,15	672415	192280	176	534047	1302979
		НР - 99%, СП - 8%				270436,00	33515,84	479959	59483		96517	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,41266	378876,59	108341,15	156347	44708	41	124174	302963
		НР - 99%, СП - 8%				270436,00	33515,84	111598	13831		22442	
15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,3979	491651,08	153161,64	195628	60943	40	152195	375649
		НР - 99%, СП - 8%				338390,00	47968,68	134645	19087		27826	
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0043	590835,17	198239,99	2541	852	4	1934	4833
		НР - 99%, СП - 8%				391820,00	62560,42	1685	269		358	
		Футляры под газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,188	378777,15	108341,15	71210	20368	--	56572	138004
		НР - 90%, СП - 8%				270436,00	33515,84	50842	6301		10223	
18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		188	1398,89	7,73	262991	1453	29241	230437	532902
		НР - 90%, СП - 8%				1235,62	2,49	232297	468		39474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,1246	491551,64	153161,64	61247	19084	--	47659	117618
20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		124,6	1398,89	7,73	174302	963	19381	152726	353190
21	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0174	605288,17	201074,99	10532	3499	215	7827	19828
22	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		17,4	1533,72	8,31	26687	144	3693	22669	53305
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр		60	2112,56	--	126753	--	--	125486	272418
		НР - 99%; СП - 8%				2112,56	--	126753	--		20179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14876853	2971171	4607976	6434687	23016461
								6037026	959133	--	1704924	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ НА ПОДРЯД		Тенге								23 016 461,00	
	Временные здания и сооружения -1,3 %		Тенге								299 213,99	
	ИТОГО по главам		Тенге								**23 315 674,99**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-		Тенге								482 634,47	
	ИТОГО по главам		Тенге								**23 798 309,47**	
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге								475 966,19	
	Итого сметная стоимость		Тенге								**24 274 275,65**	
	В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		Тенге								25 488 863,31	
	Понижающий коэффициент К=0,95		Тенге								24 214 420,16	
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								2 905 730,42	
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге								**27 120 150,58**	
	ВСЕГО ПО АКТУ со скидкой на генподряд 5 %		Тенге								**25 764 143,05**	

Генподрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

_____ **Манапов М.К.**

Субподрядчик:
ГОСО Строитель

_____ **Манап Б.К**