Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«09» 02 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «МБК Құрылыс», область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Акын Сара, здание, 207А, БИН 050640007828
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапов М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей село Чарын Уйгурского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Алматинский области» область Алматы, г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4, БИН 070340007228
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строитель»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК» №7/20-2020-01-20, №280 от 24.11.2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Поземный распределительный газопровод высокого давления, Р-0,6 МПа	км	6,505	6,505	6,547	6,547
Подземный и надземный распределительный газопровод среднего давления, Р-0,3 МПа	км	7,727	7,727	7,231	7,231
Подземный и надземный газопровод низкого давления, Р-0,003 МПа	км	49,551	49,551	50,139	50,139
ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т	шт	1	1	1	1
ГРПШ-07-2У-1 300нм3/час	шт	2	2	2	2
ГРПШ-04-2У-1 200нм3/час	шт	11	11	11	11
ГРПШ-04-2У-1 100нм3/час	шт	3	3	3	3

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Газопровод высокого давления			
ПЭ SDR11 d225x20,5	м	6505	6546,9
Газопровод среднего давления			
СТ d219x6	м	39	17
СТ d159x4,5	м	1701	1725,8
СТ d108x4	м	592	670,3
СТ d57x3	м	1556	1059,5
ПЭ SDR11 d110x10	м	1442	1450,5

ПЭ SDR11 d90x8,2	м	1410	1395,9
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	967	911,7
Газопровод низкого давления			
СТ d219x6	м	26	36,3
СТ d159x4,5	м	177	216,8
СТ d133x4	м	34	45,1
СТ d108x4	м	3050	2777,4
СТ d89x4	м	11227	10841,5
СТ d57x3	м	34300	33991,6
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	42	39,9
ПЭ SDR11 d110x10	м	274	293,6
ПЭ SDR11 d90x8,2	м	325	239
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	126	1658,4

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь застройки, м2	число	площадь застройки, м2
ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т	1	77	1	77
ГРПШ-1	1	12	1	12
ГРПШ-2	1	15	1	15
ГРПШ-3	1	15	1	15
ГРПШ-4	1	15	1	15
ГРПШ-5	1	15	1	15
ГРПШ-6	1	15	1	15
ГРПШ-7	1	15	1	15
ГРПШ-8	1	15	1	15
ГРПШ-9	1	15	1	15
ГРПШ-10	1	15	1	15
ГРПШ-11	1	15	1	15
ГРПШ-13	1	12	1	12
ГРПШ-14	1	12	1	12

ГРПШ-15	1	15	1	15
ГРПШ-9.1	1	15	1	15

Выпуск продукций (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 2428,6 м3/час.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство газопровода направлено на улучшение условий жизни и быта населения селе Чарын, а также экологической обстановки Алматинской области. Годовой расход газа составляет порядка 2428,6 м3/час. Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых и стальных труб км, в том числе высокого давления 6,547 км, среднего давления 7,231 км и низкого 50,263 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2022 г.;
месяц, год

окончание работ: январь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 ;
фактически, месяц: 13 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "Алм. УРЭС начальник Абдрахимова А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы облгаз Енергосеру" директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Шитбеков Р.И.

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Цеумоисходная здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выданным государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей село Чарын Уйгурского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Манапов М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано 5

листов.