Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Easy Staff»

Наименование стройки - "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-55."

Договор (контракт) № 1/24-С от 13.12.2024 года

Акт № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**146 145**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 552*
		машины и механизмы	тенге			4 556
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 402*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			117 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				**146 145**
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**Е11-330204-208 1133-0204-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,025**	**429 393**	**10 735**
2	**С1243-701-0702 243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**25,5**	**234**	**5 967**
		Линейная арматура				
3	**С1252-207-0803 252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**270**	**540**
4	**С1252-207-1802 252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 365**	**2 730**
5	**С1252-207-0104 252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**73**	**73**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	6 762
7	С1252-207-3106 252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 804	5 412
8	С1252-207-1109 252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 320	4 640
9	С1252-207-2337 252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5 144	5 144
10	С1252-207-2338 252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 593	6 593
11	С1252-207-4407 252-207-4407 *СпрСЦ 12.2024*	Корпус предохранителя CBF 16/SV29.63/	шт.	1	9 779	9 779
12	С1247-207-0402 247-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Проходной предохранитель 22x58/63A (16-35/16-50)/предохранитель svv10.35/	шт.	1	9 066	9 066
13	У6119-602-201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 263	2 263
14	С1247-301-0122 247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 873	50 873
15	У6401-303-404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	15 625	15 625
16	С1247-305-0101 247-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	9 943	9 943

		ИТОГО				**146 145**
		в т.ч. Оборудование				**-**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				8 623
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке				**154 768**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				7 738
	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%				3 095
		Итого в сметных ценах:				**165 601**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,0000				57 960
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0192				109 708

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах				**167 668**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				20 120
		ИТОГО ПО АКТУ				**187 788**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Таласского района"

_____ **Суюнбаев Б. Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Отан құрылыс 888"

_____ **Турсумбетов А.А.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО «Sunkar LTD Group»

_____ **Шекеев Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ТАЗАЛАУ ПЛЮС"

_____ **Жунисов Т.Ж.**

И.о.директора
ТОО "Easy Staff"

_____ **Алдаш М.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Easy Staff»

Наименование стройки - "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-55."

Договор (контракт) № 1/24-С от 13.12.2024 года

Акт № 2
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**86 050**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**34 727**
		Разработка траншеи				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	18,6	328	6 101
2	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	2,48	90	223
3	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	2,48	6 323	15 681
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	18,6	90	1 674
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	18,6	594	11 048
	Раздел 2.	**Водопроводные сети**				**51 323**
		Трубопроводы				
6	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,031	1 271 296	39 410
7	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	31,31	133	4 164
8	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,031	249 962	7 749

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО				**86 050**
		в т.ч. Оборудование				**-**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				5 077
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке				**91 127**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4 556
	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%				1 823
		Итого в сметных ценах:				**97 506**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,0000				34 127
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0192				64 596
		Итого в текущих ценах				**98 723**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				11 847
		ИТОГО ПО АКТУ				**110 569**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Таласского района"

_____ **Суюнбаев Б. Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Отан курылыс 888"

_____ **Турсумбетов А.А.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО «Sunkar LTD Group»

_____ **Шекеев Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ТАЗАЛАУ ПЛЮС"

_____ **Жунисов Т.Ж.**

И.о.директора
ТОО "Easy Staff"

_____ **Алдаш М.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Easy Staff»

Наименование стройки - "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-55."

Договор (контракт) № 1/24-С от 13.12.2024 года

Акт № 3

выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**263 744**
	Раздел 1.	**Подземный газопровод среднего давление**				**263 744**
		ГРПШ				
1	У6117-301-101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	82 592	82 592
2	513-302-0402 *СнрСЦ 12.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	1	70 173	70 173
3	У6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/Бетон кл. В-12,5/	$м^3$	0,21	54 253	11 393
4	У6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса	т	0,03823	213 435	8 160
5	С1241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926	1 852
6	С1214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03393	333 872	11 328
7	У6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2 303	4 606
8	У6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 702	13 404
9	С1242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	27 268	54 536
10	С1241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999	3 996
11	С1241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530	530

1	2	3	4	5	6	7
12	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**359**	**359**
13	У6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	**$м^2$**	**1,4**	**509**	**713**
14	У6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтоваиной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**0,26**	**393**	**102**
		ИТОГО				**263 744**
		в т.ч. Оборудование				**70 173**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				11 421
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке				**275 165**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				10 250
	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%				5 503
		Итого в сметных ценах:				**290 918**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,0000				101 821
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0192				192 727
		Итого в текущих ценах				**294 548**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				35 346
		ИТОГО ПО АКТУ				**329 894**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Таласского района"

_____ **Суюнбаев Б. Б.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Отан курылыс 888"

_____ **Турсумбетов А.А.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО «Sunkar LTD Group»

_____ **Шекеев Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ТАЗАЛАУ ПЛЮС"

_____ **Жунисов Т.Ж.**

И.о.директора
ТОО "Easy Staff"

_____ **Алдаш М.А.**