Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "NOVAT STROY"
Авторский надзор: ТОО "Күмбез-Тас"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1 от 30.05.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		договор №350	24.07.2024 г.				
		д.с. №б/н	18.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»	52 279 507	46 678 131							5 601 376	52 279 507
Удержание 5%	2 613 975	2 333 907							280 069	2 613 975
Итого к оплате:	**49 665 532**	**44 344 225**							**5 321 307**	**49 665 532**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "NOVAT STROY"
Авторский надзор: ТОО "Күмбез-Тас"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 18.04.2025 г. к договору №350 от 24.07.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Енбекшил, Шетского района»

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 Электроснабжение						
РАЗДЕЛ 1. ПС35/10кВ "Енбекшил"						
1	1308-0103-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	Выключатель масляный МГГ с приводом.Демонтаж оборудования	шт.	3	66 200	198600
2	1308-0103-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель масляный МГГ с приводом.Монтаж оборудования	шт.	3	225 544	676632
3	Коммерческое предожение	Выключатель масляный ВМГ-10-630-20	шт	3	181 296	543888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1419120 543888
РАЗДЕЛ 2. Дизельный генератор						
4	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания,щебеночное	$м^3$	0,3	16 091	4827
5	1308-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,8 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	137 834	137834

6	Коммерческое предложение	Дизельный генератор Fregat-60 АД-60 в кожухе с АВР	шт	1	3 188 282,61	3188283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			3330944 3188283
		РАЗДЕЛ 3. КТПН 250/10/0,4кВ				
7	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=0,3	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Демонтаж оборудования	подстанция	1	79 908	79908
8	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
9	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 466 772	2466772
10	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			4987838 4792579
		РАЗДЕЛ 4. КТПН 63/10/0,4кВ				
11	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,7	16 091	11264
12	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	2	8 087	16174
13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086	34 122	37056
14	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.5 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент	$м^3$	1,086	284	308
15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	2,2	4 775	10505

16	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 351	115351
17	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
18	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
19	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	8,1	7 539	61066
20	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	8,1	3 933	31857
21	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	7	7 289	51023
22	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 10 мм	м	45	1 196	53820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			3634716
						3246292
		РАЗДЕЛ 5. Усиление существующей ВЛ-10кВ				
		Устройство РЛНД				
23	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 300	59300
24	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	183 716	183716
25	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435

26	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,000726	1 510 113	1096
27	252-206-0606 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	11	3 931	43241
28	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
29	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
31	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040	9120
32	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
33	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
34	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	1 382,46	6221
35	6124-0202-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	3	8 060	24180
36	252-207-1735 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	35 017	105051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			519117 183716
		РАЗДЕЛ 6. ВЛЗ-10кВ				
		Железобетонные изделия				
37	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	19	27 355	519745
38	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	56 375	112750
39	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	86 958	347832
40	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	35	70 637	2472295

41	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	133	4 775	635075
42	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	10,8	7 539	81421
43	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	10,8	3 933	42476
44	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	5 995	107910
45	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	шт.	60	1 423	85380
46	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	72	1 184	85248
		Стальные конструкции				
47	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ73,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 074	78444
48	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМs60а,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	5 939	35634
49	252-207-3952 РСНБ РК 2022 прим.	Оголовок ОГs55,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19	19 800	376200
50	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799	22794
51	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	20	1 771	35420
52	252-207-3925 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12 290	122900
53	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	12	2 243	26916
54	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Гайка М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00063	1 510 113	951

55	252-207-0213 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление изолятора Kisl	шт.	4	2 855	11420
		Линейная арматура				
56	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	34	14 295	486030
57	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	77	18 775	1445675
58	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	53	624	33072
59	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим типа SL37.2	шт.	53	2 691	142623
60	252-207-2109 РСНБ РК 2022 прим.	Вязка спиральная типа SO115	шт.	160	1 158	185280
61	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим типа SO255	шт.	34	36 820	1251880
62	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	34	1 306	44404
63	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972	35664
		Устройство РЛНД				
64	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	59 300	118600
65	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	183 716	367432
66	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870
67	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,001452	1 510 113	2193
68	252-206-0606 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	22	3 931	86482
69	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076
70	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854
71	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184
72	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240

73	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800
74	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600
75	Прайс лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	9	1 382,46	12442
76	6124-0202-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	6	8 060	48360
77	252-207-1735 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт.	6	35 017	210102
		Кабельная продукция				
78	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1	581 020	639122
79	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	3,3	428 735	1414826
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			11917622 367432
		РАЗДЕЛ 7. КЛ-0,4кВ				
80	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	15,54	492	7646
81	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	11,46	95	1089
82	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68	791	53788
83	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	55	243	13365
84	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1	7 216	7216
85	6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм	м	115	298	34270

86	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	115	1 439	165485
87	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	110	1 474	162140
88	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг	м	13	2 283	29679
89	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,123	1 844 845	226916
90	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	12 023	48092
91	243-903-0904 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для кабелей типа 4КвнТп-1-50/120	шт.	4	9 978	39912
92	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	63	23	1449
93	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	63	40	2520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			793567
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-01:	тенге			26602924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				12322190
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-02 Наружное освещение				
1	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 930	31930
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Шкаф управления наружным освещением 32А,IP65 ЯУО9601-3474	шт.	1	68 705	68705

3	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление на повороте и в конце трассы,масса 1 м до 1 кг	м кабеля	5	954	4770
4	243-110-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	205 112	1026
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	27 355	54710
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	5	56 375	281875
7	225-204-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	12	49 830	597960
8	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	43,2	4 775	206280
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,145	361 457	52411
10	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,145	439 459	63722
11	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	5 071	60852
12	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	8 250	16500
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,2	1 444	26281
14	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	286	4004
15	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	10	28 512	285120

16	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	9	7 539	67851
17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	9	3 933	35397
18	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	50	1 423	71150
19	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	18	5 995	107910
20	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	60	1 184	71040
21	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	7	15 382	107674
22	247-103-2715 СпрСЦ 11.2023	Светильник уличный светодиодный,типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65	шт.	7	19 879	139153
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18,2	377	6861
24	243-112-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 1x4 (ок)-0,66	км	0,0182	77 587	1412
		Арматура крепления				
25	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,количество рожков 1	шт.	7	35 541	248787
26	247-306-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн однорожковый КР-4М	шт.	7	6 969	48783
27	6124-0202-0902 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка предохранителя столбового на опоре железобетонной	шт.	7	14 047	98329
28	252-207-4403 СпрСЦ 11.2023	Корпус предохранителя SV 29.25	шт.	7	2 367	16569
29	247-207-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SV V 10.25	шт.	7	617	4319
30	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	3 467	48538
31	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	4 091	28637

32	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 647	11529
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01-02:	тенге			2870085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01-01 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В2				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	549,3983	467	256569
2	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	595,5897	513	305538
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	16,9917	7 539	128100
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основныхрабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	18,4203	10 404	191645
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта2	$м^3$	149,157	95	14170

6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	16,573	3 933	65182
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	149,157	626	93372
8	У6101-0210-0101 6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	153,5025	4 545	697669
		Трубопровод				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,13	1 172 846	152470
10	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	131,3	241	31643
11	У6121-0301-0106 6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 200 мм	км	0,13	377 999	49140
		Колодец 1500 мм				
19	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	8,85	80 052	708460
20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36 285	145140
21	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 426	46852
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	30 147	422058
23	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	4	32 676	130704
24	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 915	47490
25	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19 349	77396
26	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	16,32	785	12811
27	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки	т	0,12	1 133 576	136029
28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,15	57 193	8579
29	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,756	16 091	12165

30	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7,56	2 738	20699
31	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 3 см покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	7,56	-576	-4355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3749526
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб				
32	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	263,4035	503	132492
33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	220,19	553	121765
34	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	8,1465	7 539	61416
35	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	6,81	10 404	70851
36	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водоотлив из траншей	м^3	56,75	4 545	257929
37	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,57	37 990	59644

38	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,2	38 896	163363
39	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметр до 16 мм	т	0,1194	86 971	10384
40	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1194	340 618	40670
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00224	353 133	791
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00492	353 133	1737
43	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	2,808	14 479	40657
44	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$.Монтаж	шт.	1	69 766	69766
45	Ком.предложение	Емкость Rainpark TLT-8 из стеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм	комплект	1	2 085 241,23	2085241
46	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	47,4044	3 581	169755
47	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	426,6396	82	34984
48	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	426,6396	626	267076
49	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,814	7 216	474914
50	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	9,9044	24 639	244035
51	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	74,818	214	16011
52	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	7,488	37 792	282986
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4606467 2085241

РАЗДЕЛ 3. Наружная канализация

Земляные работы

53	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	121,1045	467	56556
54	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	57,6665	513	29583
55	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,7455	7 539	28237
56	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	1,7835	10 404	18556
57	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	153,063	95	14541
58	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	17,007	3 933	66889
59	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	153,063	626	95817
60	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водоотлив из траншей	м^3	14,8625	4 545	67550
61	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	4,017	13 086	52566

		Трубопровод				
62	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	36	4 384	157824
63	241-211-0802 РСНБ РК 2022	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1 808	10848
64	241-229-0202 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	12	587	7044
65	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	36	23	828
66	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	36	64	2304
		Колодец 1500 мм				
67	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,875	96 054	276155
68	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36 285	72570
69	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 426	23426
70	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	30 147	90441
71	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	2	32 676	65352
72	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 915	23745
73	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 777	7777
74	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
75	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	6,8	785	5338
76	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,378	16 091	6082
77	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3,78	2 738	10350
78	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 3 см покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	3,78	-576	-2177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1226900

ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-03-01-01:	**Тенге**			**9582893**
В ТОМ ЧИСЛЕ:				**2085241**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**39 055 902**
в том числе оборудование	Тенге			**14 407 431**
в том числе СМР	Тенге			**24 648 471**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,3 %	Тенге	7,3%		1 799 338
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		79 343
Итого с затратами на организацию и по ликвидации	Тенге			26 527 153
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		1 326 358
Непредвиденные работы и затраты, 5%	Тенге	5%		2 046 729
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге			**29 900 240**
Итого оборудование	Тенге			**14 407 431**
Итого СМР+оборудование	Тенге			**44 307 671**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	**1,075**		**47 630 746**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	**0,98**		**46 678 131**
НДС (12%)	Тенге	12%		5 601 376
Стоимость строительства	Тенге			**52 279 507**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя_____ С. Муратулы

Авторский надзор:
ТОО "Күмбез-Тас"

Эксперт_____ Темиргалиев Д.Н.

Технадзор:
ТОО "NOVAT STROY"

Инженер-эксперт_____ Скурихин Н.П.

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____ Мамашов К.Е.