Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Доскей Бухар-Жырауского района 3000 земельных участка)

Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

АКТ № 1
выполненых работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.									
1	13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	300	11316,45	5123,17	3394935	1536951	247884	1850181	5664726
			НР - 80%, СП - 8%			5367,00	2342,09	1610100	702627		419610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	17	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	300	59034,00	--	17710200	--	17710200	--	19127016
			СП - 8%			--	--	--	--		1416816	
			Металлические конструкции									
3	19	261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01876	408199,00	--	7658	--	7658	--	8271
			СП - 8%			--	--	--	--		613	
4	22	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (1шт-1,2м).Монтаж по строительным основаниям**	м	73,8	508,18	21,31	37504	1573	12082	17450	59350
			НР - 72%; СП - 8%			323,16	5,24	23849	387		4396	
5	23	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	63	1477,00	--	93051	--	93051	--	100495
			СП - 8%			--	--	--	--		7444	
6	24	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка-Кронштейн**	т	0,529	71428,30	37252,32	37786	19706	1772	18513	60803
			НР - 80%; СП - 8%			30828,00	12916,80	16308	6833		4504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	25	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	38	10620,00	--	403560	--	403560	--	435845
			СП - 8%			--	--	--	--		32285	
8	26	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	13	11174,00	--	145262	--	145262	--	156883
			СП - 8%			--	--	--	--		11621	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	27	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	3417,00 --	-- --	13668 --	-- --	13668	-- 1093	14761
10	28	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	3787,00 --	-- --	15148 --	-- --	15148	-- 1212	16360
11	29	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	10620,00 --	-- --	42480 --	-- --	42480	-- 3398	45878
12	30	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	18015,00 --	-- --	72060 --	-- --	72060	-- 5765	77825
13	31	252-207-0249 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа У 51,оцинкованный для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	8495,00 --	-- --	16990 --	-- --	16990	-- 1359	18349
14	32	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	2585,00 --	-- --	7755 --	-- --	7755	-- 620	8375
15	33	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка-Стяжка НР - 80%; СП - 8%	т	0,6084	80397,00 35143,92	45253,08 18378,48	48914 21382	27532 11181	--	26050 5997	80962
16	34	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	104	10431,00 --	-- --	1084824 --	-- --	1084824	-- 86786	1171610
17	35	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т.Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,4448	166051,56 54244,96	107621,63 24496,98	239911 78373	155491 35393	6047	91013 26474	357398
18	36	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2003,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	11901,00 --	-- --	47604 --	-- --	47604	-- 3808	51412
19	37	252-207-0538 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2002,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	10	35253,00 --	-- --	352530 --	-- --	352530	-- 28202	380732
20	38	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2004,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	4980,00 --	-- --	14940 --	-- --	14940	-- 1195	16135
21	39	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2005,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	21504,00 --	-- --	64512 --	-- --	64512	-- 5161	69673
22	40	252-207-0545 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ2001,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	39	52509,00 --	-- --	2047851 --	-- --	2047851	-- 163828	2211679

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	41	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	18	2096,00	--	37728	--	37728	--	40746
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
24	42	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1682,00	--	16820	--	16820	--	18166
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
25	43	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	27	2096,00	--	56592	--	56592	--	61119
			СП - 8%			--	--	--	--		4527	
26	44	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1728,00	--	6912	--	6912	--	7465
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
			Заземление ВЛ-10кВ									
27	74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	112,5	2509,58	--	282328	--	--	203276	524453
			НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	282328	--		38849	
28	75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	112,5	1309,64	--	147335	--	--	106081	273689
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	147335	--		20274	
29	76	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	450	209,81	46,39	94415	20876	625	64143	171244
			НР - 80%; СП - 8%			162,03	16,14	72914	7263		12686	
30	77	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	90	3004,92	2221,90	270443	199971	753	102249	402507
			НР - 80%; СП - 8%			774,65	645,48	69719	58093		29815	
31	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,555	383478,00	--	212830	--	212830	--	229856
			СП - 8%			--	--	--	--		17026	
			Заземление ВЛ-0,4кВ									
32	79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	52,5	2509,58	--	131753	--	--	94862	244745
			НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	131753	--		18129	
33	80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	52,5	1309,64	--	68756	--	--	49504	127721
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	68756	--		9461	
34	81	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	260	209,81	46,39	54551	12061	362	37060	98941
			НР - 80%; СП - 8%			162,03	16,14	42128	4196		7329	
35	82	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	50	3004,92	2221,90	150246	111095	418	56805	223615
			НР - 80%; СП - 8%			774,65	645,48	38733	32274		16564	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,314	383478,00	--	120412	--	120412	--	130045
			СП - 8%			--	--	--	--		9633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27550264	2085256	22861330	2717187	32688850 33082147
								2603678	858247	--	2421397	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				37504				
		Материалы		Тенге				12082				
		Всего заработная плата		Тенге					24236			
			Накладные расходы	Тенге				17450				
			Сметная прибыль	Тенге				4396				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					24236			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27512760				
		Материалы		Тенге				257859				
		Всего заработная плата		Тенге					3437689			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22591387				
			Накладные расходы	Тенге				2699737				
			Сметная прибыль	Тенге				2417001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32629498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	Тенге					3437689			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32688848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2084
			Сметная заработная плата	Тенге					3461925			
			РАЗДЕЛ 2.									
			Устройство оборудования КТПН 160/10/0,4кВа и 250/10/0,4кВа									
37	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,808	2509,58	--	7047	--	--	5074	13090
			НР - 72%, СП - 8%			2509,58	--	7047	--		970	
38	85	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ епланированн ой площади	30,72	207,60	--	6377	--	--	4592	11846
			НР - 72%, СП - 8%			207,60	--	6377	--		878	
39	86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,04	247,86	120,25	506	245	--	265	833
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	260	108		62	
40	87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка	$м^3$ подстилающег о слоя	1,104	7378,67	2624,84	8146	2898	4	6019	15298
			НР - 94%, СП - 8%			4749,78	1049,98	5244	1159		1133	
41	88	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,104	4369,00	--	4823	--	4823	--	5209
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
42	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,936	9034,54	2689,52	8456	2517	4707	2122	11424
			НР - 93%; СП - 8%			1316,62	1120,69	1232	1049		846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	90	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	12	4390,51	2221,59	52686	26659	13200	22026	80689
			НР - 118%, СП - 8%			1068,88	486,66	12827	5840		5977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	91	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,624	35632,00	--	236026	--	236026	--	254908
			СП - 8%			--	--	--	--		18882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**324067**	**32319**	**258760**	**40098**	**393297**
								32987	**8156**	--	**29134**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324067**				
		Материалы		Тенге				**17911**				
		Всего заработная плата		Тенге					**41143**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**240849**				
			Накладные расходы	Тенге				**40098**				
			Сметная прибыль	Тенге				**29134**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**393299**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41143**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**393299**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41143**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33082147**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2636665**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2117575**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**866403**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23120088**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2757285**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2450531**	
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				**793972**				
			Итого с временными:	Тенге				**33876119**				
			Зимние удоражания 1,7%	Тенге				**575894**				
			Итого:	Тенге				**34452013**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**689040**				
			ИТОГО:	Тенге				**35141053**				
			Индекс стоимости 2023 года К=1,079	Тенге				**37917196**				
			Итого по акту:	Тенге				**37917196**				
			НДС - 12%	Тенге				**4550064**				
			Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				**42467259,48**				

Субподрядчик:
директор ТОО «Construction Training Resources»
«Конструкшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Генподрядчик:
директор ТОО "Налаточный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.