Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО «Satti Qurylys KZ»
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Куланотпес Нуринский район»

СПРАВКА №1 от 25.04.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №353	24.07.2024 г.				
				д.с. №6/н	04.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Куланотпес Нуринский район»	7 597 449	6 783 437							814 012	7 597 449
Удержание 5%	379 872	339 172							40 701	379 872
Итого к оплате:	**7 217 577**	**6 444 265**							**773 312**	**7 217 577**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **Мұратұлы**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО «Satti Qurylys KZ»
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 04.03.2025 г. к договору №353 от 24.07.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Куланотпес Нуринский район»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Куланотпес Нуринский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Выгреб емк.4м3-Железобетонный колодец д2000мм-2шт				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3357224**
		из них:				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**341420**
		из них:				
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**206,325**	**498**	**102750**
		Формула объема = 210.0.9825				
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**3,675**	**9 047**	**33248**
		Формула объема = 210.0.0175				

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**189**	**65**	**12285**
		Формула объема = 210.0,9				
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**21**	**3 581**	**75201**
		Формула объема = 210.0,1				
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**189**	**624**	**117936**
		Формула объема = 210.0,9				
	Раздел 2.	**Колодец железобетоныый д2000мм-2шт**				**2948965**
		из них:				
6	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**$м^3$**	**6,072**	**79 816**	**484643**
		Формула объема = 0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2				
7	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**6**	**49 016**	**294096**
8	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**4**	**7 972**	**31888**
9	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**7 990**	**15980**
10	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**2**	**63 467**	**126934**
11	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**2**	**71 752**	**143504**
12	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**23 039**	**46078**
13	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности	**$м^2$ поверхности**	**176,088**	**5 771**	**1016204**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом				
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$ поверхности**	**176,088**	**4 200**	**739570**
		Формула объема = (0,59.6+0,052.4+0,59.2+0,552.2+0,02.2).29				
		Стремянка металлическая				
15	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,03532**	**259 136**	**9153**
		Формула объема = 35,32.0,001				
16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** Формула объема = 35,32.0,001	**т**	**0,03532**	**1 146 761**	**40504**
17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**1,02428**	**401**	**411**
		Формула объема = 35,32.0,001.29				
	Раздел 3.	**Переливной трубопровод д160х6-1шт по 1м=1м**				**15720**
		из них:				
18	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км**	**0,001**	**4 232 471**	**4232**

1	2	3	4	5	6	7
19	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	1	11 488	11488
	Раздел 4.	**Дыхательное устройство ДУ-1-1шт**				51119
		из них:				
20	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0025	4 449 578	11124
		Формула объема = 2,5.0,001				
21	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	10 392	10392
22	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,00392	556 531	2182
		Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36+1,74).0,001				
23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** Формула объема = (0,34+0,4+4.0,36).0,001	т	0,00218	1 132 558	2469
24	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** Состав работ: 1. Постановка болтов	болт	1	644	644
25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (0,09+0,17+0,016+0,037).0,001	т	0,000313	954 056	299
26	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обетонирование,бетон В7,5** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	$м^3$	0,2	94 082	18816

1	2	3	4	5	6	7
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,00348**	**1 492 356**	**5193**
		Формула объема = (1,74+1,26+0,48).0,001				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные сети водопровода и канализации						
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	**6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *Формула объема = 450.0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м^3 грунта**	**436,5**	**217** **19**	**94720**
2	**6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *Формула объема = 450.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**13,5**	**5 777** **5 777**	**77990**
3	**6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *Формула объема = 56.0,1* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**5,6**	**3 581** **3 581**	**20054**
4	**6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** *Формула объема = 186.0,9* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3 грунта**	**167,4**	**81** **--**	**13559**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**206323**
РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1						

1	2	3	4	5	6	7
5	**6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** *Формула объема = 58.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0191 Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км** м	**0,058**	**1 427 537** **936 421**	**82797**
6	**241-201-0605 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** *Формула объема = 58.1,01*	**м**	**58,58**	**191** **--**	**11189**
7	**6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** *Формула объема = 58.0,001* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км**	**0,058**	**263 680** **258 233**	**15293**
8	**6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**58**	**365** **359**	**21170**

1	2	3	4	5	6	7
9	**6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0172 Трубы стальные Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**шт.** м	**1**	**25 576** **13 672**	**25576**
10	**6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка** *Формула объема = (55).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0225 Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей** т	**0,055**	**230 822** **211 100**	**12695**
11	**241-505-0404 РСНБ РК 2022**	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	**шт.**	**1**	**207 562** --	**207562**
12	**6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0282 Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**шт.** шт,	**1**	**5 079** **4 296**	**5079**
13	**241-116-0210 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *Формула объема = 1+2*	**шт.**	**3**	**4 003** --	**12009**
14	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования	**шт.** шт,	**2**	**4 881** **4 558**	**9762**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей				
15	**241-214-0108 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1 751** --	**3502**
16	**6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** *Формула объема = (1.1+0,31).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0254 Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм С1261-301-0282 Фланцы стальные Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т** т шт,	**0,00131**	**3 716 910** **2 238 982**	**4869**
17	**241-114-0122 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**1 975** --	**1975**
18	**241-114-0107 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**476** --	**476**
19	**242-301-1204 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**3 933** --	**3933**
25	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**$м^3$ основания**	**5,8**	**11 156** **4 693**	**64705**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**482592**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1						

1	2	3	4	5	6	7
47	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** Состав работ: 1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой	м	71	2 892 388	205332
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.				
48	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** *Формула объема = 0,38.3+0,265.1+0,4.5+0,27.3+0,02.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	4,275	113 045 61 459	483267
49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	38 851 --	116553
50	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	24 416 --	24416
51	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	33 088 --	165440
52	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	3	34 647 --	103941
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7 990 --	23970
54	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	23 039 --	69117
55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка** *Формула объема = (16,2+22,7.2).0,001*	т	0,0616	1 146 761 --	70640

1	2	3	4	5	6	7
56	**6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *Формула объема = ((16,2+22,7.2).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**1,7864**	**260** **184**	**464**
57	**6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *Формула объема = ((16,2+22,7.2).0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**1,7864**	**401** **216**	**716**
58	**6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой** *Формула объема = (8.9):360* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой С1213-101-0103 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**$м^3$** 1000 шт, 0,076 (1000 шт.)	**0,2**	**77 802** **28 250**	**15560**
59	**6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**$м^3$**	**2,403**	**51 889** **15 441**	**124689**
60	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**$м^3$ основания**	**7,1**	**11 156** **4 693**	**79208**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1483313**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	**Тенге**			**2172228**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**5 529 452**
в том числе оборудование			Тенге			-
в том числе СМР			Тенге			**5 529 452**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %			Тенге	7,5%		414 709
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		17 832
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			5 961 993
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		298 100
Непредвиденные работы и затраты, 3%			Тенге	3%		178 860
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**6 438 953**
Итого оборудование			Тенге			-
Итого СМР+оборудование			Тенге			**6 438 953**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075			Тенге	**1,075**		**6 921 874**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	**0,98**		**6 783 437**
НДС (12%)			Тенге	12%		814 012
Стоимость строительства			Тенге			**7 597 449**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя_____ **Г. Муратулы**

Авторский надзор:
ТОО "Жана Курылыс Групп"

Эксперт_____ **Дулибек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО «Satti Qurylys KZ»

Инженер-эксперт_____ **Илеуызов Т.А.**

Подрядчика
ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____ **Мамашов К.Е.**