Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Майлыбаев Руслан Усенович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гостиницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, район Әулиеата, ул.Санырак Батыра, ст-е. №49**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гостиницы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-1** от 13.01.2025г.

Акт выполненных работ

за февраль

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подземная часть				
			Раздел 1: Фундаменты				
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6	24 834,0	149 004,0
2	2	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	39	41 901,0	1 634 139,0
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,067	303 138,0	20 310,0
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,022	303 138,0	612 945,0
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	650	3 704,0	2 407 600,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 1: Фундаменты				**4 823 998**
			Раздел 2: Каркас				
6	6	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**	**13,6**	**60 954,0**	**828 974,0**
7	7	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,126**	**303 138,0**	**38 195,0**
8	8	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3276**	**303 138,0**	**99 308,0**
			Итого по разделу 2: Каркас				**966 477**
			Раздел 3: Стены, перегородки				
9	9	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м^3**	**38**	**38 194,0**	**1 451 372,0**
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки				**1 451 372**
			Раздел 4: Перекрытие				
10	10	**1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**	**27**	**124 252,0**	**3 354 804,0**
11	11	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,294**	**303 138,0**	**89 123,0**
12	12	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0471**	**302 986,0**	**14 271,0**
13	13	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**0,0471**	**96 078,0**	**4 525,0**
14	14	**1146-0303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0,1**	**290 548,0**	**29 055,0**
			Итого по разделу 4: Перекрытие				**3 491 778**
			Итого по подземной части				**10 733 625**
			ИТОГО по акту				**10 733 625**
			Всего по акту				**10 733 625**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС	12%		1288035	
			Итого с НДС				12 021 660

Заказчик **Майлыбаев Р.У.**

Технический надзор
ТОО "Alil-Group" **Асанбекова М.А.**

Авторский надзор
ТОО "URBANFORGE ARCHITECTURE" **Орумбаев С.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" **Есдаулетов Г.Б.**