СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	66964285	75000000	40178571	45000000
2	Инжиниригговые услуги	447187		85312	
3	Авторский надзор 0,2%	133929	150000	80357	90000
	Всего к оплате	**66964285**	**75000000**	**40178571**	**45000000**

Заказчик :
Зам. руководителя Г.У "Отдел строительства города Шымкента"
Егетаев.Т

Технадзор:
Директор ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г. А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Г.У "Отдел строительства города Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Договор № 157 от 08 сентября 2016г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА								
1	Е0106-1-1	-Устройство ЩЕБЕНОЧНОЙ подготовки	36,8535745	1195,93	66,01	44074	2433	8539	1,35	50
		м3		195,75	24,93	7214	919	105	0,12	4
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	36,8535745	5050,51	66,01	186129	2433	8539	1,35	50
		м3		195,75	24,93	7214	919	105	0,12	4
3	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	290,135759	8905,05	353,46	2583672	102551	231230	3,64	1056
		м3		625,5	133,52	181480	38739	105	0,65	189
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,8030573	66000	-	119002	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,0445506	65900	-	200636	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,4398541	56200	-	305720	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Боковая гидроизоляция								
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	197,008013	245,44	3,82	48354	753	9017	0,21	42
				37,35	1,44	7358	284	118	0,01	1
		м2								
		АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ								
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,4466103	65900	-	556632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1981926	61200	-	12129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВЫПУСК АРМАТУРЫ ПОД МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ								
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2100158	66000	-	13861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6128081	65900	-	40384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2391524	61300	-	14660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4938071	61200	-	30221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0252866	58700	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,882595	56200	-	49602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2909331	65900	-	19172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0860088	61300	-	5272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1407851	61200	-	8616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ								
19	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,108015	65900	-	7118	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4246739	108169			1197
			Тенге			203266	40860			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4246739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			257326	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4774309	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4774309	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		КОЛОННА К1- 4шт								
20	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,7805594	12240,83	990,15	119722	9684	20732	10,4	102
				1644,75	374,04	16087	3658	105	1,83	18
		м3								
21	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2862978	66000	-	18896	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	т								
22	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1210865	61200	-	7410	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	т								
23	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9179616	56200	-	51589	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 004	т								
		КОЛОННА К2- 6шт								
24	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	14,6708392	12240,83	990,15	179583	14526	31098	10,4	153
				1644,75	374,04	24130	5487	105	1,83	27
		м3								
25	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4294467	66000	-	28343	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК	т								
26	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0930757	61200	-	5696	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	т								
27	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8453511	56200	-	103709	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННА К3- 2шт								
28	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,8902797	12240,83	990,15	59861	4842	10366	10,4	51
				1644,75	374,04	8043	1829	105	1,83	9
		м3								
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1715446	66000	-	11322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9223549	56200	-	51836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К4- 4шт								
31	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,7805594	12240,83	990,15	119722	9684	20732	10,4	102
				1644,75	374,04	16087	3658	105	1,83	18
		м3								
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2862978	66000	-	18896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,448549	56200	-	81408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К5- 4шт								
34	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,7805594	12240,83	990,15	119722	9684	20732	10,4	102
				1644,75	374,04	16087	3658	105	1,83	18
		м3								
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3041914	66000	-	20077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0619222	61200	-	3790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,2622373	56200	-	70938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К6- 2шт								
38	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,8902797	12240,83	990,15	59861	4842	10366	10,4	51
				1644,75	374,04	8043	1829	105	1,83	9
		м3								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1836981	66000 --	- -	12124 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9245354	56200 --	- -	51959 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1680332	93997,62 33075	304,24 114,75	15795 5558	51 19	5856 105	198 0,56	33 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			1212260 94034	53314 20140			593 98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1212260	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			119883	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79929	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1412071	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1412071	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ

42	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных м3	56,2542505	15086,62 2385	407,3 153,86	848686 134166	22912 8655	149963 105	14,4 0,75	810 42
43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,079876	66000 -	- -	137272 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,4938381	67700 -	- -	33433 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1262975	61200 -	- -	7729 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,7445632	58700 -	- -	102406 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	8,2441618	56200 -	- -	463322 -	- -	- -	- -	- -
48	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,5 т т	0,1995234	154200 -	- -	30767 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0240506	93997,62 33075	304,24 114,75	2261 795	7 3	838 105	198 0,56	5 -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1625875	22920			815
			Тенге			134962	8658			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150801	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1850664	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30767	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1846	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32612	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1883277	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

ЛИФТОВОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	0,94	12676,3	241,1	11916	227	1406	8,38	8
				1333,8	91,08	1254	86	105	0,44	-
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0892	65900	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00885	67700	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НА ОТМ. -0,150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	87,4	12676,3	241,1	1107909	21072	130761	8,38	733
				1333,8	91,08	116574	7960	105	0,44	39
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25635	65000	-	16663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,98777	65900	-	658194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,37772	61300	-	23154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,624168	61200	-	99399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2204	93997,62	304,24	20717	67	7681	198	44
				33075	114,75	7290	25	105	0,56	-
		1т								
		НА ОТМ. +2,900								
60	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25	87,2	12676,3	241,1	1105374	21024	130462	8,38	731
				1333,8	91,08	116307	7942	105	0,44	39
		м3								
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25597	65000	-	16638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1	0,89208	53000	-	47280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,92388	65900	-	653984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,22308	61300	-	13675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,62164	61200	-	99244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3436	93997,62	304,24	32298	105	11974	198	68
				33075	114,75	11365	39	105	0,56	-
		1т								
		НА ОТМ. +5,900								
67	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25	60,140532	12676,3	241,1	762360	14500	89978	8,38	504
				1333,8	91,08	80215	5478	105	0,44	27
		м3								
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1765387	65000	-	11475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1	0,6152542	53000	-	32608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,782983	65900	-	446999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2762395	61300	-	16933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1184208	61200	-	68447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2369758	93997,62	304,24	22275	72	8258	198	47
				33075	114,75	7838	27	105	0,56	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5321300	57066			2134
	Тенге	340843	21558			105
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5321300	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	380521	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	342109	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6043929	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	6043929	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	12406174	241470			4739
	Тенге	773105	91216			445
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12375408	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	908530	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	797036	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14080975	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30767	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1846	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32612	-	-		-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	14113587	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1000601	-		-
Итого с временными, 1,1%		14268838				
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %		14338755				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		14395830				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%		14538519				
Пересчет в текущих ценах, К-2,7367741		39788642				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		795773				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		40584415				
С К= 0,99		40178571				
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4821429				
Всего с НДС		45000000				

Технадзор :
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А

Инженер :
Эксперт по инжиниринговым услугам
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Уалиханов Н.С

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жанбусинов А.Ш.

Инженер
ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жумабаев М.Т

Сканировано с CamScanner