СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	98214285	110000000	31250000	35000000
2	Инжиниригговые услуги	655875		208688	
3	Авторский надзор 0,2%	196428	220000	62500	70000
	Всего к оплате	**98214285**	**110000000**	**31250000**	**35000000**

Заказчик :

Зам. руководителя Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Егетаев.Т

Егізбаев Б.

Технадзор:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Аликулов Г. А.

Подрядчик :

Директор ТОО "Компания Три-А+"

Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	98214285	110000000	31250000	35000000
2	Инжиниригговые услуги	655875		208688	
3	Авторский надзор 0,2%	196428	220000	62500	70000
	Всего к оплате	**98214285**	**110000000**	**31250000**	**35000000**

Заказчик :
Зам. руководителя Г.У "Отдел строительства города Шымкента"
Егетаев.Т
Егізбаев Б.

Технадзор:
Директор ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г. А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Г.У "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в
Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Договор № 157 от 08 сентября 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		КОЛОННА К1- 4шт								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	10,0763948	12240,83	990,15	123343	9977	21359	10,4	105
				1644,75	374,04	16573	3769	105	1,83	18
		м3								
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2949576	66000	-	19467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1247491	61200	-	7635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9457275	56200	-	53150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К2- 6шт								
5	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	15,1145922	12240,83	990,15	185015	14966	32039	10,4	157
				1644,75	374,04	24860	5653	105	1,83	28
		м3								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,4424363	66000 -	- -	29201 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0958909	61200 -	- -	5869 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,9011679	56200 -	- -	106846 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА К3- 2шт								
9	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	5,0381974	12240,83 1644,75	990,15 374,04	61672 8287	4989 1884	10680 105	10,4 1,83	52 9
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1767334	66000 -	- -	11664 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9502536	56200 -	- -	53404 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА К4- 4шт								
12	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	10,0763948	12240,83 1644,75	990,15 374,04	123343 16573	9977 3769	21359 105	10,4 1,83	105 18
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2949576	66000 -	- -	19467 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,4923636	56200 -	- -	83871 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА К5- 4шт								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	10,0763948	12240,83 1644,75	990,15 374,04	123343 16573	9977 3769	21359 105	10,4 1,83	105 18
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3133924	66000 -	- -	20684 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0637951	61200 -	- -	3904 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,3004166	56200 -	- -	73083 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА К6- 2шт								
19	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	5,0381974	12240,83 1644,75	990,15 374,04	61672 8287	4989 1884	10680 105	10,4 1,83	52 9
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1892545	66000 -	- -	12491 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9525001	56200 -	- -	53531 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1731158	93997,62 33075	304,24 114,75	16272 5726	53 20	6033 105	198 0,56	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1248928	54927			611

				Тенге		96878	20749			101
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1248928	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		123509	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		82346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1454783	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1454783	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
23	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных м3	57,9557888	15086,62 2385	407,3 153,86	874357 138225	23605 8917	154499 105	14,4 0,75	835 44
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,1427867	66000 -	- -	141424 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,5087753	67700 -	- -	34444 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1301176	61200 -	- -	7963 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,7973315	58700 -	- -	105503 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	8,4935253	56200 -	- -	477336 -	- -	- -	- -	- -
29	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,5 т т	0,2055585	154200 -	- -	31697 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,024778	93997,62 33075	304,24 114,75	2329 820	8 3	863 105	198 0,56	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		1675054	23613			839
				Тенге		139044	8920			44
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1643357	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		155362	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		107923	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1906642	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		31697	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1902	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		33599	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		1940241	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ. +5,900

31	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	27,059468	12676,3 1333,8	241,1 91,08	343014 36092	6524 2465	40484 105	8,38 0,44	227 12
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0794313	65000 -	- -	5163 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,2768258	53000 -	- -	14672 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,051917	65900 -	- -	201121 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1242905	61300 -	- -	7619 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5032192	61200 -	- -	30797 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1066242	93997,62 33075	304,24 114,75	10022 3527	32 12	3716 105	198 0,56	21 -
		НА ОТМ. +8,900								
38	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	87,2	12676,3 1333,8	241,1 91,08	1105374 116307	21024 7942	130462 105	8,38 0,44	731 39
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	65000 -	- -	16638 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,89208	53000 -	- -	47280 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	10,02012	65900 -	- -	660326 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,38025	61300 -	- -	23309 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	61200 -	- -	99244 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,4398	93997,62 33075	304,24 114,75	41340 14546	134 50	15327 105	198 0,56	87 -
		НА ОТМ. +11,900								
45	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	87,2	12676,3 1333,8	241,1 91,08	1105374 116307	21024 7942	130462 105	8,38 0,44	731 39
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	65000 -	- -	16638 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,885	53000 -	- -	46905 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,83466	65900 -	- -	648104 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,70407	61300 -	- -	43159 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	61200 -	- -	99244 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,4354	93997,62 33075	304,24 114,75	40927 14401	132 50	15173 105	198 0,56	86 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4606272	48871			1883
			Тенге			301180	18462			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4606272	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			335624	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			296514	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5238409	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5238409	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНАЯ СТЕНА								
52	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	70,2812	13294,63 2362,5	442,42 167,13	934363 166039	31094 11746	186675 105	14 0,82	984 57
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4,5622632	65900 -	- -	300653 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,2046232	61300 -	- -	73843 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,7588748	61200 -	- -	168843 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1162876	58700 -	- -	6826 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2544234	65000 -	- -	16538 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм т	0,1673386	55620 -	- -	9307 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КАРКАС Кп-1 т	0,1320176	61200 -	- -	8079 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,017072	65000 -	- -	1110 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,041184	93997,62 33075	304,24 114,75	3871 1362	13 5	1435 105	198 0,56	8 -
		1т								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0351648	65900 -	- -	2317 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0121968	56200 -	- -	685 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1526437	31106			992

			Тенге			167401	11751			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1526437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188110	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1817419	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1817419	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1								
64	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения СТУПЕНИ бетон В25 м3	21,01	9250,97 634,5	257,71 91,69	194363 13331	5415 1926	16020 105	4,05 0,4	85 8
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,763366	65900 -	- -	116206 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,28985	62000 -	- -	17971 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ								
67	С12041-73	-СЕТКА С-1, С-2	0,636218	65900	-	41927	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	т		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,660242	13711,47	5475,87	9053	3615	3918	28,9	19
		т		5040	1552,87	3328	1025	90	5,46	4
69	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,660242	133700	-	88274	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06875	93997,62	304,24	6462	21	2396	198	14
		1т		33075	114,75	2274	8	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			474256	9051			118

			Тенге			18932	2960			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18416	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419065	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			107320	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			526385	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			9530945	167568			4443

			Тенге			723437	62841			304
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9401921	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821021	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10836318	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140918	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			10977237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	910019	-		-
		Итого с временными, 1,1%				11097985				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				11152365				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11196757				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				11307738				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7367741				30946723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				618934				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31565657				
		С К= 0,99				31250000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3750000				
		Всего с НДС				35000000				

Технадзор :
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А

Инженер :
Эксперт по инжиниринговым услугам
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Уалиханов Н.С

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жанбусинов А.Ш.

Прораб :
ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жумабаев М.Т

Сканировано с CamScanner