СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	177526376	198829542	44642857	50000000
2	Инжиниригговые услуги	1185521		298125	
3	Авторский надзор 0,2%	355052	397659	89286	100000
	Всего к оплате	**177526376**	**198829542**	**44642857**	**50000000**

Заказчик
Зам. руководителя Г.У
"Отдел строительства города Шымкента"
Турханов А.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г. А.
Уалиханов Н.С.

Подрядчик :
Директор ТОО
"Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Г.У "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в
Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Договор № 157 от 08 сентября 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП: машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ												
		НА ОТМ. +23,900												
1	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	87,2	12676,3	241,1	1333,8	91,08	1105374	21024	116307	7942	130462	8,38	731
												105	0,44	39
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	65000	-	-	-	16638	-	-	-	-	-	-
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,885	53000	-	-	-	46905	-	-	-	-	-	-
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,98464	65900	-	-	-	657988	-	-	-	-	-	-
5	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,24336	61300	-	-	-	14918	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	61200 -	-	99244 -	-	-	-	-
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,4354	93997,62 33075	304,24 114,75	40927 14401	132 50	15173 105	198 0,56	86 -
		НА ОТМ. +26,900								
8	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	87,2	12676,3 1333,8	241,1 91,08	1105374 116307	21024 7942	130462 105	8,38 0,44	731 39
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,25597	65000 -	-	16638 -	-	-	-	-
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,885	53000 -	-	46905 -	-	-	-	-
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,80708	65900 -	-	646287 -	-	-	-	-
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,62164	61200 -	-	99244 -	-	-	-	-
13	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1848	93997,62 33075	304,24 114,75	17371 6112	56 21	6440 105	198 0,56	37 -
		НА ОТМ. +28,900								
14	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	89	12676,3 1333,8	241,1 91,08	1128191 118708	21458 8106	133155 105	8,38 0,44	746 40
15	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм ПАРАПЕТ м3	25,7	13294,63 2362,5	442,42 167,13	341672 60716	11370 4295	68262 105	14 0,82	360 21
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,36657	65000 -	-	23827 -	-	-	-	-
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,8909	53000 -	-	47218 -	-	-	-	-
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	13,11973	65900 -	-	864590 -	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,64692	61200 -	-	100792 -	-	-	-	-
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,56844	58700 -	-	33367 -	-	-	-	-
21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,01329	56200 -	-	747 -	-	-	-	-
22	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,1 т т	0,00511	172800 -	-	883 -	-	-	-	-
		НА ОТМ. +31,000								
23	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	9,5	12676,3 1333,8	241,1 91,08	120425 12671	2290 865	14213 105	8,38 0,44	80 4
24	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм ПАРАПЕТ м3	4,3	13294,63 2362,5	442,42 167,13	57167 10159	1902 719	11421 105	14 0,82	60 4
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0195	65000 -	-	1268 -	-	-	-	-
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм т	0,0885	50642 -	-	4482 -	-	-	-	-
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,50735	65900 -	-	99334 -	-	-	-	-
28	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,1 т т	0,00146	172800 -	-	252 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6738026	79257			2830

			Тенге			455382	29941			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6736891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			509589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7681269	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1135	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1203	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7682472	-	-		-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНАЯ СТЕНА								
29	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	117,013885	13294,63	442,42	1555657	51769	310802	14	1638
				2362,5	167,13	276445	19557	105	0,82	96
		м3								
30	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	7,5958883	65900	-	500569	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	2,0056237	61300	-	122945	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	4,5933572	61200	-	281113	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские:	0,1936117	58700	-	11365	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,4235993	65000	-	27534	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-4	-Сталь арматурная	0,2786085	55620	-	15496	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,2198012	61200	-	13452	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КАРКАС Кп-1		-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0284238	65000	-	1848	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0685688	93997,62	304,24	6445	21	2390	198	14
				33075	114,75	2268	8	105	0,56	-
		1т								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
39	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0585472	65900	-	3858	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские:	0,0203069	56200	-	1141	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2541423	51790			1652
			Тенге			278713	19564			96

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2541423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313191	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3025892	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3025892	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
41	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,7101882	193,77	4,19	913	20	331	0,38	2
				58,05	1,58	273	7	118	0,01	-
		м2								
42	Е0108-22-1	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	156,377719	1001,71	372,83	156645	58302	135350	3,72	582
				594	139,5	92888	21815	118	0,68	106
		м3								
43	СПрайслист	-Панели стеновые SP210	781,888594	3001,42	-	2346776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	СПрайслист	-Клей Dual-SP-Универсал	2736,5916	13,05	-	35712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
45	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 02, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	253,637296	1922,31	34,73	487569	8809	71234	1,43	363
				225	13,01	57068	3300	118	0,06	16
		м2								
46	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций Сг-1, Сг-2	0,3279548	8679,65	422,15	2847	138	3256	56,4	18
				8257,5	157,5	2708	52	118	0,77	-
		т								
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0417265	64100	-	2675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1858077	50800	-	9439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1004132	41200	-	4137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,0083009	175710,1	1826,1	1459	15	102	42,7	-
				8100	690,75	67	6	140	3,37	-
		т								
51	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	222,121279	1387,69	34,73	308235	7714	62383	1,43	318
				225	13,01	49977	2890	118	0,06	14
		м2								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций Сг-1, Сг-2	0,5463713	8679,65	422,15	4742	231	5425	56,4	31
				8257,5	157,5	4512	86	118	0,77	-
		т								
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0695175	64100	-	4456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,3095549	50800	-	15725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1672882	41200	-	6892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,0138293	175710,1	1826,1	2430	25	170	42,7	1
				8100	690,75	112	10	140	3,37	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3390651	75255			1314
			Тенге			207606	28165			137
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35712	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37854	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3354939	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			278253	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3851184	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3889038	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
57	Е0106-18-9	-Устройство перемычек Прм-1, Прм-2, Прм-3, Прм-4	1,4574125	13076,15	367,51	19057	536	3583	13,1	19
				2202,75	138,83	3210	202	105	0,68	1
		м3								
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0940665	69000	-	6491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2944712	68800	-	20260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45808	536			19
			Тенге			3210	202			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3583	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52354	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52354	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
60	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	6,31386 т	154200 -	- -	973597 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			973597	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			973597	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1032013	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1032013	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			13689505	206838			5815
			Тенге			944912	77872			380
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35712	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37854	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12679061	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1104617	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			827021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14610699	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			974733	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1033216	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			15681769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1188477	-		-
		Итого с временными, 1,1%				15854265				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				15931951				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15995368				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1%	16153910
Пересчет в текущих ценах, К-2,7367741	44209603
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	884192
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45093795
С К= 0,99	44642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357143
Всего с НДС	50000000

Технадзор :
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г.А

Инженер :
Эксперт по инжиниринговым услугам
ТОО "ЗКА Проект"
Уалиханов Н.С

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Прораб :
ТОО "Компания Три-А+"
Жумабаев М.Т

Сканировано с CamScanner