СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	382883520	428829541	53571429	60000000
	в т.ч. Оборудование	24747208	27716873	10197008	11420649
2	Инжиниригговые услуги	2556896		357750	
3	Авторский надзор 0,2%	765767	857659	107143	120000
	Всего к оплате	**382883520**	**428829541**	**53571429**	**60000000**

Заказчик :
Зам. руководителя Г.У "Отдел строительства города Шымкента"
Турханов А.А

Технадзор:
Директор ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г. А.
Уалиханов Н.С

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

Форма N 2в

Заказчик: Г.У "Отдел строительства города Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Договор № 157 от 08 сентября 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
1	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	5,42139 т	13711,47	5475,87	74335	29687	32168	28,9	157
				5040	1552,87	27324	8419	90	5,46	30
2	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,1 т	5,08155 т	172800	-	878092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,33984 т	147100	-	49990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, количество окрасок 2	81,702 м2	148,4	0,07	12124	6	9267	0,65	53
				108	0,02	8824	2	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1014542	29693			209
				Тенге		36148	8420			30
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12124	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9267	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22674	-	-		-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32168	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1096661	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1119335	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-39-1	-Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса	1496,28269	206,34	5,26	308747	7875	316655	1,2	1798
	Изм. и доп. вып. 10, 12	м2		201,08	0,47	300873	703	105	-	3
6	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,7176701	154200	-	110665	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-39-7	-Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	453,39152	38,91	1,02	17640	461	18114	0,24	107
	Изм. и доп. вып. 10 прим.	м2		37,89	0,16	17179	73	105	-	-
8	СП1031-104	-Плиты из минеральной ваты	22,669576	8390	-	190198	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-39-8	-Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	1496,28269	57,37	0,59	85837	878	89451	0,35	521
	Изм. и доп. вып.	м2		56,78	0,16	84959	233	105	-	1
10	СПРАЙС-ЛИСТ	-Металлический сайдинг с комплектующими	1496,28269	538,3	-	805454	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,0178183	175710,1	1826,1	3131	33	219	42,7	1
		т		8100	690,75	144	12	140	3,37	-
12	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 мтрубчатых для прочих отделочных работ	2378,32189	150,62	0,62	358218	1475	194513	0,43	1035
		м2		69,08	0,23	164294	547	118	-	3
13	Е0108-35-4	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	2378,32189	82,96	-	197303	-	88318	0,2	471
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 02, СН РК 06 К=3	м2		31,47	-	74846	-	118	-	-
14	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов/керамогранит на растворе М150	51,006546	290,52	11,72	14818	598	11046	1,06	54
		м2		171,68	4,39	8757	224	123	0,02	1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Сплитерные плита		51,006546	799,62	-	40786	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2132797	11319			3986
			Тенге			651052	1792			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2022132	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			718316	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			164427	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2904876	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110665	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117305	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3022180	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0117-2-3	-Установка смесителей	162	143,32	1,57	23218	254	26127	0,7	113
		шт		126	-	20412	-	128	-	-
17	С131101-100	-Смесители для умывальников	108	5360	-	578880	-	-	-	-
	прим	См-Ум-ЦА-УВ центральные		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
18	С131101-105	-Смесители общие для ванн и	54	5190	-	280260	-	-	-	-
	прим	умывальников с душевой сеткой на гибком шланге См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
19	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1389	10,99	-	15265	-	19006	0,05	70
		трубопроводов систем диам. до 50 мм		10,69	-	14848	-	128	-	-
		м								
20	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	15	11,13	-	167	-	205	0,05	1
		трубопроводов систем диам. до 100 мм		10,69	-	160	-	128	-	-
		м								
21	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	69	72,96	16,85	5035	1163	2961	0,21	15
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	2663	299	100	0,03	2
		м								
22	С11031-213	-Гибкая трубчатая изоляция из	16,5	188	-	3102	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С11031-210	-Гибкая трубчатая изоляция из	59,4	141	-	8375	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2	46,12	21,8	0,05	1005	2	242	0,03	1
				5,81	0,02	268	1	90	-	-
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	23,06	20,36	0,02	469	-	86	0,02	-
				4,16	-	96	-	90	-	-
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (ОБЩЕДОМОВОЙ)								
26	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм 1узел	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999	33,75	999	34	128	0,17	-
27	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Dy 15 мм шт	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130902-463 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, DN 80, типа Belgicast шт.	1	273299	-	273299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	919	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 шт.	6	272	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	6	935,75	20,8	5614	125	1062	0,73	4
				130,5	7,79	783	47	128	0,04	-
35	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	2	425,7	14,12	851	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,2	266,48	3,96	53	1	14	0,3	-
				52,2	1,49	10	-	128	0,01	-
		м								
37	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 50 мм	2	10,99	-	22	-	27	0,05	-
				10,69	-	21	-	128	-	-
		м								
38	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 100 мм	6	11,13	-	67	-	82	0,05	-
				10,69	-	64	-	128	-	-
		м								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛ. ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ)								
39	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
				67,5	-	3645	-	128	-	-
		1счетчик								
40	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	54	8320	-	449280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных диам. до 25 мм	108	473,47	39,24	51135	4238	37325	1,47	159
				254,25	15,75	27459	1701	128	0,07	8
		1шт								
42	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	108	437	-	47196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	54	192,46	52,42	10393	2831	10572	0,77	42
				134,42	18,54	7258	1001	128	0,09	5
		1фильтр								
44	С130905-182-1 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	54	5746	-	310284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
45	СПрайс-лист	-Лючек сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	54	417,59	-	22550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2122972	8818			435
	Тенге	78888	3093			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17987	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3290	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1277	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22553	-	-		-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2104985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100679	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132340	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2338004	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2360557	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	9	341,47	23,09	3073	208	1918	0,9	8
				157,5	9	1418	81	128	0,04	-
		1кран								
47	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	9	1230	-	11070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	1303-102	-Шкаф навесной без окна на один кран и два огнетушителя	9	14450	-	130050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	5101-256	-Огнетушитель порошковый	18	2540	-	45720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	18	194	-	3492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С131103-7	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	180	523	-	94140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С131103-16	-Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	9	480	-	4320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 50 мм	51	10,99	-	560	-	698	0,05	3
				10,69	-	545	-	128	-	-
		м								
54	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 100 мм	64	11,13	-	712	-	876	0,05	3
				10,69	-	684	-	128	-	-
		м								
55	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	64	72,96	16,85	4670	1078	2747	0,21	14
	Изм. и доп. вып.	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	2470	277	100	0,03	2
		м								
56	С11031-215	-Гибкая трубчатая изоляция из	70,4	235	-	16544	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	48,2	21,8	0,05	1051	2	253	0,03	1
				5,81	0,02	280	1	90	-	-
		м2								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E0113-26-6	-Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,1	20,36	0,02	491	-	90	0,02	1
		м2		4,16	-	100	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			315893	1289			29
			Тенге			5497	359			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			175770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			175770	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22755	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3090	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1551	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27396	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3492	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128111	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			331277	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

59	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 50 мм	1583	10,99	-	17397	-	21661	0,05	79
		м		10,69	-	16922	-	128	-	-
60	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая	167	72,96	16,85	12185	2814	7168	0,21	35
	Изм. и доп. вып.	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	6445	723	100	0,03	4
		м								
61	C11031-210	-Гибкая трубчатая изоляция из	29,7	141	-	4188	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	C11031-207	-Гибкая трубчатая изоляция из	64,9	103	-	6685	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	C11031-206	-Гибкая трубчатая изоляция из	30,8	92	-	2834	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	C11031-205	-Гибкая трубчатая изоляция из	44	83	-	3652	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	C11031-203	-Гибкая трубчатая изоляция из	14,3	70	-	1001	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	54,4	21,8	0,05	1186	3	285	0,03	2
		м2		5,81	0,02	316	1	90	-	-
67	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,2	20,36	0,02	554	1	102	0,02	1
		м2		4,16	-	113	-	90	-	-
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОР. ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ)								
68	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
		1счетчик		67,5	-	3645	-	128	-	-
69	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	54	8320	-	449280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных диам. до 25 мм	108	473,47	39,24	51135	4238	37325	1,47	159
		1шт		254,25	15,75	27459	1701	128	0,07	8
71	С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	108	437	-	47196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	54	192,46	52,42	10393	2831	10572	0,77	42
		1фильтр		134,42	18,54	7258	1001	128	0,09	5
73	С130905-182 1 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	54	5746	-	310284	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс-лист	-Лючек сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	54	417,59	-	22550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	944613	9970		339
	Тенге	62158	3426		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32284	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7555	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2390	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42229	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	912329	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	74223	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59193	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1045745	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1087974	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. НАСОСНАЯ ХОЗ.ПИТЬЕВОГО И ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА								
75	Ц0107-218-5-	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, масса 0.9 т	6	9035	1294	54210	7764	31595	33	198
				5603	248	33618	1488	90	1,44	9
		шт								
76	СПрайс-лист-	Комплектная станция для нужд пожаротушения на вертикальных насосах IDea 2SB10-3ER Q 5,6м3/час Н	1	946099,72	-	946100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	232	21,8	0,05	5057	12	1217	0,03	7
				5,81	0,02	1348	5	90	-	-
		м2								
78	Е0113-26-6 -	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	116	20,36	0,02	2362	2	434	0,02	2
				4,16	-	483	-	90	-	-
		м2								
79	Е0116-29-1 -	Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 50 мм	6	10,99	-	66	-	82	0,05	-
				10,69	-	64	-	128	-	-
		м								
80	Е0116-29-2 -	Гидравлическое испытание трубопроводов систем диам. до 100 мм	110	11,13	-	1224	-	1505	0,05	6
				10,69	-	1176	-	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1009019	7778			213
			Тенге			36689	1493			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			946100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			946100	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31595	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			90954	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1652	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9614	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1587	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3050	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1049718	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	54	9126,62	39,24	492837	2119	27838	2,22	120
		комплект		387	15,75	20898	850	128	0,07	4
82	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	54	387,4	13,9	20920	751	19596	1,56	84
		комплект		279	4,5	15066	243	128	0,03	2
83	С131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	54	1370	-	73980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды	54	5816,21	17,71	314075	956	18040	1,43	77
		комплект		254,25	6,75	13730	365	128	0,03	2
85	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	54	5778,07	93,94	312016	5073	25350	1,95	105
		комплект		330,75	36	17861	1944	128	0,17	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1213828	8899			387
			Тенге			67554	3402			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1213828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90824	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1382931	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1382931	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	409	234,78	19,17	96026	7840	56301	0,61	249
		1кВт		100,35	7,19	41044	2940	128	0,04	14
87	СПрайс-лист стр.7	-Стоимость алюминиевых отопительных приборов	1170	463,78	-	542621	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	207	62,81	-	13001	-	6140	0,12	26
		комплект		23,18	-	4797	-	128	-	-
89	Е0118-22-1	-Установка угловых кранов	207	163,37	1,62	33818	335	38685	0,8	166
		комплект		146	-	30223	-	128	-	-
90	СПрайс-лист стр.7	-Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Д 15мм	207	287,86	-	59588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе Д до 20 мм	54	193,78	-	10464	-	7983	1	54
		шт		164,25	-	8870	-	90	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	СПрайс-лист	-Расходомер-счетчик квартирный PolluCom EXd-15мм	54	9988,53	-	539381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	2020	72,96	16,85	147387	34037	86698	0,21	426
	Изм. и доп. вып.	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	77952	8747	100	0,03	51
		м								
94	С11031-355	-Низкотемпературная гибкая	132	126	-	16632	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
95	С11031-354	-Низкотемпературная гибкая	2090	100	-	209000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
96	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
		стальных электросварных труб диам. 65 мм		116,1	5,99	1161	60	128	0,03	-
		м								
97	Е0118-18-2	-Установка БЛОЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	1	2928,97	360,23	2929	360	2907	11,95	12
				2136,73	134,41	2137	134	128	0,66	1
		1узел								
98	75-1-283	-Блочный тепловой пункт БТП	1	1808300	-	1808300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 02-04С-2004	ЭнКо 500/350-Аст-схема 12/отопление 500 кВт-зависимая, ГВС 350 кВт-закрытая двухступенчатая/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		затворов, клапанов обратных диам. до 25 мм		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
100	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		затворов, клапанов обратных диам. до 50 мм		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
101	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые	12	499	-	5988	-	-	-	-
		латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые	12	266	-	3192	-	-	-	-
		латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0118-22-2	-Установка манометров с	12	48,96	1,62	588	19	641	0,23	3
		трехходовым краном		41,72	-	501	-	128	-	-
		комплект								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
105	СПрайс-лист	-Манометр МПЗ-УФ	12	540,74	-	6489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С130804-227-5 Изм. и доп.вып.16 8.02-04-20 02	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	7	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С130804-227-4 Изм. и доп.вып.16 8.02-04-20 02	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	5	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	С130810-271 Изм. и доп.вып.12	-Хомут МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ГАЙКОЙ	52	154,92	-	8056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		3525662	43693			980
				Тенге		173119	12259			67
	Стоимость оборудования -			Тенге		2347681	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		2347681	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		10464	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7983	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1107	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		19553	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		373019	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		86698	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		27583	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		487301	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		794498	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		114958	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		54567	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		964024	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		3818558	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ

110	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых размером 150x150 мм	127	320,85	16,96	40747	2154	31492	1,12	143
				186,64	7,09	23703	900	128	0,03	4
		шт								
111	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых размером 200x200 мм	21	355,85	16,96	7473	356	5207	1,12	24
				186,64	7,09	3919	149	128	0,03	1
		шт								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48220	2510			166
			Тенге			27622	1049			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48220	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36699	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90014	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			90014	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
112	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	18	862	28	15516	504	5891	2	36
				340	4,5	6120	81	95	0,03	-
		шт								
113	С151801-300-	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	18	150	-	2700	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩИТ ЩЭ-4								
114	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862	28	31032	1008	11782	2	72
				340	4,5	12240	162	95	0,03	1
		шт								
115	С151801-300-	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	36	150	-	5400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
116	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	54	62,9	5,4	3397	292	2888	-	-
				54	2,3	2916	124	95	0,01	1
		шт								
117	С151801-104-	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	54	2564	-	138456	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ШК1-ЩК54								
118	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	270	501,2	13,2	135324	3564	58815	1	270
				227	2,3	61290	621	95	0,01	4
		шт								
119	С151801-345-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	54	102	-	5508	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151801-704 Изм. и доп. вып.	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	216	572 -	- -	123552 -	- -	- -	- -	- -
		ОСВЕЩЕНИЕ								
		ЩО-1								
121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	11	501,2 227	13,2 2,3	5513 2497	145 25	2396 95	1 0,01	11 -
122	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	301 -	- -	301 -	- -	- -	- -	- -
123	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	10	102 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
		ЩАО-1								
124	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	10	501,2 227	13,2 2,3	5012 2270	132 23	2178 95	1 0,01	10 -
125	С151801-379 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	301 -	- -	301 -	- -	- -	- -	- -
126	С151801-345 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	10	102 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
127	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	27	342,8 158	134 37,8	9256 4266	3618 1021	5022 95	0,99 0,22	27 6
128	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений шт	115	313 119	131 36,9	35995 13685	15065 4244	17032 95	0,75 0,21	86 25
129	СПрайс-лист	Светильники PRS/S-2x18 шт	27	1945,05 -	- -	52516 -	- -	- -	- -	- -
130	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	91	871 -	- -	79261 -	- -	- -	- -	- -
131	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	24	2480 -	- -	59520 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	261	84,2	1,9	21976	496	19191	0,49	128
				77	0,4	20097	104	95	-	1
133	СПрайс-лист	Патрон ламповый (настенный)	117	19,57	-	2290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс-лист	Патрон ламповый (подвесной)	144	77,32	-	11134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	54	82	-	4428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс-лист	Компактная лампа люминесцентная	91	45,67	-	4156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс-лист	Компактная лампа люминесцентная КЛЛ-11	24	123,97	-	2975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Ц0108-604-1	Звонок с кнопкой	54	115,1	2,8	6215	151	5258	0,64	35
				102	0,5	5508	27	95	-	-
139	С151801-130	Звонок с кнопкой	54	2930	-	158220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	СПрайс-лист	Колодка клемная	50	16,31	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс-лист	Крюк потолочный	270	12,23	-	3302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				205	2,3	615	7	95	0,01	-
143	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720	-	14160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	39	578,1	31,1	22546	1213	15213	2,09	82
				403	7,6	15717	296	95	0,04	2
145	СПрайс-лист	Датчик движения инфрокрасный ДД 009	39	430,64	-	16795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	8	55	0,9	440	7	379	0,33	3
				49,7	0,2	398	2	95	-	-

шт

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Ц0108-591-4-	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	57,2	1	343	6	299	0,37	2
				52,2	0,2	313	1	95	-	-
		шт								
148	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	331	47	0,2	15557	66	14339	0,29	96
				45,5	0,1	15061	33	95	-	-
		шт								
149	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	108	48,5	0,2	5238	22	4832	0,29	31
				47	0,1	5076	11	95	-	-
		шт								
150	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	603	62,7	0,2	37808	121	33168	0,34	205
				57,8	0,1	34853	60	95	-	-
		шт								
151	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	54	133,4	3,6	7204	194	5915	0,68	37
				115	0,3	6210	16	95	-	-
		шт								
152	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	331	156	-	51636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	6	182	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	108	182	-	19656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С151801-143-	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	495	46	-	22770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	С151801-150-	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	108	96	-	10368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С151801-144-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	54	105	-	5670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	1,093	16300	-	17816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ 1000шт	0,669	60400	-	40408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,54	16100	-	8694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С151801-136	-Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04 1000шт	0,27	64300	-	17361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	СПрайс-лист	-Потолочная розетка РП1-03 шт	270	27,73	-	7487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1250919	26643			1133
			Тенге			209132	6858			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1250919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205191	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1543476	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1543476	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

164	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
				158	2,3	474	7	95	0,01	-
165	С151801-107 1 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа, класс точности 0,5 шт.	3	11040	-	33120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЩР-1								
166	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
		шт		340	4,5	1360	18	95	0,03	-
168	С151801-429-	Выключатель автоматический	1	926	-	926	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
169	С151801-427-	Выключатель автоматический	3	926	-	2778	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
170	С151801-424-	Выключатель автоматический	1	926	-	926	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЩС-1								
171	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
172	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-
173	С151801-429-	Выключатель автоматический	1	926	-	926	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
174	С151801-424-	Выключатель автоматический	4	926	-	3704	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			49697	222			18
			Тенге			3309	41			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49697	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3182	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			56052	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			56052	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТА

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	808	19,6	0,5	15837	404	12665	0,1	81
				16,4	0,1	13251	81	95	-	-
		м								
176	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,08976	59465	-	5338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
177	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,0204	97527	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
178	С151607-291	Провода телефонные распределительные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,721	2980	-	2149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
179	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	576	108,6	48,9	62554	28166	28345	0,22	127
				39,6	12,2	22810	7027	95	0,07	41
		м								
180	СПрайс-лист	Трубы поливинилхлоридные Д 16мм	587,52	7,83	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
181	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	8	742	305	5936	2440	4136	2	16
				398	72	3184	576	110	0,42	3
		коробка								
182	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	8	526	-	4208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	3	1909,8	3,8	5729	11	4014	8	24
				1406	2,3	4218	7	95	0,01	-
		шт								
184	С151610-484 Изм. и доп. вып. 20	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МРП 02/03	3	9626	-	28878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
185	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	54	62,7	0,2	3386	11	2970	0,34	18
				57,8	0,1	3121	5	95	-	-
		шт								
186	С151802-23 прим	Розетка телефонная RJ-11 6P4C	54	179	-	9666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			150269	31033			266
			Тенге			46584	7696			45

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			150269	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52130	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			214544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			214544	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
187	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	54	107,3	-	5794	-	5399	1	54
				99	-	5346	-	101	-	-
		шт								
188	С151801-143	Розетка телевизионная	54	46	-	2484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	СПрайс-лист	Делитель телевизионного сигнала	27	141,59	-	3823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			12101	-			54
			Тенге			5346	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5399	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18551	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			18551	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ДОМОФОН								
190	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок (Доводчик дверей)	1	181,6	-	182	-	173	1	1
				171	-	171	-	101	-	-
		шт								
191	СПрайс-лист	Доводчик дверей	1	2654,63	-	2655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	СПрайс-лист	Электронный прокси-ключ	108	130,5	-	14094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	38	108,6	48,9	4127	1858	1870	0,22	8
				39,6	12,2	1505	464	95	0,07	3
		м								
194	СПрайс-лист	Трубы поливинилхлоридные Д 16мм	38,76	7,83	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	38	8,5	0,1	323	4	264	0,05	2
				7,3	-	277	-	95	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	552	72,9	-	40241	-	26479	0,33	182
				53,3	-	29422	-	90	-	-
		м								
197	СПрайс-лист-	Кабель сигнализации КСПВ 8х0,5	20,4	18,92	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
198	СПрайс-лист-	Кабель сигнализации КСПВ 4х0,4	83,64	11,42	-	955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
199	С151607-291-	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,468	2980	-	1395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
200	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,02	20800	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			65076	1862			193
			Тенге			31375	464			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			65076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28786	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			99493	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			99493	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТА

201	Ц0103-560-3-	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	456918	132974,5	456918	132975	269442	1427	1427
				267030	32350,04	267030	32350	90	187,63	188
		лифт								
202	Ц0103-560-5-	За каждую остановку более или менее уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	3	-13878	-4455	-41634	-13365	-23031	-46	-138
				-7403	-1126,98	-22209	-3381	90	-6,54	-20
		остан.								
203	Ц0103-560-7-	За каждый метр высоты шахты, более или менее уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	15,8	-2213,8	-90	-34978	-1422	-29880	-13	-205
				-2099	-2,3	-33164	-36	90	-0,01	-
		м								
204	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3
				39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	СПрайс-лист	-Трубы поливинилхлоридные Д 16мм	12,24	7,83	-	96	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
206	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	95	0,09	-
		м								
207	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Трубы стальные сварные с резьбой, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	3	112	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
208	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	1	59	-	59	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	45	72,9	-	3281	-	2159	0,33	15
				53,3	-	2399	-	90	-	-
		м								
210	СПрайс-лист	-Кабель связи витая пара UTP 2ч2ч0,5	45,9	0,04	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	385759	118967			1102
	Тенге	214655	29127			169
Стоимость монтажных работ -	Тенге	385423	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	219443	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36292	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	641158	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	336	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	356	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	641514	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /газовых/ диам. до 40 мм	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
				67,5	-	3645	-	128	-	-
		1счетчик								
212	СПрайс-лист	-Счетчик газовый G-1.6	54	4078,02	-	220213	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	54	332,58	54,7	17959	2954	14463	1,15	62
				189	20,25	10206	1093	128	0,1	5
		прибор								
214	С131401-11	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	54	30400	-	1641600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	372	78,92	-	29358	-	33212	0,33	124
				69,75	-	25947	-	128	-	-
216	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м	176	21,8	0,05	3836	9	923	0,03	5
				5,81	0,02	1023	4	90	-	-
217	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	88	20,36	0,02	1792	2	329	0,02	2
				4,16	-	366	-	90	-	-
218	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 м2	44	148,4	0,07	6529	3	4991	0,65	28
				108	0,02	4752	1	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	1925382	3052		244
	Тенге	45939	1098		5
Стоимость оборудования -	Тенге	220213	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	220213	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12157	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6243	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1104	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19505	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1693012	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52341	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104721	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1850074	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	2089792	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	16166748	305748		9754
	Тенге	1695066	80577		430
Стоимость оборудования -	Тенге	3689763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3689763	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1978159	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	553709	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151912	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2683780	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2499877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	836111	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	200159	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3536148	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1113082	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	32168	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68715	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1213966	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6885867	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			474803	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441640	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7802310	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			18925967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2060163	-		-
		Итого с временными, 1,1%				19093565				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				19169044				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19230659				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				19384693				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7367741				53051525				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1061030				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54112555				
		С К= 0,99				53571429				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6428571				
		Всего с НДС				60000000				
		В т.ч. оборудование				11420649				

Технадзор :
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Аликулов Г.А

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жанбусинов А.Ш.

Инженер :
Эксперт по инжиниринговым услугам
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Уалиханов Н.С

Прораб :
ТОО "Компания Три-А+"
_____ Жумабаев М.Т

Сканировано с CamScanner