Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "НурСервисСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада для маломобильных групп населения на участке площадью 38,6 га северней микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области"
( наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 24.09.2024г.

# Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № поз по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сетки антимоскитные. Установка | м² | 182 | 662,0<br>647,0 | 15,0<br>5,0 | 120 484,0<br>117 754,0 | 2 730,0<br>910,0 | | | 120 484,0 |
| 2 | 2 | 223-503-0401 *РСНБ РК 2022* | Сетка антимоскитная | м² | 182 | 4 971,0 | | 904 722,0 | | 904 722,0 | | 904 722,0 |
| 3 | 3 | 214-401-0207 *РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м² | 25,45 | 2 502,0 | | 63 676,0 | | 63 676,0 | | 63 676,0 |
| 4 | 4 | 1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022* | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м² | 23,94 | 22 292,0<br>20 751,0 | 1 531,0<br>543,0 | 533 670,0<br>496 779,0 | 36 652,0<br>12 999,0 | 239,0 | | 533 670,0 |
| 5 | 5 | 6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | | 107,332 | 11 048,0 | 84,0 | 1 185 804,0 | 9 016,0 | 272 731,0 | | 1 185 804,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^2$ | | 8 423,0 | 25,0 | 904 057,0 | 2 683,0 | | | |
| 6 | 6 | 6109-0401-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 2 395 | 757,0<br>532,0 | 3,0<br>1,0 | 1 813 015,0<br>1 274 140,0 | 7 185,0<br>2 395,0 | 531 690,0 | | 1 813 015,0 |
| 7 | 7 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 737 | 361,0<br>156,0 | 8,0<br>3,0 | 266 057,0<br>114 972,0 | 5 896,0<br>2 211,0 | 145 189,0 | | 266 057,0 |
| 8 | 8 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 12,8 | 24 740,0<br>14 449,0 | 5 279,0<br>1 605,0 | 316 672,0<br>184 947,0 | 67 571,0<br>20 544,0 | 64 154,0 | | 316 672,0 |
| 9 | 9 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 14 | 45 477,0<br>16 321,0 | 16,0<br>0,0 | 636 678,0<br>228 494,0 | 224,0<br>0,0 | 407 960,0 | | 636 678,0 |
| 10 | 10 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,345 | 68 239,0<br>63 648,0 | 4 397,0<br>1 382,0 | 23 542,0<br>21 959,0 | 1 517,0<br>477,0 | 67,0 | | 23 542,0 |
| 11 | 11 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,345 | 382 476,0 | | 131 954,0 | | 131 954,0 | | 131 954,0 |
| 12 | 12 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 120,4 | 2 159,0<br>1 503,0 | 86,0<br>31,0 | 259 944,0<br>180 961,0 | 10 354,0<br>3 732,0 | 68 628,0 | | 259 944,0 |
| 13 | 13 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 120,4 | -352,0<br>-38,0 | -30,0<br>-10,0 | -42 381,0<br>-4 575,0 | -3 612,0<br>-1 204,0 | -34 194,0 | | -42 381,0 |
| 14 | 14 | 1111-0101-2502<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | $м^2$ покрытия | 120,4 | 7 554,0<br>6 183,0 | 487,0<br>110,0 | 909 502,0<br>744 433,0 | 58 635,0<br>13 244,0 | 106 434,0 | | 909 502,0 |
| 15 | 15 | 255-102-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 120,4 | 4 221,0 | | 508 208,0 | | 508 208,0 | | 508 208,0 |
| 16 | 16 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200* | | 105 | 5 112,0 | 93,0 | 536 760,0 | 9 765,0 | 147 945,0 | | 536 760,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86* | м бортового камня | | 3 610,0 | 28,0 | 379 050,0 | 2 940,0 | | | |
| 17 | 17 | 255-101-0106 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 105 | 1 597,0 | | 167 685,0 | | 167 685,0 | | 167 685,0 |
| 18 | 18 | 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м$^2$ | 17,6 | 433,0<br>221,0 | 4,0<br>1,0 | 7 621,0<br>3 890,0 | 71,0<br>18,0 | 3 661,0 | | 7 621,0 |
| 19 | 19 | 261-107-0235 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 167 | 96,0 | | 16 032,0 | | 16 032,0 | | 16 032,0 |
| 20 | 20 | 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,65 | 32 075,0<br>22 849,0 | 4 582,0<br>899,0 | 20 849,0<br>14 852,0 | 2 978,0<br>584,0 | 3 019,0 | | 20 849,0 |
| 21 | 21 | 212-101-0313 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м$^3$ | 0,663 | 22 404,0 | | 14 854,0 | | 14 854,0 | | 14 854,0 |
| 22 | 22 | 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 80,35 | 3 207,0<br>2 487,0 | 253,0<br>78,0 | 257 682,0<br>199 830,0 | 20 328,0<br>6 267,0 | 37 523,0 | | 257 682,0 |
| 23 | 23 | 222-503-0304 *РСНБ РК 2022* | Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200мм | м | 80,35 | 37 335,0 | | 2 999 867,0 | | 2 999 867,0 | | 2 999 867,0 |
| | | | ИТОГО по смете: Общестроительные работы | | | | | | | | | 11 652 897,0 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%) | | | | | | | | | 850 661,5 |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 12 503 558,5 |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368 | | | | | | | | | 12 963 689,4 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 555 642,7 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 14 519 332,2 |

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "НурСервисСтрой"
Тамабеков Н.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Жаксылыков Б.