Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "НурСервисСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 24.09.2024г.

Акт выполненных работ

За октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	334	120,81	0,89	40351	297	3611	29272	75193
						109,11	0,44	36443	147		5570	
2	2	Е11-110101-3603 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	2123	3114,35	23,89	6611765	50719	6115938	441970	7618034
						209,66	11,81	445108	25073		564299	
3	3	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	235	3607,24	24,79	847701	5826	731637	106330	1030354
						469,1	12,25	110238	2879		76323	
4	4	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	201	2334,28	24,79	469190	4983	369918	90946	604947
						469,1	12,25	94289	2462		44811	
5	5	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит		145	143,94	8,33	20871	1208	12912	6897	29989

			древесноволокнистых. Устройство									
				м2 пола		46,56	4,04	6751	586		2221	
6	6	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		145	903,11	4,04	130951	586	34210	77152	224751
				м2 окрашиваемой поверхности		663,14	1,96	96155	284		16648	
7	7	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		2195	355,9	0,97	781200	2129	468479	292906	1160035
				м плинтусов		141,5	0,46	310592	1010		85929	
8	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		7,666	17469,56	1557,8	133922	11942	240	115615	269500
				т		15880,4	692,64	121739	5310		19963	
9	9	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		6,37	46457,47	2277,72	295934	14509	234882	46578	369913
				м3 кладки		7306,6	555,84	46543	3541		27401	
10	10	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,06	46457,47	2277,72	95702	4692	75959	15063	119626
				м3 кладки		7306,6	555,84	15052	1145		8861	
11	11	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,84	27743,85	1410,86	51049	2596	41614	6812	62490
				м3		3716,76	351,68	6839	647		4629	
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01334	83832,52	1472,52	1118	20	0	1008	2296
				т		82360	655,14	1099	9		170	
13	13	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01334	845594		11280		11280		12182
				т							902	
14	14	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		1,9	46457,47	2277,72	88269	4328	70059	13893	110335
				м3 кладки		7306,6	555,84	13883	1056		8173	
15	15	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,14272	28328,35	12104,19	4043	1728	387	1697	6199

				т конструкций		13510,75	3725,76	1928	532		459	
16	16	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,14272	832837		118862		118862		128371
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01334	282632,52	1472,52	3770	20	0	3421	7766
						281160	655,14	3751	9		575	
18	18	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11,2	887,16	23,04	9936	258	837	8229	19618
						789,42	9,2	8842	103		1453	
19	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,022	5476,93	14,91	27505	75	21119	5826	35997
						1256,8	4,17	6312	21		2666	
20	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,88	1921,92	0	1691	0	0	1218	3142
						1921,92	0	1691	0		233	
21	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,88	1003,1	0	883	0	0	636	1640
						1003,1	0	883	0		121	
22	22	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,35	2958,71	162,22	3994	219	3347	478	4830
						317,44	59,03	429	80		358	
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,135	25975,86	1151,21	3507	156	3154	214	4019
						1460,7	279,93	197	38		298	
24	24	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2	50476,35	2277,72	10095	455	8178	1462	12482
						7306,6	555,84	1461	111		925	

25	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,04	1921,92	0	50047	0	0	36034	92967
						1921,92	0	50047	0		6886	
26	26	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17088	101274,43	22477,28	17306	3841	499	9739	29209
						75879,5	6715,71	12966	1148		2164	
27	27	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17088	818975		139946		139946		151142
											11196	
28	28	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	9,6	2564,59	1028,2	24620	9871	244	12031	39583
						1510,96	305,33	14505	2931		2932	
29	29	С1217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	9,888	2843		28112		28112		30361
											2249	
30	30	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,01	1589156		15892		15892		17163
											1271	
31	31	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,185	5476,93	14,91	22921	62	17599	4855	29998
						1256,8	4,17	5260	17		2222	
32	32	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,11128	920543,62	10165,23	102438	1131	94863	6391	117535

				т металлических изделий		57908,7	3844,56	6444	428		8706	
33	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,11128	166,48	3,85	19	0	11	5	26
						60,5	0,62	7	0		2	
			ИТОГО:									*12 421 693,0*
			С учетом скидки к=0,9									11 179 523,7
			НДС			12 %		1341542,844				
			Итого с НДС									12 521 066,5

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "НурСервисСтрой" Тамабеков Н.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ТаразКурылысИнвест" Жаксылыков Б.