Наименование строительства: ***"Текущий ремонт теплооборудования города Семей"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы /специфики	код
БИН 220240016236	БИН 010140004047			74	12.06.2025		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке			451 355 850,90				54 162 702,11	505 518 553,01
в том числе за июль 2025г			137 671 505,30				16 520 580,64	154 192 085,94

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Руководитель Тоғызбаев Б.Е.

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякогломаш" БИН 010140004047

Директор Нурсаинов Т.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97, тел.: 8 722 2 52-26-84, 35-45-15** — **220240016236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Азиякотломаш,010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Дорога Астана-Кокшетау,здание 235** — **010140004047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №74 от 12.06.2025

Номер документа	Дата составления
10	10.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт теплооборудования города Семей			Работа	1	154 192 085,94	154 192 085,94	16 520 580,64
				Итого	1	x	154 192 085,94	16 520 580,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Нурсаинов Т.К. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* — *подпись* — Топаев Б.Ш. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (получения) работ (услуг) 10.07.2025

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт теплооборудования города Семей
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" г.Семей запланированный к реализации в 2025 году для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 (ТЭЦ-1)
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 74 от 12.06.2025 г

АКТ №4
выполненных работ за июль 2025г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			129 108 479
			Раздел 2. Замена ВЗП I, II, III ступеней БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			30 221 332
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			30 221 332
1	20	590-010-1012	Воздухоподогреватели (ВЗП) I, II, III ступеней котла Е-90	1 компект	0,4	75553331	30 221 332
			Раздел 4. Замена ВЗП I, II, III ступени (левые секции) КВТК-116,3-150 ст.№4 , ИТОГО:	тенге			8 062 444
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 062 444
2	37	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Демонтаж I ступени	т	60,416	48157	2 909 453
3	38	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Демонтаж II ступени	т	67,792	48157	3 264 659
4	39	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Демонтаж III ступени	т	39,212	48157	1 888 332
			Раздел 5. Замена экранных труб котла КВТК-116,3-150 ст.№4, ИТОГО:				82 743 604
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				82 743 604
5	57	1391-0101-0121 01010202-02 Кклим = 1,09	Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов (задний левый от коллектора до пылеугольных горелок, фронтовая часть от коллектора до пылеугольных горелок); длина труб свыше 8 м, диаметр труб свыше 38 до 60 мм	т	8,5	1148331	9 760 814
6	58	590-010-1011	Экранные трубы (задний, передний, левая сторона) КВТК-116,3	1 компект	0,352	207337473	72 982 790
			Раздел 6. Замена редукторов ШЗУ А, Б марки КЦ2-500-180-41 котла КВТК-116,3-150 ст№5, ИТОГО:	тенге			3 725 398

		1216-0101-01 Кклим = 1,09 580-010-1017	Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 725 398
			Замена редуктора ШЗУ А,Б марки КЦ2-500-180-41-Ц-У-2	механизм	1	85051	85 051
			Редуктор ШЗУ А,Б марки КЦ2-500-180-410-Ц-У-2	1 шт	1	3640347	3 640 347
			Раздел 9. НСВ замена насоса НДВ-300 на К-200-150-400 с эл.двиг. 90кВт 1485 об/мин ст.№1, ИТОГО:	тенге			2 288 085
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 288 085
9	87	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Клапан обратный диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	14284	14 284
10	88	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	14284	14 284
11	89	1216-0101-2404 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	25512	25 512
12	90	1313-0201-0520 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;	Демонтаж насоса НДВ-300, с электродвигателем, масса до 1 т. Демонтаж оборудования	т	1,3	262336	341 037
13	91	1146-0401-0103 Кклим = 1,12	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,375	134496	184 932
14	95	580-010-1016	Насос К-200-15-400 с электродвигателем 90 кВт 1500 об/мин	1 шт	1	1708036	1 708 036
			Раздел 10. Замена ЦЭН 1К150-125-315У3,1 на насос К-200-150-400 90кВт 1485 об/мин ст.№3, ИТОГО:	тенге			2 067 616
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 067 616
15	99	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Клапан обратный диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	14284	14 284
16	100	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	14284	14 284
17	101	1216-0101-2404 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	25512	25 512
18	102	1313-0201-0518 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;	Насос консольный 1К150-125-315У3,1, с электродвигателем 37кВт, масса до 0,5 т. Демонтаж оборудования	т	0,45	511515	230 182
19	103	1146-0401-0103 Кклим = 1,12	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,56	134496	75 318
20	107	580-010-1016	Насос К-200-15-400 с электродвигателем 90 кВт 1500 об/мин	1 шт	1	1708036	1 708 036

Итого по акту	Тенге		129 108 479
в том числе стоимость оборудования			110 260 542
В том числе СМР (без оборудования)			18 847 937
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	Тенге	0	0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		0
Итого	Тенге		129 108 478,91
Сметная прибыль 5%	Тенге	0,05	942 396,85
Непредвиденные затраты 0%		0	0
Итого	Тенге		130 050 875,76
ИТОГО в текущих ценах на 2025 год 3 квартал -100%, К=1,0587	Тенге	1,0587	137 684 862,16
ИТОГО с учетом скидки к=0,9999	Тенге	0,9999	137 671 505,30
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	16 520 580,64
ВСЕГО по Акту			154 192 085,94

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай" БИН 220240016236 Руководитель _____ Топаев Б.Ш. Топаев Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК: -