Приложение 4 к приказу Министра индустрии и

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№113	**28.08.2024**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	525 878 833,00									
За отчетный период		48 820 386,61							5 858 446,39	54 678 833,00

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ **Уалиев Т.Р**

Представитель технического надзора
ТОО "Жебе-АБК"
БИН 170540011793
Эксперт _____ **Шарыпов С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1

БИН 060340017134
Директор _____ **Дисалиев М.Н.**

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 28.08.2024г.**

Акт выполненных работ №4

июнь 2025 (месяц, год) на 02-01 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,3582		4818807,20	1477068,76	6544904	2006154	291825	4968954	12434967
			НР - 99%; СП - 8%				3126877,74	568561,66	4246925	772220		921109	
2	6	С1241-413-0112 241-413-0112 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	8		53461,00	--	427688	--	427688	--	461903
			СП - 8%				--	--	--	--		34215	
3	7	С1241-414-0112 241-414-0112 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2		122828,00	--	245656	--	245656	--	265308
			СП - 8%				--	--	--	--		19652	
4	9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1358,2		11,25	1,08	15280	1467	--	10503	27845
			НР - 72%; СП - 8%				10,17	0,57	13813	774		2063	
5	10	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1358,2		64,00	--	86925	--	86925	--	93879
			СП - 8%				--	--	--	--		6954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	12	Ц13-390201-0520 1339-0201-0520 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 377/325 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	8	6996,88 6595,32	94,13 --	55975 52763	753 --	2459	32185 7053	95213
			Демонтажные работы									
7	157	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ДЕМОНТАЖ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,26858	1267246,68 719979,84	547266,84 221448,65	1607604 913352	694251 280925	--	1182335 223195	3013134
8	158	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 8%	$м^3$ сборных конструкций	167,13	11000,70 7253,22	3747,48 1523,37	1838547 1212231	626317 254601	--	1730861 285553	3854961
9	159	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	36,9235302	243,00 --	-- --	8972 --	-- --		-- 718	9690
10	160	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км/вывоз мусора СП - 8%	т·км	258,4647114	69,00 --	-- --	17834 --	-- --		-- 1427	19261
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
			Земляные работы									
11	161	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	3319,9802	249,73 16,22	233,51 69,86	829099 53850	775249 231934	--	205764 82789	1117652
12	162	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	102,6798	3622,45 3622,45	-- --	371952 371952	-- --	--	267806 51181	690938
13	163	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1693,916	64,61 --	64,61 23,45	109444 --	109444 39722	--	28600 11044	149088
14	164	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1693,916	334,37 184,17	150,20 76,37	566395 311969	254426 129364	--	317760 70732	954887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	165	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	725,964	1890,62	--	1372522	--	--	988216	2549597
			НР - 72%; СП - 8%			1890,62	--	1372522	--		188859	
			Устройство ж/б канала									
16	166	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	115,44	7955,45	1926,37	918377	222381	494792	282593	1297048
			НР - 93%; СП - 8%			1742,93	889,29	201204	102660		96078	
17	167	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/РАСТВОР М50	$м^3$ сборных конструкций	48,96	24707,75	4684,35	1209691	229346	536448	633810	1990982
			НР - 118%; СП - 8%			9066,52	1904,22	443897	93231		147480	
18	168	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	73,48514	96272,00	--	7074561	--	7074561	--	7640526
			СП - 8%			--	--	--	--		565965	
19	169	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	53	124308,00	--	6588324	--	6588324	--	7115390
			СП - 8%			--	--	--	--		527066	
20	170	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	33	1262,00	--	41646	--	41646	--	44978
			СП - 8%			--	--	--	--		3332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19082011	1590846	15790324	10649387	43827247
								2755394	596911	--	3246465	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19082011				
		Материалы		Тенге				1031242				
		Всего заработная плата		Тенге					3352305			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13704531				
			Накладные расходы	Тенге				2724549				
			Сметная прибыль	Тенге				1744526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23551086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1621
			Сметная заработная плата	Тенге					3352305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23551086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1621
			Сметная заработная плата	Тенге					3352305			
			РАЗДЕЛ 2. Тепловые камеры									
			Стены и днище ТК-4,ТК-6,ТК-7,ТК-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10	$м^3$	1,67	33310,03	1920,78	55628	3208	47825	4983	65460
			НР - 91%; СП - 8%			2751,25	527,50	4595	881		4849	
22	211	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15	$м^3$	4,52	40157,54	3096,35	181512	13995	130530	38714	237844
			НР - 91%; СП - 8%			8182,94	1229,09	36987	5555		17618	
23	212	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-6,7,3	т	0,11588	340720,00	--	39483	--	39483	--	42642
			СП - 8%			--	--	--	--		3159	
24	213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	317238,00	--	2741	--	2741	--	2960
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
			Стены и днище ТК-2									
25	240	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10	$м^3$	1,35	33310,03	1920,78	44969	2593	38662	4028	52917
			НР - 91%; СП - 8%			2751,25	527,50	3714	712		3920	
26	241	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15	$м^3$	3,62	40157,54	3096,35	145370	11208	104540	31005	190485
			НР - 91%; СП - 8%			8182,94	1229,09	29622	4449		14110	
27	242	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-10,2,15	т	0,09396	340720,00	--	32014	--	32014	--	34575
			СП - 8%			--	--	--	--		2561	
28	243	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	317238,00	--	2741	--	2741	--	2960
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
			Стены и днище ТК-5									
29	246	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10	$м^3$	0,97	33310,03	1920,78	32311	1863	27779	2894	38022
			НР - 91%; СП - 8%			2751,25	527,50	2669	512		2816	
30	247	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В15	$м^3$	2,53	40157,54	3096,35	101599	7834	73062	21669	133130
			НР - 91%; СП - 8%			8182,94	1229,09	20703	3110		9861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	248	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-11,12,15**									
			СП - 8%	т	0,09396	340720,00	--	32014	--	32014	--	34575
						--	--	--	--		2561	
32	249	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,0081	317238,00	--	2570	--	2570	--	2776
						--	--	--	--		206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				672952	40701	533961	103293	838346
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				98290	15219	--	62099	
		Материалы		Тенге				672952				
		Всего заработная плата		Тенге				422396				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113509			
			Накладные расходы	Тенге				111563				
			Сметная прибыль	Тенге				103293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				838344				
			Сметная заработная плата	Тенге								49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					113509			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				838344				
			Сметная заработная плата	Тенге								49
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					113509			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									44665592
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9292768				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4960489			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1920650			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16324284		
			- Перевозка грузов	Тенге				26806				
			- Накладные расходы	Тенге							10752680	
			- Сметная прибыль	Тенге							3308564	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				44665592				
			Итого с временными			1,04%	464522,1568	45 130 114				
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%	302371,7649	45 432 486				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,02	908649,7184	46 341 136				
			Итого в текущих ценах на 2024 год, К=1,075			1,075		49 816 721				
			Скидка 0,979999999			0,979999999		48 820 386				
			НДС 12%			0,12		5 858 446				
			Всего по Акту с НДС					54 678 833				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ Уалиев Т.Р.

Представитель технического надзора
ТОО "Жсбе-АБК"
БИН 170540011793
Эксперт _____ Шарыпов С.Е.

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "LSG HOLDING" г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1
БИН 060340017134
Директор _____ Дисалиев М.Н.

Представитель авторского надзора
ТОО "СантехСтрой-Проект"
БИН 110440005770
Авторский надзор _____ Жолдасов Н.Д.