Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансировния: наименование	Источник финансировния: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№113	28.08.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	583 004 336,00									
За отчетный период		51 004 913,39							6 120 590	57 125 503,00

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

БИН 050240007766

Руководитель _____ **Уалиев Т.Р.**

Представитель технического надзора

ТОО "Жсбс-АЬК"

БИН 170540011793

Директор _____ **Шарынов С.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ESG HOLDING", г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1

БИН 060340017134

Директор _____ **Дисанцев М.Н.**

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 28.08.2024г.**

Акт выполненных работ №5

июль 2025 (месяц, год) на 02-01 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная** НР - 99% СП - 8%	км труб	0,66756		4818807,20 3126877,74	1477068,76 568561,66	3216843 2087379	986032 379549	143432	2442258 452728	6111829
2	9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** НР - 99% СП - 8%	м кабеля	425,48		11,25 10,17	1,08 0,57	4787 4327	460 243	--	3290 646	8723
3	10	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** СП - 8%	м	425,48		64,00	--	27231	--	27231	--	29409
			Демонтажные работы				--	--	--	--		2178	
4	157	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ДЕМОНТАЖ** НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,65648		1267246,68 719979,84	547266,84 221448,65	831922 472652	359270 145377	--	611849 115502	1559272

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	158	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 110%; СП - 52%	м³ сборных конструкций	86,96	11000,70 7253,22	3747,48 1523,37	956621 630740	325881 132472	--	900590 148577	2005788
6	159	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	19,1088112	243,00 --	-- --	4643 --	-- --		-- 371	5014
7	160	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км/вывоз мусора СП - 8%	т·км	133,761678	69,00 --	-- --	9230 --	-- --		-- 738	9968
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
			Земляные работы									
8	161	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1751,5872	249,73 16,22	233,51 69,86	437424 28411	409013 122366	--	108559 43679	589662
9	162	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м³	54,1728	3622,45 3622,45	-- --	196238 196238	-- --	--	141292 27002	364532
10	163	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м³	1264,032	64,61 --	64,61 23,45	81669 --	81670 29642	--	21342 8241	111252
11	164	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³	711,963	334,37 184,17	150,20 76,37	238059 131122	106937 54373	--	133556 29729	401345
12	165	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м³	305,127	1890,62 1890,62	-- --	576879 576879	-- --	--	415353 79379	1071611
			Устройство ж/б канала									
13	166	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	56,74	7955,45 1742,93	1926,37 889,29	451392 98894	109302 50458	243196	138898 47223	637513
14	167	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/РАСТВОР М50	м³ сборных конструкций	61,2	24707,75	4684,35	1512114	286682	670561	792263	2488727

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 104% СП - 89%									
15	170	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**			9066,52	1904,22	554871	116538		184350	
			СН - 85%	**шт.**	41	1262,00	--	51742	--	51742	--	55881
						--	--	--	--		4139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3545517	993604	1136162	5709250	15450526
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1586415	373377	--	1144482	
			Материалы	Тенге				3545517				
			Всего заработная плата	Тенге				913757				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1959792			
			Накладные расходы	Тенге				51742				
			Сметная прибыль	Тенге				1751263				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				423742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5720522				
			Сметная заработная плата	Тенге								894
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1959792			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5720522				
			Сметная заработная плата	Тенге								894
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1959792			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									15450526
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4781513				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2665247			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1031018			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1136162		
			- Перевозка грузов	Тенге				13873				
			- Накладные расходы	Тенге							5709250	
			- Сметная прибыль	Тенге							1144482	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				15450526				
			Итого с временными			1,04%	160685,4704	15 611 211				
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%	104595,1169	15 715 807				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,02	314316,1317	16 030 123				
			Итого в текущих ценах на 2024 год, К=1,075			1,075		17 232 382				
			Скидка 0,979999999			0,979999999		16 887 734				
			НДС 12%			0,12		2 026 528				
			Всего по Акту с НДС					18 914 262				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ Уалиев Д.Р.

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1
БИН 060340017134
Директор _____ Дисалиев М.Н.

Представитель технического надзора
ТОО "Жебе-АБК"
БИН 170540011793
Эксперт _____ Сеновский Е.О

Представитель авторского надзора
ТОО "Сантехстройпроект"
БИН 140440005270
Авторский надзор _____ Молдасов Н.Д.

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г.Уштобе Каратальского района Жетисуской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 28.08.2024г.**

Акт выполненных работ №6

июль 2025 (месяц, год) на 02-01 Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Неподвижная опора. Строительные работы										
1	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В10** НР - 91% СП - 8%	$м^3$	2,16		33310,03 2751,25	1920,78 527,50	71950 5943	4148 1139	61859	6445 6272	84666
2	29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство** НР - 91% СП - 8%	$м^3$	23,04		15591,22 9684,04	1097,57 503,64	359222 223120	25288 11604	110814	213599 45826	618647
3	30	С1212-101-0702 212-101-0702 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** СП - 8%	$м^3$	23,3856		26775,00 --	-- --	626149 --	-- --	626149	-- 50092	676241
4	31	С1214-210-202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	2,9928		291854,00 --	-- --	873461 --	-- --	873461	-- 69877	943338
5	32	С1214-210-101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0,0540033		317238,00 --	-- --	17132 --	-- --	17132	-- 1371	18503

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	$м^2$ поверхности	125,76	4148,68 607,44	33,63 5,82	521738 76392	4229 732	441117	71725 47477	640940
			Трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции									
7	34	Е11-240108-209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР - 99%, СП - 87%	шт.	92	84266,91 55554,03	24859,49 9467,71	7752556 5110971	2287073 871029	354512	5922180 1093979	14768715
8	35	С1241-405-0112 241-405-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм СП - 8%	шт.	32	142021,00 --	-- --	4544672 --	-- --	4544672	-- 363574	4908246
			Строительные работы									
9	39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/ НР - 77%, СП - 88%	$м^3$	618,23	1721,39 1721,39	-- --	1064215 1064215	-- --	--	766235 146436	1976886
10	40	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	$м^3$	618,23	3892,00 --	-- --	2406151 --	-- --	2406151	-- 192492	2598643
11	41	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т·км	12000	108,00 --	-- --	1296000 --	-- --		-- 103680	1399680
12	42	Е11-70102-106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%, СП - 59%	шт. сборных конструкций	11	19184,61 5472,59	2754,39 1097,39	211031 60198	30298 12071	120535	85278 23705	320014
13	43	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6) СП - 8%	$м^3$	12,98	124308,00 --	-- --	1613518 --	-- --	1613518	-- 129081	1742599
14	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	$м^2$ поверхности	101,355833	4148,68 607,44	33,63 5,82	420493 61568	3409 590	355516	57806 38264	516563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31213682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6602407				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2354445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					897165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11525434		
		- Перевозка грузов	Тенге				1296000				
		- Накладные расходы	Тенге							7123268	
		- Сметная прибыль	Тенге							2312126	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				31213682				
		Итого с временными			1,04%	324622,2928	31 538 304				
		Итого с зимними удорожаниями			0,67%	211306,6388	31 749 611				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,02	634992,2186	32 384 603				
		Итого в текущих ценах на 2024 год, К=1,075			1,075		34 813 448				
		Скидка 0,979999999			0,979999999		34 117 179				
		НДС 12%			0,12		4 094 062				
		Всего по Акту с НДС					38 211 241				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
БИН 050240007766
Руководитель _____ Уалиев Т.Р.

Представитель технического надзора
ТОО "Жсое-ДБК"
БИН 170540011793
Эксперт _____ Слоновский Е.О

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г.Астана, район Алматы, улица 92, здание 3/1
БИН 060340017134
Директор _____ Дисариев М.Н.

Представитель авторского надзора
ТОО"СантехСтрой-Проект"
БИН 110340005770
Авторский надзор _____ Болдасов Н.Д.