Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №358	24.07.2024 г.				
				д.с. №б/н	12.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»	31 963 244	8 001 660							960 199	8 961 859
Удержание 5%	1 598 162	400 083							48 010	448 093
Итого к оплате:	**30 365 082**	**7 601 577**							**912 189**	**8 513 766**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Зам. Руководителя _____ Сматулов А.Г.

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Мамашов К.Е.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 12.05.2025 г. к договору №358 от 24.07.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.				
12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка	шт.	1	50 269 36 330	50269
13	515-103-0146 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	5 525 517 --	5525517
20	247-301-0405 СпрСЦ 03.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825 --	713825
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6289611
		в том числе оборудование	Тенге			5525517
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				
78	6124-0201-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2 Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы	шт.	2	23 688 23 317	47376

		4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда				
79	243-903-2018 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб**	шт.	2	15 976 --	31952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79328
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			6368939
		в том числе оборудование	Тенге			5525517
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные системы связи				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные системы связи				
6	252-207-3965 РСНБ РК 2022	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-3**	шт.	8	4 144 --	33152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			33152
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 1.	**Смета 2-3 Наружные системы связи-ГНБ 12м**				
1	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	установка	1	34 105	34105
2	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	12	6 679	80148
3	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR**	м	12,12	2 175	26361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			140614
		в том числе оборудование	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	тенге			173766
		в том числе оборудование	Тенге			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
		Подраздел 1. Мероприятие для водопонижения				
37	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	0,72	125 746 79 257	90537
38	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	20 495	61485

					--	
39	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	$м^3$	2,1	7 539 7 539	15832
40	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 С1261-701-0117 С1217-101-0402	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Насосы с электродвигателем Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	1насос комплект кг	1	80 591 72 259	80591
41	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт	1	9 084 6 055	9084
42	511-304-0701 СпрСЦ 03.2024	**Насос Гном 25-20**	шт.	1	248 447 --	248447
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			505976
в том числе оборудование			**Тенге**			248447
Раздел 2. Смета 2-4 Наружные сети водоснабжения-ГНБ 12м						
4	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	установка	1	34 105	34105
5	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	12	6 679	80148
6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	12,12	2 175	26361
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			140614
в том числе оборудование			**Тенге**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**			**646590**
в том числе оборудование	**Тенге**			**248447**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			7 189 295
в том числе оборудование	Тенге			5 773 964
в том числе СМР	Тенге			1 415 331
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %	Тенге	7,5%		106 150
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		4 564
Итого с затратами на организацию и по ликвидации	Тенге			1 526 045
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		76 302
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	3%		219 000
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге			**1 821 348**
Итого оборудование	Тенге			**5 773 964**
Итого СМР+оборудование	Тенге			**7 595 312**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075	Тенге	**1,075**		**8 164 960**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	**0,98**		**8 001 660**
НДС (12%)	Тенге	12%		960 199
Стоимость строительства	Тенге			**8 961 859**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Зам. Руководителя_____ Смагулов А.Ғ.

Технадзор:
ТОО "CTL-construction testing laboratory"

Инженер-эксперт_____ Жумагалиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Эксперт_____ Әлібек Ө.Н.

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____ Мамашов К.Е.