Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дороги и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№93	**16.11.2023**				
		93/6	10.07.2025				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области	20 020 878,45	17 875 784,33							2 145 094,12	20 020 878,45

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбертенов Д.Н. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за июнь 2025 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	декабрь 2023 года	Выполнение 2024 года		июнь 2025 года	Итого с начала строительства
					август	октябрь		
1	2-1-1	Дорожные работы	173 759 780,67	25 000 000,01	70 000 000,00	17 011 083,69		112 011 083,70
2	4-1-1	Пересечение с сетями связи	1 120 884,45				1 120 884,45	1 120 884,45
3	4-1-2	Наружное электроосвещение	37 018 582,47					
4	4-1-3	Электроснабжение	74 758 779,69				8 288 074,88	8 288 074,88
5	5-1-1	Пересечение с сетями газоснабжения	10 611 919,12				10 611 919,12	10 611 919,12
		Итого	**297 269 946,40**	**25 000 000,01**	**70 000 000,00**	**17 011 083,69**	**20 020 878,45**	**132 031 962,15**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года *ФОРМА-2*

АКТ№4
выполненных работ
за июнь 2025 года

Основание: ЛС №4-2-1 Электроснабжение ЭС

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 2.ВЛ 6 кВ												
Опора промежуточная												
П10-1 (208 шт.)												
1	10	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных лин ий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**95**	**69366,00**	**--**	**6589770**	**--**	**6589770**	**--**	**7116952**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**527182**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 116 951,60**
			Временные здания и сооружения	1,0%								**74 016,30**
			Итого с временными									**7 190 967,90**
			Климатические условия	0,89%								**63 999,61**
			Итого с климатическими									**7 254 967,51**
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								**145 099,35**
			Итого с непредвиданными работами и затратами									**7 400 066,86**
			НДС	12%								**888 008,02**
			Итого по акту с НДС									**8 288 074,88**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Т. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

ФОРМА-2

АКТ№3
выполненных работ
за июнь 2025 года

Основание: ЛС №2-1 Пересечения с инженерным и коммуникациями СС

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вруч ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби ной до 2 м**	**м3**	**20,4**	**3490,55**	**--**	**71207**	**--**	**--**	**51269**	**132274**
			НР - 72%; СП - 8%			3490,55	--	71207	--		9798	
2	2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**19**	**1484,89**	**--**	**28213**	**--**	**--**	**20313**	**52408**
			НР - 72%; СП - 8%			1484,89	--	28213	--		3882	
			Прочие материалы									
3	3	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из по лимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка втраншею**	**км**	**0,013**	**649689,68**	**292312,96**	**8446**	**3800**	**--**	**5813**	**15400**
			НР - 99%; СП - 8%			357376,72	94300,95	4646	1226		1141	
4	4	**С1241-201-0206 241-201-0206 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабже ния РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х8,6 мм**	**м**	**13**	**2198,00**	**--**	**28574**	**--**	**28574**	**--**	**30860**
			СП - 8%			--	--	--	--		2286	
5	5	**Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Маркер электронный с функцией самов ыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5м**	**маркер**	**2**	**13744,35**	**516,49**	**27489**	**1033**	**25330**	**1656**	**31476**
			НР - 99%; СП - 8%			562,86	273,32	1126	547		2332	
6	6	**Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобето нных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3**	**1,808**	**11279,51**	**4901,73**	**20393**	**8863**	**6408**	**8660**	**31378**
			НР - 108%; СП - 8%			2832,95	1602,18	5122	2897		2324	
7	7	**С1226-102-0205 226-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита дорожная предварительно напряж енная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14**	**шт.**	**3**	**196012,00**	**--**	**588036**	**--**	**588036**	**--**	**635079**
			СП - 8%			--	--	--	--		47043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	2	13055,54	1045,17	26111	2091	17130	5024	33625
			НР - 61%; СП - 8%			3444,89	672,89	6890	1346		2491	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**962 501,00**
			Временные здания и сооружения	1,0%								**10 010,01**
			Итого с временными									**972 511,01**
			Климатические условия	0,89%								**8 655,35**
			Итого с климатическими									**981 166,36**
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								**19 623,33**
			Итого с непредвиданными работами и затратами									**1 000 789,69**
			НДС	12%								**120 094,76**
			Итого по акту с НДС									**1 120 884,45**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.И. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

ФОРМА-2

АКТ№5
выполненных работ
за июнь 2025 года

Основание: ЛС №6-1-1 Пересечения с сетями газоснабжения ГСН

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-310601-0901 1131-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия аэродромные. Устройство из сборных железобетонных плит**	м3	16,8	22721,57	1113,63	381722	18709	339194	26834	441240
			НР - 88%; СП - 8%			1417,79	397,26	23819	6674		32684	
2	2	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30т ГОСТ 21924.0-84**	м3	16,8	109169,00	--	1834039	--	1834039	--	1980762
			СП - 8%			--	--	--	--		146723	
3	3	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт	3	3656,70	1985,50	10970	5957	--	8713	21258
			НР - 118%; СП - 8%			1671,20	790,20	5014	2371		1575	
4	4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	18,462	49428,00	--	912540	--	912540	--	985543
			СП - 8%			--	--	--	--		73003	
5	5	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	4,77	49428,00	--	235772	--	235772	--	254634
			СП - 8%			--	--	--	--		18862	
			Сборочные единицы и детали									
6	6	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетк и арматурные плоские. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,30312	34150,28	1480,24	10352	448	117	9059	20964
			НР - 91%; СП - 8%			32286,04	555,08	9787	168		1553	
7	7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,30312	567060,00	--	171887	--	171887	--	185638
			СП - 8%			--	--	--	--		13751	
			Предупредительный знак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 57х4,0 мм**	м	3,5	2414,00	--	8449	--	8449	--	9125
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
9	9	С1214-201-0402 214-201-0402 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественн ой стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,00471	394960,00	--	1860	--	1860	--	2009
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
10	10	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0003976	813201,00	--	323	--	323	--	349
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
11	11	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГО СТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,005	551652,00	--	2758	--	2758	--	2979
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
12	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	51377,26	1823,31	12331	437	11375	563	13925
			НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	519	99		1031	
					Материалы							
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4	49886,02	1823,31	199544	7293	183606	9375	225633
			НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	8645	1657		16714	
14	14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фун даменты щебеночное. Устройство**	м3	2	16278,43	2982,94	32557	5965	23609	5136	40709
			НР - 93%; СП - 8%			1491,70	1269,73	2983	2539		3015	
15	15	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	м3	2	59397,71	6148,35	118795	12296	62795	34355	165402
			НР - 69%; СП - 8%			21852,12	3042,73	43704	6085		12252	
16	16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	253	10584,00	--	2677752	--	2677752	--	2891972
			СП - 8%			--	--	--	--		214220	
17	17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	120	13723,70	1603,44	1646844	192412	1425180	84906	1870290
			НР - 108%; СП - 8%			243,77	411,37	29252	49364		138540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9 112 431,00**
			Временные здания и сооружения	1,0%								**94 769,80**
			Итого с временными									**9 207 200,80**
			Климатические условия	0,89%								**81 944,09**
			Итого с климатическими									**9 289 144,89**
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								**185 782,90**
			Итого с непредвиданными работами и затратами									**9 474 927,79**
			НДС	12%								**1 136 991,33**
			Итого по акту с НДС									**10 611 919,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н. _____