Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«22» 06 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственность «Шымыр»***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Валишанова Руслана Вахаповича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Благоустройство набережной в микрорайоне Каратал г. Талдыкорган Алматинской области (корректировка)***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган», и.о. руководителя Овчинников А.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО CHTconst
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственность «ОНТ-NP» №208-07-11-14
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Талдыкорган» №376-н от 04.09.2015г,***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство кабельной линии	км	11 68352	11 68352	11 68352	11 68352
Установка светильников	шт	345	345	348	348
Система полива	м	11 450,58	11 450,58	11 450,58	11 450,58
Устройство газона	м2	62774	62774	10000	10000
Посев газона	м2			53648,378	53648,378

тротуаров					
Установка бордюр гранитных	м	6666	6666	518,34	518,34
Устройство поребрика	м	15996	15996	13759,96	13759,96
Асфальтное покрытие	м2	20185	20185	20749,2	20749,2
Устройство чугунного ограждения	м	840	840	1437	1437
Скамейки	шт	370	370	370	370
Урны	шт	370	370	370	370

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По объекту благоустройство набережной существуют скейт-Парки, ролледром, тентовые конструкции, детские площадки, наружное освещение, опоры-10м, торшерные светильники-3,5м щит распределительный навесной ЩРн-72з-1 36 УХЛЗ, счетчик электронный трехфазный. Поливочный водопровод, задвижки Ду-125мм, фланцы стальные Ду-125, клапан электромагнитный Д=50мм, пульт управления, датчик дождя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: ***выполнены;***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***февраль 2014 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2016 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГГКП «Жетысу Водоконал» директор Ким В.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Благоустройство набережной в микрорайоне Каратал г. Талдыкорган Алматинской области. (корректировка)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Шымыр» директор Валишанова Руслана Вахаповича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.