Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" 08 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараева Куата Кенисбековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство водопроводных сетей в жилом массиве Кумшагал в городе Тараз». Жамбылская область, город Тараз, жилой массив Кумшагал.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз», исполняющий обязанности руководителя Алтаев Габит Сергазиевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», ГСЛ-№22019439 от 19.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабеков Биржан Орынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаев Алтынбек Абдрашович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К», ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразҚұрылысИнвест», ГСЛ-№ 17012225 от 05.07.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Әбдірәсілов Нурбол Сағатбекұлы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) **Товарищество с ограниченной ответственностью «G&D Sauda-Kurylys company», ГСЛ-№22007754 от 22.04.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аралбаев Конысбек Нурадинович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДЕЛЬ», ГСЛ-№18016731 от 06.09.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айдапкелов Бахытхали Ырысбайулы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация):

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад» №AEG-0001/22 от 01.08.2022г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад» №AEG-0001/22 от 01.08.2022 г

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	454,5		454,5	
Общая протяженность внутри-поселковых сетей водопровода	м	57594,0		57594,0	
Количество подключаемых населенных пунктов	дом	920		920	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	-	-

	(далее-м2)		
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. *Наружные сети водоснабжения*

Объектами централизованного водоснабжения села являются: жилая застройка и общественные здания, противопожарные нужды. Производственные водопотребители, пользующиеся централизованным водопроводом, отсутствуют.

Среднесуточное потребление воды для обеспечения населения, а также на нужды местной промышленности составляет – 454,5 м3/сут.

Максимальный часовой расход – 19 м3/час

Максимальный секундный расход – 5,5 л/с

Наружное пожаротушение осуществляется от установленных пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах на водопроводной сети. В местах расположения подземных пожарных гидрантов установлены пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Внутри-поселковые сети водопровода

Согласно техническим условиям водоснабжение поселка предусматривается от проектируемой водопроводной сети Ø250. Водопроводная сеть - кольцевая. Давление в сети водопровода в точке подключения 0,12 МПа.

Общая протяженность внутри-поселковых сетей водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, «Вода питьевая» составляет – 57594,0 м.

Из них:

Полиэтиленовые
Ø 160х9,5мм – 7980 м
Ø 110х6,6мм – 7628 м
Ø 63х3,8мм – 3986 м
Ø 25х1,8мм – 38000 м

Футляры приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и из полиетиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001:

Стальные футляры:
Ø377х7мм – 121м/9шт
Ø325х5мм – 81м/8шт
Ø273х6мм – 64м/14шт
Ø219х4мм – 168м/27шт

Полиэтиленовые футляры:
Ø400х36,3мм – 199м/26шт
Ø315х28,6мм – 4840,33м/571шт
Ø280х25,4мм – 236м/28шт
Ø225х20,5мм – 416м/109шт

Колодцы круглые из сборного железобетона по Т.П. 901-09-11.84 Ал. II. составляют – 343шт. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков.

Из них:
Ø2000мм – 175шт
Ø1500мм – 161шт
Ø1000мм – 7шт

Согласно п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 проектом предусматривается подвод воды к границам участков жилых домов полиэтиленовыми трубами Ø25х2,3мм с установкой приборов учета в водоразборном колодце (ВРК) на несколько потребителей. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы (ВРК), устанавливаемые вдоль границ участков потребителей. Средняя глубина заложения труб -1,70. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Основание под трубопроводы из природного песка. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из природного песка толщиной не менее 30см.

Для защиты от коррозии стальные трубы и фасонные части покрыть антикоррозийной изоляцией "Весьма усиленная" по ГОСТ 15836-79 (битумно-полимерная).

В пониженных участках сети предусмотрены выпуски в сторону мокрых колодцев с установкой задвижки Ø50мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___.___.20___г.;
месяц, год

окончание работ ___.___.20___.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___;
фактически, месяц:___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет

государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП Жамбыл Ж.Ж./Жамбыл Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в жилом массиве Кумшагал в городе Тараз» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»,
Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано на

_____

( ) листах

и скреплено печатью