Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 1

## О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұсын"**

Договор: **№93 от 06.05.2020г**

Наименование строительства и его **Строительство котельной для "Дом культуры" в а.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство котельной для "Дом культуры" в а.Кордай | 30 514 000 | 30 514 000 | 12 822 749 | 246 443 | 17 444 808 | 17 436 000,00 | 6 768 809 | 138 383 | 10 528 808 |
| 2 | В том числе НДС | 3 269 357 | 3 269 357 | | | | 1 868 143 | | | |
| **3** | **Всего к оплате** | **30 514 000** | **30 514 000** | | | | **17 436 000** | | | |
| **4** | **В том числе НДС** | **3 269 357** | **3 269 357** | | | | **1 868 143** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства

Руководитель

_____Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "НұрТұсын"

Директор

_____Турсынмуратов Талгат

**Технический надзор**

ТОО "Орда курылыс инжиниринг"

_____Еламан А.Ә.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор подряда (контракт) №93 от 06.05.2020г

# АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 года

по объекту "Строительство котельной для "Дома культуры" в а.Кордай Кордайского района Жамбылской области"

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | С начала строительства по отчетный месяц всего | | | | | За отчетный месяц всего | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки | прочих затрат | | Объем, % | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки | прочих затрат | Всего, тыс. тенге | Объем, % | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки | прочих затрат | Всего, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02-01 | Блочно-модульная котельная | 2 617,07 | 13 645,851 | | 16 262,92 | 96,2% | 2 000,07 | 13 645,851 | 0,000 | 15 645,92 | 53,7% | 2 000,070 | 6 729,851 | | 8 729,921 |
| | | Всего по главе | 2 617,07 | 13 645,851 | | 16 262,92 | 96,2% | 2 000,07 | 13 645,851 | 0,000 | 15 645,92 | | 2 000,070 | 6 729,851 | 0,000 | 8 729,921 |
| | | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 04-01 | ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ | 692,996 | 0,000 | | 692,996 | | | | | | | | | | |
| 3 | 04-02 | Дизельная электростанция | 636,251 | 3 592,510 | | 4 228,761 | 92,90% | 336,000 | 3 592,510 | | 3 928,510 | 92,9% | 336,000 | 3 592,510 | | 3 928,510 |
| 4 | 04-03 | Установка оборудования в КТП-160 № 184 согласно ТУ | 647,331 | | | 647,332 | 38,21% | 247,332 | | | 247,332 | 38% | 247,332 | | | 247,332 |
| 5 | 04-04 | Наружное освещение | 218,877 | | | 218,877 | | | | | | 0,00% | | | | |
| 6 | 04-05 | Молниезащита и заземление котельной и дымовой трубы | 91,754 | | | 91,754 | | | | | | 0,00% | | | | |
| | | Всего по главе | 2 287,209 | 3 592,510 | | 5 879,720 | 71% | | 3 592,510 | | 4 175,842 | | 583,332 | 3 592,510 | | 4 175,842 |
| | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 06-01 | Теплоснабжение | 6 507,429 | | | 6 507,429 | 100% | 6 507,429 | | | 6 507,429 | 11,92% | 775,429 | | | 775,429 |
| 8 | 06-02 | Наружныесети водопровода и канализации | 1 196,930 | | | 1 196,930 | 100% | 1 196,930 | | | 1 196,930 | 100% | 1 196,930 | | | 1 196,930 |
| 9 | 06-03 | Выгреб 5,0 м3 | 835,037 | | | 835,037 | 60,24% | 503,000 | | | 503,000 | 60,24% | 503,000 | | | 503,000 |
| 10 | 06-04 | Газоснабжение | 1 238,560 | 1 188,196 | | 2 426,756 | 16,0% | 388,990 | | 0,000 | 388,990 | 16,03% | 388,990 | | | 388,99 |
| | | Всего по главе | 9 777,956 | 1 188,196 | | 10 966,152 | | 8 596,349 | 0,000 | 0,000 | 8 596,349 | | 2 864,349 | 0,000 | 0,000 | 2 864,349 |
| | | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 07-01 | Благоустройство | 3 236,046 | | | 3 236,046 | | 980,020 | | | 980,020 | 30,28% | 980,02 | | | 980,02 |
| | | Всего по главе | 3 236,046 | | | 3 236,046 | | 980,020 | 0,000 | 0,000 | 980,020 | | 980,02 | 0,000 | 0,000 | 980,02 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 17 918,276 | 18 426,56 | | 36 344,83 | | 11 576,44 | 17 238,36 | 0,00 | 29 398,13 | | 6 427,771 | 10 322,361 | 0,000 | 16 750,132 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,32% | 415,704 | | | 415,704 | | 268,573 | | | 417,698 | | 149,124 | | | 149,124 |
| | | Всего по главе | 415,704 | | | 415,704 | | 268,573 | 0,000 | 0,000 | 417,698 | | 149,124 | 0,000 | 0,000 | 149,124 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 18 333,980 | 18 426,557 | | 36 760,538 | | 11 845,01 | 17 238,36 | 0,00 | 29 815,83 | | 6 576,895 | 10 322,361 | 0,000 | 16 899,256 |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% | 165,01 | | | 165,01 | | 106,61 | | | 106,61 | | 59,19 | | | 59,19 |
| | | Всего по главе | 165,01 | | | 165,01 | | 106,61 | 0,00 | 0,00 | 106,61 | | 59,19 | 0,000 | 0,000 | 59,19 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 18 498,986 | 18 426,557 | | 36 925,544 | | 11 951,62 | 17 238,36 | 0,00 | 29 922,43 | | 6 636,087 | 10 322,361 | 0,000 | 16 958,448 |
| 14 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 369,98 | | | 369,98 | | | | | 124,40 | | 132,722 | 206,447 | | 339,169 |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 18 868,966 | 18 426,557 | | 37 295,524 | | 11 951,62 | 17 238,36 | 0,00 | 30 271,827 | | 6 768,809 | 10 528,808 | 0,000 | 17 297,617 |
| 15 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 4 475,463 | 4 475,463 | | | | | 3 632,614 | | | | | 2 075,714 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 18 868,966 | 18 426,557 | 4 475,463 | 41 770,986 | | | | | 33 904,441 | | | | | 19 373,331 |
| | | Понижающий коэффициент | | | | 0,90 | | | | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| | | Цена по договору с понижающим коэффициентом | | | | 37 593,887 | | | | | 30 514,00 | | | | | 17 436,00 |
| | | Всего к оплате | | | | | | | | | 30 514,00 | | | | | 17 436,00 |

Принял (ЗАКАЗЧИК)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
Мендекеев Елгос Жылкелдиевич

Технический надзор
ТОО "Орда құрылыс инжиниринг"
Калдыбекулы Ранат

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "НұрТұрсын"
Турсынмуратов Талгат