Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

чик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Здание школы на 1200 мест БЛ 1,2,3,4**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 2-1-12 Транспорт привозных материалов

авлен (а) в текущих ценах на

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С341-020103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 16 км	т	2048,215	312		639043				690167
										51123	
2	С341-060102-1016	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза I. Расстояние перевозки 16 км	т	10548,48	878		9261565				10002491
										740925	
3	С341-050102-1016	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 16 км	т	11,6865	618		7222				7800
										578	
		ИТОГО:					**9907830**	**0**			
							0	**0**		**792626**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**0**
		Сметная прибыль									**792626**
		Итого с временными			**1,5 %**				**160 507**		**10 860 964**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**146 623**		**11 007 587**
										792 626	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**11 227 739**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**12 198 787**
		Итого с НДС			**12 %**				**1 463 854**		**13 662 641**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шаскенов Е.Т.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Коринтанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroi"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 659

аказчик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

ъект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

говор подряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 4-1 Наружные сети электроснабжения

ставлен (а) в текущих ценах на

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Электротехническое оборудование									
18		Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1542	711,21 / 232,75	461,54 / 150,55	1096679 / 358901	711691 / 232151	26088	425557 / 121779	1644015
19		Ц13-080201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	584	1266,07 / 465,5	755,74 / 240,61	739387 / 271852	441351 / 140516	26184	296905 / 82903	1119195
20		Ц13-080201-0815	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	325	1555,47 / 661,5	830,96 / 254,65	505528 / 214988	270063 / 82761	20478	214379 / 57593	777500
21		С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31824	231884		73795		73795	5904	79698
22		С123-060137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4 х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09384	374723		35164		35164	2813	37977
23		С123-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4 х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	695329		42554		42554	3404	45958
24		С123-060137-0743	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1424	3430522		3919028		3919028	313522	4232551
26		С123-060143-1007	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	5574323		938159		938159	75053	1013211
27		Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	29637,41 / 7350	22209,06 / 7823,1	118550 / 29400	88836 / 31292	313	43699 / 12980	175228
28		Ц13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	16	41237,21 / 9800	31358,86 / 11046,1	659795 / 156800	501742 / 176738	1254	240147 / 71995	971938
29		С123-061703-2803	Муфты концевые типа POLT-01/50-150-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	36286		145144		145144	11612	156756
30		С123-061703-2804	Муфты концевые типа POLT-01/150-240-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	45186		722976		722976	57838	780814

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	С121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,33	2834		935		935		1010
4	32	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	567,07	24,2	28354	1210	18835	75	
						166,18	6,54	8309	327		6218	37337
5	33	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм./L=3м/ Монтаж оборудования	шт.	14	2837,24	164,24	39721	2299	25789	2766	
						830,9	41,65	11633	583		8795	52398
6	34	Е11-220501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,36	33221,06	2080,8	11960	749	217	3881	
						30537,1	980	10993	353		11233	25048
	35	С123-010506-0207	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 90х3.5 ГОСТ 22689-2014	м	367,2	687		252266		252266	1855	
												272448
	36	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,224	269458,45	66898,97	60359	14985	188	20181	
						201718	19390,15	45185	4343		49033	118143
	37	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	228,48	274		62604		62604	8751	
												67612
	38	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.	м кабеля	1542	427,07	353,57	658547	545210	0	5008	
						73,5	126,14	113337	194508		221648	950611
	39	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,783	25553		122220		122220	70416	
												131998
			Итого по разделу: #Электротехническое оборудование								9778	
												10233724,92
			ИТОГО:					10 233 725	2 578 136	6 434 191	1 517 614	12 691 446
			В том числе :					1 221 397	863 572		940 107	
			Накладные расходы									1 517 614
			Сметная прибыль									940 107
			Итого с временными			1,5 %				190 372		12 881 818
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				173 905		13 055 723
											940 107	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									13 316 837
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									14 468 564
			Итого с НДС			12 %				1 736 228		16 204 791

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
_____ Шалбенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
_____ Корнитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
_____ Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Наружные сети освещения

(наименование)

ряда (контракт) № KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 4-2 Наружные сети освещения
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: #Наружное освещение территорий									
Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Кронштейн однорожковый для установки светильника на металлическую опору освещения	т конструкций	0,75638	169792,98 112455	52343,2 16362,5	128428 85059	39591 12376	3778	67230 15653	211311
С121-130816-0802	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	31	7406		229586		229586		247953
Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	567,07 166,18	24,2 6,54	20415 5982	871 236	13561	18367 4477	26883
Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4192,39 1068,3	191,17 56,52	33539 8546	1529 452	23463	1991 6479 3201	43220
Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	836	302,46 134,75	150,79 44,64	252857 112651	126063 37319	14143	107978 28867	389702
Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415	310,05 122,5	142,71 42,38	128670 50838	59226 17589	18607	49267 14235	192172
Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1609	424,44 183,75	174,38 50,32	682921 295654	280576 80972	106692	271170 76327	1030419
Ц23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,2342	440442		543594		543594	43487	587081
Ц23-060206-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1326	309825		41083		41083	3287	44369
Ц23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,3162	162991		51538		51538	4123	55661
Ц23-080201-3001	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	3	13764,48 13475	0 0	41293 40425	0 0	868	29106 5632	76031

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-061703-2001	Муфты концевые для4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с алюминиевыми жилами на напряжение до 1 кВ	шт.	3	21920		65760		65760	5261	71021
	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	31	3592		111352		111352	8908	120260
	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	415	360,16 225,53	28,17 9,82	149465 93595	11689 4074	44181	70322 17583	237370
	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена диаметром 50 мм	м	423,3	644		272605		272605	21808	294414
	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.	м кабеля	836	427,07 73,5	353,57 126,14	357034 61446	295588 105453	0	120167 38176	515377
	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,995	25553		127637		127637	10211	137848
	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,6	1552,98 1552,98	0 0	44415 44415	0 0	0	31979 6112	82506
	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные./В15/ Устройство	м3	14	7890,3 5027,4	1129,97 245,21	110464 70384	15820 3433	24261	67173 14211	191848
	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14	13994		195916		195916	15673	211589
	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,3	5970,69 799,85	1530,04 680,7	13733 1840	3519 1566	8374	3167 1352	18251
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72	848,99 255,88	20,12 2,45	61127 18424	1449 176	41255	17298 6274	84699
		Итого по разделу: #Наружное освещение территорий									3663430,95
		Раздел: #Наружное освещение открытой спортивной площадкитерриторий									
	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6	3389,19 1998,61	260,86 84,19	20335 11992	1565 505	6778	8998 2347	31679
	С123-070106-0314	Светильники уличные светодиодные,200 Вт, 19000 лм, 4000 к, IP65, в комплекте с кронштейном Эверест LED (EliliPsE) GALAD	шт.	6	142981		857886		857886	68631	926517
	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520		1520		1520	122	1642
	Е11-090302-0301 Изм. доп. вып. 6	Металлические конструкции под светильники.Монтаж	т конструкций	0,00726	82555,47 60229	20118,01 5329,5	599 437	146 39	16	328 74	1002
	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,00726	375428		2726		2726	218	2944
	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1936		34848		34848	2788	37636
	С123-061710-2507	Z-образная стальная полоса	м	250	1971		492750		492750	39420	532170
	Ц13-080208-0101 Изм. доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4192,39 1068,3	191,17 56,52	33539 8546	1529 452	23463	6479 3201	43220
	Ц13-080208-0202 Изм. доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	567,07 166,18	24,2 6,54	20415 5982	871 236	13561	4477 1991	26883
	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		354	310,05	142,71	109757	50520	15872	42025	163925

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	142	122,5	42,38	43365	15003		12143	
	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,07344	302,46	150,79	42949	21413	2402	18341	66193
					134,75	44,64	19135	6339		4903	
	С123-060144-0804	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	278877		20481		20481		22119
										1638	
	С123-060145-2003	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	350112		99992		99992		107991
										7999	
	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	387681		47452		47452		51248
										3796	
	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	км	0,02448	174142		4263		4263		4604
										341	
	Ц13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	шт.	7	3592		25144		25144		27156
										2012	
	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена диаметром 50 мм	м	50	360,16	28,17	18008	1408	5323	8473	28599
					225,53	9,82	11277	491			
	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	51	644		32844		32844	2118	35472
										2628	
	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	304	317,48	9,7	96513	2949	32220	44884	152709
					201,79	3,27	61344	995		11312	
	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	м	313,12	44		13777		13777		14879
			т	0,003	602077,48	17333,56	1806	52	1563	1102	
		Итого по разделу: #Наружное освещение открытой спортивной площадкитерриторий			63700	5176,5	191	16		149	2111
										156	
		ИТОГО:									1977604,49
		В том числе :					5 641 036	916 375	3 673 135	979 967	7 150 684
		Накладные расходы					1 051 526	287 722		529 679	
		Сметная прибыль									
		Итого с временными									979 967
		Итого с зимними удорожаниями			1,5 %				107 260		529 680
					1,35 %				97 982		7 257 943
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								529 679	7 355 925
		Итого в текущих ценах 2020 года, НДС 4,08648649									7 503 043
		Итого с НДС			12 %				978 235		8 151 955
											9 130 190

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкелов Ц.М.

Генпроектировщик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объекты связи

(наименование)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 5-1 Наружные сети связи
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	60,12	1831,37	0	110102	0	0	79273	204525
				1831,37	0	110102	0		15150	
Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,1	796,07	0	39883	0	0	28716	74087
				796,07	0	39883	0		5488	
Е11-080101-0201	Обратная засыпка траншей песком	м3 основания	10	3566,92	904,54	35669	9045	19284	10308	49656
				733,98	374,45	7340	3745		3678	
Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	182	310,05	142,71	56429	25974	8160	21606	84278
				122,5	42,38	22295	7714		6243	
Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	404	424,44	174,38	171473	70449	26789	68088	258725
				183,75	50,32	74235	20331		19165	
Ц23-060701-0122	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,59772	416002		248653		248653		268545
				570		7980		7980	19892	
Ц24-040207-3217	Зажимы анкерные	шт.	14	1383		19362		19362	638	8618
				35374		35374		35374	1549	
Ц24-040201-0403	Узлы крепления	шт.	14	135461	0	24654	0	278	18525	20911
				133931	0	24375	0		3454	
Ц23-061703-0111	Муфта оптическая	комплект	1	1891		344162		344162		38204
									27533	
Ц1-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,182	54613,61	2669,75	218454	10679	176100	27212	371695
				7918,86	1032,5	31675	4130		19653	
Ц23-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	182							265320
Ц1-340201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	4							

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,84	82422		234078		234078		252805
С124-040207-2303	Кронштейны для кабели	шт.	16	1028		16448		16448	18726	17764
С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев ншахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,16	32434		5189		5189	1316	5605
С123-021104-2101	Манжета для диаметром 100 мм	шт.	30	450		13500		13500	415	14580
Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	15	1852,2	20,44	27783	307	22313	1080	35591
С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	344,23	7,59	5163	114		5172	5184
	ИТОГО:			320		4800		4800	2636	
	В том числе :					1 613 993	116 454	1 182 470	384	2 022 727
	Накладные расходы					315 068	36 033		258 900	
	Сметная прибыль								149 830	
	Итого с временными									258 900
	Итого с зимними удорожаниями			1,5 %						149 832
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			1,35 %				30 341		2 053 067
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649							27 716		2 080 783
	Итого с НДС								149 830	2 122 399
				12 %				276 715		2 305 958
										2 582 673

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корнитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Наружние сети ВК

дряда (контракт) № KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

а) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	1616,502993	143,95 7,62	136,34 33,77	232702 12316	220386 54597	0	48178 22470	303351
E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	48,4950898	1831,37 1831,37	0 0	88812 88812	0 0	0	63945 12221	164978
E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1281,017081	13,86 0	13,86 5,57	17757 0	17757 7129	0	5133 1831	24721
E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1281,017081	143,96 77,54	66,41 32,16	184411 99335	85076 41193	0	101180 22847	308438
E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	320,2542702	724,82 724,82	0 0	232125 232125	0 0	0	167130 31940	431196
E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	63,726732	190,78 8,44	182,25 49,93	12158 538	11614 3182	6	2678 1187	16023
341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	101,9627712	59		6016				6497
11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	63,726732	18,93 2,85	15,99 6,42	1206 182	1019 409	6	481 425 130	1762
	Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									775187,2
	Раздел: #Водопровод BI									
11-220301-0103 Изм. доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,129	483834,31 362880	101693,63 38089,55	62415 46812	13118 4914	2485	51208 9090	122712

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,057	436102,89 341376	78538,58 29188,1	24858 19458	4477 1664	923	20911 3662	49430
Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 38 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	417018,91 340032	63854,87 23073,85	13762 11221	2107 761	433	11863 2050	27674
С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,13416	2436		327		327	26	353
С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59,28	1282		75997		75997	6080	82077
С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,32	428		14689		14689	1175	15864
Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,129	61230,33 52839	0 0	7899 6816	0 0	1082	6748 1172	15819
Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,057	57572,04 52839	0 0	3282 3012	0 0	270	2982 501	6764
Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 38 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	54945,76 52839	0 0	1813 1744	0 0	70	1726 283	3823
Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,129	1470250,3 243335	33039,86 782,82	189662 31390	4262 101	154010	31176 17667	238506
Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,057	1110161,35 242148	31409,26 696,37	63279 13802	1790 40	47686	13704 6159	83142
Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	900159,86 240961	31277,62 659,62	29705 7952	1032 22	20721	7894 3008	40607
Е11-220301-0101 Изм. доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	417018,91 340032	63854,87 23073,85	83 68	13 5	3	72 12	168
Е11-220301-0105 Изм. доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	758896,96 483840	220682,2 74822,75	1138 726	331 112	82	830 157	2125
С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,208	899		187		187	15	202
С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,56	3138		4895		4895	392	5287
Е11-220801-0105 Изм. доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,11	942332,16 458105,5	465417,2 137623,9	103657 50392	51196 15139	2069	64875 13483	182014
23-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,60°,30° наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	555		2220		2220	178	2398
23-020101-0129	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	266		266		266	21	287
23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1536		4608		4608		4977

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1205		2410		2410	369	2603
	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1440		1440		1440	193	1555
	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1885,47 1476,96	78,03 36,75	5656 4431	234 110	991	115 4496 812	10964
	С123-040101-0602	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	3	77793		233379		233379	18670	252049
	С123-040101-0610	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	3	93461		280383		280383	22431	302814
	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1928,91 1520,4	78,03 36,75	3858 3041	156 74	661	3083 555	7496
	С123-040101-0604	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	2	111622		223244		223244	17860	241104
	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2899		11596		11596	928	12524
	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2132		21320		21320	1706	23026
	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2073,31 1655,22	117,47 24,5	14513 11587	822 172	2104	11523 2083	28119
	С123-040902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8194		40970		40970	3278	44248
	С123-040902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10967		10967		10967	877	11844
	123-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5053		5053		5053	404	5457
	123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	705		14100		14100	1128	15228
	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21260		42520		42520	3402	45922
	3-100904-0101 0,3	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	км кабеля	0,209	27130,61 8164,8	18965,81 4015,2	5670 1706	3964 839	0	1833	8103
	21-130809-1303	Лента сигнальная	м	209	51		10659		10659	600	11512
		Итого по разделу: #Водопровод В1								853	1532480,41
		Раздел: ВОДОПРОВОД противопожарный В2									

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,073	1186528,53	507048,67	86617	37015	6335	54892	152829
					592704	166835,55	43267	12179		11321	
	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	73,292	7727		566327		566327		611633
										45306	
	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,073	2611185,73	179933,64	190617	13135	157205	22433	230093
					277758	32643,22	20276	2383		17044	
	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,073	126913,15	0	9265	0	3865	5346	15780
					73974,6	0	5400	0		1169	
	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,214	1061450,13	481194,22	227150	102976	16031	139990	396512
					505344	155423,85	108144	33261		29371	
	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	214,856	5525		1187079		1187079		1282046
										94966	
	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,214	2128065,19	156298,2	455406	33448	370392	57069	553473
					240961	28410,29	51566	6080		40998	
	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,214	97043,54	0	20767	0	7198	13433	36937
					63406,8	0	13569	0		2736	
	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	417018,91	63854,87	9174	1405	289	7908	18449
					340032	23073,85	7481	508		1367	
	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	1097		24231		24231		26169
										1938	
	Е11-220601-0201 Изм. доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	676311,92	25144,33	14879	553	10104	4191	20596
					191913	518,65	4222	11		1526	
	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	54945,76	0	1209	0	46	1151	2548
					52839	0	1162	0		189	
	11-220501-0107 Изм. доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,428	557434,67	198438,63	238582	84932	8466	168944	440128
					339216	59499,95	145184	25466		32602	
	123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	432,28	6411		2771347		2771347		2993055
										221708	
	23-020101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	14959		89754		89754		96934
										7180	
	23-020101-3452	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	119916		479664		479664		518037
										38373	
	3-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9548		9548		9548		10312
										764	
	3-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9548		9548		9548		10312
										764	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	11931		59655		59655		64427
	С123-020303-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6521		6521		6521	4772	7043
	С123-020303-0312	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4505		9010		9010	522	9731
	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2595,75	168,53	10383	674	2240	721	19507
	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	1867,32	71,75	7469	287		7679	
	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	97731		390924		390924	1445	422198
	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	69493		277972		277972	31274	300210
	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5966,98	1905,98	23868	7624	2309	22238	43124
	С123-040102-1008	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	3483,84	572,25	13935	2289		16062	4568
	С123-040102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1156,45	26,01	2313	52	350	3194	850098
	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	18	955,68	12,25	1911	25		1917	
	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	196782		787128		787128	338	157440
	С123-020401-4606	Фланец полипропиленовый PP-R DN 225	шт.	10	72889		145778		145778	62970	106356
	С123-020401-3106	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 225	шт.	10	5471		98478		98478	11662	4666
	С123-020304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1080		4320		4320	7878	23998
	11-160601-0101 Изм. доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2222		22220		22220	346	12679
	123-040902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1174		11740		11740	1778	12839
	11-220301-0109 Изм. доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2	5944		11888		11888	939	15904
	1-220301-0105 Изм. доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	4	2047,3	91,46	8189	366	1202	951	35398
	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0018	1655,22	12,25	6621	49		6536	5384
	23-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,0006	8194		32776		32776	1178	850
				0,6	1706122,25	768810,82	3071	1384	199	2622	2317
				1,8	826560	247471,3	1488	445		1914	
					758896,96	220682,2	455	132	33	399	
					483840	74822,75	290	45		332	
					3575		2145		2145	63	
					13817		24871		24871	172	26860

ё = ни- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	м	3	21260		63780		63780	1990	68882
	Ц13-100904-0101 к=0,3	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	комплект	0,335	27130,61 / 8164,8	18965,81 / 4015,2	9089 / 2735	6354 / 1345	0	5102 / 2938	12989
	С121-130809-1303	Лента сигнальная	км кабеля	335	51		17085		17085	962	18452
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД противопожарный В2	м							1367	8414822,54
		Раздел: Канализация К1									
	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,033	446654,32 / 378180	17031,62 / 5411	14740 / 12480	562 / 179	1698	12532 / 2182	29453
	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	33	4546		150018		150018	12001	162019
	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,251	516897,85 / 327756	176445,81 / 52354,05	129741 / 82267	44288 / 13141	3187	94454 / 17936	242130
	С123-010603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	253,51	574		145515		145515	11641	157156
	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	1186528,53 / 592704	507048,67 / 166835,55	12459 / 6223	5324 / 1752	911	7895 / 1628	21982
	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	7727		81134		81134	6491	87624
	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	516897,85 / 327756	176445,81 / 52354,05	2584 / 1639	882 / 262	63	1882 / 357	4823
	С123-010603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5	1209		6045		6045	484	6529
	С123-020402-1804	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	10410		41640		41640	3331	44971
	С123-020402-0404	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	3460		13840		13840	1107	14947
	Е11-220201-0103 Изм. доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0015	446654,32 / 378180	17031,62 / 5411	670 / 567	26 / 8	77	570 / 99	1339
	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1,5	4546		6819		6819	546	7365
	С23-020802-0103	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1086		1086		1086	87	1173
	С23-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2020		2020		2020	162	2182
	С23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13	21260		276380		276380	22110	298490
	3-100904-0101 0,3	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее		0,284	27130,61	18965,81	7705	5386	0	2491	11011

№ зи- по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-130809-1303	Лента сигнальная	км кабеля	284	8164,8 / 51	4015,2	2319 / 14484	1140	14484	816 / 1159	15643
		Итого по разделу: Канализация К1	м								906879,31
		Раздел: Напорная канализация К1Н									
5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,129	325069,01 / 226204	95866,69 / 28048,15	41934 / 29180	12367 / 3618	387	32471 / 5952	80357
	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	130,29	1553		202340		202340	16187	218528
	С123-020402-1501	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	2896		2896		2896	232	3128
	С123-020402-1701	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	2958		5916		5916	473	6389
	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1412746,29 / 677376	640723,33 / 209331,4	12715 / 6096	5767 / 1884	852	7901 / 1649	22265
	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,09	11886		108044		108044	8643	116687
	С123-020101-2964	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	162670		162670		162670	13014	175684
	Ц13-100904-0101 к=0,3	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	км кабеля	0,129	27130,61 / 8164,8	18965,81 / 4015,2	3500 / 1053	2447 / 518	0	1131 / 370	5002
	С121-130809-1303	Лента сигнальная	м	129	51		6579		6579	526	7105
	Ц13-070401-0106	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1.1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	62419,13 / 50694	5446,91 / 1844,5	62419 / 50694	5447 / 1845	6278	32048 / 7557	102025
	102-1401-0104 РСНБ К 2015	КНС типа GDDK20/V-18-13-081.1, производство ТОО"VECTOr 7"(Казахстан) Q 24.08M3/H H	шт.	1	3579760		3579760		3579760		3579760
		Отпускная цена			3579760		3579760				
		Сметная стоимость оборудования					*3579760*				
		Итого по разделу: Напорная канализация К1Н									4188772,7
		Раздел: Дождевая канализация К2									
	1-220501-0204 Изм. доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 200,250 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	70304,52 / 59706,1	9103,5 / 4287,5	4289 / 3642	555 / 262	91	3865 / 652	8805
	23-010603-0404	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	45,45	2476		112534		112534	9003	121537
	23-010603-0405	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	16,16	3347		54088		54088	4327	58415
	-230701-0101 Изм. доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации. Устройство. Грунты сухие		3	60763,08	11722,78	182289	35168	101306	58874	260457

№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-231201-0101	Люки. Установка	м3 конструкций колодца	3	15271,6	4551,4	45815	13654	271	19293	9993
21	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	3	1642,83	182,07	4928	546		4324	
22	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы. Установка	комплект	3	1370,26	85,75	4111	257		740	
23	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	0,003	21260		63780		63780		68882
24	Ц13-100904-0101 к=0,3	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	м	3,03	1186528,53	507048,67	3560	1521	260	5102	6281
25	С121-130809-1303	Лента сигнальная	км кабеля	0,061	592704	166835,55	1778	501		2256	
		Итого по разделу: Дождевая канализация К2	м	61	6127		18565		18565	465	20050
		Раздел: Колодцы								1485	
	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,54	27130,61	18965,81	1655	1157	0	535	2365
	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			8164,8	4015,2	498	245		175	
	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	51		3111		3111	249	3360
	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33185,92	8498,46	150664	38583	69202	57966	448798,37
	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9444,76	3452,05	42879	15672		16690	225321
	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24704		74112		74112		80041
	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	шт.	3	11716		23432		23432	5929	25307
	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,0585	21190		105950		105950	1875	114426
	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	т стальных элементов	0,03744	18007		54021		54021	8476	58343
	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,43	1479		4437		4437	4322	4792
	121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	521309		30497		30497	355	32936
	121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	446165,53	12278,93	16704	460	7843	2440	28810
	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	224400	1310,75	8402	49		9972	
	21-060208-0501	Стремянка	шт.	6	33185,92	8498,46	346129	88639	158981	133169	517642
	1-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,117	9444,76	3452,05	98509	36005		38344	
				0,07488	24704		148224		148224		160082
					21190		254280		254280	11858	274622
					22792		136752		136752	20342	147692
					1479		8874		8874	10940	9584
					521309		60993		60993	710	65873
					446165,53	12278,93	33409	919	15686	4879	57621
										19943	

н- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	т стальных элементов		224400	1310,75	16803	98		4268	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,4	64620,79	3188,15	413573	20404	271890	129738	586775
	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			18949,9	1526,35	121279	9769		43465	
	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	49670		99340		99340		107287
	С121-060208-0501	Стремянка	шт.	1	43704		43704		43704	7947	
	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,0178	521309		9279		9279	3496	47200
	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	т стальных элементов	0,04992	446165,53	12278,93	22273	613	10458	742	10022
					224400	1310,75	11202	65		13296	38414
	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010-бетон на лоток	м3 конструкций колодца	14,945	20064,13	6575,98	299858	98278	39105	2845	
					10871,53	2679,95	162475	40052		200502	540389
	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3	7,92	13994		110832		110832	40029	
	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24704		123520		123520	8867	119699
	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11716		35148		35148	9882	133402
	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21190		148330		148330	2812	37960
	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22792		113960		113960	11866	160196
	11-230601-0103 Изм. доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	шт.	9	1479		13311		13311	9117	123077
	121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3 конструкций колодца	3,96	27906,6	9851,98	110510	39014	9655	1065	14376
					15616,49	3909,15	61841	15480		76548	202023
	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10768		86144		86144	14965	
	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7337		44022		44022	6892	93036
	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13066		26132		26132	3522	47544
	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	1479		20706		20706	2091	28223
	1-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	шт.	8	12147		97176		97176	1656	22362
	-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,1466	521309		76424		76424	7774	104950
	230601-0103 Изм. п. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	т стальных элементов	0,4416	446165,53	12278,93	197027	5422	92509	6114	82538
					224400	1310,75	99095	579		117615	339813
				4,22	27906,6	9851,98	117766	41575	10289	25171	
										81574	215287

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 конструкций колодца								
	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010-бетон на лоток	м3	7,92	15616,49	3909,15	65902	16497		15947	
					13994		110832		110832		119699
	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10768		64608		64608	8867	
											69777
	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7337		36685		36685	5169	
											39620
	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	1479		14790		14790	2935	
											15973
	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12147		85029		85029	1183	
											91831
	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,18048	521309		94086		94086	6802	
											101613
	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0427	446165,53	12278,93	19051	524	8945	7527	
		Итого по разделу: Колодцы			224400	1310,75	9582	56		11373	32858
										2434	
		ИТОГО:									4082595,26
							20 349 536	1 165 284	13 569 963	2 251 253	24 122 474
		В том числе :					2 028 517	388 422	3 579 760	1 521 682	
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									2 251 249
		Итого с пременными									1 521 682
		Итого с зимними удорожаниями			1,5 %				308 141		24 430 607
					1,35 %				281 486		24 712 093
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							3 579 760	1 521 682	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									25 134 740
		Итого с НДС			12 %				3 277 027		27 308 555
											30 585 582

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Коршиганов М.С.

Технический надзор:
ТОО "ЗКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Тепловые сети (наименование, адрес)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.** (наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-2-1 тепловые сети
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	116,4	143,95	136,34	16756	15869	0	3469	21843
				7,62	33,77	887	3931		1618	
Е11-010205-0102 #ТЧ 1 табл. 11 п.3.179 Зтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	2247,59	0	8091	0	0	5826	15030
				2247,59	0	8091	0		1113	
11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6	724,82	0	2609	0	0	1879	4847
				724,82	0	2609	0		359	
11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,4	27,39	27,39	3188	3188	0	848	4360
				0	10,12	0	1178		323	
1-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,4	15,34	15,34	1786	1786	0	475	2442
				0	5,67	0	660		181	
1-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120	143,96	66,41	17275	7970	0	9478	28893
				77,54	32,16	9305	3859		2140	
1-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1020	169,8	162,36	173198	165607	88	47244	238077
				7,36	56,98	7503	58115		17635	
41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1785	59		105315				113740
-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1020	15,5	13,13	15813	13388	44	8425	23106
				2,33	5,27	2380	5371		5581	
-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(см.лист ТС.С-3)	м3 основания	22	3037,3	153,58	66821	3379	42326	21839	95752
				959,82	42,88	21116	943		7093	

т-но е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,441	1097018,33 / 660094,98	419824,47 / 115924,29	483785 / 291102	185143 / 51123	7541	338802 / 65807	888394
	С123-010402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	440	13137		5780280		5780280	462422	6242702
	С123-010402-0309	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	1	13533		13533		13533	1083	14616
	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	719592,93 / 453050,04	260693,13 / 74263,35	2878 / 1812	1043 / 297	23	2088 / 397	5364
	С123-010402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4	3769		15076		15076	1206	16282
	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	22	21037,44 / 14349,23	6284,8 / 1779,7	462824 / 315683	138266 / 39153	8875	351288 / 65129	879241
	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	12634,55 / 9322,65	3170,84 / 962,83	50538 / 37291	12683 / 3851	564	40730 / 7301	98570
	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58562		117124		117124	9370	126494
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ-У	шт.	2	55751,79		111504		111504	8920	120424
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт.	4	57029,46		228118		228118	18249	246367
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт.	3	19852,68		59558		59558	4765	64323
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 159х4,5-120°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	55751,79		111504		111504	8920	120424
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 159х4,5-135°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	48483,04		96966		96966	7757	104723
	КП ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 159х4,5-104°-1-ППУ-ПЭ	шт.	8	57037,5		456300		456300	36504	492804
	23-020201-2809	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	107165		214330		214330	17146	231476
	П ТОО "КТЗ"	Тройник Ст 32х3-32х3-1-ППУ-ПЭ-У	шт.	1	10872,32		10872		10872	870	11742
	3-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	79610		796100		796100	63688	859788
	3-020201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	46	5695		261970		261970	20958	282928
	3-040105-1201	Т-образный ключ	шт.	2	9805		19610		19610	1569	21179
	ТОО "КТЗ"	Защитный экран д.159мм	шт.	4	2300,89		9204		9204	736	9940

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-021104-3414	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159x273	комплект	8	30999		247992		247992		267831
	СКП ТОО "КТЗ"	Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750	шт.	40	16111,61		644464		644464	19839	696021
	СКП ТОО "КТЗ"	Комплект изоляции стыка СРС 32/125-ПЭ-750	шт.	8	20110,71		160886		160886	51557	173757
	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	33185,92 9444,76	8498,46 3452,05	90929 25879	23286 9459	41765	12871 34984	135986
	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1479		1479		1479	10073	1597
	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763		2763		2763	118	2984
	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22792		22792		22792	221	24615
	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21190		127140		127140	1823	137311
	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	10171	22961
	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0522	550868		28755		28755	1701	31056
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5138	75,22 23,98	1,6 0,24	114 36	2 0	75	2300 25	150
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	32,4	848,99 255,88	20,12 2,45	27507 8291	652 79	18565	11 7784 2823	38115
	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	3172440,85 440832	119473,4 45172,65	9517 1322	358 136	7836	1443 877	11838
	Е11-220601-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1305702,69 201790	26710,3 649,24	3917 605	80 2	3232	601 361	4880
		Итого по разделу:									11102441,59
		Раздел: Система ОДК ТС.С-3#————									
	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1281,09 1273	0 0	7687 7638	0 0	49	5499 1055	14241
	ком.предложение ОО "ArinvEsT ıErgY"	Терминал концевой КТ-11	шт	2	10006		20012		20012	1601	21613
	ком.предложение ОО "ArinvEsT ıErgY"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода NYM x1,5	шт	4	406,79		1627		1627	130	1757
	ком.предложение ОО "КТЗ"	Ковер настенный	шт	2	14842,86		29686		29686	2375	32061
	ком.предложение О "ArinvEsT ErgY"	Заглушка изоляции с кабелем вывода	шт	4	2928,57		11714		11714	937	12651
		Итого по разделу: Система ОДК ТС.С-3#————									70725,74

т-то е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					11 173 167	572 699	9 753 602	879 883	13 017 296
		В том числе :					741 550	178 156		964 240	
		Накладные расходы									879 886
		Сметная прибыль									964 244
		Итого с временными			1,5 %				195 259		13 212 556
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				178 370		13 390 926
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								964 240	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									13 658 744
		Итого с НДС			12 %				1 780 805		14 840 041
											16 620 846

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корнитанов М.А.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Тепловые сети

(наименование)

дряда (контракт) № KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-2-2 Тепловые сети.Раздел КЖ
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Каналы лотковые ТС.КЖ-3									
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5/	м3	29,6	18125,88	1077,74	536526	31901	470339	37182	619605
				1158,3	222,09	34286	6574		45897	
Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опорные подушки ОП2. Устройство	м3 конструкции	0,51	8297,14	2538,51	4232	1295	1386	2318	7073
				3041,5	809,79	1551	413		524	
С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	102	697		71094		71094		76782
Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	66	26332,78	2953,33	1737963	194920	1033037	5688	
				7727,37	1015,76	510006	67040		525112	2444122
С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,6	221252		1460263		1460263	181046	
С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,196	232177		277684		277684		1577084
121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	198284		78520		78520	116821	
11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	76	6943,83	1286,38	527731	97765	266913	22215	299898
				2145,44	391,32	163053	29741		6282	
121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	25,56	64585		1650793		1650793	227497	815646
									60418	
1-131001-0301 Изм. оп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	380	2889,53	20,77	1098020	7891	825357	132063	1782856
				696,77	6,25	264772	2374		184331	
1-080101-0307 Изм. оп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	340	848,99	20,12	288656	6841	194814	102588	1384938
				255,88	2,45	87001	833		81685	
1-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		220	615,05	27,02	135312	5944	59585	29627	399968
									68291	219890

т-но е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 стяжки	220	317,2	13,03	69783	2867		16288	
					2073,68	44,29	456209	9745	401095	43948	540170
	Е11-061401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м2 поверхности	15,36	206,23	8,57	45370	1887		40013	
					1318,32	7,95	20249	122	5326	13502	36451
		Итого по разделу: Каналы лотковые ТС.КЖ-3	м шва		963,6	2,36	14801	36		2700	
		Раздел: Узел трубопроводов УТ 1 ТС.КЖ-4,5									8343250,8
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	1	16380,66	1077,74	16381	1078	14145	1256	19048
					1158,3	222,09	1158	222		1411	
	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/В15/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,94	34306,75	2633,6	718383	55148	460786	227347	1021389
					9668,07	1298,67	202449	27194		75658	
	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45176	191531		86526		86526		93448
					197175		171647		171647	6922	
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87053	198284		21994		21994	13732	185378
										1759	23753
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11092	48669		97338		97338		105125
					1479		8874		8874	7787	9584
	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	2	21260		42520		42520	710	45922
					550868		70070		70070	3402	75676
	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	т	0,1272	686404,54	6652,78	19768	192	17954	5606	23465
					56364	1261,75	1623	36		1958	
	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	6	669200,55	6454,73	61098	589	56724	1738	70954
					41448	1249,5	3784	114		4600	
	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	комплект	2	84,62	2,25	1025	27	501	5256	1480
					41,03	0,24	497	3		345	
	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,0288	75,22	1,6	1823	39	1203	110	2406
					23,98	0,24	581	6		405	
	11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0913	848,99	20,12	52173	1236	35212	178	
					255,88	2,45	15725	151		14764	72293
	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т стальных элементов	12,1177	615,05	27,02	4991	219	2198	5355	8111
					317,2	13,03	2574	106		2519	
	1-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2354	2073,68	44,29	16827	359	14795	601	19924
					206,23	8,57	1673	70		1621	
	1-080101-0307 Изм. оп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,1148	848,99	20,12	52173	1236	35212	1476	1391439,53
					255,88	2,45	15725	151		14764	
	1-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 поверхности	61,45376	615,05	27,02	4991	219	2198	5355	72293
					317,2	13,03	2574	106		2519	
	1-080101-0303 Изм. оп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 стяжки	8,1148	2073,68	44,29	16827	359	14795	601	8111
					206,23	8,57	1673	70		1621	
		Итого по разделу: Узел трубопроводов УТ 1 ТС.КЖ-4,5	м2 поверхности							1476	19924
		Раздел: Узел спуска УО1 ТС.КЖ-6									1391439,53
	-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	16380,66	1077,74	2949	194	2546	226	3429
					1158,3	222,09	208	40		254	
	-061301-0108	Приямок узла спуска УО1. Устройство		1,21	45316,2	5696,68	54833	6893	20995	26724	88081

№ зи- по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,01696	22268,12	2002,07	26944	2423		6525	
			т		191531		3248		3248		3508
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18022	197175		35535		35535	260	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	198284		1523		1523	2843	38378
	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий.Установка	м3 сборных конструкций	0,12	7764,94	4225,99	932	507	132	122	1645
	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92			2440,98	515,47	293	62		419	1458
	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м3	0,12	64585		7750		7750	108	
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,875	2889,53	20,77	22755	164	17104	620	8370
					696,77	6,25	5487	49		3820	28701
	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	м2 поверхности	6,0375	848,99	20,12	5126	121	3459	2126	
					255,88	2,45	1545	15		1451	7102
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,0346	550868		19060		19060	526	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6954	84,62	2,25	143	4	70	1525	20585
					41,03	0,24	70	0		48	207
		Итого по разделу: Узел спуска УО1 ТС.КЖ-6	м2	3,3908	75,22	1,6	255	5	168	15	
					23,98	0,24	81	1		57	337
		Раздел: Неподвижные опоры Н1-Н5 - 5 шт. ТС.КЖ-7								25	
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	0,75	16380,66	1077,74	12285	808	10608		154108,49
					1158,3	222,09	869	167		942	14286
	Е11-060701-0101	Опоры неподвижные из монолитного железобетона. Устройство/В25/	м3	5,1	35780,82	3812,29	182482	19443	104359	1058	
					11506	735,35	58681	3750		56812	258438
	С121-050309-0303	Сеткиарматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2868	221252		63455		63455	19144	
	Е11-290174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	10	993,99	0,85	9940	9	56	5076	68531
					987,5	0	9875	0		10863	22467
	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварныеприямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	3575		25025		25025	1664	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,243	84,62	2,25	444	12	217	2002	27027
					41,03	0,24	215	1		149	640
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,486	75,22	1,6	789	17	520	47	
					23,98	0,24	251	3		175	1041
	Е11-080101-0307 Изм. доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,1	848,99	20,12	23857	565	16101	77	
					255,88	2,45	7190	69		6751	33056
		Итого по разделу: Неподвижные опоры Н1-Н5 - 5 шт. ТС.КЖ-7								2449	
		ИТОГО:					10 207 076	444 052	8 230 624	1 547 118	318276,55
											12 694 528

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					**1 532 396**	**146 246**		**940 337**	
		Накладные расходы									**1 547 119**
		Сметная прибыль									**940 336**
		Итого с временными			**1,5 %**				**190 418**		**12 884 948**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**173 947**		**13 058 895**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								**940 337**	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**13 320 073**
		Итого с НДС			**12 %**				**1 736 649**		**14 472 079**
											16 208 729

Заказчик:
ТОО "КазИнвест СтройГрупп"

Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.К.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

с : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Котельная

(наименование, адрес)

дряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года

на 6-3-1 общестроительные работы.Раздел КЖ

а) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Котельная									
Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**167,3056**	**143,95** **7,62**	**136,34** **33,77**	**24084** **1275**	**22810** **5651**	**0**	**4986** **2326**	**31396**
Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,1744**	**1831,37** **1831,37**	**0** **0**	**9476** **9476**	**0** **0**	**0**	**6823** **1304**	**17603**
11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**101,32352**	**13,86** **0**	**13,86** **5,57**	**1405** **0**	**1405** **564**	**0**	**406** **145**	**1955**
11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**101,32352**	**143,96** **77,54**	**66,41** **32,16**	**14586** **7857**	**6729** **3258**	**0**	**8003** **1807**	**24396**
11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,33088**	**724,82** **724,82**	**0** **0**	**18360** **18360**	**0** **0**	**0**	**13219** **2526**	**34106**
11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**51**	**190,78** **8,44**	**182,25** **49,93**	**9730** **431**	**9295** **2546**	**4**	**2143** **950**	**12823**
41-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**81,6**	**95**		**7752**				**8372**
1-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**51**	**18,93** **2,85**	**15,99** **6,42**	**965** **145**	**816** **327**	**4**	**620** **340** **104**	**1410**
1-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**29,6**	**143,96** **77,54**	**66,41** **32,16**	**4261** **2295**	**1966** **952**	**0**	**2338** **528**	**7127**
1-010201-0608	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 15-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,88**	**2539**		**22546**		**22546**		**24350**
-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**		**0,5**	**16748,88**	**1077,74**	**8374**	**539**	**7256**	**1804** **628**	**9723**

ве зи- по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 W4 F100/	м3	4,5	1158,3	222,09	579	111		720	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3		22603,64	1973	101716	8878	75245	17574	128833
					3909,6	381,9	17593	1719		9543	
	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03264	198284		6472		6472		6990
	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,13329	221252		29491		29491	518	
	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0077	548119,95	16408,72	4221	126	3693	2359	31850
					52062,5	6284,25	401	48		409	5000
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,06792	341384,16	1306,5	23187	89	14074	370	33937
					132868	388,8	9024	26		8236	
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м2 поверхности	49,56	848,99	20,12	42076	997	28397	2514	58301
					255,88	2,45	12682	121		11907	
	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В20 W4 F100/	м3	6,8	16380,66	1077,74	111388	7329	96183	4319	129525
					1158,3	222,09	7876	1510		8542	
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	38,6	18811,05	1651,37	726106	63743	591473	9594	867436
					1836,54	357,7	70890	13807		77075	
	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16092	197175		228904		228904	64255	247217
	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,68448	191531		131099		131099	18312	
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,0132	387626,96	1224,96	5117	16	2158	10488	141587
					222948	519,75	2943	7		2684	8425
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м2 поверхности	17,64	848,99	20,12	14976	355	10107	624	
					255,88	2,45	4514	43		4238	20751
	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В20 W4 F100/	м3	0,1	16748,88	1077,74	1675	108	1451	1537	1945
					1158,3	222,09	116	22		126	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,5	30483,98	2479,4	15242	1240	9211	144	
					9583,34	522,95	4792	261		4598	21428
	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	198284		1527		1527	1587	
	Е11-080101-0307 Изм. доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,0734	221252		16240		16240	122	1649
										1299	17539
	Е3-080208-0201 Изм. доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м2 поверхности	2,28	848,99	20,12	1936	46	1306	548	2682
					255,88	2,45	583	6		199	
	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	м	34	233,02	17,53	7923	596	869	4751	13688
					189,92	4,17	6457	142		1014	
	Е3-080208-0202 Изм. доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	т	0,03128	195324		6110		6110	489	6599
			м	2	237,19	24,2	474	48	94	249	781
					166,18	6,54	332	13		58	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026	275833		717		717		775
	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.120-170мм	м3	13,862	7792,9 3048,84	1545,98 673,75	108025 42263	21430 9340	44332	57 48506 12523	169054
	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 покрытия	95,6	1240,47 41,16	93,64 28,24	118589 3935	8952 2700	105702	7165 10060	135814
	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	95,6	275,2 0,22	0,04 0	-26309 -21	-4 0	-26284	-23 -2107	-28439
	С121-040508-9901	Камни бортовые 100х20х 8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	48	1313,17 702,89	28,64 11,16	63032 33739	1375 536	27919	37016 8004	108052
	Е11-060401-0102 РС100533РС279244)	Стеныподвалов и подпорные стены железобетонные высотойдо 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В20 W6 F100/	м3	0,768	46977		36078		36078	2886	38965
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	1,2	27803,37 9583,34	2479,4 522,95	33364 11500	2975 628	18889	11036 3552	47952
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,04282	197175		8443		8443	675	9118
		Итого по разделу: Котельная	м2 поверхности	1,45	848,99 255,88	20,12 2,45	1231 371	29 4	831	348 126	1706
		ИТОГО:									1940590,01
		В том числе :					1 940 589	161 887	1 500 541	283 871	2 402 421
		Накладные расходы					270 408	44 342		177 955	
		Сметная прибыль									
		Итого с временными									283 873
		Итого с зимними удорожаниями			1,5 %						177 957
					1,35 %				36 036		2 438 456
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							32 919		2 471 375
		Итого в текущих ценах 2020 года, К= 1,08648649								177 955	
		Итого с НДС			12 %				328 658		2 520 804 2 738 820 3 067 478

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Генподрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

казчик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

дрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ект : **Котельная**

(наименование, адрес)

овор подряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года

на 6-3-3 внутреннее газооборудование блочно-модульной котельной БМК-1,6 ГЖ

авлен (а) в текущих ценах на

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	4	15453,41 2389,86	222,04 53,32	61814 9559	888 213	51366	9577 5711	77102
2	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3382,82 905,53	66,02 22,21	27063 7244	528 178	19290	7273 2747	37083
3	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6	2231,09 690,7	37,7 13,35	13387 4144	226 80	9016	4140 1402	18928
4	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2321,91 344,23	20,44 7,59	18575 2754	164 61	15658	2758 1707	23040
5	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1703,8 344,23	20,44 7,59	3408 688	41 15	2678	690 328	4425
6	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1639,49 344,23	20,44 7,59	4918 1033	61 23	3824	1034 476	6429
7	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	943		1886		1886	151	2037
8	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	402		804		804	64	868
9	С123-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7355		29420		29420	2354	31774
10	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3769		3769		3769	302	4071
11	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	696		1392		1392	111	1503
2	С123-020103-3544	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001		2	42575		85150		85150		91962

ё п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	0,34	2231,09	37,7	759	13	511	6812	1073
						690,7	13,35	235	5		235	
14	14	Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопленнии газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 200 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	0,5	10868,48	155,41	5434	78	4355	79	6948
						2003,62	35,65	1002	18		999	
15	15	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1377,42	0	1377	0	66	515	2550
						1311,19	0	1311	0		983	
6	16	Прайс-лист ТОО "Абсолютснаб"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ д 80	шт	1	149571,43		149571			189	
			Отпускная цена									149571
			Заготовительно-складские расходы	%		149571		149571		149571		
			Сметная стоимость оборудования			1,2		1795				
7	17	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка					*151366*				
8	18	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	комплект	2	2502,97	0	5006	0	4429	565	6017
						288,46	0	577	0		446	
	19	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	т	0,017829	387626,96	1224,96	6911	22	2914	3626	11380
						222948	519,75	3975	9		843	
	20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м газопровода	12	508,84	0	6106	0	140	5847	12909
				м2 окрашиваемой поверхности		497,17	0	5966	0		956	
	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,31	828,15	0,98	4397	5	667	2982	7970
						701,56	0,47	3725	2		590	
			ИТОГО:	м2 окрашиваемой поверхности	0,45	828,15	0,98	373	0	57	253	675
						701,56	0,47	316	0		50	
			В том числе :					433 315	2 027	237 392	40 962	498 315
			Накладные расходы					42 529	604	149 571	25 833	
			Сметная прибыль									
			Итого с временными									40 963
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %				5 231		25 833
						1,35 %				4 779		505 341
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							149 571	25 833	510 120
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									517 295
			Итого с НДС			12 %				67 444		562 034
												629 478

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корнитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Тепловые сети

(наименование, адрес)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-3-4 Резервуар для нефтепродуктов
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	298,31004	143,95	136,34	42943	40670	0	8891	55980
				7,62	33,77	2273	10075		4147	
Е11-010205-0302 #ТЧ 1 табл. 11 п.3.179 Зтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,9493012	1831,37	0	16389	0	0	11800	30445
				1831,37	0	16389	0		2255	
11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	227,833073	13,86	13,86	3158	3158	0	913	4397
				0	5,57	0	1268		326	
11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	227,833073	143,96	66,41	32798	15131	0	17995	54857
				77,54	32,16	17667	7326		4063	
1-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	56,9582682	724,82	0	41284	0	0	29725	76690
				724,82	0	41284	0		5681	
1-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,468	62,33	62,33	1401	1401	0	405	1950
				0	25,02	0	562		144	
1-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,468	143,96	66,41	3234	1492	0	1775	5410
				77,54	32,16	1742	722		401	
1-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(см.лист КЖ-2 прим.поз.11)	м3 основания	2,15	3037,3	153,58	6530	330	4136	2134	9358
				959,82	42,88	2064	92		693	
-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,32	16748,88	1077,74	55606	3578	48183	4170	64559
				1158,3	222,09	3846	737		4782	
-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,92	18774,51	1651,37	73596	6473	59923	7827	87937
				1836,54	357,7	7199	1402		6514	

е и- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09386	198284		18611		18611		20100
	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097	23744,96	1224,96	2303	119	0	1489	4684
					22520	519,75	2184	50		2034	
	С121-060801-0101	Лоток из швеллера	т	0,10088	439310		44318		44318	347	47863
	Е11-060301-0301	Укладка бетона М100 по уклону	м2	15,5	1550,3	58,9	24030	913	20067	3545	29278
					196,75	21,57	3050	334		3079	
	Е11-060301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	310	147,69	5,78	45783	1793	40095	2169	53922
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,5	12,56	2,13	3895	659		4144	
					615,05	27,02	9533	419	4198	3994	15492
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,88	317,2	13,03	4917	202		4811	
					848,99	20,12	12633	299	8526	1148	17504
	Е11-250103-0103 Изм. и доп. вып. 12	Приемник утечек ПУ-1	км трубопровода	0,0032	255,88	2,45	3808	36		3575	
					2597264,7	1517285,5	8311	4855	1629	1297	11869
	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21944	570850	348901	1827	1116		2678	
					491578		107872		107872	879	116502
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,50512	75,22	1,6	1618	34	1067	8630	
					23,98	0,24	516	5		360	2135
	Е11-061301-0305	Основание колодца К-1. Устройство/В15/	м3	2,26	24518,94	2242,21	55413	5067	36564	158	
					6098,18	795,28	13782	1797		14177	75157
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0674	197175		13290		13290	5567	
											14353
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,244	848,99	20,12	1905	45	1286	1063	
					255,88	2,45	574	5		539	2640
	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15/	м3	3,6	36521,92	5178,03	131479	18641	59466	196	
					14825,63	1819,66	53372	6551		54530	200890
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05712	198284		11326		11326	14881	
											12232
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	197175		15774		15774	906	
											17036
	Е11-090302-0301 Изм. доп. вып. 6	Обрамление. Монтаж	т конструкций	0,06176	82555,47	20118,01	5099	1242	136	1262	
					60229	5329,5	3720	329		2794	8524
	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0642304	439310		28217		28217	631	
											30474
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	308,4343808	75,22	1,6	23199	493	15309	2257	
					23,98	0,24	7397	76		5156	30624
	Е11-080101-0307 Изм. доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,68	848,99	20,12	27745	658	18725	2268	
										7851	38444

и-по ге	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м2 поверхности		255,88	2,45	8362	80		2848	
	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	км трубопровода	0,005	543379,13	3299,34	2717	16	668	2019	5115
					406486	1405,25	2032	7		379	
	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(см.лист КЖ-2 прим.поз.11)	м	5	693		3465		3465		3742
	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 основания	2,52	3037,3	153,58	7654	387	4848	277	
					959,82	42,88	2419	108		2502	10968
	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3 сборных конструкций	3,78	9036	2624,64	34156	9921	9810	812	
					3816,18	801,91	14425	3031		20599	59135
	С121-040302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,06	57815		176914		176914	4380	
										14153	191067
	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,72	72298		52055		52055		
										4164	56219
	С121-040306-0103	Плоские подкладки под лотки ПП-3,размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	40	587		23480		23480		
										1878	25358
	С121-040306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4,размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	6	3184		19104		19104		
										1528	20632
	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и нароварочных камер. Монтаж	шт.	3	4352		13056		13056		
										1044	14100
	121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т конструкций	0,0053682	90411,44	4400,62	485	24	10	318	868
					84234,6	1751,75	452	9		64	
	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,0053682	496929		2668		2668		
										213	2881
	1-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и нароварочных камер. Монтаж	м2	26,8092202	75,22	1,6	2017	43	1331	448	
					23,98	0,24	643	7		197	2662
	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т конструкций	0,1218	90411,44	4400,62	11012	536	216	7226	
					84234,6	1751,75	10260	213		1459	19698
	1-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,1218	496929		60526		60526		
										4842	65368
	-090202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж	м2	584,8836	75,22	1,6	43993	935	29030	9778	
					23,98	0,24	14028	143		4302	58073
	1-060303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т конструкций	3,72	63615,48	18664,56	236650	69432	28793	108418	372673
					37211	5027,52	138425	18702		27605	
	-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	3,72	552060		2053663		2053663		
										164293	2217956
		ИТОГО:	м2	584,8836	75,22	1,6	43993	935	29030	9778	
					23,98	0,24	14028	143		4302	58073
							3 653 006	189 037	3 067 385	352 449	4 325 894
							396 580	55 787		320 433	

е и- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Накладные расходы			**1,5 %**						**352 450**
		Сметная прибыль			**1,35 %**						**320 436**
		Итого с временными							**64 888**		**4 390 780**
		Итого с зимними удорожаниями							**59 276**		**4 450 056**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								**320 433**	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**4 539 057**
		Итого с НДС			**12 %**				**591 795**		**4 931 624**
											5 523 419

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корнитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бексенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 год.№ 656

: **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

к : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Насосная станция пожаротушения

(наименование, адрес)

дряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года

на 6-4-I общестоительные работы.Раздел КЖ

1) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	533,5	143,95 7,62	136,34 33,77	76800 4065	72735 18019	0	15900 7416	100116
Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	16,5	1831,37 1831,37	0 0	30218 30218	0 0	0	21757 4158	56132
11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,171	13,86 0	13,86 5,57	557 0	557 224	0	161 57	775
11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,089	724,82 724,82	0 0	5138 5138	0 0	0	3700 707	9545
11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,26	143,96 77,54	66,41 32,16	6803 3665	3139 1520	0	3733 843	11379
1-010102-0308	Грунты 2 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	502,74	190,78 8,44	182,25 49,93	95912 4244	91624 25101	43	21128 9363	126404
41-010205-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	804,384	213		171334				185040
1-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	502,74	18,93 2,85	15,99 6,42	9515 1432	8039 3225	43	13707 3353	13898
-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	67	415,28 1,4	413,76 133,02	27824 94	27722 8912	8	1029 6484	37053
-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	9,2	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	150702 10656	9915 2043	130131	2745 11557 12981	175239

№ п-п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-061301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство/В25 W4 F75/	м3	26,5	23470,72	1067,78	621974	28296	479991	112116	792817
					4290,06	359,15	113687	9518		58727	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29099	198284		57699		57699		62315
										4616	
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26228	197175		446065		446065		481750
										35685	
	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	219,52	848,99	20,12	186370	4417	125781	52740	258238
					255,88	2,45	56172	538		19129	
	Е11-060601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25 W4 F75/	м3	18,3	35311,51	5137,75	646201	94021	361003	190430	903562
					10446,8	988,4	191176	18088		66930	
	Е11-060601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25 W4 F75/	м3	17,6	35311,51	5137,75	621483	90424	347195	183146	868999
					10446,8	988,4	183864	17396		64370	
	Е11-060601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25 W4 F75/	м3	9,2	35311,51	5137,75	324866	47267	181488	95735	454250
					10446,8	988,4	96111	9093		33648	
	Е11-060601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25 W4 F75/	м3	8,72	35311,51	5137,75	307916	44801	172019	90741	430550
					10446,8	988,4	91096	8619		31893	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	5,5	35311,51	5137,75	194213	28258	108498	57233	271562
					10446,8	988,4	57457	5436		20116	
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79778	198284		158187		158187		170842
										12655	
	С11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В25/	т	4,05742	197175		800022		800022		864024
										64002	
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	15,1	35640,6	1794,85	538173	27102	383766	121162	712081
					8430,76	386,77	127304	5840		52747	
	121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0924	198284		18321		18321		19787
										1466	
	11-060601-0202	Парапет железобетонный высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство/В25/	т	1,50254	197175		296263		296263		319964
										23701	
	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	2,2	50049,12	7412,15	110108	16307	51353	41601	163846
					19294,6	1485,12	42448	3267		12137	
	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	198284		4283		4283		4626
										343	
	1-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	т	0,37524	197175		73988		73988		79907
										5919	
	1-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	5,1	22222,99	599,18	113337	3056	89482	19912	143909
					4078,35	212,09	20800	1082		10660	
	1-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	198284		6940		6940		7495
										555	
			т	0,302	197175		59547		59547		64311
										4764	

: и- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3	1,44	22222,99	599,18	32001	863	25265	5622	40633
					4078,35	212,09	5873	305		3010	
	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	198284		2141		2141		2313
					197175		21354		21354	171	
	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083							23062
	E11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3	0,25	22222,99	599,18	5556	150	4386	1708	
					4078,35	212,09	1020	53		976	7054
	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	198284		813		813	523	
					197175		6960		6960	65	878
	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353							7517
	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	0,9	16380,66	1077,74	14743	970	12730	557	
					1158,3	222,09	1042	200		1131	17143
	E11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стеныжелезобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,5	27803,37	2479,4	13902	1240	7870	1270	
					9583,34	522,95	4792	261		4598	19980
	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	198284		222		222	1480	
					197175		10553		10553	18	240
	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05352							11397
	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0156	387626,96	1224,96	6047	19	2550	844	
					222948	519,75	3478	8		3172	9957
	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	0,6	16380,66	1077,74	9828	647	8487	738	
					1158,3	222,09	695	133		754	11429
	E11-061802-0301 Изм. доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование/В25 W4 F75/	м3	1,5	37032,09	15310,51	55548	22966	24249	847	
					5555,68	2959,84	8334	4440		11624	72546
	E11-061802-0201 Изм. доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1291	17070,54	2067,12	2204	267	524	5374	
					10947,42	404,25	1413	52		1334	3820
	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	197175		19106		19106	283	
										1529	20635
	121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0322	205592		6620		6620		
										530	7150
	1-090301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	5,9	3709,76	2404,36	21888	14186	602	8660	32992
					1203,3	924,03	7099	5452		2444	
	21-060408-0903	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т	т	0,23504	382416		89883		89883		97074
					387626,96	1224,96	4698	15	1981	7191	
	1-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01212	222948	519,75	2702	6		2465	7736
					88,64	2,25	1073	27	534	573	
	-130301-0504 Изм. оп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	12,11084	42,31	0,24	512	3		356	1543
					75,22	1,6	1822	39	1202	114	
	-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,22168						405	2405

№ по порядку	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	м2		23,98	0,24	581	6		178	
		В том числе :					6 487 721	639 065	4 600 148	1 093 686	8 187 920
		Накладные расходы					1 077 168	148 840		606 516	
		Сметная прибыль									
		Итого с временными									1 093 685
		Итого с зимними удорожаниями			1,5 %						606 512
					1,35 %				122 819		8 310 736
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							112 195		8 422 931
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								606 516	
		Итого с НДС			12 %						8 591 389
									1 120 131		9 334 428
											10 454 560

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Малкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Насосная станция пожаротушения

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-4-2 общестоительные работы.Раздел АР
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	60	827,98 486,42	51,15 11,22	49679 29185	3069 673	17425	27470 6172	83321
Е121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.100мм/	м3	6,18	29317		181179		181179		195673
11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	60	527,45 208,49	99,41 23,77	31647 12510	5965 1426	13173	14494 12821 3557	48025
11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3300	12,76 0,77	1,47 0,37	42103 2548	4852 1213	34703	3460 3645	49209
11-120101-0207 Изм. доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	60	347,09 275,38	70,74 6,23	20825 16523	4245 374	58	15545 2910	39280
21-100403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	67,2	482		32390		32390	2591	34982
21-100403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	134,4	553		74323		74323	5946	80269
-150203-0101 Изм. оп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,6	1471,66 637,32	54,12 44,43	249594 108089	9178 7535	132327	92499 27367	369460
-150206-0201 Изм. п. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм/	м2 отделываемой поверхности	169,6	622,47 375,66	4,4 1,41	105572 63712	746 238	41114	51160 12539	169270

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,6	707,21	3,06	85996	372	21545	51405	148393
					526,97	1,45	64079	176		10992	
	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	48	4280,09	22,69	205444	1089	120743	67546	294829
					1741,92	17,09	83612	820		21839	
	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/2мм/	м2 отделываемой поверхности	60	1000,72	6,86	60043	412	15694	35256	102923
					732,29	2,21	43937	132		7624	
	Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	60	140,09	1,24	8405	75	1628	5390	14899
					111,71	0,59	6702	36		1104	
	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	158,8	7326	215,44	1163368	34212	648412	406928	1695920
					3027,36	175,79	480745	27915		125624	
	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75/толщ.50мм/	м3	7,94	14773		117298		117298		126681
	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,73	2140,61	124,19	5844	339	327	9384	11485
					1896,77	52,85	5178	144		4790	
	С121-090402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	40699		111108		111108	851	119997
	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3578		3578		3578	8889	3864
	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	286	5874
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	60	1378,69	86,34	82721	5180	40276	435	127855
					621,09	11,23	37265	674		35663	
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	60	835,34	42,54	50120	2552	25083	9471	77346
					374,74	6,4	22485	384		21497	
	Е11-110101-2705 Изм. доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60	4903,03	70,67	294182	4240	217565	5729	393109
					1206,29	31,44	72377	1886		69808	
	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10556	387626,96	1224,96	40918	129	17254	29119	67375
					222948	519,75	23534	55		21466	
	Е11-090304-0201 Изм. доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1246531	70707,89	22124,73	8814	2758	928	4991	14051
					41141,4	7644,35	5128	953		4196	
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1246531	309619		38595		38595	1041	41683
	1-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,073848	23477,35	10715,76	1734	791	151	3088	2625
					10715,1	2956,55	791	218		697	
	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0768019	439310		33740		33740	194	36439
	-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2746	53858,62	2542,41	14790	698	962	2699	25847
					47811,6	442,75	13129	122		9143	
	1-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2746	496929		136457		136457	1915	147373
										10917	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-061601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,000032	73972,92 / 69596,01	3692,91 / 932,92	2 / 2	0 / 0	0	2 / 0	5
	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000032	496929		16		16	1	17
	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12	3097,24 / 626,33	19,64 / 7,3	37167 / 7516	236 / 88	29415	6995 / 3533	47695
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,3186304	84,62 / 41,03	2,25 / 0,24	958 / 464	25 / 3	468	322 / 102	1383
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,6372608	75,22 / 23,98	1,6 / 0,24	1703 / 543	36 / 6	1124	378 / 166	2248
	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,46	5017,34 / 799,85	1530,04 / 680,7	12343 / 1968	3764 / 1675	6611	3387 / 1258	16988
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	19722,18 / 1158,3	1077,74 / 222,09	49305 / 2896	2694 / 555	43715	3140 / 4196	56642
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09717	13925,74 / 12597,6	1296,22 / 549,5	1353 / 1224	126 / 53	3	1163 / 201	2717
	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09717	221252		21499		21499	1720	23219
		ИТОГО:					3 380 252	87 787	2 186 326	952 127	4 678 971
		В том числе :					1 106 142	47 354		346 590	
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									952 126
		Итого с временными			1,5 %						346 590
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				70 185		4 749 154
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							64 114		4 813 268
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								346 590	4 909 533
		Итого с НДС			12 %				640 097		5 334 141
											5 974 238

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Насосная станция пожаротушения

ряда (контракт) № KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-4-3 водопровод и канализация
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: #Насосная станция пожаротушения (В2)									
211-160401-0202 Изм. доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1946,09	37,7	21407	415	13395	7590	31316
				690,7	13,35	7598	147		2320	
211-160401-0208 Изм. доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	8	10453,34	141,1	83627	1129	66469	15935	107527
				2003,62	28,91	16029	231		7965	
11-160401-0209 Изм. доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	15736,77	222,04	78684	1110	65624	11972	97908
				2389,86	53,32	11949	267		7252	
11-181101-0102 Изм. доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,97	0	2503	0	2215	283	3009
				288,46	0	288	0		223	
123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1066		4264		4264		4605
									341	
1-160601-0205	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	7935,95	606,88	15872	1214	2430	12399	30532
				6114,18	211,75	12228	424		2262	
23-040103-0308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	70652		141304		141304		152608
									11304	
-160601-0206	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	2	10424,5	848,68	20849	1697	3714	15698	39471
				7718,92	290,5	15438	581		2924	
3-040103-0309	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	109231		218462		218462		235939
									17477	
180501-0208	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка	вставка	2	42428,56	473,61	84857	947	75287	8683	101023
				4311,52	118,42	8623	237		7483	
180501-0209	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 300 мм. Установка		2	87889,4	724,44	175779	1449	161287	13132	204024

- о е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			вставка		6521,32	178,63	13043	357		15113	
	С123-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10478		20956		20956		22632
	С123-020101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	14959		29918		29918	1676	32311
	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	14699,74 3118,85	317,56 24,5	176397 37426	3811 294	135160	2393 36966 17069	230432
	Е11-160401-0408	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	23225,25 5486,63	483,82 36,75	278703 65840	5806 441	207058	64955 27493	371151
	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542		16260		16260	1301	17561
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26	84,62 41,03	2,25 0,24	2200 1067	58 6	1075	741 235	3176
	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	20413,86 1102,5	114,08 36,75	20414 1103	114 37	19197	1116 1722	23253
		Итого по разделу: #Насосная станция пожаротушения (В2)									1392455,24
		Раздел: #Насосная хоз-питьевого водоснабжения (В1)									
	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4753,37 4060,45	617,59 207,29	4753 4060	618 207	75	4182 715	9651
	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	751,5 690,7	37,7 13,35	751 691	38 13	23	690 115	1557
	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	283		283		283	23	306
	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1946,09 690,7	37,7 13,35	11677 4144	226 80	7306	4140 1265	17082
	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2515,49 819,34	45,26 15,61	17608 5735	317 109	11556	5728 1867	25203
	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3683,19 905,53	66,02 22,21	81030 19922	1452 489	59656	20002 8083	109115
	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,97 288,46	0 0	2503 288	0 0	2215	283 223	3009
	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1066		4264		4264	341	4605
	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1397,4 1013,4	52,02 24,5	5590 4054	208 98	1328	4069 773	10431
	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50069		50069		50069	4006	54075
	С123-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57874		173622		173622	13890	187512

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-020103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2077		4154		4154		4486
									332	
С123-020103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2599		15594		15594		16842
									1248	
Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	2452,21	156,53	17165	1096	3616	12577	32121
				1779,08	54,25	12454	380		2379	
С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	7	79335		555345		555345		599773
									44428	
С123-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	3991		55874		55874		60344
									4470	
Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	1	12731,55	146,36	12732	146	10832	1751	15642
				1753,43	33,71	1753	34		1159	
Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	3	18356,29	182,21	55069	547	48325	6180	66148
				2065,69	36,23	6197	109		4900	
С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	483		2898		2898		3130
									232	
С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	555		3330		3330		3596
									266	
С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1536		13824		13824		14930
									1106	
123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	841		5046		5046		5450
									404	
123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542		21680		21680		23414
									1734	
1-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44	84,62	2,25	3723	99	1819	1253	5375
				41,03	0,24	1806	11		398	
	Итого по разделу: #Насосная хоз-питьевого водоснабжения (В1)									1118584,84
	Раздел: #Водомерный узел-1									
1-160901-0102 Изм. оп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 50 мм. Установка	узел	1	29639,52	1104,46	29640	1104	13784	14740	47930
				14750,6	290,5	14751	291		3550	
23-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35144		35144		35144		37956
									2812	
-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19454,35	219,75	19454	220	18142	1136	22237
				1092,89	65,79	1093	66		1647	
-181101-0102 Изм. нп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2502,97	0	2503	0	2215	283	3009

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	комплект		288,46	0	288	0		223	
С123-040902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2047,3 1655,22	91,46 12,25	2047 1655	91 12	301	1634 295	3976
Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	2125		2125		2125	170	2295
С123-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1397,4 1013,4	52,02 24,5	2795 2027	104 49	664	2034 386	5215
С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	57874 471		115748 942		115748 942	9260 75	125008 1017
	Итого по разделу: #Водомерный узел-1									210397,95
	Раздел: #Канализация дренажная КЗН									
Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3,156262	417018,91 340032	63854,87 23073,85	1316221 1073230	201543 72827	41448	1134597 196065	2646883
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	84,62 41,03	2,25 0,24	169 82	4 0	83	57 18	244
	Итого по разделу: #Канализация дренажная КЗН									1316390,18
	ИТОГО:					4 037 828 1 344 861	225 564 77 796	2 467 405	1 404 806 435 411	5 878 045
	В том числе :									
	Накладные расходы									1 404 803
	Сметная прибыль									435 411
	Итого с временными			1,5 %				88 171		5 966 213
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				80 544		6 046 757
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								435 411	6 167 692
	Итого в текущих ценах 2020 года: К=1,08648649									6 701 114
	Итого с НДС			12 %				804 134		7 505 247

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Л.М.

Генподрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.