Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Насосная станция

(наименование)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-4-4 Электроосвещение и электрооборудование КЖ
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: ЩИТЫ									
Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24355,39	6671,2	24355	6671	1759	13180	40538
				15925	2380	15925	2380		3003	
С123-070201-0103	Щиты силовые модели ЩС, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783		15783		15783		17046
									1263	
Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2561,19	24,87	38418	373	19940	13036	55570
				1207	0	18105	0		4116	
Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4516,91	113,06	9034	226	3980	3519	13557
				2414	29,75	4828	60		1004	
С123-070204-1225 прим	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	12249		12249		12249		13229
									980	
С123-070204-1236 прим	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	12249		12249		12249		13229
									980	
С123-070204-1230 прим	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	13496		26992		26992		29151
									2159	
С123-070204-1206 прим	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4280		4280		4280		4622
									342	
С123-070204-0302 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150		16600		16600		17928
									1328	
С123-070204-1204 прим	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4280		12840		12840		13867
									1027	
С123-070204-1901 прим	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5497		21988		21988		23747
									1759	
С123-070216-0123 прим	Реле электротепловое модели РТИ-5369, от 55 до 80 А, типа ИЭК	шт.	1	14154		14154		14154		15286
									1132	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ц13-080303-1003 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	11525,14	203,14	11525	203	6230	3709	16453
				5092	59,5	5092	60		1219	
С123-070205-0113 прим	Пускатель магнитный сдвоенный-200А+200А	шт.	1	0		0				0
С121-060902-1201	DIN рейка	шт.	1	522		522		522		564
									42	
С123-070222-0104	Шины нейтрали и земли	шт.	2	1159		2318		2318		2503
									185	
Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	644,48	0	644	0	8	477	1212
				636,5	0	637	0		90	
С123-070213-0303	Датчик ПДУ-2.1/3	шт.	1	15445		15445		15445		16681
									1236	
Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0000858	97295,48	17333,56	8	1	1	4	14
				63700	5176,5	5	0		1	
С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0000858	253752		22		22		24
									2	
С121-130205-0701	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,001	10170		10		10		11
									1	
С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1	29		29		29		31
									2	
С121-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0009	849		1		1		1
									0	
Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1461,62	170,42	2923	341	36	1919	5229
				1273	59,5	2546	119		387	
С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506		23226
									1720	
Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	469,36	4,23	2816	25	41	1985	5185
				458,28	1,19	2750	7		384	
С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6,12	1241		7595		7595		8203
									608	
Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	481,37	4,23	481	4	6	340	887
				471,01	1,19	471	1		66	
С123-070218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	503		513		513		554
									41	
Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1773,29	638,3	15960	5745	1164	9330	27313
				1005,67	434,2	9051	3908		2023	
С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC, мощность 47 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	8,16	11056		90217		90217		97434
									7217	
С123-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 12 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	1,02	17726		18081		18081		19527
									1446	
С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	12,24	249		3048		3048		3292
									244	
С121-130814-2204	Зажим		6	387		2322		2322		2508

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 шт.							186	
Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		21	1330,73	785,86	27945	16503	5011	8544	39409
		м кабеля		306,25	258,83	6431	5435		2919	
Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		295	310,05	142,71	91464	42100	13227	35021	136604
		м кабеля		122,5	42,38	36138	12503		10119	
С123-060112-0823	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х50+1Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012		0,02142	6097591		130610		130610		141059
		км							10449	
С123-060112-1003	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5Х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012		0,0306	622734		19056		19056		20580
		км							1524	
С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,16014	250770		40158		40158		43371
		км							3213	
С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0714	157082		11216		11216		12113
		км							897	
С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03876	105670		4096		4096		4423
		км							328	
Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		351	317,48	9,7	111435	3405	37201	51823	176319
		м		201,79	3,27	70828	1149		13061	
С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		147,9	29		4289		4289		4632
		м							343	
С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		210,12	24		5043		5043		5446
		м							403	
Ц13-080202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования		0,012	44218,01	10404,01	531	125	0	324	923
		км		33814	3676,45	406	44		68	
С121-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74		1,188	300		356		356		385
		кг							29	
Ц13-080206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам		48	537,47	136,41	25799	6547	3868	12680	41557
		м		320,49	46,41	15384	2228		3078	
С123-061710-1604	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм		6	2321		13926		13926		15040
		м							1114	
С123-061710-1603	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм		6	1834		11004		11004		11884
		м							880	
С123-061710-1601	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм		36	1354		48744		48744		52644
		м							3900	
С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87		0,03	3238		97		97		105
		1000 шт.							8	
С121-130202-0101	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00016	640042		102		102		111
		т							8	
С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		8	93		744		744		804
		шт.							60	
С121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78		0,024	815		20		20		21
		кг							2	
С123-061710-0301	Консоль СП100		16	994		15904		15904		17176
		шт.							1272	
С121-130206-0107	Шпильки оцинкованныестяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87		0,007488	313225		2345		2345		2533
		т							188	
С121-130202-0103	Гайка шестиграннаядиаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000064	603712		39		39		42
		т							3	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,096	815		78		78		84
С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	93		1488		1488	6	1607
С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 25 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,032	3238		104		104	119	112
С121-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,096	849		82		82	8	88
С121-130202-0101	Гайка шестигранняядиаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000064	640042		41		41	7	44
С123-061710-0302	Консоль СП200	шт.	3	1112		3336		3336	3	3603
С121-130206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001404	313225		440		440	267	475
С121-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	603712		7		7	35	8
С121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,018	815		15		15	1	16
С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	3	93		279		279	1	301
С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 25 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,006	3238		19		19	22	21
С121-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,018	849		15		15	2	17
С121-130202-0101	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	640042		8		8	1	8
Д13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2952,99 830,9	164,24 41,65	35436 9971	1971 500	23494	1 7539 3438	46413
Д13-080208-0207 Изм. доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	38	295,89 213,66	27,13 7,44	11244 8119	1031 283	2094	6049 1383	18676
Д13-080208-0206 Изм. доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	57	265,38 189,92	22,13 5,65	15127 10825	1261 322	3040	8026 1852	25005
123-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6	141		846		846	68	914
123-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2	61		122		122	10	132
123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	20	19		380		380	30	410
121-130816-3301	Хомутик	шт.	3	868		2604		2604	208	2812
121-110403-6701	Площадка самоклеющаяся 20х20	рулон	3	1310		3930		3930	314	4244
121-110403-9903	Самоклеящаяся лента	м	50	131		6550		6550	524	7074
	Итого по разделу: ЩИТЫ									1052000,78
	ИТОГО:					1 052 002	86 536	747 957	177 505	1 327 867
	В том числе :					217 511	28 999		98 359	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы									**177 506**
	Сметная прибыль									**98 361**
	Итого с временными			**1,5 %**				**19 918**		**1 347 785**
	Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**18 195**		**1 365 980**
									98 359	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**1 393 300**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**1 513 801**
	Итого с НДС			**12 %**				**181 656**		**1 695 457**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЖС"

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Емкость накопительная из стеклопластика 100м3 (септик)

(наименование)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-5 Емкость накопительная из стеклопластика 100м3 (септик)
в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Септик									
Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	210	143,95	136,34	30230	28630	0	6259	39408
				7,62	33,77	1600	7093		2919	
Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,3	1831,37	0	11538	0	0	8307	21432
				1831,37	0	11538	0		1588	
Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	93,5	13,86	13,86	1296	1296	0	375	1804
				0	5,57	0	520		134	
Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	93,5	143,96	66,41	13460	6210	0	7385	22513
				77,54	32,16	7250	3007		1668	
Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16,5	724,82	0	11959	0	0	8611	22216
				724,82	0	11959	0		1646	
Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	100	190,78	182,25	19078	18225	9	4203	25143
				8,44	49,93	844	4993		1862	
7341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	160	59		9440				10195
11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	100	18,93	15,99	1893	1599	9	755	2764
				2,85	6,42	285	642		667	
11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	м3	6,6	16380,66	1077,74	108112	7113	93354	205	125715
				1158,3	222,09	7645	1466		8291	
11-060101-0115	**Плитыфундаментные железобетонные плоские. Устройство/В20 W4 F75/**	м3	31	18697,37	1651,37	579618	51192	471493	9312	692839
				1836,54	357,7	56933	11089		61900	
121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,478	197175		94250		94250	51321	101790

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							7540	
С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,1418	191531		601752		601752		649892
		т							48140	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		19,5	848,99	20,12	16555	392	11173	4685	22939
		м2 поверхности		255,88	2,45	4990	48		1699	
Е11-100214-0101	Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков		100	269,73	63,35	26973	6335	0	20779	51573
		м3 блока		206,38	24,5	20638	2450		3820	
Прайс-лист ТОО"STAndArT PArK"	Емкость накопительная из стеклопластика НЕ-100 100м 3"		1	8667288,39		8667288				8667288
		шт						8667288		
	Отпускная цена			8667288		8667288				
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		104007				
	Сметная стоимость оборудования					*8771296*				
	Итого по разделу: Септик									**10297450,7**
	ИТОГО:					**10 297 450**	**120 996**	**1 272 040**	**131 462**	**10 457 511**
						123 682	**31 308**	**8 667 288**	**132 609**	
	В том числе :									
	Накладные расходы									**131 460**
	Сметная прибыль									**132 609**
	Итого с временными			**1,5 %**				**26 853**		**10 588 373**
	Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**24 531**		**10 612 904**
								8 667 288	**132 609**	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**10 649 737**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**11 570 796**
	Итого с НДС			**12 %**				**1 388 495**		**12 959 291**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

ЛОС1,2

(наименование)

дряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-6 ЛОС1,2
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	187,616	169,8 7,36	162,36 56,98	31858 1380	30461 10689	16	8690 3244	43791
С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	300,1856	95		28518				30799
Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	187,616	18,93 2,85	15,99 6,42	3551 534	3000 1204	16	2281 1251 384	5186
Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	67,5	124,02 5,01	119,01 40,83	8372 338	8033 2756	0	2228 848	11447
Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	67,5	415,28 1,4	413,76 133,02	28031 94	27929 8979	8	6533 2765	37329
Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	39,116	101,56 4,1	97,46 33,44	3973 160	3812 1308	0	1057 402	5432
Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,116	13,86 0	13,86 5,57	542 0	542 218	0	157 56	755
Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,116	143,96 77,54	66,41 32,16	5631 3033	2598 1258	0	3090 698	9418
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	2,3	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	37676 2664	2479 511	32533	2889 3245	43810
Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В20 W4 F75/	м3	10,4	20917,38 2823,6	1756,23 337,15	217541 29365	18265 3506	169911	29913 19796	267250
121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2151	197175		42412		42412	3393	45805
121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6573	191531		125893		125893		135965

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							10071	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	848,99	20,12	8999	213	6074	2547	12470
				255,88	2,45	2712	26		924	
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	1,2	16380,66	1077,74	19657	1293	16974	1507	22857
				1158,3	222,09	1390	267		1693	
Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В20 W4 F75/	м3	2	20917,38	1756,23	41835	3512	32675	5753	51394
				2823,6	337,15	5647	674		3807	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	197175		35886		35886		38757
									2871	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	198284		555		555		600
									44	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,12	848,99	20,12	4347	103	2934	1230	6023
				255,88	2,45	1310	13		446	
Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	187,616	169,8	162,36	31858	30461	16	8690	43791
				7,36	56,98	1380	10689		3244	
С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	300,1856	95		28518				30799
									2281	
Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	187,616	18,93	15,99	3551	3000	16	1251	5186
				2,85	6,42	534	1204		384	
Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	67,5	124,02	119,01	8372	8033	0	2228	11447
				5,01	40,83	338	2756		848	
Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	67,5	415,28	413,76	28031	27929	8	6533	37329
				1,4	133,02	94	8979		2765	
Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	39,116	101,56	97,46	3973	3812	0	1057	5432
				4,1	33,44	160	1308		402	
Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,116	13,86	13,86	542	542	0	157	755
				0	5,57	0	218		56	
Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,116	143,96	66,41	5631	2598	0	3090	9418
				77,54	32,16	3033	1258		698	
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	2,3	16380,66	1077,74	37676	2479	32533	2889	43810
				1158,3	222,09	2664	511		3245	
Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В20 W4 F75/	м3	10,4	20917,38	1756,23	217541	18265	169911	29913	267250
				2823,6	337,15	29365	3506		19796	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2151	197175		42412		42412		45805
									3393	
С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6573	191531		125893		125893		135965
									10071	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	848,99	20,12	8999	213	6074	2547	12470
				255,88	2,45	2712	26		924	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прайс-лист ТОО "AsTBuildSnAB"	**Ливневые очистные сооружения**	шт	2	5580357,14		11160714				11160714
	Отпускная цена			5580357		11160714		11160714		
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		133929				
	Сметная стоимость оборудования					*11294643*				
Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/**	м3	1,2	16380,66 / 1158,3	1077,74 / 222,09	19657 / 1390	1293 / 267	16974	1507 / 1693	22857
Е11-060101-0121	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхуболее 1000 мм. Устройство/В20 W4 F75/**	м3	2	20917,38 / 2823,6	1756,23 / 337,15	41835 / 5647	3512 / 674	32675	5753 / 3807	51394
С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,182	197175		35886		35886		38757
С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0028	198284		555		555	2871	600
С11-080101-0307 Изм. доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,12	848,99 / 255,88	20,12 / 2,45	4347 / 1310	103 / 13	2934	1230 / 446	6023
	ИТОГО:					12 585 197	204 484	931 774	133 690	12 698 890
						97 254	62 818	11 160 714	113 936	
	В том числе :									
	Накладные расходы									133 689
	Сметная прибыль									113 939
	Итого с временными			1,5 %				23 073		12 855 895
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				21 077		12 876 972
								11 160 714	113 936	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									12 908 618
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									14 025 039
	Итого с НДС			12 %				1 683 005		15 708 044

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корнитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

емкости для полива 35м3 и 65м3

(наименование)

яда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-7 емкости для полива 35м3 и 65м3
в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
:11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	145,652	169,8	162,36	24732	23648	13	6746	33997
				7,36	56,98	1071	8299		2518	
:341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	233,0432	95		22139				23910
									1771	
11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145,652	18,93	15,99	2757	2329	13	972	4026
				2,85	6,42	415	934		298	
11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	24,13	124,02	119,01	2993	2872	0	796	4092
				5,01	40,83	121	985		303	
11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	24,13	415,28	413,76	10021	9984	3	2335	13344
				1,4	133,02	34	3210		988	
11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	27,566	101,56	97,46	2800	2687	0	745	3828
				4,1	33,44	113	922		284	
11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,566	13,86	13,86	382	382	0	110	532
				0	5,57	0	153		39	
11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,566	143,96	66,41	3968	1831	0	2177	6637
				77,54	32,16	2138	886		492	
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	4,9	16380,66	1077,74	80265	5281	69309	6155	93334
				1158,3	222,09	5676	1088		6914	
11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В20 W4 F75/	м3	23	21055,74	599,18	484282	13781	376699	89799	620008
				4078,35	212,09	93802	4878		45926	
121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3859	197175		76090		76090		82177
									6087	
121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6573	191531		125893		125893		135965

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							10071	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,9	848,99	20,12	13499	320	9110	3820	18704
				255,88	2,45	4069	39		1386	
Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	98,9078	169,8	162,36	16795	16059	9	4581	23086
				7,36	56,98	728	5635		1710	
С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	158,25248	95		15034				16237
Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,9078	18,93	15,99	1872	1582	9	1203	2734
				2,85	6,42	282	635		660	
									203	
Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	17,968	124,02	119,01	2228	2138	0	593	3047
				5,01	40,83	90	734		226	
Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	17,968	415,28	413,76	7462	7434	2	1739	9937
				1,4	133,02	25	2390		736	
Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	24,3782	101,56	97,46	2476	2376	0	659	3385
				4,1	33,44	100	815		251	
Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,3782	13,86	13,86	338	338	0	98	470
				0	5,57	0	136		35	
Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,3782	143,96	66,41	3509	1619	0	1925	5870
				77,54	32,16	1890	784		435	
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	3,7	16380,66	1077,74	60608	3988	52335	4648	70477
				1158,3	222,09	4286	822		5220	
Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В20 W4 F75/	м3	17	21055,74	599,18	357948	10186	278430	66373	458266
				4078,35	212,09	69332	3606		33946	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3028	197175		59705		59705		64481
									4776	
С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0735	191531		205609		205609		222057
									16449	
Е11-080101-0307 Изм. доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,83	848,99	20,12	11741	278	7924	3323	16269
				255,88	2,45	3539	34		1205	
Е11-100214-0101	Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков	м3 блока	100	269,73	63,35	26973	6335	0	20779	51573
				206,38	24,5	20638	2450		3820	
Прайс-лист ТОО АКВАТЕХНОЛОДЖИ"	Резервуар технической воды. Полипластик.SN4-9630-35	шт	1	3125000		3125000				3125000
								3125000		
	Отпускная цена			3125000		3125000				
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		37500				
	Сметная стоимость оборудования					*3162500*				
Прайс-лист ТОО АКВАТЕХНОЛОДЖИ"	Резервуар технической воды. Полипластик.SN4-11100-65	шт	1	4910714,29		4910714				4910714
								4910714		
	Отпускная цена			4910714		4910714				
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		58929				

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная стоимость оборудования					*4969643*				
	ИТОГО:					**9 754 262**	**115 448**	**1 261 153**	**219 033**	**10 024 157**
						208 349	**39 435**	**8 035 714**	**147 292**	
	В том числе :									
	Накладные расходы									**219 034**
	Сметная прибыль									**147 292**
	Итого с временными			**1,5 %**				**29 827**		**10 150 415**
	Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**27 247**		**10 177 662**
								8 035 714	**147 292**	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**10 218 572**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**11 102 340**
	Итого с НДС			**12 %**				**1 332 281**		**12 434 621**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Насосная станция 1 подьема со скважиной

(наименование)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-8 Насосная станция 1 подьема со скважиной
в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Насосная станция 1 подьема									
Е11-161201-0103 Изм. доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2	7129,43 3389,26	0 0	14259 6779	0 0	7480	6643 1672	22574
С123-020803-0608	**Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88**	шт.	2	102354		204708		204708		221085
Е11-181101-0102 Изм. доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2502,97 288,46	0 0	5006 577	0 0	4429	16377 565 446	6017
С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	2169		52056		52056		56220
С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	1080		17280		17280	4164	18662
11-160601-0202	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	2452,21 1779,08	156,53 54,25	4904 3558	313 109	1033	1382 3593 680	9178
123-040102-1514	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	218471		436942		436942		471897
11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	4	1397,4 1013,4	52,02 24,5	5590 4054	208 98	1328	34955 4069 773	10431
123-040102-1511	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, PN 25, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	115735		462940		462940		499975
1-160901-0102 Изм. доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 65 мм. Установка**	узел	2	29639,52 14750,6	1104,46 290,5	59279 29501	2209 581	27569	37035 29481 7101	95860
23-030301-0105	**Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50**		2	30909		61818		61818		66763

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт.							4945	
С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80		2	113537		227074		227074		245240
		шт.							18166	
С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1081		2162		2162		2335
		шт.							173	
С123-020101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		8	2136		17088		17088		18455
		шт.							1367	
С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2892		5784		5784		6247
		шт.							463	
С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2352		4704		4704		5080
		шт.							376	
Е11-160401-0208 Изм. 1 доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,4	8179,49	141,1	3272	56	2414	797	4394
		м трубопровода		2003,62	28,91	801	12		325	
Е11-160401-0205 Изм. 1 доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		6	1029,19	66,02	6175	396	346	5455	12561
		м трубопровода		905,53	22,21	5433	133		930	
Е11-160401-0204 Изм. 1 доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		0,6	2929,82	66,02	1758	40	1175	546	2488
		м трубопровода		905,53	22,21	543	13		184	
Ц13-070403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования		2	153756,14	69248,79	307512	138498	13495	125120	467243
		шт.		77760	24797,5	155520	49595		34611	
Прайс-лист ТОО"ИНВОЛЬТ"	Насос скажинный ЭЦВ8-25-125		4	216071,43		864286				864286
		шт						864286		
	Отпускная цена			216071		864286				
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10371				
	Сметная стоимость оборудования					*874657*				
Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		4,66	89,95	1,6	419	7	300	78	537
		м2		23,98	0,24	112	1		40	
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	3984,6	1077,74	2391	647	1049	754	3396
		м3		1158,3	222,09	695	133		252	
Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,52	345,26	27,02	4668	365	14	4197	9574
		м2 стяжки		317,2	13,03	4288	176		709	
Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,002	1160490	0	2321	0	1969	268	2796
		канало-километр трубопровода		176225	0	352	0		207	
Е11-460401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков		4,26	73999,62	40900,86	315238	174238	0	188095	543600
		м3		33098,76	19465,25	141001	82922		40267	
Е341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		7,455	476		3549				3832
		т							284	
Е341-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		7,455	168		1252				1353
		т							100	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-100104-0201	Крышка. Подшивка досками обшивки		0,51	3251,14	20,56	1658	10	1367	257	2068
		м2 потолков		550,2	8,89	281	5		153	
Е11-100104-0207	Крышка. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по асбесту		0,51	3306,8	5,98	1686	3	1538	132	1964
		м2 потолков		284,18	2,82	145	1		145	
Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,0255	13941,88	1605,6	356	41	0	253	658
		м3 изоляции		12336,28	735	315	19		49	
С121-130816-2907	Пенопласт ФРП-1		0,0255	37950		968		968		1045
		м3							77	
Е11-221301-0101 Изм. 1 доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,32	33185,92	8498,46	143363	36713	65848	55157	214402
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9444,76	3452,05	40801	14913		15882	
С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	18977		37954		37954		40990
		комплект							3036	
С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	32185		128740		128740		139039
		шт.							10299	
С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	49670		99340		99340		107287
		шт.							7947	
С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	43704		87408		87408		94401
		шт.							6993	
С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	1479		2958		2958		3195
		шт.							237	
С121-060208-0501	Стремянка		0,03416	521309		17808		17808		19233
		т							1425	
С11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,072	446165,53	12278,93	32124	884	15083	19176	55404
		т стальных элементов		224400	1310,75	16157	94		4104	
	Итого по разделу: Насосная станция 1 подъема									3659169,22
	Раздел: Устройство скважин									
С11-040101-0303 Изм. 1 доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		10	9614,45	6611,19	96144	66112	815	45930	153441
		м бурения		2921,75	2481,8	29217	24818		11366	
С11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		10	108496,62	71525,96	1084966	715260	8809	471496	1680979
		м бурения		36089,73	19380,4	360897	193804		124517	
С11-040101-0303 Изм. 1 доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		290	7917,78	5444,51	2296156	1578908	19466	1096921	3664523
		м бурения		2406,15	2043,84	697782	592713		271446	
С11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		90	89350,16	58903,73	8041514	5301336	65293	3494618	12459023
		м бурения		29720,95	15960,33	2674886	1436430		922891	
С124-030101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ		1,7685	695219		1229495		1229495		1327854

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С124-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	17,6865	386257		6831534		6831534	98360	7378057
Е11-040201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	420,5	3408,49 1457,75	1923,96 495,77	1433272 612984	809025 208473	11263	546523 698239 170521	2302031
С123-010303-0179	Трубы стальные бесшовные обсадные DN 377	м	20	36568		731360		731360		789869
С123-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные DN 168	м	400,5	9818		3932109		3932109	58509	4246678
Е11-040201-0701	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	72,4166667	1463,32 833,24	430,79 12,25	105969 60340	31196 887	14432	314569 52043 12641	170653
С11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	540246,54 216825	323421,54 100388,25	1080493 433650	646843 200777	0	539263 129580	1749336
С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	35,3	37724		1331657		1331657	106533	1438190
С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	1,34	19651		26332		26332	2107	28439
С121-130703-1405	Вода техническая	м3	159,74	30		4792		4792	383	5176
11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	34	1546,5 460,56	1052,92 254,97	52581 15659	35799 8669	1123	20679 5861	79121
124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	11	40118		441298		441298	35304	476602
123-010301-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	111,1	1755		194981		194981	15598	210579
123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	111,1	360		39996		39996	3200	43196
прайс-лист ТОО"ИНВОЛЬТ"	Станция управления и защиты СУЗ-25	шт	2	91071,43		182143		182143		182143
	Отпускная цена			91071		182143				
	Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2186				
	Сметная стоимость оборудования					*184329*				
13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	390	284,72 122,5	118,52 34,46	111040 47775	46223 13440	17042	44075 12409	167524
прайс-лист	Провод ВПП6	шт	390	348,21		135804		135804	10864	146668
1-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3728,26 2927,6	274,34 54,25	22370 17566	1646 326	3158	17533 3192	43095
23-040102-1413	Задвижки типа Лудло	шт.	6	180574		1083444		1083444	86676	1170120
1-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		6	315409,84	235705,54	1892459	1414233	0	764358	2869362

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сутки откачки		79704,3	70169,75	478226	421019		212545	
Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		2	315409,84	235705,54	630820	471411	0	254786	956454
		сутки откачки		79704,3	70169,75	159409	140340		70848	
Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения		3	127174,8	69718,8	381524	209156	0	196855	624650
		сутки откачки		57456	19742	172368	59226		46270	
	Итого по разделу: Устройство скважин								.	**33396438,82**
	ИТОГО:					**37 055 607**	**11 681 777**	**18 138 372**	**8 141 432**	**48 715 528**
						6 171 672	**3 449 724**	**1 046 429**	**3 531 044**	
	В том числе :									
	Накладные расходы									**8 141 430**
	Сметная прибыль									**3 531 044**
	Итого с временными			**1,5 %**				**715 036**		**49 443 118**
	Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**653 186**		**50 096 304**
								1 046 429	**3 531 044**	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**51 077 051**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**55 494 526**
	Итого с НДС			**12 %**				**6 659 343**		**62 153 869**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Резевуар емкостью 300 м3

(наименование)

яда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-9 Резевуар емкостью 300 м3
в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Резервуар 300м3 -2шт									
Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	39,01	39,01	4113	4113	0	1094	5624
				0	14,42	0	1520		417	
Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	209,94	202,26	22138	21329	7	4670	28953
				7,61	53,9	803	5684		2145	
Е341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	189,81	59		11199				12095
Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	105,45	15,5	13,13	1635	1384	5	896	2389
				2,33	5,27	246	555		577	
11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	606,3033376	152,42	144,6	92410	87671	0	18538	119824
				7,82	34,65	4739	21008		8876	
11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)	м3 грунта	67,3670376	1831,37	0	123374	0	0	88829	229179
				1831,37	0	123374	0		16976	
11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	673,670375	45,59	45,59	30710	30710	0	8172	41992
				0	16,85	0	11350		3111	
11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	195,4126126	27,39	27,39	5353	5353	0	1424	7319
				0	10,12	0	1978		542	
11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	195,4126126	15,34	15,34	2998	2998	0	798	4099
				0	5,67	0	1108		304	
11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	195,4126126	143,96	66,41	28131	12978	0	15435	47051
				77,54	32,16	15153	6284		3485	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,7125126	724,82	0	15738	0	0	11331	29234
				724,82	0	15738	0		2165	
Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	114,897375	209,94	202,26	24121	23240	7	5089	31547
				7,61	53,9	874	6193		2337	
С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	206,815275	59		12202				13178
									976	
Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	391,442625	39,01	39,01	15269	15269	0	4063	20878
				0	14,42	0	5643		1547	
Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	391,442625	143,96	66,41	56351	25997	0	30918	94250
				77,54	32,16	30354	12587		6981	
Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	180	152,42	144,6	27435	26028	0	5504	35574
				7,82	34,65	1407	6237		2635	
Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	724,82	0	130467	0	0	93936	242355
				724,82	0	130467	0		17952	
Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированной площади	180	102,6	0	18468	0	0	13297	34306
				102,6	0	18468	0		2541	
	Итого по разделу: Резервуар 300м3 -2шт									622109,93
	Раздел: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3	20,98	16380,66	1077,74	343666	22611	296754	26354	399622
				1158,3	222,09	24301	4660		29602	
Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В25 F100 W6/	м3	200,8	28198,35	2953,33	5662228	593029	3517544	1597615	7840630
				7727,37	1015,76	1551656	203965		580787	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6796	198284		134754		134754		145534
									10780	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8666	197175		762397		762397		823389
									60992	
С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,5622	191531		2214520		2214520		2391681
									177162	
С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6186	191531		884605		884605		955373
С11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1792	387626,96	1224,96	69463	220	29291	70768	114376
				222948	519,75	39952	93		36441	
С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	7,168	109692		786272		786272	8472	849174
									62902	
11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т. высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	5615,84	1396,28	112317	27926	38000	63239	189601
				2319,56	360,07	46391	7201		14044	
121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	19	75939		1442841		1442841		1558268
									115427	
11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		2,68	31886,5	4638,32	85456	12431	48571	24424	118670

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3		9124,5	890,21	24454	2386		8790	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	198284		12373		12373		13363
									990	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	197175		45700		45700		49356
									3656	
С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2556	232177		59344		59344		64092
									4748	
Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	76774,36	1184,03	92129	1421	60970	25487	127025
				24782,27	502,25	29739	603		9409	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	197175		25096		25096		27104
									2008	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06128	18533,51	923,63	1136	57	18	982	2288
				17318,88	297,5	1061	18		169	
Е11-070106-0403	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	86,4	354,92	88,14	30665	7615	7582	18253	52832
				179,03	0	15469	0		3913	
Е11-070107-0101	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/связка плит/	т	0,0042	446165,53	12278,93	1874	52	880	1119	3232
				224400	1310,75	942	6		239	
Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-300мм)/АС-6/	т фасонных частей	0,2236	1285776,16	465417,2	287500	104067	81000	131873	452922
				458105,5	137623,9	102432	30773		33550	
Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2 - 22 шт,МН118-6 - 8 шт//АС-6/	т	0,3	229986,96	1224,96	68996	367	49036	17971	93924
				65308	519,75	19592	156		6957	
	Итого по разделу: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									13123332,43
	Раздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
Е11-410101-0104	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	374,88	1324,15	309,55	496396	116045	101	324445	886508
				1014,32	81,2	380250	30440		65667	
Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,20971	87987,33	6453,27	18452	1353	15923	1462	21507
				5607,42	3218,6	1176	675		1593	
Е11-410105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	20,3750972	81254,04	6256,92	1655559	127485	1328189	178048	1980296
				9810,22	1251,2	199884	25493		146689	
Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	673,670375	513,53	99,41	345947	66969	138522	143949	529087
				208,49	23,77	140456	16010		39192	
Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание/солянная кислота/	м2	1722,22075	1062,53	0	1829905	0	9897	1255806	3332568
				1056,78	0	1820008	0		246857	
Е11-130301-1906	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	673,670375	2872,92	45,14	1935403	30409	1614478	218136	2325823
				431,24	38,04	290516	25623		172283	
Е11-130301-1906	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	1048,550375	2611,75	41,04	2738550	43027	2284449	308658	3290984
				392,04	34,58	411074	36256		243777	
	Итого по разделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									9020211,82
	Раздел: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	513,53	99,41	94283	18251	37752	39231	144196
				208,49	23,77	38279	4363		10681	
Е11-120101-1702 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	183,6	414,06	51,46	76022	9448	61612	6738	89381
				27,03	12,86	4962	2362		6621	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,343332	13925,74	1296,22	4781	445	11	4108	9600
				12597,6	549,5	4325	189		711	
С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия. диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	183,6	1178		216281		216281		233583
Е11-120101-1301	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	183,6	534,3	53,05	98097	9740	53320	17302	142903
				190,84	11,76	35037	2159		34221	
С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	9,4554	24378		230504		230504	10585	248944
Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	513,53	99,41	94283	18251	37752	18440	144196
				208,49	23,77	38279	4363		39231	
Е11-120101-1702 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	183,6	59,15	7,35	10860	1350	8802	10681	12769
				3,86	1,84	709	337		963	
Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	146,56	1490,69	86,34	218476	12654	114795	946	330035
				621,09	11,23	91027	1646		87112	
Е11-110101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	146,56	947,34	42,54	138841	6234	77685	24447	206659
				374,74	6,4	54922	938		52509	
	Итого по разделу: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								15308	1182428,66
	Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
Ц13-120302-0205	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,10238	240922,08	72041,73	24666	7376	1191	10929	38442
				157248	17755,49	16099	1818		2848	
С123-010401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,686	6785		45365		45365		48994
Ц13-120302-0206	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 9 мм. Монтаж оборудования	т	0,156	169020,97	49701,35	26367	7753	1631	3629	40866
				108864	11688,89	16983	1823		11472	
С123-010401-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,56	11658		76476		76476	3027	82595
Ц13-120302-0208	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 10 мм. Монтаж оборудования	т	0,156	127413,77	31579,56	19877	4926	1532	6118	31067
				86016	7400,37	13418	1154		8890	
С123-010401-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,56	16984		111415		111415	2301	120328
13-120302-0210	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 13 мм. Монтаж оборудования	т	0,32	120942,59	25398,32	38702	8127	3049	8913	61242
				86016	6219,09	27525	1990		18004	
123-010401-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		6,76	20306		137269		137269	4536	148250

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м							10981	
Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		19,6	19716,8	1316,32	386449	25800	302835	57588	479560
		м3		2949,72	279,02	57815	5469		35523	
Ц13-120101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		0,574	4673,04	1737,21	2682	997	82	1145	4133
		м трубопровода		2793	475,88	1603	273		306	
С123-010401-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		6	30502		183012		183012		197653
		м							14641	
Е11-060101-0115	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15		5,4	17999,05	1651,37	97195	8917	78360	10782	116616
		м3		1836,54	357,7	9917	1932		8638	
Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		1,214	12769,85	6957,59	15503	8447	433	11299	28945
		м3		5455,9	2431,38	6623	2952		2144	
С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	11716		46864		46864		50613
		шт.							3749	
С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2763		5526		5526		5968
		шт.							442	
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	18007		36014		36014		38895
		шт.							2881	
Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1...МД-5/		0,0996	387626,96	1224,96	38608	122	16280	20254	63571
		1т		222948	519,75	22206	52		4709	
Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/		0,016966	686404,54	6652,78	11646	113	10576	1154	13823
		т		56364	1261,75	956	21		1024	
Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,2148	67730,72	24811,02	14549	5329	1851	6228	22438
		т		34304,3	7715,37	7369	1657		1662	
С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,2148	521309		111977		111977		120935
		т							8958	
Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз		3,735	235,46	2,25	879	8	754	81	1037
		м2		31,23	0,24	117	1		77	
Е11-130301-1419	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724		21,11745	168,44	1,6	3557	34	3200	227	4086
		м2		15,31	0,24	323	5		303	
Е11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759		19,845	229,1	1,6	4547	32	4113	281	5214
		м2		20,27	0,24	402	5		386	
Е11-061301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство		0,28	28096,94	3674,25	7867	1029	5815	1264	9862
		м3		3656,38	1305,79	1024	366		731	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002528	198284		501		501		541
		т							40	
11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,05024	387626,96	1224,96	19474	62	8212	10217	32066
		т		222948	519,75	11201	26		2375	
11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		1,214	12769,85	6957,59	15503	8447	433	11299	28945
		м3		5455,9	2431,38	6623	2952		2144	
121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	11716		46864		46864		50613
		шт.							3749	
121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2763		5526		5526		5968

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18007		36014		36014	442	38895
Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2...МД-6/	шт.	0,0996	387626,96	1224,96	38608	122	16280	2881	63571
				222948	519,75	22206	52		20254	
Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	1т	0,07904	686404,54	6652,78	54253	526	49273	4709	64398
				56364	1261,75	4455	100		5375	
Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	т	3,735	235,46	2,25	879	8	754	4770	1037
				31,23	0,24	117	1		81	
Е11-130301-1419	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	9,663	168,44	1,6	1628	15	1464	77	1870
				15,31	0,24	148	2		104	
Е11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	14,94	229,1	1,6	3423	24	3096	139	3925
				20,27	0,24	303	4		211	
Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка	м2 щитов	4,225184	5105,68	58,94	21572	249	19830	291	25008
				353,5	24,99	1494	106		1583	
Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,00672	686404,54	6652,78	4613	45	4189	1852	5475
				56364	1261,75	379	8		457	
Е11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,0000068	229,1	1,6	1	0	0	406	1
				20,27	0,24	0	0		0	
Е11-100107-0606 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6	1873,71	6,03	11242	36	6900	0	16343
				717,75	2,57	4307	15		3890	
С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	93		1488		1488	1211	1607
С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,048	387		19		19	119	20
С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	4,8	310		1488		1488	1	1607
Е11-140101-1301 Изм. доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка	м2 щитов	0,725968	5105,68	58,94	3707	43	3407	119	4297
				353,5	24,99	257	18		272	
Е11-100110-0101	Установка каркаса из брусьев	м3	0,01	125202,65	1236,26	1252	12	753	318	1831
				48711	502,25	487	5		443	
11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0012	686404,54	6652,78	824	8	748	136	978
				56364	1261,75	68	2		82	
11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,0000048	229,1	1,6	1	0	0	72	1
				20,27	0,24	0	0		0	
11-100107-0611 Изм. доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/	м2	2,6	4475,81	8,69	11637	23	8630	0	15479
				1148,02	3,71	2985	10		2695	
1-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных	м3	0,84152	7792,9	1545,98	6558	1301	2691	1147	10263
				3048,84	673,75	2566	567		2945	
1-060101-0101	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,504912	18258,48	1077,74	9219	544	8090	760	10641
				1158,3	222,09	585	112		634	
	Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								788	
	Раздел: Разное									1743302,84
1-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		600	184,56	2,34	110733	1405	65697	40306	163123

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 емкости		72,72	1,1	43631	662		12083	
Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		600	360,49	0,78	216293	468	124349	83444	323716
		м3 емкости		152,46	0,37	91476	221		23979	
	Итого по разделу: Разное									327025,98
	ИТОГО:					26 018 416	1 580 868	18 329 956	5 285 940	33 808 694
	В том числе :					6 084 183	505 242		2 504 343	
	Накладные расходы									5 285 937
	Сметная прибыль									2 504 348
	Итого с временными			1,5 %				507 130		34 315 826
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				463 264		34 779 090
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								2 504 343	
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									35 474 672
	Итого с НДС			12 %				4 625 130		38 542 752
										43 167 882

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

_____ **Шайкенов Н.Т.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Бейсенбаев Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

_____ **Корпитанов М.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Razprojectstroy"

_____ **Самарканов Р.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

ряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 6-10 Сети газоснабжения
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Площадка для ГРПШ и Узла учета газа									
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	16380,66	1077,74	21295	1401	18388	1633	24762
				1158,3	222,09	1506	289		1834	
Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	18321,82	1651,37	65959	5945	53402	7188	78999
				1836,54	357,7	6612	1288		5852	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1481	197175		29202		29202		31538
									2336	
С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0528	163454		8630		8630		9321
									690	
Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0528	229986,96	1224,96	12143	65	8630	3163	16531
				65308	519,75	3448	27		1224	
	Итого по разделу: Площадка для ГРПШ и Узла учета газа									137228,7
	Раздел: Металлическая площадка под шкаф									
Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,0261	144268,35	72703,83	3765	1898	467	1194	5356
				53654,4	12625,95	1400	330		397	
Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0041	70707,89	22124,73	290	91	31	138	462
				41141,4	7644,35	169	31		34	
С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0261	247108		6450		6450		6965
									516	
С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0041	228947		939		939		1014
	Итого по разделу: Металлическая площадка под шкаф								75	
										11443,51
	Раздел: Ограждение ШГРП									
11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		13,5	3000,76	990,85	40510	13376	2855	34572	81089

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м оград		1798,43	371,81	24279	5019		6007	
С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,209	496929		103858		103858		112167
									8309	
С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,056	163454		9153		9153		9886
									732	
С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	15	1192		17880		17880		19310
									1430	
С ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.12 п.2	Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004/ 3 степень очистки	т	0,209	17147		3584		3584		3870
									287	
СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017, Таб.12.п.7	Доплата за окрашевание эмалью ПФ-115, 2слоя	т	0,209	15190		3175		3175		3429
									254	
С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,0854	496929		539367		539367		582516
									43149	
С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0312	163454		5100		5100		5508
									408	
С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	12	1192		14304		14304		15448
									1144	
С ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.12 п.2	Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004/ 3 степень очистки	т	1,0854	17147		18611		18611		20100
									1489	
СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017, Таб.12.п.7	Доплата за окрашевание эмалью ПФ-115, 2слоя	т	1,0854	15190		16487		16487		17806
									1319	
С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3348	239474		80176		80176		86590
									6414	
С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0279	163454		4560		4560		4925
									365	
С11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	800,79	30,54	801	31	42	864	1799
				728,46	4,17	728	4		133	
С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0213	496929		10585		10585		11431
									847	
С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1192		1192		1192		1287
									95	
С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596		644
									48	
С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	499		499		499		539
									40	
С ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.12 п.2	Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004/ 3 степень очистки	т	0,0213	17147		365		365		394
									29	
ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017, Таб.12.п.7	Доплата за окрашевание эмалью ПФ-115, 2слоя	т	0,0213	15190		324		324		349
									26	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу: Ограждение ШГРП									871126,75
	Раздел: Заземляющие устройства									
Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	72	4192,39 / 1068,3	191,17 / 56,52	301852 / 76918	13764 / 4070	211171	58311 / 28813	388976
Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	237,44 / 166,18	24,2 / 6,54	712 / 499	73 / 20	141	373 / 87	1172
	Итого по разделу: Заземляющие устройства									302564,62
	Раздел: Подземный газопровод низкого давления									
Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02652	325069,01 / 226204	95866,69 / 28048,15	8621 / 5999	2542 / 744	80	6675 / 1224	16520
С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	1520		39520		39520	3162	42682
С121-130809-1303	Лента сигнальная	м	38,2	51		1948		1948	156	2104
Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	38,2	284,72 / 122,5	118,52 / 34,46	10876 / 4680	4527 / 1316	1669	4317 / 1215	16409
С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0382	120563		4606		4606	368	4974
С123-020302-1209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1677		6708		6708	537	7245
С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2844		45504		45504	3640	49144
С123-051204-0101	Ковер	шт.	3	409		1227		1227	98	1325
Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		516897,85 / 327756	176445,81 / 52354,05	0 / 0	0 / 0	0	0 / 0	0
С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		9475		0				0
Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7030,56 / 3252,38	1959,23 / 719,25	7031 / 3252	1959 / 719	1819	3932 / 877	11839
С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	1521		2434		2434	195	2628
С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	198		1980		1980	158	2138
Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	269458,45 / 201718	66898,97 / 19390,15	808 / 605	201 / 58	3	657 / 117	1582
С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1364		2728		2728	218	2946
Е11-220501-0105 Изм. доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0244	426689,34 / 283062	135799,02 / 40143,1	10411 / 6907	3313 / 979	191	7807 / 1457	19676
С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,4	4792		116925		116925	9354	126279

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу: Подземный газопровод низкого давления									**261326,28**
	Раздел: Подземный газопровод среднего давления									
Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05916	285696,23	75644,07	16902	4475	79	13506	32840
				208714	21882,05	12348	1295		2433	
С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	74	752		55648		55648		60100
С121-130809-1303	Лента сигнальная	м	63,7	51		3249		3249	4452	3509
Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	63,7	284,72	118,52	18136	7550	2784	260 / 7199	27362
				122,5	34,46	7803	2195		2027	
С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0637	120563		7680		7680		8294
С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	954		3816		3816	614	4121
С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	770		3080		3080	305	3326
С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	954		1908		1908	246	2061
С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	521		10941		10941	153	11816
Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00045	269458,45	66898,97	121	30	0	875 / 99	237
				201718	19390,15	91	9		18	
С123-010502-0501	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,00045	168		1		0		1
Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0057	325069,01	95866,69	1853	546	17	0 / 1435	3551
				226204	28048,15	1289	160		263	
С123-010502-0507	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,757	1601		9217		9217		9954
Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	285696,23	75644,07	286	76	1	737 / 228	555
				208714	21882,05	209	22		41	
С123-010502-0504	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	528		528		528		570
Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,132	33185,92	8498,46	37566	9620	17255	42 / 14453	56181
				9444,76	3452,05	10691	3908		4162	
С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10768		10768		10768		11629
С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10848		10848		10848	861	11716
С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12147		12147		12147	868	13119
С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		4	697		2788		2788	972	3011

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт.							223	
С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763		2763		2763		2984
									221	
Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,6	19248,63	2370,4	30798	3793	19930	7309	41155
				4421,96	490	7075	784		3049	
Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,57	30020,93	4638,32	17112	2644	9267	5195	24091
				9124,5	890,21	5201	507		1785	
Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0055	446165,53	12278,93	2454	68	1152	1465	4232
				224400	1310,75	1234	7		314	
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	215512		3362		3362		3631
									269	
С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23612		23612		23612		25501
									1889	
Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	516897,85	176445,81	362	124	9	263	675
				327756	52354,05	229	37		50	
Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0007	1051339,33	481194,22	736	337	45	458	1289
				505344	155423,85	354	109		96	
С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	7369		5158		5158		5571
									413	
С123-010501-1519	Переход полиэтилен-сталь 63мм (применительно)	м	6	9457		56742		56742		61281
	Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления								4539	
										350581,78
	Раздел: Надземный газопровод среднего давления									
Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	916334,12	406422,77	916	406	9	608	1646
				500905	112813,75	501	113		122	
С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	899		899		899		971
									72	
С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	402		402		402		434
	Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления								32	
										2217,33
	Раздел: Надземный газопровод низкого давления									
С11-240101-0103 Изм. доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	950422,91	412203,74	2851	1237	34	1903	5135
				526750	114119,25	1580	342		380	
С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1705		5115		5115		5524
									409	
С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	40285		40285		40285		43508
									3223	
С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795		3590		3590		3877
									287	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	943		1886		1886		2037
	Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								151	
										53727,27
	Раздел: Сопутствующие работы									
Е11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	м2	11,47356	3278,06 543,78	1782,45 673,75	37611 6239	20451 7730	10921	9639 3780	51030
Е11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	м2	0,17898	3278,06 543,78	1782,45 673,75	587 97	319 121	170	150 59	796
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34	84,62 41,03	2,25 0,24	29 14	1 0	14	10 3	42
Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30,4	172,75 9,14	163,6 40,53	5251 278	4974 1232	0	1087 507	6846
Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	41,6	190,78 8,44	182,25 49,93	7936 351	7582 2077	4	1748 775	10459
Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,6	18,93 2,85	15,99 6,42	787 119	665 267	4	277 85	1150
Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	3037,3 959,82	153,58 42,88	5163 1632	261 73	3271	1688 548	7399
Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,7	724,82 724,82	0 0	3407 3407	0 0	0	2453 469	6328
С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,7	1749		8220		8220		8878
Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,6	5017,34 799,85	1530,04 680,7	48166 7679	14688 6535	25800	13218 4911	66296
11-010102-0103	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	15,4	100,93 4,52	96,34 23,76	1554 70	1484 366	1	314 149	2017
11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	19538,84 1176	18352,84 3710	254005 15288	238587 48230	130	57801 24945	336751
11-250211-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	10791,01 575,75	10215,26 2065	43164 2303	40861 8260	0	9612 4222	56998
11-270701-0101 Изм. доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,2	1060,82 167,9	2,74 0,96	7638 1209	20 7	6409	1313 716	9667

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком	м2	0,83838	3278,06	1782,45	2748	1494	798	704	3729
				543,78	673,75	456	565		276	
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,66	84,62	2,25	140	4	69	47	203
				41,03	0,24	68	0		15	
	Итого по разделу: Сопутствующие работы									426408,42
	Раздел: Шкафной газорегуляторный пункт									
Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,34	828,15	0,98	282	0	43	191	510
				701,56	0,47	239	0		38	
Е11-191301-0202	Установка ГРПШ.	установка	1	77815,92	1148	77816	1148	69765	7253	91875
				6902,72	498,75	6903	499		6806	
КП ТОО "ГазИнвестКапитал"	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ -04-2У-1 с регуляторами давления газа РДНК-400, с измерительным комплексом на базе счетчика газа RVG-G-65-DN50	шт	1	312500		312500				312500
	Отпускная цена			312500		312500		312500		
	Сметная стоимость оборудования					*312500*				
Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. установка	комплект	2	5067,71	2729,89	10135	5460	271	5816	17227
				2202,29	735	4405	1470		1276	
С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем т 425°с, Рп 16, dn 50 мм гост 9698-86	шт.	2	29399		58798		58798		63502
С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-r с крышкой dn 50 гост 32414-2013	шт.	2	261		522		522	4704	564
С11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. приварка	фланец	4	523,68	33,66	2095	135	85	42	4267
				468,8	0	1875	0		1856	
С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали Рп 6, dn 50 гост 12816-80	шт.	4	1080		4320		4320	316	4666
123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм гост 17380-2001 (гост 17375-2001)	шт.	2	402		804		804	346	868
123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1218		1218		1218	64	1315
123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	816		816		816	97	881
	Итого по разделу: Шкафной газорегуляторный пункт								65	469305,65
	Раздел: МОЛНИЕОТВОД									
1-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,069	2402,4	0	166	0	0	119	308
				2402,4	0	166	0		23	
1-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03	5017,34	1530,04	151	46	81	41	207
				799,85	680,7	24	20		15	
1-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	18748,08	1077,74	1125	65	991	75	1296
				1158,3	222,09	69	13		96	
1-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж		0,09067	110645,31	50176,7	10032	4550	1485	3591	14713

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т конструкций		44089,7	13307	3998	1207		1090	
С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2436		12180		12180		13154
									974	
С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1936		1936		1936		2091
									155	
С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1282		1282		1282		1385
									103	
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00104	387626,96	1224,96	403	1	170	211	664
				222948	519,75	232	1		49	
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,213	84,62	2,25	187	5	91	63	270
				41,03	0,24	91	1		20	
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,213	75,22	1,6	166	4	110	37	220
				23,98	0,24	53	1		16	
	Итого по разделу: МОЛНИЕОТВОД									27628,23
	Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕОТВОДА									
Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2142,96	114,21	2143	114	1198	615	2979
				830,9	23,8	831	24		221	
Ц13-080208-0202 Изм. доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9,5	237,44	24,2	2256	230	447	1181	3712
				166,18	6,54	1579	62		275	
	Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕОТВОДА									4398,67
	ИТОГО:					2 917 956	423 238	1 936 944	306 055	3 456 932
						245 282	103 143	312 500	232 921	
	В том числе :									
	Накладные расходы									306 059
	Сметная прибыль									232 921
	Итого с временными			1,5 %				47 167		3 504 105
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				43 087		3 547 192
								312 500	232 921	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3 611 885
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									3 924 264
	Итого с НДС			12 %				470 912		4 395 176

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Группп"
_____ Шугаева Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
_____ Корнитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Бексенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
_____ Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

:

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Благоустройство

(наименование)

дряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 7-1-2 ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК
а) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: #ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК В ГРАНИЦЕ ПО ГОСАКТАМ ЛИСТ ГП 4, ГП 9.1									
Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2000	1271,96	93,64	2543916	187276	2274320	149899	2909320
				41,16	28,24	82320	56476		215505	
Е11-270403-1202	Устройство гидроизолирующего слоя	м2 поверхности	6143,2	38,22	0,78	234782	4794	174	250638	524254
				37,41	0,37	229815	2258		38834	
СПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE"	Бентонитовый гидроизолирующий мат HYdrOLOCK HL 1500	м2	6696,088	1712,14		11464659		11464659		12381832
									917173	
СПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE"	Бентогранулы HYdrOLOCK	кг	2457,28	415,29		1020473		1020473		1102111
									81638	
Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1535,8	1146,14	1013,15	1760240	1555991	3440	582580	2530246
				130,75	220,48	200809	338617		187426	
С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1535,8	1401		2151656		2151656		2323788
									172132	
Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	6143,2	790,76	232,2	4857778	1426438	3135158	823124	6135373
				48,21	75,85	296182	465969		454472	
Е11-270403-0804 К=10	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 25мм	м2 покрытия	6143,2	407,24	111,27	2501763	683535	1818227	246255	2967860
				0	37,12	0	228014		219841	
Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	307,16	1110,44	978,09	341083	300430	491	113549	491003
				130,75	211,54	40162	64977		36371	
С121-010401-0101	ГП 9.1 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	307,16	1749		537223		537223		580201
									42978	
Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	6143,2	394,7	35,3	2424700	216862	5372	2472594	5289077
				358,52	14,16	2202466	86972		391784	

е и- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6450,36	1607		10365729		10365729		11194987
	Е11-270403-1202	Устройство гидроизолирующего слоя	м2 поверхности	5984,2	38,22	0,78	228706	4669	170	829258	
	СПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE"	Бентонитовый гидроизолирующий мат HYdrOLOCK HL 1500			37,41	0,37	223867	2199		244151	510685
	СПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE"	Бентогранулы HYdrOLOCK	м2	6522,778	1712,14		11167928		11167928	37829	12061362
	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	кг	2393,68	415,29		994061		994061	893434	1073586
	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 материала основания в плотном теле	1077,156	1146,14	1013,15	1234571	1091317	2413	79525	1774625
	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м3	1077,156	130,75	220,48	140840	237494		408601	1629823
	Е11-270403-0804 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20мм	м2 покрытия	5984,2	1401		1509096		1509096	131454	
	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5984,2	790,76	232,2	4732047	1389519	3054013	120728	5976576
	Е11-270403-0804 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20мм	м2 покрытия	5984,2	48,21	75,85	288516	453909		801819	
	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5984,2	203,62	55,63	1218506	332922	885584	442709	1445522
	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см измененияотолщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5984,2	0	18,56	0	111056		119941	
	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	м2 покрытия	5984,2	143,02	93,64	855860	560347	49203	107076	
	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	716,91	41,16	28,24	246310	168981		448514	1408723
	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	т	0,08139	0,26	0,04	1564	244	0	104350	
	С122-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2 покрытия	5984,2	0,22	0	1320	0		1425	3228
	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6283,41	12090		8667442		8667442	239	
	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1050	95950		7809		7809	693395	9360837
	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурнаясерая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	53	250,47	152,12	262996	159731	47754	625	8434
	11-270201-1002	Камни бортовые бетонныедорожные. Установка при других видах покрытий	м2	55,65	52,87	33,56	55511	35243		3940184	8294363
	121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	1130	1645,06	149,01	87188	7897	156	614397	
	11-270201-1002	Камни бортовые бетонныетротуарные. Установка при других видах покрытий	м3	50,85	1493,1	61,37	79134	3253		72501	172464
	121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	мбортового камня	3648,7	1607		89430		89430	12775	
				58,3792	1593,05	28,64	1800147	32366	973519	7154	96584
					702,89	11,16	794261	12616		871428	2885300
					47777		2429460		2429460	213726	
					1593,05	28,64	5812562	104509	3143432	194357	2623817
					702,89	11,16	2564620	40738		2813787	9316456
					46977		2742480		2742480	690108	
											2961878

- о е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3								
		Итого по разделу: #ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК В ГРАНИЦЕ ПО ГОСАКТАМ ЛИСТ ГП 4, ГП 9.1								219398	
											126221253,1
		ИТОГО:					126 221 255	8 195 030	106 976 491	14 440 854	151 892 423
		В том числе :					11 049 734	2 353 489		11 252 970	
		Накладные расходы									14 440 853
		Сметная прибыль									11 252 968
		Итого с временными			1,5 %				2 278 726		154 170 810
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				2 081 616		156 252 115
										11 252 970	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									159 377 158
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									173 161 130
		Итого с НДС			12 %				20 779 336		193 940 466

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.