Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Здание школы на 1200 мест

(наименование)

ряда (контракт) **№ KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы КМ.Блок 1-4

а) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Блок 1,2 Кровля металлическая									
Е11-090201-0203	**Покрытие кровли. Защита листовой сталью на сварке**	т конструкций	123,5	38542,27 / 26539,2	7607,72 / 1582	4759970 / 3277591	939553 / 195377	542826	2396348 / 572505	7728824
С121-060801-0402	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0.5 до 1 т**	т	128,44	431073		55367016		55367016	4429361	59796377
С Техчасть сборника на материалы табл.6	**Доплата за марку стали С245**	т	128,44	5772		741356		741356	59308	800664
	Итого по разделу: Блок 1,2 Кровля металлическая									60868342,03
	Раздел: Блок 1,2 Лестница									
Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы. Монтаж**	т конструкций	23	67730,72 / 34304,3	24811,02 / 7715,37	1557807 / 788999	570653 / 177454	198154	666852 / 177973	2402631
С121-060208-0401	**Косоуры**	т	23,92	521309		12469711		12469711	997577	13467288
С Техчасть сборника на материалы табл.6	**Доплата за марку стали С245**	т	23,92	5772		138066		138066	11045	149112
	Итого по разделу: Блок 1,2 Лестница									14165584,09
	Раздел: Блок 1,2 Покраска									
Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей**	м2	17574,232	150,43 / 47,97	3,2 / 0,49	2643755 / 842994	56192 / 8611	1744570	587608 / 258509	3489872
	Итого по разделу: Блок 1,2 Покраска									2643755,34
	Раздел: Актовый зал и переход. Колонны									

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090301-0204	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	56,9	32702,6	15322,56	1860778	871854	173832	729711	2797728
				14325	4261,15	815093	242459		207239	
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	59,176	438742		25962997		25962997		28040036
									2077040	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	39,52	5772		228109		228109		246358
									18249	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С345	т	19,656	16276		319921		319921		345515
									25594	
	Итого по разделу: Актовый зал и переход. Колонны									28371805,14
	Раздел: Актовый зал и переход. Ригели									
Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	23	52637,89	23286,92	1210672	535599	89998	508476	1856679
				25438	6602,07	585074	151848		137532	
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	23,92	438742		10494709		10494709		11334285
									839577	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	13,52	5772		78037		78037		84280
									6243	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С345	т	10,4	16276		169270		169270		182812
									13542	
	Итого по разделу: Актовый зал и переход. Ригели									11952688
	Раздел: Актовый зал и переход. Балки									
Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Балки. Монтаж	т конструкций	129,2	68613,27	13140,99	8864835	1697816	266886	5077125	15057317
				53406,6	3545,05	6900133	458020		1115357	
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	72,488	438742		31803530		31803530		34347813
									2544282	
С121-060802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	61,88	516243		31945117		31945117		34500726
									2555609	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	96,928	5772		559468		559468		604226
									44757	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С345	т	37,44	16276		609373		609373		658123
									48750	
	Итого по разделу: Актовый зал и переход. Балки									73782323,48
	Раздел: Актовый зал и переход. Кровля металлическая									
Е11-090201-0203	Покрытие кровли. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	42,9	38542,27	7607,72	1653463	326371	188560	832416	2684749
				26539,2	1582	1138532	67868		198870	
С121-060801-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0.5 до 1 т		44,616	431073		19232753		19232753		20771373

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							1538620	
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	44,616	5772		257524		257524	20602	278125
	Итого по разделу: Актовый зал и переход. Кровля металлическая									21143739,86
	Раздел: Актовый зал и переход.Покраска									
Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей	м2	7600,32	150,43 / 47,97	3,2 / 0,49	1143344 / 364569	24301 / 3724	754473	254122 / 111797	1509263
	Итого по разделу: Актовый зал и переход.Покраска									1143343,65
	Раздел: Спортблок. Колонны, фахверки									
Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Колонны,фахверки. Монтаж	т конструкций	4	59198,43 / 32788,8	20341,35 / 4115,5	236794 / 131155	81365 / 16462	24273	101856 / 27092	365742
Е11-090301-0204	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	14,3	32702,6 / 14325	15322,56 / 4261,15	467647 / 204848	219113 / 60934	43687	183390 / 52083	703120
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	19,032	438742		8350138		8350138	668011	9018149
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	18,2	5772		105050		105050	8404	113454
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С345	т	0,832	16276		13542		13542	1083	14625
	Итого по разделу: Спортблок. Колонны, фахверки									9173170,7
	Раздел: Спортблок. Балки									
Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Балки. Монтаж	т конструкций	7,4	68613,27 / 53406,6	13140,99 / 3545,05	507738 / 395209	97243 / 26233	15286	290795 / 63883	862416
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	7,696	438742		3376558		3376558	270125	3646683
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	3,744	5772		21610		21610	1729	23339
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С345	т	3,952	16276		64323		64323	5146	69469
	Итого по разделу: Спортблок. Балки									3970229,76
	Раздел: Спортблок. Прогоны									
Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,7	28192,83 / 15030,6	9667,69 / 2726,85	329856 / 175858	113112 / 31904	40886	143356 / 37857	511069
С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т		11,128	438742		4882321		4882321		5272907

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							390586	
С121-060802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,04	516243		536893		536893	42951	579844
С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245	т	12,168	5772		70234		70234	5619	75852
	Итого по разделу: Спортблок. Прогоны									5819303,47
	Раздел: Спортблок. Покраска									
Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1127,984	155,23 / 52,76	3,2 / 0,49	175097 / 59517	3607 / 553	111973	41448 / 17324	233869
Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13518,4	1764,58 / 227,74	22,77 / 0,37	23854276 / 3078676	307796 / 4968	20467803	2127715 / 2078559	28060550
	Итого по разделу: Спортблок. Покраска									24029373,08
	Раздел: Постановка монтажных болтов лист КМ1 п.4									
Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12270	134,77 / 133,99	0,78 / 0,37	1653681 / 1644106	9574 / 4509	0	1137545 / 223298	3014523
С121-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	7	454853		3183971		3183971	254718	3438689
	Итого по разделу: Постановка монтажных болтов лист КМ1 п.4									4837651,66
	ИТОГО:					261 901 310 / 20 402 353	5 854 147 / 1 450 924	235 644 804	15 078 763 / 22 158 406	299 138 476
	В том числе :									15 078 762
	Накладные расходы									22 158 406
	Сметная прибыль									303 625 555
	Итого с временными			1,5 %				4 487 077		307 724 500
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				4 098 945	22 158 406	
										313 878 991
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									341 025 287
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									381 948 321
	Итого с НДС			12 %				40 923 034		

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бексенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Здание школы на 1200 мест

(наименование)

ряда (контракт) **№ KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 2-1-2 Общестроительные работы КЖ.Блок 1-4
) в текущих ценах на

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел: Фундаменты КЖ 7									
E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	111,2	3984,6	1077,74	443088	119845	194440	139685	629394
				1158,3	222,09	128803	24697		46622	
C121-020101-0308	Бетон тяжелый класса B7,5, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	112,868	12416		1401369		1401369		1513479
									112110	
E11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные из бетона B25. Устройство	м3	491,9	8897,2	2047,63	4376531	1007230	1281560	2090301	6984179
				4244,24	425,48	2087742	209292		517347	
C121-020101-1005	Бетон тяжелый класса B25, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	499,2785	15955		7965988		7965988		8603268
									637279	
C121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	44,732	191901		8584116		8584116		9270845
									686729	
C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,341	198284		860751		860751		929611
									68860	
C121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,096	205592		19737		19737		21316
									1579	
E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9692	18388,19	1274,75	72986	5060	1155	62026	145814
				16822,44	350	66772	1389		10801	
E11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	132,794	10625,4	1883,49	1410989	250116	297069	834292	2424904
				6504,84	399,12	863804	53001		179623	
C121-020101-1005	Бетон тяжелый класса B25, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	134,78591	15955		2150509		2150509		2322550
									172041	
C121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,65831	191901		1277736		1277736		1379955
									102219	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5451	198033		107948		107948		116584
									8636	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81554	198284		161709		161709		174645
									12937	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,36366	18533,51	923,63	6740	336	106	5830	13575
				17318,88	297,5	6298	108		1006	
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,5136	224172,96	1224,96	339308	1854	0	307799	698876
				222948	519,75	337454	787		51769	
С121-060405-1406	Закладные детали и АГ	т	1,5136	615028		930906		930906		1005379
									74473	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,92	848,99	20,12	66153	1568	44647	18720	91663
				255,88	2,45	19938	191		6790	
	Итого по разделу: Фундаменты КЖ 7									30176564,94
	Раздел: Монолитные железобетонные стены подвала КЖ 16,19,22									
Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,3	15468,07	2479,4	252130	40414	55507	149907	434199
				9583,34	522,95	156208	8524		32163	
С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	16,5445	15955		263967		263967		285085
									21117	
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,98	191901		379964		379964		410361
									30397	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,562	198284		111436		111436		120350
									8915	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,8	848,99	20,12	55014	1304	37129	15568	76229
				255,88	2,45	16581	159		5647	
Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	15,43	15468,07	2479,4	238672	38257	52544	141905	411024
				9583,34	522,95	147871	8069		30446	
С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15,66145	15955		249878		249878		269869
									19990	
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,776	191901		340816		340816		368081
									27265	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,562	198284		111436		111436		120350
									8915	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,1	848,99	20,12	52722	1249	35582	14920	73053
				255,88	2,45	15890	152		5411	
Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,38	15468,07	2479,4	160559	25736	35347	95462	276502
				9583,34	522,95	99475	5428		20482	
С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,5357	15955		168097		168097		181545
									13448	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,615	191901		309920		309920		334714
		т							24794	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,368	198284		72969		72969		78806
		т							5837	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,41	848,99	20,12	31761	753	21435	8988	44008
		м2 поверхности		255,88	2,45	9573	92		3260	
	Итого по разделу: Монолитные железобетонные стены подвала КЖ 16,19,22			.						2799340,59
	Раздел: Перекрытия КЖ 30,27,33									
Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		105	29393,63	1794,85	3086332	188459	2012643	842515	4243154
		м3		8430,76	386,77	885230	40611		314308	
Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		16,9175	18388,19	1274,75	311082	21566	4923	264368	621487
		т		16822,44	350	284594	5921		46036	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,9895	18533,51	923,63	73939	3685	1161	63955	148926
		т		17318,88	297,5	69094	1187		11032	
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		16,2499	191901		3118372		3118372		3367842
		т							249470	
С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		4,949	198033		980065		980065		1058471
		т							78405	
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04007	224172,96	1224,96	8983	49	0	8148	18502
		т		222948	519,75	8934	21		1370	
С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,04007	615028		24644		24644		26616
		т							1972	
Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		106,2	29393,63	1794,85	3121604	190613	2035645	852143	4291647
		м3		8430,76	386,77	895347	41075		317900	
Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		17,219	18388,19	1274,75	316626	21950	5011	269080	632563
		т		16822,44	350	289666	6027		46856	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,0685	18533,51	923,63	75404	3758	1184	65222	151875
		т		17318,88	297,5	70462	1210		11250	
С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		16,557	198033		3278832		3278832		3541139
		т							262307	
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		5,0451	191901		968160		968160		1045613
		т							77453	
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,91527	224172,96	1224,96	205179	1121	0	186125	422608
		т		222948	519,75	204058	476		31304	
С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,91527	615028		562917		562917		607950
		т							45033	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	20,68	29393,63	1794,85	607860	37117	396395	165935	835699
				8430,76	386,77	174348	7998		61904	
Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,3792	18388,19	1274,75	62137	4308	983	52806	124139
				16822,44	350	56846	1183		9196	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,027	18533,51	923,63	19034	949	299	16464	38337
				17318,88	297,5	17786	306		2840	
С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,34479	198033		662379		662379		715369
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,21954	191901		234031		234031	52990	252753
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,32089	224172,96	1224,96	71935	393	0	18722	148165
				222948	519,75	71542	167		65255	
С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,32089	615028		197356		197356	10975	213145
Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	61,9	29393,63	1794,85	1819466	111101	1186501	15789	2501440
				8430,76	386,77	521864	23941		496683	
Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,368	18388,19	1274,75	190649	13217	3017	185292	380882
				16822,44	350	174415	3629		162020	
Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,1995	18533,51	923,63	59298	2955	931	28213	119436
				17318,88	297,5	55412	952		51291	
С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,7665	198033		745891		745891	8847	805563
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,96452	191901		1912201		1912201	59671	2065177
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,64037	224172,96	1224,96	143554	784	0	152976	295679
				222948	519,75	142769	333		130223	
С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,64037	615028		393845		393845	21902	425353
	Итого по разделу: Перекрытия КЖ 30,27,33								31508	23251775,71
	Раздел: Лестницы									
Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4,71	8709,86	159,05	41023	749	19689	18859	64673
				4370,6	29,4	20586	138		4791	
Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4,71	2419,48	147,83	11396	696	0	9860	22957
				2271,65	28,91	10699	136		1700	
Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4,71	50771,67	7909,39	239135	37253	165668	39522	300950
				7688,6	1532,47	36213	7218		22293	
С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,53852	191901		103343		103343		111610

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т							8267	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0328	198284		6504		6504		7024
		т							520	
С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,11638	205592		23927		23927		25841
		т							1914	
	Итого по разделу: Лестницы									425326,77
	Раздел: Крыльцо КР 3, КР 4 КЖ 47									
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	16380,66	1077,74	9828	647	8487	754	11429
		м3		1158,3	222,09	695	133		847	
Е11-060801-0105	Лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5,4	41741,22	2834,98	225403	15309	136664	69388	318373
		м3		13598	522,38	73429	2821		23583	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0112	198284		2221		2221		2398
		т							178	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1894	197175		37345		37345		40333
		т							2988	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1	848,99	20,12	849	20	573	240	1176
		м2 поверхности		255,88	2,45	256	2		87	
	Итого по разделу: Крыльцо КР 3, КР 4 КЖ 47									275645,69
	Раздел: Приямок Пр-2 КЖ46									
Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	16380,66	1077,74	19657	1293	16974	1507	22857
		м3		1158,3	222,09	1390	267		1693	
Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		4	37120,77	5178,03	148483	20712	68468	60589	225798
		м3		14825,63	1819,66	59303	7279		16726	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,122	197175		24055		24055		25980
		т							1924	
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0096	198284		1904		1904		2056
		т							152	
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0136	215512		2931		2931		3165
		т							234	
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0185	224172,96	1224,96	4147	23	0	3762	8542
		т		222948	519,75	4125	10		633	
С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0185	615028		11378		11378		12288
		т							910	
Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,6	848,99	20,12	1358	32	917	384	1882
		м2 поверхности		255,88	2,45	409	4		139	
	Итого по разделу: Приямок Пр-2 КЖ46									213913,32
	Раздел: Блок 1-4 Несъемная опалубка									
С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		15306,12245	2626		40193878		40193878		43409388
		м2							3215510	
Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка		6122,44898	385,34	9,3	2359224	56939	0	1588577	4263626

т-то е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: Блок 1-4 Несъемная опалубка	м реза		376,04	0	2302286	0		315824	
											42553102,02
		Раздел: СТЕНЫ ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ									
	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	8,11778	24105,01 / 6503,28	11787,31 / 3225,2	195679 / 52792	95687 / 26181	47200	54492 / 20014	270185
	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	8,11778	264181		2144563		2144563		2316128
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ми-1/	т стальных элементов	0,6135	686404,54 / 56364	6652,78 / 1261,75	421109 / 34579	4081 / 774	382448	171565 / 41717 / 37026	499852
	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	427,225	7748,65 / 5244,65	415,54 / 93,1	3310415 / 2240646	177530 / 39775	892239	2120792 / 434497	5865704
	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	427,225	15697		6706151		6706151		7242643
	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	8,1188	24105,01 / 6503,28	11787,31 / 3225,2	195704 / 52799	95699 / 26185	47206	536492 / 54499 / 20016	270219
	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	8,1188	264181		2144833		2144833		2316419
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ми-1/	т стальных элементов	0,612	686404,54 / 56364	6652,78 / 1261,75	420080 / 34495	4072 / 772	381513	171587 / 41615 / 36936	498630
	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	421,1	7748,65 / 5244,65	415,54 / 93,1	3262955 / 2208523	174984 / 39204	879448	2090386 / 428267	5781609
	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	421,1	15697		6610007		6610007		7138807
	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,34811	24105,01 / 6503,28	11787,31 / 3225,2	8391 / 2264	4103 / 1123	2024	528801 / 2337 / 858	11586
	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,34811	264181		91964		91964		99321
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ми-1/	т стальных элементов	0,021	686404,54 / 56364	6652,78 / 1261,75	14414 / 1184	140 / 26	13091	7357 / 1428 / 1267	17110
	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,575	7748,65 / 5244,65	415,54 / 93,1	128434 / 86930	6888 / 1543	34616	82280 / 16857	227571
	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,575	15697		260178		260178		280992
	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	5,23501	24105,01 / 6503,28	11787,31 / 3225,2	126190 / 34045	61707 / 16884	30439	20814 / 35141 / 12906	174237
	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,23501	264181		1382990		1382990		1493629
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ми-1/	т стальных элементов	0,16375	686404,54 / 56364	6652,78 / 1261,75	112399 / 9230	1089 / 207	102080	110639 / 11135 / 9883	133416
	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	335,525	7748,65 / 5244,65	415,54 / 93,1	2599865 / 1759712	139424 / 31237	700728	1665583 / 341236	4606683
	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007		335,525	15697		5266736		5266736		5688075

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: СТЕНЫ ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ	м3							421339	
		Раздел: Блок 1-4 .Армирование перегородок из перегороочных блоков									35403056,28
	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	71,0568	33624,33 / 11086,4	6041,64 / 1248,24	2389237 / 787764	429300 / 88696	1172174	797579 / 254945	3441761
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,657992	198284		328753		328753	26300	355054
	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	35,5047144	191531		6800253		6800253	544020	7344274
	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,4372784	278931,69 / 61250,4	2169,29 / 661,5	2074493 / 455536	16134 / 4920	1602823	428224 / 200217	2702934
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1065,852	7763,19 / 3891,12	2607,44 / 539	8274409 / 4147358	2779145 / 574494	1347906	4391323 / 1013259	13678990
	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	148035	89		13175115		13175115	1054009	14229124
	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	29,3595	33624,33 / 11086,4	6041,64 / 1248,24	987194 / 325491	177380 / 36648	484323	329546 / 105339	1422079
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4521363	198284		89651		89651	7172	96824
	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0521519	191531		1350706		1350706	108056	1458762
	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,546267	278931,69 / 61250,4	2169,29 / 661,5	431303 / 94709	3354 / 1023	333239	89031 / 41627	561961
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	372	7763,19 / 3891,12	2607,44 / 539	2887906 / 1447497	969968 / 200508	470441	1532644 / 353644	4774194
	С121-030302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	24466,25	140		3425275		3425275	274022	3699297
		Итого по разделу: Блок 1-4 .Армирование перегородок из перегороочных блоков									42214294,83
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ПО и ПРБ НА ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ КЖ-51									
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6859	7763,19 / 3891,12	2607,44 / 539	5325 / 2669	1788 / 370	867	2826 / 652	8803
	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6859	79038		54212		54212	4337	58549
	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,28	42273,46 / 13702,6	4287,39 / 826,93	11837 / 3837	1200 / 232	6799	3702 / 1243	16782
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01375	198284		2726		2726	218	2945
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0746	197175		14709		14709	1177	15886
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,207184	7763,19 / 3891,12	2607,44 / 539	9372 / 4697	3148 / 651	1527	4974 / 1148	15493
	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,207184	79038		95413		95413		103046

е ни- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,496	42273,46	4287,39	20968	2127	12045	7633	
					13702,6	826,93	6796	410		6558	29728
)	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,024	198284		4759		4759	2202	
											5140
)	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130752	197175		25781		25781	381	
											27844
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,089167	7763,19	2607,44	692	232	113	2062	
					3891,12	539	347	48		367	1144
	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,089167	79038		7048		7048	85	
											7611
	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,037	42273,46	4287,39	1564	159	898	564	
					13702,6	826,93	507	31		489	2218
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00175	198284		347		347	164	
											375
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016432	197175		3240		3240	28	
											3499
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,096026	7763,19	2607,44	745	250	121	259	
					3891,12	539	374	52		396	1232
	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,096026	79038		7590		7590	91	
											8197
	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,04	42273,46	4287,39	1691	171	971	607	
					13702,6	826,93	548	33		529	2397
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001875	198284		372		372	178	
											402
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020184	197175		3980		3980	30	
											4298
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,185193	7763,19	2607,44	1438	483	234	318	
					3891,12	539	721	100		763	2377
	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,185193	79038		14637		14637	176	
											15808
	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,078	42273,46	4287,39	3297	334	1894	1171	
					13702,6	826,93	1069	65		1031	4675
	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00375	198284		744		744	346	
											803
	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19188	197175		37834		37834	59	
											40861
	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,826956	7763,19	2607,44	6420	2156	1046	3027	
					3891,12	539	3218	446		3407	10613
	С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	0,826956	79038		65361		65361	786	
											70590
	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,240064	387626,96	1224,96	93055	294	39239	5229	
					222948	519,75	53522	125		48818	153224
	Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,279	9115,01	3994,5	2543	1114	148	11350	
					4589,9	757,15	1281	211		1358	4213
	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		0,283185	11312		3203		3203	312	
											3460

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,907684	7763,19	2607,44	22573	7582	3677	256	
		м3 кладки		3891,12	539	11314	1567		11980	37317
С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	2,907684	79038		229818		229818	2764	248203
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,903392	387626,96	1224,96	350179	1107	147663	18385	
				222948	519,75	201409	470		183710	576600
Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,981	9115,01	3994,5	8942	3919	521	42711	
				4589,9	757,15	4503	743		4773	14812
С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,995715	11312		11264		11264	1097	
										12165
Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,20007	7763,19	2607,44	1553	522	253	901	
				3891,12	539	778	108		824	2568
С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	0,20007	79038		15813		15813	190	
										17078
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,052272	387626,96	1224,96	20262	64	8544	1265	
				222948	519,75	11654	27		10630	33363
Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,066	9115,01	3994,5	602	264	35	2471	
				4589,9	757,15	303	50		321	997
С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,06699	11312		758		758	74	
										818
Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,46753	7763,19	2607,44	19156	6434	3121	61	
				3891,12	539	9601	1330		10166	31668
С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	2,46753	79038		195029		195029	2346	
										210631
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,752136	387626,96	1224,96	291548	921	122940	15602	
				222948	519,75	167687	391		152951	480059
Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,814	9115,01	3994,5	7420	3252	432	35560	
				4589,9	757,15	3736	616		3961	12291
С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,82621	11312		9346		9346	910	
										10094
Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,360126	7763,19	2607,44	2796	939	455	748	
				3891,12	539	1401	194		1484	4622
С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	0,360126	79038		28464		28464	342	
										30741
Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,100188	387626,96	1224,96	38836	123	16376	2277	
				222948	519,75	22337	52		20374	63946
Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,126	9115,01	3994,5	1148	503	67	4737	
				4589,9	757,15	578	95		613	1903
С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,12789	11312		1447		1447	141	
										1562
Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,106704	7763,19	2607,44	828	278	135	116	
				3891,12	539	415	58		440	1369
С121-040105-9901	Перегородочный блок	м3	0,106704	79038		8434		8434	101	
										9108
Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,031944	229986,96	1224,96	7347	39	5221	675	
				65308	519,75	2086	17		1914	10001
Е11-061601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг		0,005598	73972,92	3692,91	414	21	4	741	
									359	835

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т		69596,01	932,92	390	5		62	
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005598	197175		1104		1104		1192
Е11-060701-0202	Заделка. Устройство	м3	0,036	9115,01	3994,5	328	144	19	88	
				4589,9	757,15	165	27		175	544
С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03654	11312		413		413	40	446
	Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ ПО и ПРБ НА ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ КЖ-51								33	
										1776721,8
	ИТОГО:					179 089 746	7 409 672	146 998 409	23 620 723	218 927 305
						24 681 664	1 563 658		16 216 836	
	В том числе :									
	Накладные расходы									23 620 724
	Сметная прибыль									16 216 837
	Итого с временными			1,5 %				3 283 910		222 211 213
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				2 999 851		225 211 064
									16 216 836	
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									229 715 290
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									249 582 562
	Итого с НДС			12 %				29 949 907		279 532 469

Заказчик:
ТОО "KazInvest Строй Групп"
_____ Нажиев Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
_____ Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
_____ Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "КазИнвест Строй Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

к : ТОО "BI Urban Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Здание школы

(наименование, адрес)

одряда (контракт) № KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 2-1-3 Общестроительные работы (АР)

(а) в текущих ценах на

- о	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ФАСАДЫ									
	Е11-150108-1804 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м2	189,8	1025,91	12,81	194718	2432	0	154259	376895
					1013,1	2,83	192286	538		27918	
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	189,8	725,64	2,44	137726	464	66772	56536	209803
					371,39	0,94	70491	179		15541	
	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	199,29	14020		2794046		2794046		3017569
	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	189,8	394,19	5,72	74818	1086	0	223524	
					388,47	2,69	73732	512		56425	141742
	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1544,2	4669,5	215,44	7210638	332680	2203109	10499	
					3027,36	175,79	4674849	271451		3957040	12061092
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	89,301	19876		1774947		1774947	893414	
	С122-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	5404,7	103		556684		556684		1916942
										141996	
	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	1544,2	464,63	3,2	717474	4941	416260	44535	601219
					191,86	1,47	296273	2270		238835	1032814
	Е11-150108-1804 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м2	187,1	1025,91	12,81	191948	2397	0	76505	
					1013,1	2,83	189550	530		152065	371533
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	187,1	725,64	2,44	135767	457	65822	27521	
					371,39	0,94	69488	177		55732	206819
										15320	

№ зи- и по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	196,455	14020		2754299		2754299		2974643
2	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	187,1	394,19	5,72	73753	1071	0	220344	
					388,47	2,69	72683	504		55622	139725
	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1541,4	4669,5	215,44	7197563	332077	2199114	10350	
					3027,36	175,79	4666373	270959		3949865	12039223
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	89,01775	19876		1769317		1769317	891794	
	С122-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	5394,9	103		555675		555675	141545	1910862
	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	1541,4	464,63	3,2	716173	4932	415505	44454	600129
					191,86	1,47	295736	2266		238402	1030941
	Е11-150108-1804 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м2	68,8	1025,91	12,81	70583	882	0	76366	
					1013,1	2,83	69701	195		55917	136619
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	68,8	725,64	2,44	49924	168	24204	10120	
					371,39	0,94	25552	65		20494	76051
	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	68,8	14020		964576		964576	5633	
	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	68,8	394,19	5,72	27120	394	0	77166	1041742
					388,47	2,69	26727	185		20453	51380
	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	101,8	4669,5	215,44	475355	21932	145238	3806	
					3027,36	175,79	308185	17895		260864	795117
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	8,7859	19876		174629		174629	58898	
	С122-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	356,3	103		36699		36699	13970	188599
	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	101,8	464,63	3,2	47299	326	27442	2936	39635
					191,86	1,47	19532	150		15745	68087
	Е11-150108-1804 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м2	571,6	1025,91	12,81	586410	7324	0	5044	
					1013,1	2,83	579086	1620		464565	1135053
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	571,6	725,64	2,44	414775	1397	201089	84078	
					371,39	0,94	212289	540		170263	631841
	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	571,6	14020		8013832		8013832	46803	
	Е11-340108-0401 Изм. доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	571,6	394,19	5,72	225320	3271	0	641107	8654939
					388,47	2,69	222049	1540		169928	426868
										31620	

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	732,9	4669,5	215,44	3422275	157895	1045628	1878069	5724372
					3027,36	175,79	2218752	128835		424028	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	67,18175	19876		1335304		1335304		1442129
										106824	
	С122-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	2565,15	103		264210		264210		285347
										21137	
	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	732,9	464,63	3,2	340524	2345	197563	113354	490189
					191,86	1,47	140616	1077		36310	
	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	102,33	10753,49	874,36	1100405	89473	976854	38850	1230395
					333,01	217,21	34077	22227		91140	
	С121-130207-1305	Крепеж с саморезом	шт.	73,6776	85		6263		6263		6764
										501	
	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	267,51	1863,48	821,31	498501	219708	138035	156749	707670
					526,18	323,03	140758	86414		52420	
	С121-050109-0112	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	65,73238	2943		193450		193450		208926
		Итого по разделу: ФАСАДЫ								15476	
											45102997,88
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3255,5	1351,85	135,17	4400943	440058	0	3335136	8354966
					1216,68	63,9	3960885	208035		618886	
	С122-030301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	3255,5	2975		9685113		9685113		10459922
										774809	
	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	243	2489,57	13,21	604965	3209	329433	246197	919256
					1120,67	5,06	272324	1229		68093	
	Е11-260201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция/толщ.100мм/ сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,79	14902,04	2157,66	130989	18966	0	90539	239250
					12744,38	808,5	112023	7107		17722	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	9,0537	19876		179951		179951		194347
										14396	
	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	252,8	778,75	4,4	196868	1112	70569	100434	321086
					495,2	1,41	125187	355		23784	
	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	252,8	784,4	4,56	198296	1154	60140	110040	333003
					541,94	2,17	137002	547		24667	
	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1376,4	1274,12	18	1753698	24780	541144	956511	2927026
					862,96	5,71	1187773	7865		216817	
	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	1376,4	659,21	4,4	907336	6056	384224	415193	1428332
					375,66	1,41	517057	1935		105802	

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5822,5	1235,82	73,64	7195577	428758	1652451	4356257	12475980
					878,38	56,84	5114368	330953		924147	
	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	5822,5	1372,33	11,06	7990405	64400	4007293	3151312	12033054
					673,03	3,51	3918711	20429		891337	
	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2733,2	707,21	3,06	1932941	8370	484261	1155418	3335427
					526,97	1,45	1440309	3963		247069	
	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4502,9	653,77	4,3	2943858	19381	982196	1561183	4865444
					431,34	2,04	1942281	9198		360403	
	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	730,7	4280,09	22,69	3127458	16577	1838061	1028246	4488161
					1741,92	17,09	1272821	12486		332456	
	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	656,7	1030,44	69,21	676691	45450	150602	413187	1177068
					731,9	54,58	480639	35845		87190	
	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3172,5	1351,85	135,17	4288740	428838	0	3250106	8141953
					1216,68	63,9	3859901	202731		603108	
	С122-030301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	3172,5	2975		9438188		9438188		10193243
	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	248,5	2489,57	13,21	618658	3281	336889	755055	
					1120,67	5,06	278487	1257		251770	940062
	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	248,5	778,75	4,4	193520	1093	69369	69634	
					495,2	1,41	123057	349		98725	315624
	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	248,5	784,4	4,56	194923	1134	59117	23380	
					541,94	2,17	134672	538		108168	327339
	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1451,2	1274,12	18	1849002	26127	570553	24247	
					862,96	5,71	1252323	8293		1008492	3086094
	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	1451,2	659,21	4,4	956645	6385	405104	228600	
					375,66	1,41	545156	2040		437757	1505954
	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5644,85	1235,82	73,64	6976033	415677	1602033	111552	
					878,38	56,84	4958323	320856		4223343	12095326
	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	5644,8	1372,33	11,06	7746541	62435	3884992	895950	
					673,03	3,51	3799114	19805		3055136	11665811
	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1906,3	707,21	3,06	1348150	5838	337753	864134	
					526,97	1,45	1004559	2764		805859	2326330
	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5189,7	653,77	4,3	3392867	22337	1132005	172321	
					431,34	2,04	2238525	10601		1799301	5607541
										415373	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	716,7	4280,09 1741,92	22,69 17,09	3067537 1248434	16259 12247	1802844	1008545 326087	4402169
Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	626,5	1030,44 731,9	69,21 54,58	645571 458535	43360 34196	143676	394185 83181	1122937
Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2020,1	1351,85 1216,68	135,17 63,9	2730869 2457805	273064 129090	0	2069516 384031	5184416
С122-030301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	2020,1	2975		6009798		6009798		6490581
Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	144,9	2489,57 1120,67	13,21 5,06	360739 162386	1913 733	196440	146807 40604	548149
Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	300	778,75 495,2	4,4 1,41	233625 148560	1320 422	83745	119185 28225	381036
Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300	784,4 541,94	4,56 2,17	235320 162582	1369 650	71368	130585 29272	395177
Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1622,3	1274,12 862,96	18 5,71	2067004 1399974	29207 9270	637822	1127396 255552	3449952
Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	1622,3	659,21 375,66	4,4 1,41	1069436 609431	7138 2280	452867	489369 124704	1683509
Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3969,1	1235,82 878,38	73,64 56,84	4905103 3486378	292277 225605	1126448	2969587 629975	8504665
Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/левкас/	м2 отделываемой поверхности	3969,1	1372,33 673,03	11,06 3,51	5446924 2671319	43901 13926	2731704	2148196 607610	8202730
Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3926,4	707,21 526,97	3,06 1,45	2776781 2069087	12024 5694	695670	1659825 354928	4791534
Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1858,6	653,77 431,34	4,3 2,04	1215096 801689	8000 3797	405408	644388 148759	2008242
Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	587,4	4280,09 1741,92	22,69 17,09	2514122 1023204	13326 10038	1477592	826593 267257	3607973
Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	758,8	1030,44 731,9	69,21 54,58	781899 555366	52516 41418	174017	477427 100746	1360072
	Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									112988180,3
	Раздел: САНЕХНИЧЕСИЕ ПЕРЕГОРОДКИ АР-50,51									
11-100103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	267,3	6654,06 947,67	100,53 46,8	1778629 253313	26872 12508	1498443	239239 161429	2179298
	Итого по разделу: САНЕХНИЧЕСИЕ ПЕРЕГОРОДКИ АР-50,51									1778629,2

и-по ге	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПРОЕМЫ									
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	844,6	2753,9 1090,94	163,25 76,67	2325947 921412	137881 64753	1266655	887548 257080	3470575
	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	844,6	18613,92		15721317		15721317	1257705	16979022
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,6	2753,9 1090,94	163,25 76,67	31945 12655	1894 889	17397	12190 3531	47666
	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имиост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,6	18960,24		219939		219939	17595	237534
	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	27,2	3297,87 1185,5	164,24 75,74	89702 32246	4467 2060	52989	30875 9646	130223
	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	27,2	20107,36		546920		546920	43754	590674
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	28,8	2753,9 1090,94	163,25 76,67	79312 31419	4702 2208	43192	30264 8766	118343
	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,8	13171,6		379342		379342	30347	409689
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	60	2753,9 1090,94	163,25 76,67	165234 65457	9795 4600	89983	63051 18263	246548
	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	60	18613,92		1116835		1116835	89347	1206182
	Е11-100501-0101 Изм. доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6	3499,93 1473,43	157,94 74,72	21000 8841	948 448	11211	8360 2349	31708

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6	13134,16		78805		78805	6304	85109
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4.6	2753,9 1090,94	163,25 76,67	12668 5018	751 353	6899	4834 1400	18902
	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4.6	18613,92		85624		85624	6850	92474
	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1.5	3297,87 1185,5	164,24 75,74	4947 1778	246 114	2922	1703 532	7181
	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1.5	18960,24		28440		28440	2275	30716
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	95	2753,9 1090,94	163,25 76,67	261621 103640	15509 7283	142472	99831 28916	390368
	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	95	18613,92		1768322		1768322	141466	1909788
	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10.1	3499,93 1473,43	157,94 74,72	35349 14882	1595 755	18873	14073 3954	53376
	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным/энергосберегающий-согласно технической части ССЦ РК 8.04-08-2018/, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10.1	13134,16		132655		132655	10612	143267
	Е11-100501-0401 Изм. доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	557	1038,14 217,41	4,71 2,25	578244 121097	2622 1252	454525	110114 55069	743427
	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	562,57	1151		647518		647518	51801	699320
	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	105,8	2802,53 997,27	13,67 3,31	296508 105511	1447 350	189550	97392 31512	425412
	121-110403-6702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	52,9	2487		131562		131562	10525	142087

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	16,5	2659,5 2144,58	44,8 18,42	43882 35386	739 304	7757	24626 5481	73988
С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,5	52010		858165		858165	68653	926818
Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	47,04	1582,32 1039,67	73,2 31,64	74432 48906	3443 1489	22083	45355 9583	129370
С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с СТ РК 943-92	м2	47,04	14112		663828		663828	53106	716935
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	280	594		166320		166320	13306	179626
Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	170,1	1582,32 1039,67	73,2 31,64	269152 176848	12452 5383	79852	164008 34653	467812
С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10ПСТ РК 943-92	м2	170,1	10706		1821091		1821091	145687	1966778
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	918	594		545292		545292	43623	588915
Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2659,5 2144,58	44,8 18,42	11170 9007	188 77	1974	6268 1395	18833
С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	38801		162964		162964	13037	176001
С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5531		11062		11062	885	11947
Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	38,22	2376,81 792,57	167,27 79,44	90842 30292	6393 3036	54157	29995 9667	130504
С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	38,22	29581		1130586		1130586	90447	1221033
С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5531		77434		77434	6195	83629
С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	5695		79730		79730	6378	86108
Е11-100107-0106 Изм. доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,84	1582,32 1039,67	73,2 31,64	34558 22706	1599 691	10253	21058 4449	60065
С121-090102-0604	Блоки дверные внутренние с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	21,84	13673		298618		298618	23889	322508
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	88	594		52272		52272	4182	56454
Е11-100107-0107 Изм. доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	199,42	1327,68 886,07	101,37 45,66	264766 176699	20216 9105	67851	167224 34559	466549
С121-090102-0604	Блоки дверные внутренние с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	199,42	13673		2726670		2726670	218134	2944803

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	767	594		455598		455598		492046
									36448	
Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	69,3	1327,68	101,37	92008	7025	23579	58112	162129
				886,07	45,66	61404	3164		12010	
С121-090102-0604	Блоки дверные внутренние с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	69,3	13673		947539		947539		1023342
									75803	
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	250,8	594		148975		148975		160893
									11918	
Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	2421,14	47,22	8135	159	1273	4671	13831
				1995,13	19,62	6704	66		1024	
С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,36	76885		258334		258334		279000
									20667	
Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,12	3525,09	166,62	53299	2519	37082	13371	72004
				905,94	76,67	13698	1159		5334	
С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	15,12	23223		351132		351132		379222
									28091	
Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,2	3525,09	166,62	14805	700	10301	3714	20001
				905,94	76,67	3805	322		1482	
С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23223		97537		97537		105340
									7803	
Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,4	3525,09	166,62	29611	1400	20601	7429	40002
				905,94	76,67	7610	644		2963	
С121-090202-0703	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8,4	26306		220970		220970		238648
									17678	
Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,92	3525,09	166,62	38494	1819	26782	9657	52003
				905,94	76,67	9893	837		3852	
С121-090202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,92	32909		359366		359366		388116
									28749	
Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1327,68	101,37	4461	341	1143	2818	7861
				886,07	45,66	2977	153		582	
С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние ДГ 21-16 СТ РК 943-92	м2	3,36	10706		35972		35972		38850
									2878	
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	13,6	594		8078		8078		8725
									646	
Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,8	1327,68	101,37	6373	487	1633	4025	11230
				886,07	45,66	4253	219		832	
С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние ДГ 21-16 СТ РК 943-92	м2	4,8	10706		51389		51389		55500
									4111	
С121-090105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	13,6	594		8078		8078		8725
									646	

№№ зи-и по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,72	2421,14	47,22	6586	128	1030	3781	11196
					1995,13	19,62	5427	53		829	
44	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,72	76885		209127		209127		225857
45	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5531		11062		11062	16730	11947
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ								885	
		Раздел: ВИТРАЖИ									37559520,98
46	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	182,3	6784,11	440,53	1236744	80308	738	823905	2225501
47	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	151,3	6339,54	210,46	1155698	38366		164852	
	С121-090304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	31	40740		6163962		6163962	493117	6657079
	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	72,8	81222		2517882		2517882	201431	2719313
	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	55,58	6784,11	440,53	493884	32070	295	329019	888735
					6339,54	210,46	461519	15321		65832	
	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17,22	26270		1460087		1460087	116807	1576894
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ			52190		898712		898712	71897	970609
		Раздел: ПОЛЫ.БЛОК 1 АР-38									12771270,13
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	517,5	314,46	29,11	162734	15066	0	145546	332942
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/			285,35	13,85	147668	7168		24662	
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	21,321	19876		423776		423776		457678
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	517,5	192,25	0,52	99490	269	80903	33902	126174
					35,4	0,24	18318	127		17338	
	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	517,5	615,05	27,02	318290	13981	140160	9346	517242
					317,2	13,03	164149	6743		160639	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	517,5	531,76	32,19	275188	16658	244329	38314	319545
					27,44	15,08	14202	7805		20686	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,3700125	13925,74	1296,22	5153	480	12	23670	10346
					12597,6	549,5	4661	203		4427	
			т	0,3700125	215512		79742		79742	766	86122
										6379	

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
)	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	517,5	8012,85	20,05	4146649	10376	3943728	185719	4678957
					372,07	9,72	192545	5028		346589	
)	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	264,2	289,02	2,15	76360	569	54905	19831	103886
					79,05	0,8	20886	211		7695	
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	599,1	314,46	29,11	188394	17442	0	168496	385440
					285,35	13,85	170952	8299		28551	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	24,68292	19876		490598		490598		529846
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599,1	192,25	0,52	115178	312	93660	39248	146070
					35,4	0,24	21206	147		20072	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	599,1	615,05	27,02	368478	16185	162260	10820	598802
					317,2	13,03	190032	7806		185968	
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	599,1	455,8	27,59	273069	16530	242447	44356	317083
					23,52	12,93	14092	7745		20527	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4283565	13925,74	1296,22	5965	555	14	23488	11977
					12597,6	549,5	5396	235		5125	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,4283565	215512		92316		92316		99701
										887	
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	599,1	4366,93	121,89	2616228	73024	1958684	580424	3452385
					975,66	55,01	584519	32953		255732	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	380	1727,24	12,13	656352	4609	555079	92345	808593
					254,38	4,14	96664	1575		59896	
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	102,9	1378,69	86,34	141867	8884	69073	61161	219271
					621,09	11,23	63910	1155		16242	
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	102,9	835,34	42,54	85956	4377	43018	36867	132648
					374,74	6,4	38561	659		9826	
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 стяжки	102,9	719,55	27,07	74042	2786	29211	40783	124010
					408,6	13,03	42045	1341		9186	
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	102,9	555,1	32,19	57120	3312	50930	4164	66186
					27,97	15,08	2878	1552		4903	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,228438	13925,74	1296,22	3181	296	7	2733	6387
					12597,6	549,5	2878	126		473	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,228438	215512		49231		49231		53170
										3938	
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102,9	4903,03	70,67	504522	7272	373124	119720	674182
					1206,29	31,44	124127	3235		49939	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,3	615,05	27,02	32167	1413	14165	16235	52274
					317,2	13,03	16589	681		3872	
	Е11-110101-2707 Изм. доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,3	4366,93	121,89	228390	6375	170988	50670	301385
					975,66	55,01	51027	2877		22325	
	11-110101-3905 Изм. доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,5	1727,24	12,13	35408	249	29945	4982	43621
					254,38	4,14	5215	85		3231	
	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		703,4	314,46	29,11	221192	20478	0	197830	452543

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 изолируемой поверхности									
1	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/Т 40мм/	м3	28,98008	285,35	13,85	200714	9743		33522	
					19876		576008		576008		622089
2	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	703,4	192,25	0,52	135230	366	109966	46081	
					35,4	0,24	24898	172		23566	171500
3	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	703,4	615,05	27,02	432628	19003	190509	12704	
					317,2	13,03	223116	9165		218344	703050
4	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	703,4	531,76	32,19	374043	22642	332098	52078	
					27,44	15,08	19303	10609		28117	434334
5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,502931	13925,74	1296,22	7004	652	16	32173	
					12597,6	549,5	6336	276		6017	14062
6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,502931	215512		108388		108388	1042	
										8671	117059
7	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	703,4	8012,85	20,05	5636238	14104	5360421	252434	
					372,07	9,72	261713	6834		471094	6359765
8	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	256	289,02	2,15	73990	551	53201	19216	
					79,05	0,8	20238	204		7456	100662
9	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	355,3	314,46	29,11	111728	10344	0	99927	
					285,35	13,85	101384	4922		16932	228588
10	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/Т 40мм/	м3	14,63836	19876		290952		290952		
										23276	314228
11	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	355,3	192,25	0,52	68307	185	55546	11904	
					35,4	0,24	12577	87		6417	86628
12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	355,3	615,05	27,02	218528	9599	96229	110290	
					317,2	13,03	112700	4630		26305	355123
13	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	355,3	455,8	27,59	161945	9803	143785	12174	
					23,52	12,93	8358	4593		13930	188048
14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2540395	13925,74	1296,22	3538	329	8	3039	
					12597,6	549,5	3200	140		526	7103
15	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,2540395	215512		54749		54749		
										4380	59128
16	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	355,3	4366,93	121,89	1551570	43308	1161610	344224	
					975,66	55,01	346653	19543		151664	2047458
17	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	345	1727,24	12,13	595899	4184	503954	83840	
					254,38	4,14	87761	1430		54379	734117
18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,5	615,05	27,02	39671	1743	17469	20022	
					317,2	13,03	20459	840		4775	64468
19	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64,5	4366,93	121,89	281667	7862	210875	62489	
					975,66	55,01	62930	3548		27533	371689
20	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,8	1727,24	12,13	96380	677	81509	13560	
					254,38	4,14	14194	231		8795	118736
21	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,6	1378,69	86,34	112501	7045	54775	48501	
					621,09	11,23	50681	916		12880	173883

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		81,6	835,34	42,54	68163	3471	34113	29235	105191
		м2 изолируемой поверхности		374,74	6,4	30579	522		7792	
Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/		81,6	719,55	27,07	58715	2209	23164	32341	98340
		м2 стяжки		408,6	13,03	33342	1063		7284	
Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		81,6	555,1	32,19	45296	2627	40387	3302	52486
		м2 стяжки		27,97	15,08	2282	1231		3888	
Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,181152	13925,74	1296,22	2523	235	6	2167	5065
		т		12597,6	549,5	2282	100		375	
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012		0,181152	215512		39040		39040		42164
		т							3123	
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		81,6	4903,03	70,67	400088	5766	295888	94938	534628
		м2 покрытия		1206,29	31,44	98433	2565		39602	
Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		747	314,46	29,11	234903	21748	0	210092	480594
		м2 изолируемой поверхности		285,35	13,85	213155	10347		35600	
С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/		30,7764	19876		611712		611712		660649
		м3							48937	
Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		747	192,25	0,52	143612	389	116782	25027	182130
		м2 изолируемой поверхности		35,4	0,24	26442	183		13491	
Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство		747	615,05	27,02	459444	20181	202317	231878	746628
		м2 стяжки		317,2	13,03	236945	9734		55306	
Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		747	531,76	32,19	397228	24046	352683	29860	461256
		м2 стяжки		27,44	15,08	20500	11266		34167	
Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,534105	13925,74	1296,22	7438	692	17	6390	14934
		т		12597,6	549,5	6728	293		1106	
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012		0,534105	215512		115106		115106		124315
		т							9208	
Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		747	8012,85	20,05	5985598	14978	5692685	268081	6753973
		м2 покрытия		372,07	9,72	277935	7258		500294	
Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		348,5	289,02	2,15	100725	750	72424	26159	137034
		м плинтусов		79,05	0,8	27550	278		10151	
Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		307,4	314,46	29,11	96665	8949	0	86456	197771
		м2 изолируемой поверхности		285,35	13,85	87716	4258		14650	
С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/		12,66488	19876		251727		251727		271865
		м3							20138	
Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		307,4	192,25	0,52	59098	160	48057	10299	74949
		м2 изолируемой поверхности		35,4	0,24	10881	75		5552	
Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство		307,4	615,05	27,02	189067	8305	83256	95421	307247
		м2 стяжки		317,2	13,03	97506	4005		22759	
Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		307,4	455,8	27,59	140112	8481	124400	10532	162696
		м2 стяжки		23,52	12,93	7231	3974		12052	
Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,219791	13925,74	1296,22	3061	285	7	2630	6146
		т		12597,6	549,5	2769	121		455	
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012		0,219791	215512		47368		47368		51157

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	т	307,4	4366,93	121,89	1342394	37469	1005007	3789	
					975,66	55,01	299919	16909		297818	1771429
5	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2 покрытия	228	1727,24	12,13	393811	2765	333048	131217	
					254,38	4,14	57999	945		55407	485156
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,6	1378,69	86,34	115259	7218	56118	35937	
					621,09	11,23	51923	939		49690	178144
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,6	835,34	42,54	69834	3556	34950	13196	
					374,74	6,4	31329	535		29952	107769
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 стяжки	83,6	719,55	27,07	60154	2263	23732	7983	
					408,6	13,03	34159	1089		33133	100751
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	83,6	555,1	32,19	46406	2691	41377	7463	
					27,97	15,08	2338	1261		3383	53772
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,185592	13925,74	1296,22	2585	241	6	3983	
					12597,6	549,5	2338	102		2220	5189
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,185592	215512		39997		39997	384	
										3200	43197
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,6	4903,03	70,67	409894	5908	303140	97265	
					1206,29	31,44	100845	2628		40573	547732
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/	м2 стяжки	65,1	615,05	27,02	40040	1759	17632	20208	
					317,2	13,03	20649	848		4820	65068
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,1	4366,93	121,89	284287	7935	212836	63071	
					975,66	55,01	63516	3581		27789	375146
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	65	1727,24	12,13	112271	788	94948	15796	
					254,38	4,14	16535	269		10245	138312
		Итого по разделу: ПОЛЫ.БЛОК 1 АР-38									35131620,25
		Раздел: ПОЛЫ.БЛОК 2 АР-39									
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	724,1	314,46	29,11	227701	21081	0	203652	
					285,35	13,85	206620	10030		34508	465861
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	29,83292	19876		592959		592959		
										47437	640396
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	724,1	192,25	0,52	139209	377	113202	24260	
					35,4	0,24	25631	177		13078	176547
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	724,1	615,05	27,02	445359	19563	196115	224770	
					317,2	13,03	229682	9435		53610	723739
	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	724,1	531,76	32,19	385051	23308	341871	28945	
					27,44	15,08	19871	10921		33120	447115
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5177315	13925,74	1296,22	7210	671	17	6194	
					12597,6	549,5	6522	284		1072	14476
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,5177315	215512		111577		111577		
										8926	120504
	Е11-110101-3601 Изм. доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	724,1	8012,85	20,05	5802104	14519	5518171	259863	
					372,07	9,72	269414	7035		484957	6546924

№ зи- и по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	419	289,02 / 79,05	2,15 / 0,8	121101 / 33124	902 / 334	87075	31451 / 12204	164755
45	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	422,6	314,46 / 285,35	29,11 / 13,85	132891 / 120588	12303 / 5854	0	118855 / 20140	271886
6	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	17,41112	19876		346063		346063	27685	373748
7	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	422,6	192,25 / 35,4	0,52 / 0,24	81245 / 14959	220 / 104	66067	14159 / 7632	103036
8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	422,6	615,05 / 317,2	27,02 / 13,03	259921 / 134047	11417 / 5507	114457	131180 / 31288	422390
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	422,6	455,8 / 23,52	27,59 / 12,93	192620 / 9941	11660 / 5463	171020	14480 / 16568	223668
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,302159	13925,74 / 12597,6	1296,22 / 549,5	4208 / 3806	392 / 166	10	3615 / 626	8449
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,302159	215512		65119		65119	5210	70328
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	422,6	4366,93 / 975,66	121,89 / 55,01	1845465 / 412315	51511 / 23245	1381639	409426 / 180391	2435282
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	222,6	1727,24 / 254,38	12,13 / 4,14	384484 / 56625	2700 / 923	325160	54095 / 35086	473665
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,3	1378,69 / 621,09	86,34 / 11,23	114845 / 51737	7192 / 935	55916	49512 / 13149	177505
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,3	835,34 / 374,74	42,54 / 6,4	69583 / 31216	3543 / 533	34824	29844 / 7954	107382
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 стяжки	83,3	719,55 / 408,6	27,07 / 13,03	59938 / 34036	2255 / 1085	23647	33014 / 7436	100389
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	83,3	555,1 / 27,97	32,19 / 15,08	46240 / 2330	2681 / 1256	41229	3371 / 3969	53580
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,184926	13925,74 / 12597,6	1296,22 / 549,5	2575 / 2330	240 / 102	6	2212 / 383	5171
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,184926	215512		39854		39854	3188	43042
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,3	4903,03 / 1206,29	70,67 / 31,44	408423 / 100484	5887 / 2619	302052	96916 / 40427	545766
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/	м2 стяжки	52,2	615,05 / 317,2	27,02 / 13,03	32106 / 16558	1410 / 680	14138	16204 / 3865	52174
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,2	4366,93 / 975,66	121,89 / 55,01	227954 / 50930	6363 / 2871	170662	50573 / 22282	300809
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,5	1727,24 / 254,38	12,13 / 4,14	95862 / 14118	673 / 230	81071	13487 / 8748	118097
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	702,5	314,46 / 285,35	29,11 / 13,85	220909 / 200457	20452 / 9731	0	197577 / 33479	451964

е и- по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	28,943	19876		575271		575271		621293
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	702,5	192,25	0,52	135057	365	109825	46022	171280
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	702,5	35,4	0,24	24866	172		23536	
	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	702,5	615,05	27,02	432074	18979	190265	12687	702150
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	702,5	317,2	13,03	222830	9154		218065	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,5022875	531,76	32,19	373565	22613	331673	52011	433778
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	т	0,5022875	27,44	15,08	19279	10595		28081	
	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м2 покрытия	702,5	13925,74	1296,22	6995	651	16	32132	14044
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м плинтусов	295,5	12597,6	549,5	6328	276		6009	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м2 изолируемой поверхности	354	215512		108249		108249	1040	116909
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	14,5848	19876		289887		289887	8660	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354	192,25	0,52	68057	184	55342	252111	6351628
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354	35,4	0,24	12531	87		470491	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	354	615,05	27,02	217729	9564	95877	22180	116194
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,25311	317,2	13,03	112287	4613		8607	
	Е11-110101-2707 Изм. доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	т	0,25311	455,8	27,59	161353	9767	143258	99562	227751
	Е11-110101-3905 Изм. доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2 покрытия	354	23,52	12,93	8327	4576		16870	
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м	283,6	13925,74	1296,22	3525	328	8	13879	313078
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,4	12597,6	549,5	3189	139		3028	
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 изолируемой поверхности	83,4	215512		54548		54548	524	7077
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	83,4	1378,69	86,34	114983	7201	55983	4364	58912
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	83,4	621,09	11,23	51799	936		342965	2039967
				0,185148	835,34	42,54	69667	3547	34866	151109	
					374,74	6,4	31254	534		68919	603466
					719,55	27,07	60010	2258	23675	44701	
					408,6	13,03	34077	1087		49571	177718
					555,1	32,19	46295	2685	41278	13164	
					27,97	15,08	2332	1258		29880	107511
					13925,74	1296,22	2578	240	6	7964	
										33054	100510
										7445	
										3375	53644
										3974	
										2215	5177

и-по ге	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,185148	12597,6	549,5	2332	102		383	
					215512		39902		39902		43094
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	т	83,4	4903,03	70,67	408913	5894	302415	3192	
					1206,29	31,44	100604	2622		97033	546421
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/	м2 покрытия	64,5	615,05	27,02	39671	1743	17469	40476	
					317,2	13,03	20459	840		20022	64468
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	64,5	4366,93	121,89	281667	7862	210875	4775	
					975,66	55,01	62930	3548		62489	371689
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2 покрытия	61,5	1727,24	12,13	106225	746	89835	27533	
					254,38	4,14	15644	255		14945	130864
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м	747,6	314,46	29,11	235091	21765	0	9694	
					285,35	13,85	213326	10356		210261	480980
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м2 изолируемой поверхности	30,80112	19876		612203		612203	35628	
											661179
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	747,6	192,25	0,52	143727	389	116876	48976	
					35,4	0,24	26463	183		25047	182276
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	747,6	615,05	27,02	459813	20197	202480	13502	
					317,2	13,03	237136	9741		232064	747228
	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	747,6	531,76	32,19	397547	24065	352966	55350	
					27,44	15,08	20516	11275		29884	461626
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,534534	13925,74	1296,22	7444	693	17	34195	
					12597,6	549,5	6734	294		6395	14946
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,534534	215512		115198		115198	1107	
											124414
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	т	747,6	8012,85	20,05	5990406	14990	5697258	9216	
					372,07	9,72	278158	7264		268296	6759398
	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м2 покрытия	350,3	289,02	2,15	101245	754	72798	500696	
					79,05	0,8	27693	279		26294	137742
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м плинтусов	307,4	314,46	29,11	96665	8949	0	10203	
					285,35	13,85	87716	4258		86456	197771
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м2 изолируемой поверхности	12,66488	19876		251727		251727	14650	
											271865
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	307,4	192,25	0,52	59098	160	48057	20138	
					35,4	0,24	10881	75		10299	74949
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	307,4	615,05	27,02	189067	8305	83256	5552	
					317,2	13,03	97506	4005		95421	307247
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	307,4	455,8	27,59	140112	8481	124400	22759	
					23,52	12,93	7231	3974		10532	162696
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,219791	13925,74	1296,22	3061	285	7	12052	
					12597,6	549,5	2769	121		2630	6146
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,219791	215512		47368		47368	455	
										3789	51157

и-по ге	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	307,4	4366,93	121,89	1342394	37469	1005007	297818	1771429
					975,66	55,01	299919	16909		131217	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	350	1727,24	12,13	604535	4245	511257	85055	744757
					254,38	4,14	89033	1451		55167	
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80	1378,69	86,34	110295	6907	53701	47550	170473
					621,09	11,23	49687	898		12628	
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	80	835,34	42,54	66827	3403	33445	28662	103128
					374,74	6,4	29979	512		7639	
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 стяжки	80	719,55	27,07	57564	2166	22710	31707	96412
					408,6	13,03	32688	1042		7142	
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	80	555,1	32,19	44408	2575	39596	3237	51457
					27,97	15,08	2237	1207		3812	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1776	13925,74	1296,22	2473	230	6	2125	4966
					12597,6	549,5	2237	98		368	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,1776	215512		38275		38275		41337
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	4903,03	70,67	392243	5653	290086	93077	524145
					1206,29	31,44	96503	2515		38826	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/	м2 стяжки	65,1	615,05	27,02	40040	1759	17632	20208	65068
					317,2	13,03	20649	848		4820	
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,1	4366,93	121,89	284287	7935	212836	63071	375146
					975,66	55,01	63516	3581		27789	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	62	1727,24	12,13	107089	752	90566	15067	131928
					254,38	4,14	15772	257		9772	
		Итого по разделу: ПОЛЫ.БЛОК 2 АР-39									35860493,4
		Раздел: ПОЛЫ.БЛОК 3 АР-40									
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,8	314,46	29,11	5597	518	0	5006	11452
					285,35	13,85	5079	247		848	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	0,73336	19876		14576		14576		15742
										1166	
	11-110101-0503 Изм. доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,8	192,25	0,52	3422	9	2783	596	4340
					35,4	0,24	630	4		321	
	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	17,8	615,05	27,02	10948	481	4821	5525	17791
					317,2	13,03	5646	232		1318	
	11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17,8	531,76	32,19	9465	573	8404	712	10991
					27,44	15,08	488	268		814	
	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012727	13925,74	1296,22	177	16	0	152	356
					12597,6	549,5	160	7		26	
	121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,012727	215512		2743		2743		2962
										219	
	1-110101-3601 Изм. оп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17,8	8012,85	20,05	142629	357	135649	6388	160938
					372,07	9,72	6623	173		11921	
	1-110101-4003 Изм. оп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		18,7	289,02	2,15	5405	40	3886	1404	7353

- о е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м плинтусов	405	79,05	0,8	1478	15		545	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м2 изолируемой поверхности	405	314,46	29,11	127357	11791	0	113905	260563
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	16,686	285,35	13,85	115566	5610		19301	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	405	19876		331651		331651		358183
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	405	192,25	0,52	77862	211	63315	26532	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	405	35,4	0,24	14336	99		13569	98745
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,289575	615,05	27,02	249096	10942	109690	7314	
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	т	0,289575	317,2	13,03	128464	5277		125717	404798
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2 покрытия	405	455,8	27,59	184598	11174	163897	29985	
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м	189	23,52	12,93	9527	5236		13877	214353
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,3	13925,74	1296,22	4033	375	9	15878	
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/	м2 изолируемой поверхности	10,3	12597,6	549,5	3648	159		3464	8097
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	10,3	215512		62407		62407	600	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	10,3	719,55	27,07	7411	279	2924	4993	67399
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012	т	0,022866	408,6	13,03	4209	134		4082	1324098
	Е11-110101-2705 Изм. доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	т	0,022866	555,1	32,19	5718	332	5098	919	392375
	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 покрытия	10,3	27,97	15,08	288	155		417	2333860
	121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м2 изолируемой поверхности	134	13925,74	1296,22	318	30	1	491	172879
	1-110101-0503 Изм. доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3	5,5208	12597,6	549,5	288	13		274	45929
	1-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	134	215512		4928		4928	47	29790
	1-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	134	4903,03	70,67	50501	728	37349	394	402169
			м2 стяжки	134	1206,29	31,44	12425	324		11984	6122
					314,46	29,11	42138	3901	0	4999	21948
					285,35	13,85	38237	1856		37687	1626
					19876		109731		109731	6386	3690
					192,25	0,52	25762	70	20949	8779	13278
					35,4	0,24	4743	33		4489	984
					615,05	27,02	82417	3620	36293	2420	4082
					317,2	13,03	42504	1746		41595	12413
					455,8	27,59	61077	3697	54228	9921	919
					23,52	12,93	3152	1732		4591	6625
										5253	639
											5322
											67484
											86211
											118510
											32671
											133933
											70922

Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09581	13925,74	1296,22	1334	124	3	1146	2679
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,09581	12597,6	549,5	1207	53		198	
Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	134	215512		20648		20648		22300
Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,7	4366,93	121,89	585169	16333	438097	1652	
				975,66	55,01	130739	7371		129823	772191
	Итого по разделу: ПОЛЫ.БЛОК 3 АР-40			1727,24	12,13	96207	676	81363	57199	
				254,38	4,14	14169	231		13536	118523
	Раздел: ПОЛЫ.БЛОК 4 АР-41								8779	
Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм. Устройство	м2	155,1							4443186,14
Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,2	1664,24	19,45	258123	3017	62561	181391	474676
				1241,42	2,74	192544	425		35161	
С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	5,15824	314,46	29,11	39371	3645	0	35212	80549
				285,35	13,85	35726	1734		5967	
Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,2	19876		102525		102525		110727
Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	125,2	192,25	0,52	24070	65	19573	8202	
				35,4	0,24	4432	31		4195	30526
Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,2	615,05	27,02	77005	3382	33909	2261	
				317,2	13,03	39713	1631		38864	125138
Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,089518	531,76	32,19	66577	4030	59111	9269	
				27,44	15,08	3436	1888		5005	77308
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,089518	13925,74	1296,22	1247	116	3	5727	
				12597,6	549,5	1128	49		1071	2503
Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	125,2	215512		19292		19292	185	
Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	419	8012,85	20,05	1003209	2510	954115	1543	20836
				372,07	9,72	46583	1216		44931	1131991
11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300,2	289,02	2,15	121101	902	87075	83851	
				79,05	0,8	33124	334		31451	164755
121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	12,36824	314,46	29,11	94401	8740	0	12204	
				285,35	13,85	85661	4158		84431	193138
11-110101-0503 Изм. доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300,2	19876		245831		245831	14307	
1-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	300,2	192,25	0,52	57714	156	46932	19666	265498
				35,4	0,24	10626	74		10058	
1-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	300,2	615,05	27,02	184639	8110	81306	5422	73193
				317,2	13,03	95222	3912		93186	
1-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,214643	455,8	27,59	136831	8283	121486	22226	300051
				23,52	12,93	7061	3881		10286	
21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012		0,214643	13925,74	1296,22	2989	278	7	11769	158886
				12597,6	549,5	2704	118		2568	
				215512		46258		46258	445	6002
										49959

t-но е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	т								
			м2 покрытия	300,2	4366,93	121,89	1310952	36591	981467	3701	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			975,66	55,01	292894	16513		290842	1729938
			м	82,8	1727,24	12,13	143016	1004	120949	128144	
	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			254,38	4,14	21063	343		20121	176188
			м2 изолируемой поверхности	478,3	1378,69	86,34	659428	41296	321065	13051	
	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя			621,09	11,23	297066	5371		284291	1019216
			м2 изолируемой поверхности	478,3	835,34	42,54	399541	20345	199957	75497	
	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55/ мм. Устройство/В12,5/			374,74	6,4	179240	3062		171364	616577
			м2 стяжки	478,3	719,55	27,07	344161	12949	135778	45672	
	Е11-110101-1106 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105			408,6	13,03	195433	6232		189566	576424
			м2 стяжки	478,3	555,1	32,19	265505	15396	236732	42698	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			27,97	15,08	13376	7214		19355	307648
			т	1,061826	13925,74	1296,22	14787	1376	34	22789	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Вр-3 50х50/ГОСТ 23279-2012			12597,6	549,5	13376	583		12704	29689
			т	1,061826	215512		228836		228836	2199	
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
			м2 покрытия	478,3	4903,03	70,67	2345121	33800	1734354	18307	247143
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			1206,29	31,44	576966	15037		556483	3133732
			м	139,8	1727,24	12,13	241469	1696	204211	232128	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/			254,38	4,14	35562	579		33973	297477
			м2 стяжки	52,2	615,05	27,02	32106	1410	14138	22035	
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			317,2	13,03	16558	680		16204	52174
			м2 покрытия	52,2	4366,93	121,89	227954	6363	170662	3865	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство			975,66	55,01	50930	2871		50573	300809
			м	55,5	1727,24	12,13	95862	673	81071	22282	
	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем			254,38	4,14	14118	230		13487	118097
			м2 площади уплотнения	682,1	206,58	28,97	140908	19760	75116	8748	
	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками			67,49	10,78	46033	7353		50183	206378
			м3 подстилающего слоя	68,21	5565,72	7,68	379638	524	144194	15287	
	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010			3444,06	0	234919	0		220824	648499
			м3	69,23315	13994		968849		968849	48037	
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									1046357
			м2 изолируемой поверхности	682,1	314,46	29,11	214494	19858	0	77508	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 30мм/			285,35	13,85	194636	9448		191839	438840
			м3	21,07689	19876		418924		418924	32507	
	Е11-110101-0503 Изм. доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									452438
			м2 изолируемой поверхности	682,1	192,25	0,52	131135	355	106636	33514	
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство			35,4	0,24	24144	167		22853	166306
			м2 стяжки	682,1	615,05	27,02	419527	18428	184740	12319	
	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			317,2	13,03	216359	8888		211732	681760
			м2 стяжки	682,1	607,73	36,79	414533	25093	368048	50501	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			31,36	17,24	21393	11757		31161	481350
			т	1,3041752	13925,74	1296,22	18162	1690	42	35656	
					12597,6	549,5	16429	717		15603	36466
										2701	

1-то е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-5 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	1,3041752	215512		281065		281065		303551
	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки. Добавлять при необходимости	м2	682,1	75	0,02	51156	16	22236	22485	
					42,37	0	28903	0		23123	80220
	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	682,1	3767,85	22,76	2570052	15522	2143778	5942	
					602,19	7,47	410751	5097		449116	3260701
	С122-060101-0303	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	695,742	10815		7524450		7524450	241533	
	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	140,8	289,02	2,15	40694	303	29261	601956	8126406
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	460,5	79,05	0,8	11131	112		10569	55364
					314,46	29,11	144809	13407	0	4101	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	18,9726	285,35	13,85	131403	6379		129515	296270
					19876		377099		377099	21946	
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	460,5	192,25	0,52	88532	240	71992	30168	407267
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/55/ мм. Устройство	м2 стяжки	460,5	35,4	0,24	16300	113		15428	112277
					615,05	27,02	283232	12441	124722	8317	
	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	460,5	317,2	13,03	146069	6000		142945	460271
					531,76	32,19	244878	14823	217417	34094	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3292575	27,44	15,08	12637	6945		18408	284348
					13925,74	1296,22	4585	427	11	21063	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,3292575	12597,6	549,5	4148	181		3939	9206
					215512		70959		70959	682	
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	460,5	8012,85	20,05	3689917	9233	3509346	5677	76636
	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	419	372,07	9,72	171337	4474		165263	4163594
					289,02	2,15	121101	902	87075	308414	
	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	323,5	79,05	0,8	33124	334		31451	164755
					314,46	29,11	101728	9418	0	12204	
	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/Т 40мм/	м3	13,3282	285,35	13,85	92310	4481		90984	208129
					19876		264911		264911	15417	
	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	323,5	192,25	0,52	62193	168	50574	21193	286104
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	323,5	35,4	0,24	11451	79		10838	78874
					615,05	27,02	198969	8740	87617	5843	
	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	323,5	317,2	13,03	102613	4215		100418	323339
					455,8	27,59	147451	8926	130916	23951	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2313025	23,52	12,93	7609	4182		11084	171218
					13925,74	1296,22	3221	300	7	12683	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Вр-3 150х150/ ГОСТ 23279-2012	т	0,2313025	12597,6	549,5	2914	127		2767	6467
					215512		49848		49848	479	
										3988	53836

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	323,5	4366,93 / 975,66	121,89 / 55,01	1412702 / 315627	39431 / 17794	1057644	313416 / 138089	1864207
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	222,6	1727,24 / 254,38	12,13 / 4,14	384484 / 56625	2700 / 923	325160	54095 / 35086	473665
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М150/	м2 стяжки	23,85	615,05 / 317,2	27,02 / 13,03	14669 / 7565	644 / 311	6460	7403 / 1766	23838
	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,85	4366,93 / 975,66	121,89 / 55,01	104151 / 23270	2907 / 1312	77975	23107 / 10181	137438
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,5	1727,24 / 254,38	12,13 / 4,14	95862 / 14118	673 / 230	81071	13487 / 8748	118097
		Итого по разделу: ПОЛЫ.БЛОК 4 АР-41									30228806,26
		Раздел: КРОВЛЯ АР-19,22									
	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	716,8	1091,03 / 450,4	565,58 / 165,43	782050 / 322847	405406 / 118580	53797	304585 / 86931	1173566
	С121-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	752,64	10081		7587364		7587364		8194353
	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3550,6	259,1 / 73,98	12,22 / 2,83	919964 / 262675	43390 / 10066	613899	606989 / 250921	1264556
	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3550,6	827,98 / 486,42	51,15 / 11,22	2939841 / 1727086	181612 / 39829	1031143	93671 / 1625562 / 365232	4930636
	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	548,5677	29317		16082359		16082359		17368948
	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПВХ/	м2 изолируемой поверхности	3550,6	259,1 / 73,98	12,22 / 2,83	919964 / 262675	43390 / 10066	613899	1286589 / 250921	1264556
	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 изолируемой поверхности	449	259,1 / 73,98	12,22 / 2,83	116336 / 33217	5487 / 1273	77632	93671 / 31731 / 11845	159913
	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м2 утепляемого покрытия	449	827,98 / 486,42	51,15 / 11,22	371765 / 218403	22966 / 5037	130396	205565 / 46186	623516
	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пергамин/	м3	69,3705	29317		2033735		2033735		2196434
	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/100/ мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	449	232,7 / 73,98	12,22 / 2,83	104483 / 33217	5487 / 1273	65779	162699 / 31731 / 10897	147111
	Е11-120101-1702 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять до 100мм/40-160/ на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	449	572,05 / 208,49	99,41 / 23,77	256849 / 93614	44635 / 10670	118601	95942 / 28223	381014
	Е11-130301-0101 Изм. доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 стяжки	449	1337,21 / 65,64	124,97 / 31,24	600408 / 29471	56110 / 14026	514827	40017 / 51234	691659
	11-120101-0103 Изм. доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2	449	116,73 / 56,5	2,25 / 0,24	52411 / 25368	1009 / 110	26034	17580 / 5599	75589
	121-100403-1903	Техноэласт ЭПП	м2 кровли	449	853,22 / 337,11	108,96 / 23,71	383096 / 151361	48922 / 10647	182813	149048 / 42572	574716
	121-100403-2003	Техноэласт ЭКП	м2	1032,7	621		641307		641307		692611
				516,35	728		375903		375903	51305	405975

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	68,96	1091,03	565,58	75237	39002	5176	30072	
		м2 покрытия		450,4	165,43	31060	11408		29303	112903
С121-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012								8363	
Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	72,408	10081		729945		729945		
		м2 изолируемой поверхности							58396	788341
С121-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		27	1799,74	111,84	48593	3020	24951	16754	
		м3		763,8	52,67	20623	1422		5228	70575
Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/вязальная проволка Т=2.0мм/		1,35	7129		9624		9624		
		т стальных элементов							770	10394
Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,00247	686404,54	6652,78	1695	16	1540		
		м3		56364	1261,75	139	3		168	2012
Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка		3,207	125202,65	1236,26	401525	3965	241344	149	
		м ходов		48711	502,25	156216	1611		142044	587055
Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		427,6	87,15	4,66	37267	1993	20485	43486	
		м2 обработанной поверхности		34,59	1,89	14789	808		14037	55408
Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		397,668	349,63	2,5	139038	993	125751	4104	
		м2 покрытия		30,91	1,09	12294	433		11454	162531
Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина Т=3х50мм/		53,65	2802,53	13,67	150356	734	96119	12039	
		т стальных элементов		997,27	3,31	53504	177		49387	215722
Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		0,1263994	686404,54	6652,78	86761	841	78796	15979	
		м желобов		56364	1261,75	7124	159		8595	102985
Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		40	6718,09	142,34	268724	5694	232250	7628	
		1 воронка		769,5	43,12	30780	1725		29904	322518
Е11-120101-2001	Снегодержатель. Устройство		2	2313,6	118,52	4627	237	4106	23890	
		м планки		142,1	24,5	284	49		307	5328
С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		80	1910,41	1491,85	152833	119348	3164	395	
		т		379,01	311,69	30321	24935		50836	219962
	Итого по разделу: КРОВЛЯ АР-19,22		0,3016	230819		69615		69615	16293	
	Раздел: ЛЕСТНИЦЫ,ОГРАЖДЕНИЯ								5569	75184
11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка									36343675,95
		м ограждения	63	635,69	75,98	40048	4787	4228	38923	
121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное			492,61	30,97	31034	1951		6318	85289
		м	63	12493		787059		787059		
11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									850024
		т стальных элементов	0,04992	686404,54	6652,78	34265	332	31120	62965	
1-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка			56364	1261,75	2814	63		3394	40673
		м ограждения	57,2	635,69	75,98	36361	4346	3839	3013	
21-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное			492,61	30,97	28177	1772		35339	77437
		м	57,2	12493		714600		714600	5736	
1-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									771768
		т стальных элементов	0,03484	686404,54	6652,78	23914	232	21719	57168	
1-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка			56364	1261,75	1964	44		2369	28386
		м ограждения	36,15	635,69	75,98	22980	2747	2426	2103	
				492,61	30,97	17808	1120		22334	48940
									3625	

- по е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	36,15	12493		451622		451622			487752
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02964	686404,54	6652,78	20345	197	18477	36130		24149
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ,ОГРАЖДЕНИЯ			56364	1261,75	1671	37		2015		
		Раздел: Сан. узел для МГН/5шт/ АР-55								1789		
	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Поручни для МГН. Установка	шт.	20	1166,57	2,38	23331	48	0	16066		2131195,25
	С123-010201-0938	Поручни - трубы стальные из нержавеющей стали, D 51 мм	м	58,55	1164,19	0	23284	0		3152		42549
	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012	3233		189292		189292	15143		204436
	С121-040408-0105	Комплект креплений	шт.	20	387626,96	1224,96	4652	15	1961	2440		7659
	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	222948	519,75	2675	6		567		209196
	С121-130814-0801	Цепь короткозвенная	шт.	5	9685		193700		193700	15496		2506
		Итого по разделу: Сан. узел для МГН/5шт/ АР-55			6967		2320		2320	186		37622
		Раздел: КОЗЫРЬКИ СТЕКЛЯННЫЕ Кс-1...Кс-3 АР-86					34835		34835	2787		448130,06
	Е11-090403-0203	Козырьки КС1-Кс3. Монтаж	м2	33,35	6784,11	440,53	226250	14692	135	150725		407134
	С121-090304-0107	Конструкция козырька(стекело триплекс в нержвающем каркасе Т 2мм)	м2	33,35	6339,54	210,46	211424	7019		30158		1286059
	С121-130816-0802	Комплект для крепления	комплект	23	35706		1190795		1190795			183965
	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,33	7406		170338		170338	95264		7043
	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,8295	1037,7	13,67	3456	46	89	13627		
		Итого по разделу: КОЗЫРЬКИ СТЕКЛЯННЫЕ Кс-1...Кс-3 АР-86			997,27	3,31	3321	11		3065		9202
		Раздел: ЭСТРАДА АР-93			2225		8521		8521	522		1599359,53
	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,336	94156,74	1236,26	125793	1652	59064	682		199765
	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,336	48711	502,25	65078	671		59174		
	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	12,2	63359		84648		84648	14797		91419
	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,583	388,68	10,42	4742	127	584	6772		9275
	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	43,044	330,37	5,03	4031	61		3846		
	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	63359		36938		36938	687		39893
	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		8	4927,07	45,23	212081	1947	183592	2955		256922
					616,63	21,27	26542	916		25810		
					92		368		368	19031		397
					169		1352		1352	29		1460

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-060802-0102	Мс 1, Мн 1	шт.	0,262134	448802		117646		117646	108	127058
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	25,689132	75,22	1,6	1932	41	1275	9412	
Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 7	Уголки дюралюминиевые. Установка	м2	52	23,98	0,24	616	6		429	2551
С121-061001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м уголка	52,52	314,79	0,59	16369	31	3	189	
Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м	3,422	314,15	0,21	16336	11		14712	33568
Е11-100116-0205	Антисептирование пастами	м3 древесины в конструкции	86,088	259		13603		13603	2486	
Е11-150401-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по дереву/примеч./	м2 покрытия	32,7	10066,06	53,84	34446	184	31470	1088	14691
Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза/примеч./	м2 окрашиваемой поверхности	32,7	815,88	23,45	2792	80		2585	39994
	Итого по разделу: ЭСТРАДА АР-93	м2 отделываемой поверхности		43,42	0,26	3738	22	3153	2962	
				6,53	0,12	562	11		516	4594
	Раздел: ПОДИУМ ПД-1(6 шт) АР-94			70,94	0,72	2320	24	634	340	
Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка			50,81	0,35	1662	11		1338	3951
С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1512	445,79	0,98	14577	32	10059	293	
Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м3	0,1512	137,2	0,47	4486	15		3601	19633
С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м2 пола	49,68	58675,7	1236,26	8872	187	1320	1454	
Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м3	0,231	48711	502,25	7365	76		6697	16814
121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	м2 покрытия	49,68	63359		9580		9580	1245	
121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	24	388,68	10,42	19309	518	2379	766	10346
11-090302-0301 Изм. доп. вып. 6	Мс 1.Установка	шт.	48	330,37	5,03	16413	250		15663	37770
21-060802-0102	Мс 1, Мн 1	т конструкций	0,253428	63359		14636		14636	2798	
1-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,253428	4927,07	45,23	244777	2247	211896	1171	15807
1-100405-0201 Изм. оп. вып. 7	Уголки дюралюминиевые. Установка	м2	25,829382	616,63	21,27	30634	1057		29789	296531
21-061001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м уголка	108	92		2208		2208	21965	
-100115-0101 Изм. оп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м	109,08	169		8112		8112	177	2385
			2,3112	81426,93	20118,01	20636	5098	274	649	8761
				60229	5329,5	15264	1351		11464	34668
				448802		113739		113739	2568	
				75,22	1,6	1943	41	1282	9099	122838
				23,98	0,24	619	6		432	2565
				314,79	0,59	33997	63	5	190	
				314,15	0,21	33929	22		30556	69718
				259		28252		28252	5164	
				10066,06	53,84	23265	124	21255	2260	30512

- по е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 древесины в конструкции								
	Е11-100116-0205	Антисептирование пастами		99,36	815,88	23,45	1886	54		2001	
			м2 покрытия		43,42	0,26	4314	26	3639	595	5302
	Е11-150401-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по дереву/примеч./		196,2	6,53	0,12	649	12		393	
			м2 окрашиваемой поверхности		70,94	0,72	13918	142	3806	8030	23704
	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза/примеч./		196,2	50,81	0,35	9970	68		1756	
			м2 отделываемой поверхности		445,79	0,98	87463	193	60352	21609	117798
		Итого по разделу: ПОДИУМ ПД-1(6 шт) АР-94			137,2	0,47	26919	92		8726	
											635019,9
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ АР-99,100									
	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	17,335818	22027,76	11787,31	381869	204343	64787	116369	538098
	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	16,46895	6503,28	3225,2	112740	55911		39859	
					288194		4746253		4746253		5125953
	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,866868	246874		214007		214007	379700	231128
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	502,738722	84,62	2,25	42541	1130	20782	17121	
					41,03	0,24	20630	123		14319	61409
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1005,477444	75,22	1,6	75629	1607	49906	4549	
					23,98	0,24	24115	246		16809	99833
	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	30,9051936	1997,21	877,28	61724	27112	1900	7395	
					1058,44	243,5	32711	7525		27763	96646
	С121-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,744016	1723		9897		9897	7159	
											10689
	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	21,9609936	287921		6323031		6323031	792	
											6828874
	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,200184	2679		8573		8573	505842	
											9259
	Е11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	91,5	13941,88	1605,6	1275682	146912	0	686	
					12336,28	735	1128770	67253		908977	2359432
	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	91,5	6858		627507		627507	174773	
											677708
	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,027972	1394		39		39	50201	
											42
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ АР-99,100								3	
											13766752,53
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ АР-95									
	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5055	67315,27	24811,02	34028	12542	4145	14656	52579
					34304,3	7715,37	17341	3900		3895	
	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5055	521309		263522		263522		284603
										21082	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,6595	84,62	2,25	1240	33	606	418	1791
					41,03	0,24	602	4		133	

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,319	75,22	1,6	2205	47	1455	490	2911
				23,98	0,24	703	7		216	
Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,188	67315,27	24811,02	12655	4664	1542	5451	19555
				34304,3	7715,37	6449	1450		1448	
С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,188	521309		98006		98006		105847
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,452	84,62	2,25	461	12	225	7840	
				41,03	0,24	224	1		155	666
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,904	75,22	1,6	820	17	541	49	
				23,98	0,24	262	3		182	1083
Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0779	67315,27	24811,02	5244	1933	639	80	
				34304,3	7715,37	2672	601		2259	8103
С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0779	521309		40610		40610	600	
										43859
Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2591	84,62	2,25	191	5	93	3249	
				41,03	0,24	93	1		64	276
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5182	75,22	1,6	340	7	224	20	
				23,98	0,24	108	1		76	449
	Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ АР-95								33	
										459323,03
	Раздел: РАЗНОЕ									
Е11-080301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	52,101	7062,49	2074,1	367963	108063	65888	201205	614702
				3723,76	428,75	194012	22338		45533	
С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	7236,25	89		644026		644026		695548
Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	188,3	1908,51	173,69	359372	32706	80920	51522	
				1305,08	46,18	245747	8696		239176	646432
С122-060301-0639	Плитка керамическая тактильная 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	188,3	3258		613481		613481	47884	
										662560
Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля один слой гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	361	1692,75	23,29	611081	8409	187935	49079	
				1148,86	9,22	414738	3329		376260	1066329
С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1137,15	385		437803		437803	78987	
										472827
Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Устройство натягивание сетки	м2	167,1	265,66	6,13	44392	1024	665	35024	
				255,56	2,31	42704	387		34472	85174
С121-050308-0132	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	167,1	985		164594		164594	6309	
										177761
Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	24	1991,06	103,53	47785	2485	6560	13167	
				1614,21	31,24	38741	750		38701	93405
С123-050306-0307	Решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	24	8691		208584		208584	6919	
										225271
Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка Технониколь ЭПП в 1 слой		928,5	2313,73	80,74	2148295	74967	942192	16687	
									802753	3187132

№ взи-и по ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-100403-1903	Техноэласт ЭПП	м2	1067,775	1218,24	34,76	1131136	32275	663088	236084	716135
6	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м2	41,66	621		663088			53047	
7	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3 изоляции	42,9098	12074,2	833,31	503011	34716	0	367928	940614
8	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стен. Гидроизоляция мембраной в один слой	м3	833,2	11240,89	379,75	468295	15820		69675	
	С121-100404-0106	Мембрана PLANTER sTAndArT Технониколь	м2 поверхности	958,18	22612		970276		970276		1047899
	Е11-090305-0305	Металлоконструкций. Монтаж	м2	2,3682551	841,95	170,38	701516	141959	223148	77622	
	С121-060405-1201	Каркас из уголка 50х10 и арматурных стержней	т конструкций	2,3682551	403,76	84,53	336409	70426		378357	1166263
	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	т	312,5	220		210800		210800	86390	
	С121-030302-0611	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2 поверхности облицовки	327,705	39573,67	8546,12	93721	20239	24849	16864	227664
	Е11-150108-1902	Отливы наружные из оцинкованной стали. Устройство	м2	465,1	20535,1	1951,7	48632	4622		36746	140903
	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное/толщ.100мм/. Устройство	м	38,08	504782		1195453		1195453	10437	
	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/80-100мм/ см. Устройство	м2 покрытия	380,8	5686,09	88,15	1776902	27546	177248	95636	1291089
	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м3 основания	1,88006	5030,74	23,27	1572107	7273		1263505	3283639
	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	м2 покрытия	380,8	2635		863503		863503	243233	
	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	т	511,434	1440,26	5,21	669867	2425	472842	69080	932583
	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2 покрытия	588,1491	418,41	1,05	194600	488		156071	892013
	Е11-090305-0305	Металлоконструкций. Монтаж	м2	4,392	5017,34	1530,04	191060	58264	102338	66075	
	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т конструкций	4,392	799,85	680,7	30458	25921		52433	262973
	Е11-090303-0301	Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж	м2	9	1070,63	2,74	407695	1044	342713	19479	
	С121-090201-0101	Блоки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9	167,9	0,96	63938	367		69449	515315
	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	2019,97	0	769204	0	645591	38171	
					324,61	0	123613	0		133502	974923
					387626,96	1224,96	728762	2303	307303	72217	
					222948	519,75	419156	977		382321	1199969
					1037,7	13,67	530717	6993	13686	88887	
					997,27	3,31	510039	1692		470792	1081630
					2225		1308632		1308632	80121	
					39573,67	8546,12	173808	37535	46083	104691	1413322
					20535,1	1951,7	90190	8572		68146	261310
					330056		1449606		1449606	19356	
					5629,52	2522,07	50666	22699	1589	115968	1565574
					2930,9	651,6	26378	5864		22247	78746
					12629		113661		113661	5833	
					2802,53	13,67	16815	82	10750	9093	122754
					997,27	3,31	5984	20		5523	24125
										1787	

№ по порядку	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	26,8	1387,31	13,3	37180	356	12999	21564	63444
7	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012			888,98	5,06	23825	136		4700	
8	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м2	28,14	432		12156		12156		13129
	С121-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3 изоляции	0,6	12074,2	833,31	7245	500	0	973	
					11240,89	379,75	6745	228		5299	13547
	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный и гидроизоляционный. Установка	м3	0,618	8620		5327		5327	1003	
	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2280,48	6,5	9122	26	5005	426	5753
					1022,72	3,06	4091	12		3118	13220
	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т конструкций	0,059404	67315,27	24811,02	3999	1474	487	979	
					34304,3	7715,37	2038	458		1722	6179
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,059404	521309		30968		30968	458	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,910796	84,62	2,25	246	7	120	2477	33445
					41,03	0,24	119	1		83	356
	С121-130211-0501	Петля накладная	м2	5,821592	75,22	1,6	438	9	289	26	
					23,98	0,24	140	1		97	578
	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	шт.	4	298		1192		1192	43	
	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	3163,66	520,04	6327	1040	2810	95	1287
					1238,61	122,71	2477	245		2450	9480
	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	м2	2	33423		66846		66846	702	
	С121-090404-0804	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	2	835		1670		1670	5348	72194
	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	шт.	2	1683		3366		3366	134	1804
	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т конструкций	0,065236	67315,27	24811,02	4391	1619	535	269	3635
					34304,3	7715,37	2238	503		1891	6785
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,065236	521309		34008		34008	503	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,196564	84,62	2,25	270	7	132	2721	36729
					41,03	0,24	131	1		91	390
	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	6,393128	75,22	1,6	481	10	317	29	
					23,98	0,24	153	2		107	635
	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,98	3163,66	520,04	3100	510	1377	47	
					1238,61	122,71	1214	120		1201	4645
	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	м2	0,98	33423		32755		32755	344	
	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	490		1960		1960	2620	35375
		Итого по разделу: РАЗНОЕ	шт.	2	835		1670		1670	157	2117
										134	1804
											19300856,5

те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ АР-98									
3	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	43	1991,06	103,53	85615	4452	11753	69339	167351
					1614,21	31,24	69411	1343		12396	
	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,38786	504782		195785		195785		211448
										15663	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,24794	84,62	2,25	952	25	465	320	1374
					41,03	0,24	462	3		102	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,49588	75,22	1,6	1692	36	1117	376	2234
					23,98	0,24	540	6		165	
	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1408,87	54,84	4227	165	334	3691	8551
					1242,59	12,86	3728	39		633	
	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02157	504782		10888		10888		11759
										871	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,62553	84,62	2,25	53	1	26	18	76
					41,03	0,24	26	0		6	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,25106	75,22	1,6	94	2	62	21	124
					23,98	0,24	30	0		9	
	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	11	1991,06	103,53	21902	1139	3007	17738	42811
					1614,21	31,24	17756	344		3171	
	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06314	504782		31872		31872		34422
										2550	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,83106	84,62	2,25	155	4	76	52	224
					41,03	0,24	75	0		17	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,66212	75,22	1,6	275	6	182	61	364
					23,98	0,24	88	1		27	
	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	1991,06	103,53	1991	104	273	1613	3892
					1614,21	31,24	1614	31		288	
	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00887	504782		4477		4477		4836
										358	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,25723	84,62	2,25	22	1	11	7	31
					41,03	0,24	11	0		2	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,51446	75,22	1,6	39	1	26	9	51
					23,98	0,24	12	0		4	
	Е11-200301-0102 Изм. доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	1991,06	103,53	1991	104	273	1613	3892
					1614,21	31,24	1614	31		288	
	121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00318	504782		1605		1605		1734
										128	
	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09222	84,62	2,25	8	0	4	3	11
					41,03	0,24	4	0		1	
	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,18444	75,22	1,6	14	0	9	3	18
					23,98	0,24	4	0		1	
	1-200301-0102 Изм. доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка		1	1991,06	103,53	1991	104	273	1613	3892

ни-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012	решетка		1614,21	31,24	1614	31		288	
			т	0,00333	504782		1681		1681		1815
0	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09657	84,62	2,25	8	0	4	134	
					41,03	0,24	4	0		3	12
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19314	75,22	1,6	15	0	10	1	
					23,98	0,24	5	0		3	19
	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	1991,06	103,53	1991	104	273	1	
					1614,21	31,24	1614	31		1613	3892
	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00259	504782		1307		1307	288	
	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,07511	84,62	2,25	6	0	3	105	
					41,03	0,24	3	0		2	9
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,15022	75,22	1,6	11	0	7	1	
					23,98	0,24	4	0		3	15
		Итого по разделу: РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ АР-98								1	
		Раздел: КРЫЛЬЦА									370667,37
	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,9	4728,61	70,67	103557	1548	75591	25480	139359
					1206,29	31,44	26418	688		10323	
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0006552	686404,54	6652,78	450	4	408	45	534
					56364	1261,75	37	1		40	
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	18	34		612		612		661
	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,8	635,69	75,98	3687	441	389	49	
					492,61	30,97	2857	180		3583	7852
	С121-060405-0701	Ограждение лестниц из труб диаметром 50 и 20мм	т	0,077816	688314		53562		53562	582	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,513328	75,22	1,6	339	7	224	4285	57847
					23,98	0,24	108	1		75	448
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0013104	686404,54	6652,78	899	9	817	33	
					56364	1261,75	74	2		89	1068
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	36	34		1224		1224	79	
	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17	635,69	75,98	10807	1292	1141	98	
					492,61	30,97	8374	527		10503	23014
	С121-060405-0701	Ограждение лестниц из труб диаметром 50 и 20мм	т	0,12584	688314		86617		86617	1705	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,29872	75,22	1,6	549	12	362	6929	
					23,98	0,24	175	2		122	725
	Е11-060801-0105	Конструкция крыльца КР-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	27537,31	2834,98	44060	4536	17767	54	
					13598	522,38	21757	836		20559	69788
	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	13994		22726		22726	5170	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009636	215512		2077		2077	1818	24544
										166	2243

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,1	4728,61	70,67	43030	643	31410	10587	57907
				1206,29	31,44	10977	286		4289	
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,5	4728,61	70,67	54379	813	39694	13380	73180
				1206,29	31,44	13872	362		5421	
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,5	4728,61	70,67	54379	813	39694	13380	73180
				1206,29	31,44	13872	362		5421	
Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 2	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	10	6637,01	572,85	66370	5728	28656	25845	99592
				3198,55	202,13	31986	2021		7377	
С122-030301-0301	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	10,5	4084		42882		42882		46313
Е11-060801-0105	Конструкция крыльца КР-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2	27537,31	2834,98	33045	3402	13325	15419	52341
				13598	522,38	16318	627		3877	
С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	13994		17045		17045		18408
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00792	215512		1707		1707	1364	1843
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051211	197175		10098		10098	137	10905
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7	4728,61	70,67	33100	495	24162	8144	44544
				1206,29	31,44	8444	220		3300	
Е11-060801-0105	Конструкция крыльца КР-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,7	27537,31	2834,98	46813	4819	18877	21844	74150
				13598	522,38	23117	888		5493	
С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7255	13994		24147		24147		26078
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00924	215512		1991		1991	1932	2151
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057381	197175		11314		11314	159	12219
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9	4728,61	70,67	42558	636	31065	10471	57271
				1206,29	31,44	10857	283		4242	
Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16	4728,61	70,67	75658	1131	55227	18615	101815
				1206,29	31,44	19301	503		7542	
Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000728	686404,54	6652,78	500	5	454	50	593
				56364	1261,75	41	1		44	
С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	34		680		680		734
Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,4	635,69	75,98	4068	486	429	54	8664
				492,61	30,97	3153	198		3954	
С121-060405-0701	Ограждение лестниц из труб диаметром 50 и 20мм	т	0,077488	688314		53336		53336	642	57603
Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,494304	75,22	1,6	338	7	223	4267	446
				23,98	0,24	108	1		75	
Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	244	23650,12	2953,44	5770630	720641	561609	33	10618586
				18395	2411,32	4488380	588363		4061394	
									786562	

и-по те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,8	635,69	75,98	6865	821	725	6672	14621
	С121-060405-0701	Ограждение лестниц из труб диаметром 50 и 20мм	т	0,085184	492,61	30,97	5320	334		1083	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,940672	688314		58633		58633	4691	63324
	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0007536	75,22	1,6	372	8	245	83	491
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	23,98	0,24	118	1		36	
	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Металлические конструкции. Монтаж	т конструкций	0,2250328	686404,54	6652,78	517	5	470	51	614
	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2250328	56364	1261,75	42	1		45	
	Е11-340108-1002 Изм. и доп. вып. 2	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	203,6	34		2176		2176		2350
	С122-030301-0301	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	203,6	82472,38	20118,01	18559	4527	478	174	
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА			60229	5329,5	13554	1199		10179	31038
		Раздел: ПРИЯМКИ			439310		98859		98859	2299	
	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,06528	6894,75	413,42	1403772	84173	466493	7909	106768
	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Элементы покрытия.Монтаж	т конструкций	0,131014	4190,11	147	853106	29929		671107	2240869
	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196294	4084		831502		831502	165990	
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,385052	462888		90862		90862	66520	898023
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	75,22	1,6	856	18	565		16542361,33
	11-120101-0716 Изм. доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,5	23,98	0,24	273	3		190	1130
	11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	5,4	34		544		544	84	
	121-100104-1204	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием С10-900-0,8	м2	5,175	724,79	19,64	3262	88	355	44	588
	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	626,33	7,3	2818	33		2623	6356
	1-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	1,86	385,34	9,3	2081	50	0	471	
	1-110101-2705 Изм. оп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2	376,04	0	2031	0		1401	3761
	1-090402-0101 Изм. оп. вып. 5	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,055488	5203		26926		26926	279	
					615,05	27,02	1230	54	542	2154	29080
					317,2	13,03	634	26		621	1999
					846,39	66,43	1574	124	6	148	
					776,94	25,6	1445	48		1403	3216
					4728,61	70,67	9457	141	6903	238	
					1206,29	31,44	2413	63		2327	12727
					58782,98	20341,35	3262	1129	314	943	
					32788,8	4115,5	1819	228		1413	5049
										374	

и-по ге	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Элементы покрытия.Монтаж	т конструкций	0,106375	82472,38 / 60229	20118,01 / 5329,5	8773 / 6407	2140 / 567	226	4812 / 1087	14672
	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,161863	462888		74924		74924	5994	80918
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,388054	75,22 / 23,98	1,6 / 0,24	706 / 225	15 / 2	466	157 / 69	932
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	34		272		272	22	294
	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	724,79 / 626,33	19,64 / 7,3	4494 / 3883	122 / 45	489	3614 / 649	8757
	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	7,44	385,34 / 376,04	9,3 / 0	2867 / 2798	69 / 0	0	1930 / 384	5181
	С121-100104-1204	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием С10-900-0,8	м2	7,13	5203		37097		37097	2968	40065
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,85	615,05 / 317,2	27,02 / 13,03	1138 / 587	50 / 24	501	574 / 137	1849
	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	3,15	846,39 / 776,94	66,43 / 25,6	2666 / 2447	209 / 81	10	2376 / 403	5446
	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,85	3545,41 / 3204,9	29,18 / 13,76	6559 / 5929	54 / 25	576	4764 / 906	12228
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4	615,05 / 317,2	27,02 / 13,03	2460 / 1269	108 / 52	1083	1242 / 296	3998
	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	5,1	846,39 / 776,94	66,43 / 25,6	4317 / 3962	339 / 131	15	3847 / 653	8817
	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	4	3545,41 / 3204,9	29,18 / 13,76	14182 / 12820	117 / 55	1245	10300 / 1959	26440
	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,05712	58782,98 / 32788,8	20341,35 / 4115,5	3358 / 1873	1162 / 235	323	1455 / 385	5197
	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Элементы покрытия.Монтаж	т конструкций	0,123862	82472,38 / 60229	20118,01 / 5329,5	10215 / 7460	2492 / 660	263	5603 / 1265	17084
	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,180982	462888		83774		83774	6702	90476
	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,496956	75,22 / 23,98	1,6 / 0,24	790 / 252	17 / 3	521	175 / 77	1042
	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	11	147
	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	724,79 / 626,33	19,64 / 7,3	4494 / 3883	122 / 45	489	3614 / 649	8757
	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	7,44	385,34 / 376,04	9,3 / 0	2867 / 2798	69 / 0	0	1930 / 384	5181
	С121-100104-1204	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием С10-900-0,8	м2	7,13	5203		37097		37097	2968	40065
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,85	615,05	27,02	1138	50	501	574	1849

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 стяжки		317,2	13,03	587	24		137	
Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	3,15	846,39	66,43	2666	209	10	2376	5446
				776,94	25,6	2447	81		403	
Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,85	3545,41	29,18	6559	54	576	4764	12228
				3204,9	13,76	5929	25		906	
	Итого по разделу: ПРИЯМКИ									468244,99
	ИТОГО:					408 600 842	9 064 426	291 488 236	93 189 452	541 933 524
	В том числе :					108 048 186	4 702 386		40 143 220	
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									93 189 454
	Итого с временными			1,5 %				8 129 003		40 143 224
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				7 425 844		550 062 524
										557 488 368
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								40 143 220	
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									568 638 136
	Итого с НДС			12 %				74 138 119		617 817 658
										691 955 777

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корнитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.