Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и Ко»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Договор: № 5 от 01 ноября 2021г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области	12 000 000	12 000 000				12 000 000			
2	В том числе НДС 12%	1 285 714	1 285 714				1 285 714			
4	Всего к оплате	12 000 000	12 000 000				12 000 000			
5	В том числе НДС 12%	1 285 714	1 285 714				1 285 714			

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и Ко»

Директор: _____ **Рахимбердиев А.**

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Директор: _____ **Жорабеков Б.**

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Даниял и Ко"**

Субподрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

Стройка : **Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области**

Объект : **Поселковые сети**

Договор подряда (контракт) **№5 от 01 ноября 2021г**

Акт №1
выполненных работ за декабрь месяц 2021г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1998,05256	152,71	144,65	305123	289018	0	63011	397584
						8,06	35,74	16104	71410		29451	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61,79544	1613,92	0	99733	0	0	71808	185264
						1613,92	0	99733	0		13723	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	537,79	1172,72	157,82	630677	84874	0	564495	1290784
						1014,9	45,36	545803	24394		95614	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1263,1302	34,67	34,67	43793	43793	0	11350	59554
						0	12,48	0	15764		4411	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,3478	841,75	0	118138	0	0	85059	219453
						841,75	0	118138	0		16256	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1403,478	156,87	74,79	220164	104966	0	117320	364482
						82,08	34,02	115197	47746		26999	
7	7	Е11-010102-0313	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	121,908	222,69	214,63	27148	26165	0	5714	35491
						8,06	57,04	983	6954		2629	
8	8	С341-020101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	213,339	38		8107				8755
											649	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,19872	454848,7	149186,26	90388	29646	1203	67295	170297
						299611	42453,3	59539	8436		12615	
10	10	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200,7072	3450		692440		692440		747835
											55395	
11	12	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,151038	417716,05	122796,61	63091	18547	558	48697	120731
						291224	34446,88	43986	5203		8943	
12	13	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	152,15	2091		318146		318146		343598
											25452	
13	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7359	347138,79	105411,35	255459	77572	1716	196020	487598
						239396	29662,04	176172	21828		36118	
14	16	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	743,2879641	1646		1223452		1223452		1321328
											97876	
15	18	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	305192,19	83264,47	26247	7161	90	20776	50785
						220886	23140,95	18996	1990		3762	
16	19	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,84889	558		48462		48462		52339
											3877	
17	21	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,4940001	287770,69	73632,53	717700	183640	1636	577730	1399064
						213482	20505,73	532424	51141		103634	
18	22	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2519,4753	93		234311		234311		253056
											18745	
19	24	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00042	801276,45	300307,45	337	126	0	245	628
						500969	88228,9	210	37		47	
20	25	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,03312	612914,34	240961,16	20300	7981	26	14493	37576
						371178	70823,76	12293	2346		2783	
21	26	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,04176	574891,44	215068,26	24007	8981	32	17445	44769
						359048	62925,12	14994	2628		3316	
22	45	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
						929,4	0	3718	0		632	
23	46	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3041		12164		12164		13137
											973	
24	73	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
						1011,12	12,96	1011	13		178	
25	74	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клап	5	2016,73	80,82	10084	404	1637	8155	19698
						1608,6	38,88	8043	194		1459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	75	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		2	2629,04	134,7	5258	269	668	4405	10437
			задвижка или клапан			2160,12	64,8	4320	130		773	
27	76	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		3	2956,59	188,58	8870	566	1408	7096	17244
			задвижка или клапан			2298,63	90,72	6896	272		1277	
28	77	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11416		11416		11416		12329
											913	
29	78	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	18430		92150		92150		99522
											7372	
30	79	С123-040101-0304	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	43231		129693		129693		140069
											10376	
31	80	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	61243		122486		122486		132285
											9799	
32	119	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	44065		88130		88130		95180
											7050	
33	120	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	2	852,4	0	1705	0	208	1617	3588
						748,65	0	1497	0		266	
34	121	С124-010107-0502 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,02	116286		2326		2326		2512
											186	
35	132	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,15	22029,13	9142,72	157508	65370	20680	96600	274437
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	71458	26118		20329	
36	133	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	22474		112370		112370		121360
											8990	
37	134	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15405		77025		77025		83187
											6162	
38	135	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15405		77025		77025		83187
											6162	
39	136	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21807		109035		109035		117758
											8723	
40	137	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2004		10020		10020		10822
											802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	138	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3412		17060		17060		18425
											1365	
42	139	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,1015	581941		59067		59067		63792
											4725	
43	140	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,9435	877,29	1,02	2582	3	394	1749	4678
						742,25	0,5	2185	1		347	
44	152	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7028		35140		35140		37951
											2811	
			Итого по разделу:									8963503
			Раздел: 5. Распределительные колодцы									
45	240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКИ/. Установка	т фасонных частей	0,0004	1010711,28	507623,03	404	203	7	249	705
						484372,3	145516,63	194	58		52	
46	241	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335		670		670		724
											54	
47	242	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0076	438119,3	69127,28	3330	525	70	2890	6718
						359766	24402,92	2734	185		498	
48	243	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	741		2976		2976		3214
											238	
49	244	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	494		1786		1786		1929
											143	
50	245	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	804		9648		9648		10420
											772	
51	246	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916		3832		3832		4139
											307	
52	247	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0008	538740,22	191047,04	431	153	1	319	810
						346918	55367,47	278	44		60	
53	248	С123-010501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	6874		5499		5499		5939
											440	
54	249	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /отмостка/	м3 материала основания в плотном теле	0,2	2866,79	1068,54	573	214	332	80	705
						138,24	233,31	28	47		52	
55	250	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	95612,04	4645,53	6521	316	129	4279	11664
						89078,5	1853,56	6076	126		864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	251	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497833		33460		33460		36137
											2677	
57	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	234691		233		233		252
											19	
58	253	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	149,75	3,4	296	7	189	70	395
						50,74	0,52	100	1		29	
59	254	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	87566,93	6193,12	4834	342	2112	1827	7194
						43112,38	440,64	2380	24		533	
60	255	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 НА УПОРЫ кл.В7,5. Устройство	м3	0,1	20914,58	1459,23	2091	146	1565	376	2664
						3808,35	320,13	381	32		197	
61	256	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	22029,13	9142,72	61241	25417	8041	37559	106704
						9994,08	3652,93	27784	10155		7904	
62	257	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22474		44948		44948		48544
											3596	
63	258	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810		33275
											2465	
64	259	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9Б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810		33275
											2465	
65	260	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21807		43614		43614		47103
											3489	
66	261	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008		4329
											321	
67	262	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941		23627		23627		25517
											1890	
68	263	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,1774	877,29	1,02	1033	2	158	700	1872
						742,25	0,5	874	1		139	
69	264	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	559,65	26,94	6716	324	218	6204	13954
						514,55	12,96	6175	156		1034	
70	265	С123-030301-0311	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	12	18700		224400		224400		242352
											17952	
71	266	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,0416	891873,39	1305,39	37102	54	27238	8948	49734

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		235818	549,96	9810	23		3684	
			Итого по разделу: 5. Распределительные колодцы									700268
			ИТОГО:					6898660	977068	4002973	2049275	9663771
								1910514	297457		715839	
			Временные здания и сооружения	2,32%					224 199			
			Итого с временными зданиями и сооружениями						9 887 970			
			Дополнительные затраты в зимнее время	1,17%					115 689			
			Итого						10 003 659			
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%					200 073			
			Итого						10 203 732			
			в том числе в текущих ценах на 2021г-100%	1,050036					10 714 286			
			НДС	12%					1 285 714			
			Итого						12 000 000			

Директор ТОО "ТАРАЗ-Даниял и Ко" **Рахимбердиев А.**

Директор ТОО "Интеллект Азия" **Жорабеков Б.**