Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°», Жамбылская область, город Тараз, ул. Ташкентская, 112.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области». Жамбылская область, Байзакский район, а. Кызыл жулдыз.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района», руководитель - Мекебаев Нурлан Аязбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия» ГСЛ-№18016730 от 06.09.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№000255 от 25.07.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараэстрой-2004» ГСЛ №16017311 от 11.11.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация
Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийское управление строительства - Шымкент». №56 от 30.12.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийское управление строительства - Шымкент». №56 от 30.12.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района». №56 от 30.12.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	635,25		635,25	
Протяженность водопровода магистральных линий	м	19521,36		19521,36	
Протяженность водопровода сервисных линий	м	27717,0		27717,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе	м3	-	-

подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. *1. Скважинные насосы 1-го подъема.*

Производительность насосной установки 40,0 м3/час. Устья скважин оборудованы герметичными оголовками по серии 7-901-7. Оголовки скважин располагаются в насосных станциях 1-подъема. Насосные станции представляют собой подземные камеры диаметром 1,5 метра и приняты по 901-2-0145с.86. «Насосные станции на водозаборных скважинах наземные». Каждая скважина заменяется погружным насосом ЭЦВ 8-40-60 производительностью 40,0м3/час , 6.3 кВт с ШУ.

Производительностью 40,0 м3/час, напором 60 м, мощностью 6.3кВт. Насосы поставляются в комплекте с эл. щитами управления. В насосных станциях на напорных трубопроводах диаметром 76х3.5м установлена необходимая запорная и предохранительная арматура и приборы измерения расхода, давления и температуры воды. Работа насосов обеспечивается уровнем воды в резервуарах.

2. Насосная станция 2-го подъема

Насосная станция II-го подъема предназначена для подачи воды из резервуаров в разводящие сети села Кызыл Жулдыз. Насосная станция 2-ой категории. Расчет насосной станции производится на максимальный часовой расход в максимальные сутки 50,0 м3/час. В проекте приняты 2 насосные установки. Насосная установка К 100/80/160 из 2-х насосов (1- Рабочий,1-резервный)хоз.птьевой, производительностью Qном=50,0м3/час, Нном=40м, 15,0 кВт. Шкафа управления с двумя преобразователями частоты и пускорегулирующей аппаратурой. Насосная установка К 100/80/160 из 2-х насосов (1- Рабочий,1-резервный)пожаротушение производительностью. Qном=50,0м3/час, Нном=40м, 15,0 кВт. Бактерицидная установка УОФ-50 (1 рабочий 1резервный) где происходит очистка воды. Производительность одной бактерицидной установки 50 м3/час.

Насосная установка расположена на фундаменте высотой 150мм,электродвигатели насосов асположены на высоте более 0,5м от пола.

Стальные трубы окрасить масляной краской по грунту БТ-57.

Наружные сети.

Водопроводные сети В1 приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 160х9,5;125х7,4;110х6,6 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014 с отдельными тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 63х3,8 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014. Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей В1 сетей –
19521,36 м. Минимальная глубина заложения водопровода – 1,5м. Колодцы на сетях приняты по ТП 901-09-11.84 из железобетонных колец. Проектом предусмотрено колодцы с выпусками и углубленным днищем,предназначенных для сброса воды во время ремонтных работ на сети с последующей откачкой воды. Водопроводные сети запроектированы с уклоном не менее 0,001 в сторону выпусков. Выпуски предусмотрены на каждом ремонтном участке в предусмотренные колодцы с последующей откачкой передвижной техникой.
На сетях предусмотрено необходимое количество запорной арматуры, отключающей не более 5 гидрантов.

Для наружного пожаротушения на сети до -200м устанавливаются пожарные гидранты.
Проектируемые сети водопровода по улицам с. Кызыл Жулдыз закольцованы. Тупиковые сети предусмотрены только для подачи на хозяйственно- питьевые нужды. Для разбора воды населением из системы водоснабжения в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков. На магистральной и тупиковой сети предусмотрены распределительные колодцы (ВРК) с узлами на 6,5,4,3,2 абонентов. От распределительного колодца до границы жилого участка проходит труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11-Д 20х2,0 "питьевая" по ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014. Также в колодцах ВРК
предусмотрена установка счетчиков холодной воды класса С (ВСХН DN 15) по учету расхода воды для каждого абонента согласно СНиП РК 4.01-02-2009. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или местного мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится в ручную. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя
толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

При пересечении дорог укладка полиэтиленовых труб предусматривается в полиэтиленовых футлярах Ø355,315,250мм. В местах пересечении дороги покрытой асфальтом проектом предусмотрено прокол методом ГНБ. Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01- 05-2002 выполняется в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом. Крепление арматуры к стенкам и опорам следует производить с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличивать бетоном.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___.08.2021г.;
месяц, год
окончание работ ___.___.2021г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___;
фактически, месяц:___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **92,81%** и фактически применено **92,81%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутсвует**

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Кызыл жулдыз Байзакского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°»
директор - Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью _____
_____страниц