Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

азчик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Благоустройство**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 7-1-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

авлен (а) в текущих ценах на

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	11876	35,38 33,82	1,56 0,61	420194 401644	18550 7274	0	359848 62403	842445
2	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	1,1876	429690,99 722,75	4168,24 1629,25	510301 858	4950 1935	504492	2458 41021	553780
3	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га	1,13134	1442,48 0	1442,48 533,52	1632 0	1632 604	0	531 173	2336
4	Е11-470102-0106	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 х0,3м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	432	428,88 361,22	67,66 24,5	185275 156046	29229 10584	0	146635 26553	358463
5	Е11-470102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	68	998,14 808,24	189,9 73,25	67873 54960	12913 4981	0	52748 9650	130271
6	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	432	1011,19 754,6	144,35 31,85	436835 325987	62360 13759	48488	298977 58865	794677
7	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	68	3269,15 2268,7	881,67 284,73	222302 154272	59954 19361	8077	152797 30008	405107
8	С125-010301-0201	Тополь, саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста, с комом земли 0,3 м х 0,3 м	шт.	69	2686		185334		185334		200161
9	С125-010103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	61	8254		503494		503494	14827	543774
10	С125-010302-0201	Дерен белый, туя западная,липа мелколистная,береза повислая,крыжовник обыкновенный,малина,смородина красная,смородина черная, саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста с комом земли 0,3 м х 0,3 м	шт.	247	2621		647387		647387	40280	699178
11	С125-010101-0201	Сосна обыкновенная,с комом 0,3 х0,3х0,3	шт.	9	6912		62208		62208	51791	67185
12	С125-010202-0301	Клен остролистный, саженцы деревьев с комом земли 0,5 м х 0,4 м х 0,3м	шт.	46	7192		330832		330832	4977	357299
13	С125-010301-0301	Яблоня, груша, саженцы скомом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	22	4217		92774		92774	26467 7422	100196

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С125-010301-0301	Сирень, барбарис,абрикос, орех саженцы с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	46	4217		193982		193982		209501
										15519	
15	Е11-470108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественномгрунте	м траншеи	489,7	137,43	35,33	67298	17299	0	50927	127683
					102,1	16,07	49999	7872		9458	
16	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы вживой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	489,7	543,1	94,38	265955	46220	926	201527	504880
					446,82	20,82	218810	10198		37399	
17	С125-010302-0101	Бирючина обыкновенная(живая изгородь)	шт.	5877	422		2480094		2480094		2678502
18	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	372,5	600,83	0	223809	0	0	198408	454422
					600,83	0	223809	0		196952	
19	Е11-470113-0104	Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0102 /до 30 см/	м2	372,5	174,71	0	-65079	0	0	33661	-132137
					174,71	0	-65079	0		-57270	
20	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	372,5	1851,02	455,82	689503	169793	21324	-9788	1253935
					1337,95	100,57	498386	37463		471547	
21	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	372,5	70,49	0	-26256	0	-858	92884	-52494
					68,18	0	-25397	0		-22350	
22	С125-020101-0101	Петуния,тагетес,львиный зев	шт.	4098	87		356526		356526	-3888	385048
		ИТОГО:								28522	
							7 852 273	422 898	5 435 080	1 855 327	10 484 212
		В том числе :					1 994 295	114 031		776 612	
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									1 855 327
		Итого с временными			1,5 %				157 263		776 608
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				143 660		10 641 472
										776 612	10 785 132
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									11 000 835
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									11 952 258
		Итого с НДС			12 %				1 434 271		13 386 529

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"
Шалкенов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"
Корпитанов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"
Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

казчик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Благоустройство**

(наименование)

овор подряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 7-1-5 МАФЫ И Элементы благоустройства
авлен (а) в текущих ценах на

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	58	15951	168	925158	9744	523276	356213	1383880
						6761	63	392138	3654		102510	
	2	У86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	29	10041	0	291189	0	291189	0	314484
						0	0	0	0		23295	
	3	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	169368	315	508104	945	451110	51242	604094
						18683	87	56049	261		44748	
	4	У86-010113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	3	319420	608	958260	1824	885954	64690	1104786
						23494	202	70482	606		81836	
	5	У86-010216-0121	Лавка для пресса с брусьями	комплект	2	203140	185	406280	370	390646	13989	453890
						7632	54	15264	108		33621	
	6	У86-010216-0112	Тренажер "Наездник"	комплект	2	115585	826	231170	1652	216884	11950	262570
						6317	249	12634	498		19450	
	7	У86-010216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	2	121924	1256	243848	2512	225810	14822	279364
						7763	381	15526	762		20694	
	8	У86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	2	158191	1553	316382	3106	296184	16415	359420
						8546	473	17092	946		26624	
	9	У86-010104-0302	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	41726	731	41726	731	36571	4229	49631
						4424	223	4424	223		3676	
	10	У86-010113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	498341	764	498341	764	469984	25341	565576
						27593	254	27593	254		41895	
	11	У86-010201-0113	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	352289	543	352289	543	333411	16863	398684
						18335	196	18335	196		29532	
	12	У86-010207-0305	Бум двойной с арками	комплект	1	141268	259	141268	259	132532	7700	160885
						8477	78	8477	78		11917	
	13	У86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	37876	131	37876	131	33670	3742	44947
						4075	37	4075	37		3329	
	14	У86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	567569	760	567569	760	537754	26671	641779
						29055	254	29055	254		47539	
	15	У86-010207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	54623	187	54623	187	48217	5647	65091
						6219	55	6219	55		4822	
	16	У86-010103-0303	Лазалка разборная "Спираль"	комплект	1	102750	961	102750	961	96760	4849	116207
						5029	300	5029	300		8608	
	17	У86-010201-0114	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	198297	240	198297	240	190069	7346	222095
						7988	85	7988	85		16451	
	18	У86-010103-0305	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	комплект	1	62560	158	62560	158	56705	5225	73208
						5697	45	5697	45		5423	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	У86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	306277	4685	306277	4685	286596	14952	346928
					14996	1435	14996	1435		25698	
20	У86-010201-0113	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	352289	543	352289	543	333411	16863	398684
					18335	196	18335	196		29532	
21	У86-010103-0104	Сетка "Пирамида" малая	комплект	1	795467	207	795467	207	791247	3706	863106
					4013	59	4013	59		63934	
22	У86-010201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	316191	389	316191	389	301999	12691	355192
					13803	143	13803	143		26311	
23	У86-010201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	3	226752	2723	680256	8169	627975	42421	780492
					14704	835	44112	2505		57814	
24	У86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	2	287506	4507	575012	9014	536624	29242	652594
					14687	1380	29374	2760		48340	
25	У86-010203-0106	Рукоход (2,120 м х 0,635 м х 3,010 м)	комплект	3	110789	319	332367	957	305958	23402	384230
					8484	88	25452	264		28461	
26	У86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	2	63487	94	126974	188	124350	2268	139581
					1218	28	2436	56		10339	
27	У86-010805-0201	Ворота для мини-футбола	комплект	1	218129	1808	218129	1808	210250	6031	242093
					6071	557	6071	557		17933	
28	У86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2.5 м х 2.0 м	секция	68	86773	429	5900564	29172	4569056	1191933	7659896
					19152	110	1302336	7480		567400	
29	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6.0 м х2.0 м	шт.	1	216002	1761	216002	1761	169590	41204	277782
					44651	628	44651	628		20576	
30	У86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1.5 м х 2.0 м	шт.	1	104622	822	104622	822	81991	20076	134674
					21809	253	21809	253		9976	
31	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	213	48309	4775	10289817	1017075	6063897	3237155	14609130
					15065	1636	3208845	348468		1082158	
32	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	122183	1010	244366	2020	191182	47171	314860
					25582	336	51164	672		23323	
33	У86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2.0 м х2,5 м	секция	84	51968	311	4365312	26124	3446604	818214	5598208
					10626	78	892584	6552		414682	
34	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3.0 м х 2.0 м	секция	129	31688	5201	4087752	670929	2789496	791091	5269151
					4863	1876	627327	242004		390307	
35	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	178564	247	178564	247	173120	4797	198029
					5197	74	5197	74		14669	
36	С121-060106-0301	Деталь 34 Контейнер для мусора	комплект	3	79978		239934		239934		259129
										19195	
37	У86-010106-0405	Веранда "Кораблик"	комплект	4	2567307	3748	10269228	14992	9713940	491828	11621941
					135074	1545	540296	6180		860885	
38	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	149580	1875	299160	3750	278750	16202	340591
					8330	572	16660	1144		25229	
39	У86-010210-0101	Стойки волейбольные	комплект	1	49001	939	49001	939	34729	16028	70231
					13333	250	13333	250		5202	
40	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	4426,62	717,59	61973	10046	5962	53327	124524
					3283,2	243,72	45965	3412		9224	
41	С124-010201-0103	Знаки дорожные Уступите дорогу	шт.	1	6137		6137		6137		6628
										491	
42	С124-010201-0114	Знаки дорожные Место стоянки,Пешеходный переход	шт.	10	7351		73510		73510		79391
										5881	
43	С124-010201-0734	Знаки дорожные Инвалиды	шт.	1	16532		16532		16532		17855
										1323	
44	С124-010201-0139	Знаки дорожные Направление действия	шт.	1	12011		12011		12011		12972
										961	
45	С124-010201-0227	Знаки дорожные Место остановки автобуса		1	15073		15073		15073		16279

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	46	С124-010202-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	7980		23940		23940	1206	25855
	47	С124-010202-0717	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	9145		18290		18290	1915	19753
	48	С124-010202-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	12871		12871		12871	1463	13901
	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	27,6	471,31 430,98	35,2 14,04	13008 11895	972 387	142	1030 13265	28375
	50	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	27,6	7733		213431		213431	2102	230505
	51	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9,6	126,2 126,2	0 0	1212 1212	0 0	0	17074 872	2250
	52	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	5017,34 799,85	1530,04 680,7	3914 624	1193 531	2096	167 1074	5387
	53	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,96	22164,18 5027,4	1129,97 245,21	21278 4826	1085 235	15367	399 4606	27954
	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0549504	221252		12158		12158	2071	13131
	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	848,99 255,88	20,12 2,45	4890 1474	116 14	3300	973 1384	6776
	56	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	32,8	838,9 278,49	28,94 0	27516 9134	949 0	17432	502 9865 2990	40372
			ИТОГО:					**46 422 718**	**1 833 037**	**36 935 677**	**7 548 602**	**58 289 021**
			В том числе :					**7 654 001**	**634 621**		**4 317 706**	
			Накладные расходы									**7 548 601**
			Сметная прибыль									**4 317 705**
			Итого с временными			**1,5 %**				**874 335**		**59 163 358**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**798 705**		**59 962 063**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %								**4 317 706**	**61 161 304**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**66 450 931**
			Итого с НДС			**12 %**				**7 974 112**		**74 425 043**

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

азчик : **ТОО "КазИнвест Строй Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

ект : **Благоустройство**

(наименование)

овор подряда (контракт) № **KSG/Под/АЙТ/2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Январь 2020 года
на 7-1-6 ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШИ И СТЕНА ПОДПОРНАЯ

авлен (а) в текущих ценах на

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	16380,66	1077,74	36037	2371	31118	2764	41905
						1158,3	222,09	2548	489		3104	
	2	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	17	37156,93	15310,51	631668	260279	276943	131735	824475
						5555,68	2959,84	94447	50317		61072	
	3	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	1,8793	17070,54	2067,12	32081	3885	7622	19413	55613
						10947,42	404,25	20573	760		4120	
	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166	215512		3577		3577		3864
											286	
	5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7227	221252		381151		381151		411643
											30492	
	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	198284		27760		27760		29981
											2221	
	7	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,75	37156,93	15310,51	102182	42104	44800	21310	133371
						5555,68	2959,84	15278	8140		9879	
	8	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1819	17070,54	2067,12	3105	376	738	1879	5383
						10947,42	404,25	1991	74		399	
	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	215512		8620		8620		9310
											690	
	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1419	221252		31396		31396		33907
											2512	
	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	16380,66	1077,74	6552	431	5658	502	7619
						1158,3	222,09	463	89		564	
	12	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,7	31662,4	2479,4	85488	6694	52919	24831	119145
						9583,34	522,95	25875	1412		8826	
	13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1602	221252		35445		35445		38280
											2836	
	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02006	198284		3978		3978		4296
											318	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,52	37156,93 5555,68	15310,51 2959,84	56479 8445	23272 4499	24762	11779 5461	73718
6	16	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,101	17070,54 10947,42	2067,12 404,25	1724 1106	209 41	410	1043 221	2989
7	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0789	221252		17457		17457	1397	18853
8	18	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0221	215512		4763		4763	381	5144
9	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	2129 151	140 29	1839	163 183	2476
10	20	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,76	31662,4 9583,34	2479,4 522,95	24063 7283	1884 397	14896	6990 2484	33537
11	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0498	221252		11018		11018	881	11900
12	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	198284		1011		1011	81	1092
13	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	2293 162	151 31	1980	176 198	2667
14	24	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,95	31662,4 9583,34	2479,4 522,95	30079 9104	2355 497	18620	8737 3105	41921
15	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0623	221252		13784		13784	1103	14887
16	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00714	198284		1416		1416	113	1529
			ИТОГО:					1 555 256	344 151	1 023 681	231 322	1 929 505
			В том числе :					187 426	66 775		142 927	
			Накладные расходы									231 322
			Сметная прибыль									142 926
			Итого с временными			1,5 %				28 943		1 958 449
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				26 439		1 984 888
			Итого с учетом прочих работами и затратами, 2 %								142 927	2 024 584
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									2 199 684
			Итого НДС			12 %				263 962		2 463 646

Заказчик:
ТОО "КазИнвест Строй Групп"

Шалабаев Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "BI Urban Construction"

Кошпитаева М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Kazprojectstroy"

Самарканов Р.С.

Утверждаю
Директор ТОО «КазИнвест Строй Групп»

Шалкенов Н.М

«26» 01 2020г.

АКТ КОРЕКТИРОВКИ

Согласования замены некоторых видов строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы на 1200 мест, расположенной по адресу: с.Айтей Карасайского района Алматинской области.

Согласно сводной формы- **ИСКЛЮЧИТЬ 218 200 240 тенге**

Согласно сводной формы - **ДОБАВИТЬ 218 200 240 тенге**

Согласовано:

Авторский надзор:
Директор ТОО «Kazprojectstroy» – Самарканов Р.С.

_____

Технический надзор:
Технический надзор-эксперт ТОО «УКС» – Бейсембаев Т.Б

_____

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО " BI Urban Construction» Кездыкпаев Е.Е..,

_____

ПРОТОКОЛ № 1

Технического совета по изменению выполняемых объёмов работ по объекту: Строительство школы на 1200 мест, расположенной по адресу: с.Айтей Карасайского района Алматинской области

"28" января 2020 г. Карасайский район, с.Айтей

Технический совет в заставе: Заказчика, авторского надзора, технического надзора и подрядчика постановил произвести исключить и добавить следующие виды строительных работ:

1. Исключить следующие виды работ: Согласно сводной сметы ИСКЛЮЧИТЬ.
2. Добавить следующие виды работ: Согласно сводной сметы ДОБАВИТЬ.

Решил:

Учитывая целесообразность изменения объемов строительных работ по объекту «**Строительство школы на 1200 мест, расположенной по адресу: с.Айтей Карасайского района Алматинской области**, изменить объемы строительных работ в сметной документации с исполнением акта корректировки исключаемых и добавляемых работ без изменения заявленной тендерной стоимости.

Члены технического совета:

Заказчик:

Директор ТОО «КазИнвест Строй Групп»

Шалкенов Н.М

_____

Авторский надзор:

Директор ТОО «Kazprojectstroy» – Самарканов Р.С.

_____

Технический надзор:

Технический надзор-эксперт ТОО «УКС» – Бейсембаев Т.Б

_____

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BI Urban Construction» Кездыкпаев Е.Е..,

_____

Форма N 3

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (добавить)

на строительство: "Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области"

(наименование объекта)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
5	7-1-2д	ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК	75 967 465,00			75 967 465,00			
4	7-1-4д	Озеленение	23 967 137,00			23 967 137,00			
	7-1-6д	Подпорная стена	62 589 219,00			62 589 219,00			
2	2-1-1д	Общестроительные работы КМ.Блок 1-4	13 032 105,00			13 032 105,00			
1	2-1-3д	Общестроительные работы (АР)	42 644 314,00			42 644 314,00			
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**218 200 240,00**	**0,00**	**0,00**	**218 200 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

_____Шалкенов Н.М

Технадзор:

_____**Бейсенбаев Т.Б.**

Подрядчик:

_____**Кездыкпаев Е.Е**

Авторский надзор:

_____**Самарканов Р.С.**

Форма N 3

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (исключить)

на строительство: "Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области"

(наименование объекта)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	7-1-2и	ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК	55 863 597,00			55 863 597,00			
2	7-1-4и	Озеленение	13 386 533,00			13 386 533,00			
3	7-1-5и	МАФЫ И Элементы благоустройства	806 363,00			806 363,00			
4	2-1-1и	Общестроительные работы КМ.Блок 1-4	6 681 645,00			6 681 645,00			
5	2-1-3и	Общестроительные работы (АР)	79 245 844,00			79 245 844,00			
6	2-1-4и	Водопровод и канализацияВК		29 421 193,00		29 421 193,00			
7	6-9и	Резевуар емкостью 300 м3	9 530 568,00			9 530 568,00			
8	2-1-11	Технологическое оборудование(ТХ)		23 264 497,00		23 264 497,00			
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**95 458 057,00**	**29 421 193,00**	**0,00**	**218 200 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

Форма 4

ование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
тройки AIP-123
вание объекта - Здание школы на 1200 мест БЛ 1,2,3,4
бъекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование(исключить)

(наименование работ и затрат)

ие: ТХ.СО
пен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прайс	Альбомы по странам изучаемого языка	шт	5	8680,61	--	43403	--		--	43403
прайс	Амперметр демонстрационный	шт	2	46636,94	--	93274	--	43403	--	93274
прайс	Аудиозаписи на CD диске	шт	9	2764,93	--	24884	--	93274	--	24884
прайс	Биологическая лаборатория в чемодане	шт	2	28462,50	--	56925	--	24884	--	56925
прайс	Бревно напольное	шт	1	44636,43	--	44636	--	56925	--	44636
прайс	Весы электронные	шт	2	11612,70	--	23225	--	44636	--	23225
прайс	Весы электронные до 200 грамм	шт	2	11612,70	--	23225	--	23225	--	23225
прайс	Видеофильмы на DVD	шт	12	4835,91	--	58031	--	23225	--	58031
прайс	Гигрометр 15-40 градусов	шт	2	23492,86	--	46986	--	58031	--	46986
прайс	Гидроксиды	шт	2	5421,43	--	10843	--	46986	--	10843
прайс	Дальномер электронный	шт	1	29004,64	--	29005	--	10843	--	29005

прайс	Демонстрационный набор Тепловые явления лаборатория в чемодане	шт	2	9426,06	--	18852	--	29005	--	--	18852
прайс	Дидактический материал	шт	12	9939,29	--	119271	--	18852	--	--	119271
прайс	Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	2	8310,15	--	16620	--	119271	--	--	16620
прайс	Зубы (3 штуки)	шт	2	10246,50	--	20493	--	16620	--	--	20493
прайс	Инструменты для санитарно- технических работ	шт	6	31184,96	--	187110	--	20493	--	--	187110
прайс	Инструменты и приспособления для механической обработки продуктов	шт	2	19246,07	--	38492	--	187110	--	--	38492
прайс	Инструменты и приспособления для разделки теста	шт	2	20493,00	--	40986	--	38492	--	--	40986
прайс	Инструменты и приспособления для тепловой обработки пищевых продуктов	шт	1	20493,00	--	20493	--	40986	--	--	20493
прайс	Карта Мира политическая 1:25 000 000	шт	1	4098,60	--	4099	--	20493	--	--	4099
прайс	Карта стран изучаемого языка	шт	9	1283,97	--	11556	--	4099	--	--	11556
прайс	Кассовый аппарат, Э 1ф 0.05 кВт	шт	1	49696,43	--	49696	--	11556	--	--	49696
прайс	Катушка первичной обмотки лабораторная	шт	26	16490,18	--	428745	--	49696	--	--	428745
прайс	Комплект карт по Всемирной истории	комп	1	10200,42	--	10200	--	428745	--	--	10200
прайс	Комплект литературы для чтения /художественной/	шт	3	12198,21	--	36595	--	10200	--	--	36595
прайс	Комплект портретов химиков	шт	2	2131,53	--	4263	--	36595	--	--	4263
прайс	Кристаллической решетки фуллерена С60	шт	26	9857,06	--	256284	--	4263	--	--	256284
прайс	Кристаллической решетки хлористого натрия NaCL	шт	2	9371,84	--	18744	--	256284	--	--	18744
прайс	Кухонная посуда для тепловой обработки пищевых продуктов	шт	1	20493,00	--	20493	--	18744	--	--	20493
прайс	Лабораторные принадлежности	шт	2	23772,06	--	47544	--	20493	--	--	47544
					--		--	47544	--		

прайс	Линейка визирная	шт	3	4781,70	--	14345	--		--	14345
прайс	Массажная кушетка для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, регулируемая	шт	1	88803,00	--	88803	--	14345	--	88803
прайс	Материалы	шт	2	7951,43	--	15903	--	88803	--	15903
прайс	Методическая литература	шт	1	25300,00	--	25300	--	15903	--	25300
прайс	Модели p и d облаков и шаростержневых молекул	шт	4	9875,13	--	39501	--	25300	--	39501
прайс	Модели электронных облаков и химических связей	шт	4	11023,57	--	44094	--	39501	--	44094
прайс	Компьютер для ученика, Э1ф 0.4 кВт	компл	12	125259,40	--	1503113	--	44094	--	1503113
прайс	Проектор короткофокусный	компл	17	329592,14	--	5603066	--	1503113	--	5603066
прайс	Интерактивная доска	компл	17	153223,13	--	2604793	--	5603066	--	2604793
прайс	Мультимедийный комплекс для коррекции расстройств устной речи	шт	1	257517,86	--	257518	--	2604793	--	257518
прайс	Набор врачебного приема	шт	1	25300,00	--	25300	--	257518	--	25300
прайс	Набор компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ	шт	1	149089,29	--	149089	--	25300	--	149089
прайс	Набор моделей масштабных молекул	шт	2	16920,28	--	33841	--	149089	--	33841
прайс	Набор репродукций картин	шт	9	14656,83	--	131911	--	33841	--	131911
прайс	Набор тел равной массы	шт	26	2274,29	--	59132	--	131911	--	59132
прайс	Набор чертежных инструментов	шт	2	1311,99	--	2624	--	59132	--	2624
прайс	Набор чертежных инструментов	шт	1	9290,52	--	9291	--	2624	--	9291
прайс	Наглядно-дидактический материал	шт	1	14457,14	--	14457	--	9291	--	14457
прайс	Настольная игра или игрушка для развития игровой деятельности	шт	1	37227,14	--	37227	--	14457	--	37227
прайс	Настольная игра или игрушка по лексическим темам	шт	1	31805,71	--	31806	--	37227	--	31806
					--		--	31806	--	

прайс	Облучатель бактерицидный, Э 1ф 0.30 кВт 942x52x162/ARLAN	шт	1	29095,00	--	29095	--		--	29095	--
прайс	Облучатель бактерицидный, Э 1ф 0.30 кВт 942x52x162/ARLAN	шт	1	9848,93	--	9849	--	29095	--	9849	--
прайс	Образцы неорганических веществ	шт	4	3825,72	--	15303	--	9849	--	15303	--
прайс	Оксиды металлов	шт	2	5114,21	--	10228	--	15303	--	10228	--
прайс	Переходник	шт	2	3429,05	--	6858	--	10228	--	6858	--
прайс	Приспособления для сервировки стола	шт	1	20493,00	--	20493	--	6858	--	20493	--
прайс	Рельефный стимульный наглядно-дидактический материал	шт	1	8855,00	--	8855	--	20493	--	8855	--
прайс	Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации	шт	1	78520,36	--	78520	--	8855	--	78520	--
прайс	Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации	шт	1	78520,36	--	78520	--	78520	--	78520	--
прайс	Стенд	шт	2	25209,64	--	50419	--	78520	--	50419	--
прайс	Стенд Юный физик	шт	2	25300,00	--	50600	--	50419	--	50600	--
прайс	Стерилизатор	шт	1	16394,40	--	16394	--	50600	--	16394	--
прайс	Стимульный наглядно-дидактический материал	шт	1	8855,00	--	8855	--	16394	--	8855	--
прайс	Стол гладильный с эл.пароувлажнительным утюгом. Э 1ф: 1.0 кВт	шт	2	440129,64	--	880259	--	8855	--	880259	--
прайс	Стол для кабинета физики, Э 1ф 2ш.р 1200x600x750/ ШS 0051	шт	26	55461,21	--	1441991	--	880259	--	1441991	--
прайс	Столик подъемно-поворотный	шт	2	13553,57	--	27107	--	1441991	--	27107	--
прайс	Столовая посуда	шт	1	10656,72	--	10657	--	27107	--	10657	--
прайс	Стул вращающийся	шт	1	13372,86	--	13373	--	10657	--	13373	--
прайс	Стул для медсестры	шт	1	7309,89	--	7310	--	13373	--	7310	--
прайс	Стул для медсестры 400x350x750	шт	1	7309,89	--	7310	--	7310	--	7310	--

прайс	Стул подъемно-поворотный	шт	11	13372,86	--	147101	--		--	147101	
прайс	Стул подъемно-поворотный (гобелен)/ Сонет Мобиль N	шт	64	13372,86	--	855863	--	147101	--	855863	
прайс	Стул подъемно-поворотный (гобелен)/ Сонет Мобиль N	шт	2	13372,86	--	26746	--	855863	--	26746	
прайс	Стул подъемно-поворотный (гобелен)/ Сонет Мобиль N	шт	1	13372,86	--	13373	--	26746	--	13373	
прайс	Стул-кресло для врача 450x450x400/900	шт	1	9677,25	--	9677	--	13373	--	9677	
прайс	США. Общегеографическая карта 1:6 000 000	шт	1	4573,88	--	4574	--	9677	--	4574	
прайс	Таблица Шкала электромагнитных волн	шт	2	3541,10	--	7082	--	4574	--	7082	
прайс	Тазобедренный сустав с пятью позвонками	шт	2	32528,57	--	65057	--	7082	--	65057	
прайс	Термометр демонстрационный	шт	2	6558,12	--	13116	--	65057	--	13116	
прайс	Токарный станок настольный учебный с ЧПУ НТС-1. Э 1ф 0.37 кВт. 850x465x450	шт	1	352392,86	--	352393	--	13116	--	352393	
прайс	Тренажер на базе персонального компьютера (для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи)	шт	1	318147,50	--	318148	--	352393	--	318148	
прайс	Урна для отходов	шт	1	6578,00	--	6578	--	318148	--	6578	
прайс	Фосфаты, силикаты	шт	6	7002,68	--	42016	--	6578	--	42016	
прайс	Фрезерный станок настольный учебный с ЧПУ, Э 1ф 0.75 кВт. 532x630x700	шт	1	281914,29	--	281914	--	42016	--	281914	
прайс	Швейная электромеханическая машина, 32 операции. Э 1ф. 400x228 x357/ Veristar Star 32	шт	12	19788,21	--	237459	--	281914	--	237459	
прайс	Шкаф инструментальный многопрофильный, 625x500x1800/ ШИМ-02-02	шт	3	103639,64	--	310919	--	237459	--	310919	
прайс	Шкаф металлический для одежды, 600x500x1860/ ШОМ-02-03	шт	4	47798,93	--	191196	--	310919	--	191196	
прайс	Штатив лабораторный комбинированный	шт	2	10771,48	--	21543	--	191196	--	21543	
прайс	Шпатель медицинский для языка	шт	1	343,36	--	343	--	21543	--	343	

прайс	Шпатель медицинский для языка	шт	1	10,84	--	11	--	343	--	--	11
прайс	Станок заточный, Э 1ф 0.3 кВт, 365x195x280	шт	1	384017,86	--	384018	--	11	--	--	384018
прайс	Череп человека	шт	1	8196,30	--	8196	--	384018	--	--	8196
прайс	Шар Паскаля	шт	20	5343,72	--	106874	--	8196	--	--	106874
прайс	Шар с кольцом	шт	20	3561,88	--	71238	--	106874	--	--	71238
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	18743520	--	71238	--	--	18743520
	Стоимость оборудования	Тенге				--	--	--	--		
	Заготов.складские расходы	Тенге				18743520		18743520			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				18743520					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18743520					
ование											18743520
ные здания и сооружения		1,5%									18 743 520
с временными											0
ительные затраты при производстве строительно-		0,0135									18 743 520
с зимними											0
виденные работы и затраты		2%									18 743 520
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											374 870
сле в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865									19 118 390
а добавленную стоимость - 12 %		12%									20 771 873
с НДС											2 492 625
											23 264 497

Заказчик:

_____Шалкенов Н.М

Технадзор:

_____**Бейсенбаев Т.Б.**

Подрядчик:

_____**Кездыкпаев Е.Е**

Авторский надзор:

_____**Самарканов Р.С.**

менование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
фр стройки AIP-123
менование объекта - Резевуар емкостью 300 м3
ор объекта 6-9

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9
(Локальный сметный расчет)

на Резевуар емкостью 300 м3(Исключить)

(наименование работ и затрат)

вание: ТП РК 300 РВ 9С(IВ,IIВ,IIIВ,IIIА)-2.3-2013-АС
авлен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Резервуар 300м3 -2шт									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	--	
	РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
	ПОКРЫТИЕ АС-4.1,12									
Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**-5615,84** **-2319,56**	**-1396,28** **-360,07**	**-112317** **-46391**	**-27926** **-7201**	**-38000**	**-63239** **-14044**	**-189601**
С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**19**	**-75939,00** **--**	**--** **--**	**-1442841** **--**	**--** **--**	**-1442841**	**--** **-115427**	**-1558268**
Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,68**	**-31886,50** **-9124,50**	**-4638,32** **-890,21**	**-85456** **-24454**	**-12431** **-2386**	**-48571**	**-24424** **-8790**	**-118670**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	-198284,00 --	-- --	-12373 --	-- --	-12373	-- -990	-13363
С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	-197175,00 --	-- --	-45700 --	-- --	-45700	-- -3656	-49356
С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2556	-232177,00 --	-- --	-59344 --	-- --	-59344	-- -4748	-64092
Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	-76774,36 -24782,27	-1184,03 -502,25	-92129 -29739	-1421 -603	-60969	-25487 -9409	-127025
С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	-197175,00 --	-- --	-25096 --	-- --	-25096	-- -2008	-27104
Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06128	-18533,51 -17318,88	-923,63 -297,50	-1136 -1061	-57 -18	-18	-982 -169	-2288
Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	86,4	-354,92 -179,03	-88,14 --	-30665 -15469	-7615 --	-7581	-18253 -3913	-52832
Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/связка плит/	т	0,0042	-446165,53 -224400,00	-12278,93 -1310,75	-1874 -942	-52 -6	-880	-1119 -239	-3232
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-1908932**	**-49501**	**-1741373**	**-133504**	**-2205831**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-118056**	**-10214**	--	**-163393**	
Материалы		Тенге				**-1908932**				
Всего заработная плата		Тенге				**-156020**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-128270**			
Местные материалы		Тенге				**-142514**				
	Накладные расходы	Тенге				**-1442841**				
	Сметная прибыль	Тенге				**-133504**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-163395**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-2205831**				
	Сметная заработная плата	Тенге					**-128270**			**-116**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-2205831**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**-128270**			**-116**
	Сметная заработная плата	Тенге								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	374,88	-1324,15 -1014,32	-309,55 -81,20	-496396 -380250	-116045 -30440	-101	-324445 -65667	-886508
Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,074976	-87987,33 -5607,42	-6453,27 -3218,60	-6597 -420	-484 -241	-5693	-523 -570	-7689
Е11-410105-0107 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	9,259536	-81254,04 -9810,22	-6256,92 -1251,20	-752375 -90838	-57936 -11586	-603601	-80915 -66663	-899953
Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	--	-513,53 -208,49	-99,41 -23,77	-- --	-- --	--	-- --	--
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание/солянная кислота/	м2	374,88	-1062,53 -1056,78	-- --	-398320 -396166	-- --	-2154	-273354 -53734	-725408
Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	--	-2872,92 -431,24	-45,14 -38,04	-- --	-- --	--	-- --	--
Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	374,88	-2611,75 -392,04	-41,04 -34,58	-979092 -146968	-15383 -12962	-816741	-110352 -87156	-1176600
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2632780	-189848	-1428290	-789589	-3696158
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1014642	-55230	--	-273790	
	Материалы	Тенге				-2632780				
	Всего заработная плата	Тенге				-1428290				
	Накладные расходы	Тенге					-1069871			
	Сметная прибыль	Тенге				-789589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-273789				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3696158				
	Сметная заработная плата	Тенге					-1069871			-968
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3696158				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					-1069871			-968

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
Е11-120101-1701 *1112-0101-1701* РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	-513,53 -208,49	-99,41 -23,77	-94283 -38279	-18251 -4363	-37753	-39231 -10681	-144196
Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	183,6	-414,06 -27,03	-51,46 -12,86	-76022 -4962	-9448 -2362	-61612	-6738 -6621	-89381
Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,343332	-13925,74 -12597,60	-1296,22 -549,50	-4781 -4325	-445 -189	-11	-4108 -711	-9600
С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	183,6	-1178,00 --	-- --	-216281 --	-- --	-216281	-- -17302	-233583
Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	183,6	-534,30 -190,84	-53,05 -11,76	-98097 -35037	-9740 -2159	-53320	-34221 -10585	-142903
С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	9,4554	-24378,00 --	-- --	-230504 --	-- --	-230504	-- -18440	-248944
Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	-513,53 -208,49	-99,41 -23,77	-94283 -38279	-18251 -4363	-37753	-39231 -10681	-144196
Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	183,6	-59,15 -3,86	-7,35 -1,84	-10860 -709	-1350 -337	-8801	-963 -946	-12769
Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	146,56	-1490,69 -621,09	-86,34 -11,23	-218476 -91027	-12654 -1646	-114795	-87112 -24447	-330035
Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	146,56	-947,34 -374,74	-42,54 -6,40	-138841 -54922	-6234 -938	-77685	-52509 -15308	-206659
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-1182429**	**-76372**	**-838515**	**-264113**	**-1562266**
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-267542**	**-16357**	--	**-115722**	
	Материалы	Тенге				**-1182429**				
	Всего заработная плата	Тенге				**-391730**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-283899**			
						-446785				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге				-264113				
	Сметная прибыль	Тенге				-115723				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1562264				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-243
	Сметная заработная плата	Тенге					-283899			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1562264				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-243
	Сметная заработная плата	Тенге					-283899			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7464255
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1400240				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-315721			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-81800			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-4008178		
	- Накладные расходы	Тенге							-1187206	
	- Сметная прибыль	Тенге							-552905	
рудование										
менные здания и сооружения		1,5%								0
ОГО с временными										111 964
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								7 576 219
ОГО с зимними										102 279
редвиденные работы и затраты		2%								7 678 498
ОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										153 570
м числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								7 832 068
ог на добавленную стоимость - 12 %		12%								8 509 436
ОГО с НДС										1 021 132
										9 530 568

Заказчик:

_____Шалкенов Н.М

Технадзор:

_____**Бейсенбаев Т.Б.**

Подрядчик:

_____**Кездыкпаев Е.Е**

Авторский надзор:

_____**Самарканов Р.С.**