Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Dauservice"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	16.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	30 000 000,00	30 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Dauservice"

Нагашбеков Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Dauservice"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
92	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3480,36	198,67	188,20	691453	655004	--	139258	897167
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	45,10	36449	156964		66457	
93	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,64	2806,00	--	302038	--	--	217467	561066
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	302038	--		41560	
94	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	559	1110,92	--	621003	--	--	447122	1153575
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	621003	--		85450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2769	230,73	111,79	638905	309547	--	335426	1052278
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	329358	136512		77946	
96	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	178	10892,23	211,70	1938817	37683	1639237	270862	2386454
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	261897	11702		176774	
97	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2685,93	35,54	35,54	95458	95457	--	19725	124398
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	27396		9215	
98	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	2685,93	15,71	15,71	42196	42196	--	8722	54991
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,51	--	12114		4073	
99	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	83,07	1220,13	--	101356	--	--	72976	188279
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	101356	--		13947	
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2685,93	230,73	111,79	619738	300260	--	325364	1020710
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	319477	132416		75608	
101	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2685,93	109,82	94,98	294960	255110	3760	70290	394470
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	36090	61535		29220	
		Трубопроводы и фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,215	553258,68	259613,52	1225468	575044	--	813887	2202503
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	650424	171684		163148	
109	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2237,15	2639,00	--	5903839	--	5903839	--	6376146
		СП - 8%			--	--	--	--		472307	
110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,224	35748,22	23347,74	79504	51925	--	25095	112967
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	27579	13560		8368	
111	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2224	17,00	--	37808	--	37808	--	40833
		СП - 8%			--	--	--	--		3025	
112	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2245	452,37	195,51	1015570	438920	117279	440291	1572330
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	459371	152144		116469	
113	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	2,245	504612,00	--	1132854	--	1132854	--	1223482
		СП - 8%			--	--	--	--		90628	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм 8353.16 -1шт /9м/									
139	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	665319,38	332067,00	5988	2989	--	3777	10546
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	2999	816		781	
140	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	9,09	5121,00	--	46550	--	46550	--	50274
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1	10246,52	3101,70	10247	3102	2161	6026	17575
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	4984	1103		1302	
142	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,006713	449705,00	--	3019	--	3019	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
143	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	379,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
144	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,015	36842,96	1304,52	553	20	442	90	694
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	91	8		51	
145	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	31982,56	12,73	3198	1	2679	487	3980
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	518	--		295	
146	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	2144	1069		715	
147	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам.160 мм	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
148	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00	--	701	--	701	--	757
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
149	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,13	160,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм.Заделка герметиком	футляр	1	7528,74	850,10	7529	850	4464	2208	10516
		НР - 99%; СП - 8%			2214,55	15,35	2215	15		779	
152	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	м3	0,002	10892,23	211,70	22	--	19	3	27
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	3	--		2	
153	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	597283,03	290112,29	2986	1451	--	1934	5314
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	1536	418		394	
154	С1241-201-0813 241-201-0813 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	5,05	1733,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
155	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1917,59	1202,86	11506	7217	--	6362	19298
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	4288	2138		1429	
156	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	5260,00	--	21040	--	21040	--	22723
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
157	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00	--	3992	--	3992	--	4311
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
158	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				19 563 983				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				19 563 983				
в том числе оборудование			Тенге				-				
2-1 на Газопровод среднего давления											
				РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка							
		Земляные работы									
64	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2594,1047	198,67	188,20	515371	488211	--	103791	668695
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	45,10	27160	116994		49533	
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,154	2806,00	--	224912	--	--	161937	417797
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	224912	--		30948	
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,6	2338,34	--	78568	--	--	56569	145948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,34	--	78568	--		10811	
67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	399	1110,92	--	443257	--	--	319145	823394
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	443257	--		60992	
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2113,5	230,73	111,79	487648	236268	0	256014	803155
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	251380	104196		59493	
69	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2113,5	109,82	94,98	232105	200740	2959	55315	310413
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	28405	48420		22994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	137,1	10892,23	211,70	1493325	29024	1262581	208625	1838106
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	201719	9013		136156	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2050,095	35,54	35,54	72860	72860	--	15056	94950
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	20911		7033	
72	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	2050,095	15,71	15,71	32207	32207	--	6657	41973
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,51	--	9246		3109	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	63,405	1220,13	--	77362	--	--	55701	143708
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	77362	--		10645	
79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	553258,68	259613,52	331955	155768	0	220466	596615
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	176187	46506		44194	
81	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1083	826,00	--	894558	--	894558	--	966123
		СП - 8%			--	--	--	--		71565	
82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,6	35748,22	23347,74	21449	14009	0	6770	30477
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	7440	3658		2258	
83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	600	17,00	--	10200	--	10200	--	11016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600	452,37	195,51	271422	117306	31344	117672	420222
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	122772	40662		31128	
85	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,6	504612,00	--	302767	--	302767	--	326989
		СП - 8%			--	--	--	--		24221	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7 639 579				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				7 639 579				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**27 203 562**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**27 203 562**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	353 646				
Итого с временными			Тенге				**27 557 209**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	85 427				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**27 642 636**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	552 853				
Итого СМР			Тенге				**28 195 489**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**28 195 489**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	28 195 489				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,9500000**	**26 785 714**				
НДС			Тенге			12%	3 214 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**30 000 000,00**				

Авторский надзор:

ТОО "Улмад"

Арманов А. А.

Инженер-эксперт:

ТОО "Dauservice"

Аширкулов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.