Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Dauservice"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	16.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	60 000 000,00	60 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Абдакимов Т.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Dauservice"

_____ Нагашбеков Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Dauservice"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-2 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
64	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	3455,528	198,67	188,20	686510	650330	--	138257	890748
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	45,10	36179	155844		65981	
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,872	2806,00	--	299883	--	--	215916	557062
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	299883	--		41264	
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,8	2338,34	--	104758	--	--	75425	194598
		НР - 72%; СП - 8%			2338,34	--	104758	--		14415	
67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	532	1110,92	--	591009	--	--	425527	1097859
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	591009	--		81323	
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2818	230,73	111,79	650197	315024	0	341352	1070873
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	335173	138927		79324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2818	109,82	94,98	309473	267654	3945	73753	413883
		НР - 72%, СП - 8%			13,44	22,91	37874	64560		30658	
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	182,8	10892,23	211,70	1991100	38699	1683442	278167	2450808
		НР - 99%, СП - 8%			1471,33	65,74	268959	12017		181541	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2733,46	35,54	35,54	97147	97147	--	20075	126599
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,20	--	27881		9378	
72	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	2733,46	15,71	15,71	42943	42943	--	8876	55964
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,51	--	12328		4145	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	84,54	1220,13	--	103150	--	--	74268	191611
		НР - 72%, СП - 8%			1220,13	--	103150	--		14193	
79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	5,248	553258,68	259613,52	2903502	1362452	0	1928342	5218391
		НР - 99%, СП - 8%			293645,16	77509,51	1541050	406770		386547	
80	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2270,48	1773,00	--	4025561	--	4025561	--	4347606
		СП - 8%			--	--	--	--		322045	
81	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3267,14114	826,00	--	2698659	--	2698659	--	2914551
		СП - 8%			--	--	--	--		215893	
82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,248	35748,22	23347,74	187607	122529	0	59216	266569
		НР - 61%, СП - 8%			12400,48	6097,14	65078	31998		19746	
83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5248	17,00	--	89216	--	89216	--	96353
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5248	452,37	195,51	2374038	1026036	274156	1029242	3675542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	1073846	355657		272262	
85	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	5,248	504612,00	--	2648204	--	2648204	--	2860060
		СП - 8%			--	--	--	--		211856	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -6шт /55м/									
111	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	665319,38	332067,00	36593	18264	--	23082	64449
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	18329	4986		4774	
112	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	55,55	5121,00	--	284472	--	284472	--	307230
		СП - 8%			--	--	--	--		22758	
113	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	6	11315,52	3101,70	67893	18610	19379	36155	112372
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	29904	6617		8324	
114	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,040278	449705,00	--	18113	--	18113	--	19562
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
115	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	379,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
116	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,09	36842,96	1304,52	3316	117	2652	540	4164
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	547	46		308	
117	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,6	31982,56	12,73	19190	8	16075	2920	23879
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	3107	--		1769	
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	18	1917,59	1202,86	34517	21651	--	19087	57892
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	12865	6414		4288	
119	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам.160 мм	шт	6	15414,75	--	92488	--	92488	--	99887
		СП - 8%			--	--	--	--		7399	
120	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103,00	--	12618	--	12618	--	13627
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
122	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6,78	160,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
123	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм.Заделка герметиком	футляр	6	7528,74	850,10	45172	5100	26785	13246	63091
		НР - 99%; СП - 8%			2214,55	15,35	13287	92		4673	
124	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	м3	0,012	10892,23	211,70	131	3	110	18	161
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	18	1		12	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				27 203 562				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				27 203 562				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**27 203 562**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**27 203 562**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	353 646				
Итого с временными			Тенге				**27 557 209**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	85 427				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**27 642 636**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	552 853				
Итого СМР			Тенге				**28 195 489**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**28 195 489**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	28 195 489				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,9500000**	**26 785 714**				
НДС			Тенге			12%	3 214 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**30 000 000,00**				

Авторский надзор:

ТОО "Улмад"

_____ **Арманов А. А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Dauservice"

_____ **Аширкулов Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**