Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Dauservice"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	16.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	80 000 000,00	80 000 000,00	17 857 142,86	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00				2 142 857,14	20 000 000,00
Всего по стройке	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**17 857 142,86**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Dauservice"

Нагашбеков Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Dauservice"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-2 на Газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
64	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2591,646	198,67	188,20	514882	487748	--	103693	668061
		НР - 72%, СП - 8%			10,47	45,10	27135	116883		49486	
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,154	2806,00	--	224912	--	--	161937	417797
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	224912	--		30948	
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,6	2338,34	--	78568	--	--	56569	145948
		НР - 72%, СП - 8%			2338,34	--	78568	--		10811	
67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	399	1110,92	--	443257	--	--	319145	823394
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	443257	--		60992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2113,5	230,73	111,79	487648	236268	0	256014	803155
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	251380	104196		59493	
69	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2113,5	109,82	94,98	232105	200740	2959	55315	310413
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	28405	48420		22994	
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	137,1	10892,23	211,70	1493325	29024	1262581	208625	1838106
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	201719	9013		136156	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2050,095	35,54	35,54	72860	72860	--	15056	94950
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	20911		7033	
72	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	2050,095	15,71	15,71	32207	32207	--	6657	41973
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,51	--	9246		3109	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	63,405	1220,13	--	77362	--	--	55701	143708
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	77362	--		10645	
79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	3	553258,68	259613,52	1659776	778841	0	1102329	2983074
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	880935	232529		220968	
81	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3259,807	826,00	--	2692600	--	2692600	--	2908008
		СП - 8%			--	--	--	--		215408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	3	35748,22 12400,48	23347,74 6097,14	107245 37201	70043 18291	0	33851 11288	152383
83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	3000	17,00 --	-- --	51000 --	-- --	51000	-- 4080	55080
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3000	452,37 204,62	195,51 67,77	1357110 613860	586530 203310	156720	588362 155638	2101110
85	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 СП - 8%	км	3	504612,00 --	-- --	1513836 --	-- --	1513836	-- 121107	1634943
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -76шт /731м/									
125	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею** НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2886	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	159644 84732	74912 22366	0	106027 21254	286925
126	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР** СП - 8%	м	291,438	3164,00 --	-- --	922110 --	-- --	922110	-- 73769	995879
127	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство** НР - 99%; СП - 8%	шт.	30	11315,52 4983,95	3101,70 1102,80	339466 149519	93051 33084	96896	180776 41619	561861
128	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	**Ковер** СП - 8%	т	0,20139	449705,00 --	-- --	90566 --	-- --	90566	-- 7245	97811
129	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)** СП - 8%	шт	30	379,00 --	-- --	11370 --	-- --	11370	-- 910	12280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	36842,96 6080,84	1304,52 511,05	16579 2736	587 230	13256	2699 1542	20821
131	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3	31982,56 5177,95	12,73 --	95948 15534	38 --	80376	14602 8844	119393
132	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	90	1917,59 714,73	1202,86 356,36	172583 64326	108257 32072	0	95434 21441	289459
133	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.110 мм СП - 8%	шт	30	9762,86 --	-- --	292886 --	-- --	292886	-- 23431	316317
134	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	30	701,00 --	-- --	21030 --	-- --	21030	-- 1682	22712
135	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм СП - 8%	шт.	30	2103,00 --	-- --	63090 --	-- --	63090	-- 5047	68137
136	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм" СП - 8%	м	24	160,00 --	-- --	3840 --	-- --	3840	-- 307	4147
137	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм.Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	30	5180,32 1523,77	584,93 10,57	155410 45713	17548 317	92149	45570 16078	217058
138	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания НР - 99%; СП - 8%	м3	0,06	10892,23 1471,33	211,70 65,74	654 88	13 4	553	91 60	804
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				18 135 708				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				18 135 708				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**18 135 708**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**18 135 708**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	235 764				
Итого с временными			Тенге				**18 371 472**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	56 952				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**18 428 424**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	368 568				
Итого СМР			Тенге				**18 796 992**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого оборудование	Тенге				-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге				**18 796 992**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1	18 796 992				
		Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95	Тенге			**0,9500000**	**17 857 143**				
		НДС	Тенге			12%	2 142 857				
		Итого к оплате	**Тенге**				**20 000 000,00**				

Авторский надзор:

ТОО "Улмад"

Арманов А. А.

Инженер-эксперт:

ТОО "Dauservice"

Аширкулов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.