Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Dauservice"

Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	16.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	95 822 154,40	95 822 154,40	14 126 923,57	15 822 154,40	15 822 154,40	0,00				1 695 230,83	15 822 154,40
Всего по стройке	**95 822 154,40**	**95 822 154,40**	**14 126 923,57**	**15 822 154,40**	**15 822 154,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 695 230,83**	**15 822 154,40**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Dauservice"

Нагашбеков Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и газификации н/п ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Dauservice"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №73 от 16.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-2 на Газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
64	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4319,41	198,67	188,20	858137	812913	--	172821	1113435
					10,47	45,10	45224	194805		82477	
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	133,59	2806,00	--	374854	--	--	269895	696328
					2806,00	--	374854	--		51580	
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	56	2338,34	--	130947	--	--	94282	243247
					2338,34	--	130947	--		18018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	665	1110,92	--	738762	--	--	531908	1372324
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	738762	--		101654	
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3522,5	230,73	111,79	812746	393780	0	426690	1338592
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	418966	173659		99155	
69	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3522,5	109,82	94,98	386841	334567	4931	92191	517354
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	47342	80700		38323	
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	228,5	10892,23	211,70	2488875	48373	2104302	347708	3063509
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	336199	15022		226927	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3416,825	35,54	35,54	121434	121434	--	25093	158249
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	34852		11722	
72	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	3416,825	15,71	15,71	53678	53678	--	11095	69955
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,51	--	15410		5182	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	105,675	1220,13	--	128937	--	--	92835	239514
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	128937	--		17742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,5	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	829888 440468	389420 116264	0	551165 110484	1491537
81	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1652,762	826,00 --	-- --	1365181 --	-- --	1365181	-- 109215	1474396
82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	1,5	35748,22 12400,48	23347,74 6097,14	53622 18601	35022 9146	0	16925 5644	76191
83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	1500	17,00 --	-- --	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1500	452,37 204,62	195,51 67,77	678555 306930	293265 101655	78360	294181 77819	1050555
85	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 СП - 8%	км	1,5	504612,00 --	-- --	756918 --	-- --	756918	-- 60553	817471
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 76шт /731м/									
126	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР СП - 8%	м	174,738	3164,00 --	-- --	552870 --	-- --	552870	-- 44230	597100
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				14 347 299				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				14 347 299				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**14 347 299**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**14 347 299**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	186 515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге				**14 533 814**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	45 055				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**14 578 868**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	291 577				
Итого СМР			Тенге				**14 870 446**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**14 870 446**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	14 870 446				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,9500000**	**14 126 924**				
НДС			Тенге			12%	1 695 231				
Итого к оплате			**Тенге**				**15 822 154,40**				

Авторский надзор:

ТОО "Улмад"

Арманов А. А.

Инженер-эксперт:

ТОО "Dauservice"

Аширкулов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.