Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района", Алматинская область г.Уштобе БИН 111240022111, Токена Кусмолданова, 21

Подрядчик: ТОО "Шымыр", Алматинская область г.Талдыкорган, Сакена Есетова, 3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство 30 квартирного жилого дома в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№16	10.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30 квартирного жилого дома в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области	**280 900 244**	**35 035 748**							**4 204 290**	**39 240 038**

Подрядчик:
ТОО "Шымыр" БИН 281040002219

Ген.директор **Валишанов Р.В.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каратальского района" БИН 111240022111

Руководитель **Узакбай Д.Г.**

Экспертиза технического надзора
ТОО "ЕЛГ 2002"
Руководитель группы
экспертов технического надзора **БалтабаевД.Б.**
ИИН 581005300693
№ KZ71VJE00036070; № KZ69VJE00026115; № KZ12VJE00034513

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Каратальского района", БИН 111240022111, Алматинская обл., г. Уштобе, ул. Т.Кусмолдаева, 21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шымыр", БИН 281040002219, г. Талдыкорган, ул. С.Есетова, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти квартирного жилого дома в г.Уштобе Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 10.03.2021 г.

Акт выполненных работ №10

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Надземная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (КЖ, лист-45)										
1	78	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	19,192	108403,04 25724,4	1477,45 635,88	2080471 493703	28355 12204	1558413	455316 202863	2738650	
2	79	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,192	8928,33 975	60,2 28,03	171352 18712	1155 538	151485	17325 15094	203772	
3	80	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	458,8	846,51 748,65	22,15 8,72	388378 343480	10163 4002	34735	319684 56645	764707	
4	81	С121-100103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	527,62	3474		1832952		1832952	146636	1979588	
5	82	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	517	179,03 138,25	0,29 0,15	92559 71476	148 76	20935	70836 13072	176467	
6	83	С121-130810-0103	Пленка гидрозащитная	м2	517	104		53768		53768	4301	58069	
7	84	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	74	1671,5 306,62	1103,06 263,05	123691 22690	81626 19466	19375	38783 12998	175472	
8	85	С121-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	74	685		50690		50690	4055	54745	
9	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	243,67	3183,67 1191,67	14,39 3,95	775765 290375	3506 963	481885	268031 83504	1127300	
10	87	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка металлосайдингом	м2	18,6	1623,55 833,68	30,14 15,37	30198 15506	561 286	14131	14213 3553	47964	
11	88	С121-100103-0109	Металлосайдинг	м2	18,6	2414		44900		44900	3592	48492	
12	89	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	29,6	4880,26 2137,5	102,8 30,37	144456 63270	3043 899	78143	59035 16279	219770	
13	90	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	554	346,34 88,42	12,83 3,39	191873 48982	7105 1877	135785	46791 19093	257757	
14	91	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		470	966,27	53,48	454148	25135	155884	257076	768122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 утепляемого покрытия		581,13	13,41	273129	6301		56898		
15	92	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	62,933	25969		1634307		1634307	130745	1765052	
16	93	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	504,7	42,87 42,3	0,57 0,29	21636 21347	289 148	0	20205 3347	45189	
17	94	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная	м2	504,7	104		52489		52489	4199	56688	
18	95	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3619	273377		98935		98935	7915	106850	
19	96	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,35	22732,19 6007,4	1184,75 293,06	76153 20125	3969 982	52059	19207 7629	102989	
20	97	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2207,48 169,82	123,84 29,28	4415 340	248 59	3828	366 383	5164	
21	98	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,29704	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	998219 87395	9033 1956	901791	105434 88292	1191946	
22	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1704	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	131142 11482	1187 257	118474	13852 11599	156593	
23	100	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16616	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	127879 11196	1157 251	115526	13507 11311	152697	
24	101	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17112	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	131696 11530	1192 258	118974	13910 11649	157255	
25	102	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	78,8	107,98 76,58	24,41 6,99	8509 6035	1924 550	550	6058 1165	15732	
26	103	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,92243	699894		645603		645603	51648	697251	
27	104	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19397,31 7454,08	885,71 391,16	38795 14908	1771 782	22115	14121 4233	57149	
28	105	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,5	846,51 748,65	22,15 8,72	8042 7112	210 83	719	6619 1173	15834	
29	106	С121-100103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,925	3474		37953		37953	3036	40990	
30	107	С121-090102-0102	Двери жалюзийные	м2	1,54	5646		8695		8695	696	9390	
31	108	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	509		1018		1018	81	1099	
32	109	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1366	922670,67 266508	1376,67 621,24	126037 36405	188 85	89444	33206 12739	171982	
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (КЖ, лист-45)									13370725	
			ИТОГО:					10586724 1869198	181966 52023	8535561	1793575 990423	13370725	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		120337				13491064	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		145703				13636767	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272735				13909502	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12240362	
			В том числе на 2020 год- 88%									1669140	
			В том числе на 2021 год- 12%									12240362	
			В текущих ценах на 2020 год, К=1									1752880	
			В текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого за 2020-21 г.г.									13993242	
			НДС				1679189					15672431	
			Итого с НДС									14105188	

Сумма к оплате с понижающим коэффициентом К=0,9

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 110220022119
Руководитель _____ **Узакбай Д.Г.**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):
ТОО "Шымыр" БИН 281040002219
Директор _____ **Валишанов Р.В.**

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Балтабаев Д.Б.**
ИИН 581005300693
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЭКСПЕРТ(Ы) АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "Арлан-жоба құрылыс", БИН 070240009568
Авторский надзор _____ **Кулмагамбетова Г.Э.**
Приказ№01 от 12.03.2021

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Каратальского района", БИН 111240022111, Алматинская обл., г. Уштобе, ул. Т.Кусмолдаева, 21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шымыр", БИН 281040002219, г. Талдыкорган, ул. С.Есетова, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти квартирного жилого дома в г.Уштобе Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный жилой дом.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 10.03.2021 г.

Акт выполненных работ.№10-1

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Отделочные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА,ВИТРАЖИ,ДВЕРИ ИЗ ПВХ(АР,лист-6)										
1	35	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,44	2344,47 1040,22	179,54 90,52	31510 13981	2413 1217	15116	13677 3615	48802	
2	36	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,44	23024,56		309450		309450		334206	
			Итого по разделу: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА,ВИТРАЖИ,ДВЕРИ ИЗ ПВХ(АР,лист-6)								24756	383008	
			Раздел: 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)										
3	49	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	67	3147,44 2563,03	50,32 22,02	210878 171723	3372 1475	35784	119507 26431	356816	
4	51	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	63	40518		2552634		2552634		2756845	
5	52	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4	21753		87012		87012	204211	93973	
			Итого по разделу: 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)								6961	3207634	
			Раздел: 9. Утепление наружных стен										
6	129	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	153,4	624,78 325,89	18,04 2,2	95841 49992	2767 337	43082	46806 11412	154058	
7	130	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	168,74	446		75258		75258	6021	81279	
8	131	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	153,4	24362,71 20631,2	1466,42 746,64	3737239 3164826	224949 114535	347464	2492314 498364	6727917	
9	132	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	7,67	19369		148560		148560	11885	160445	
			Итого по разделу: 9. Утепление наружных стен									7123699	
			Раздел: 13. Перегородки на типовые (АР, лист -16)										
10	143	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		194,9875	3377,52	29,06	658574	5667	389247	239416	969830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1352,19	12,09	263660	2357		71839		
11	145	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	10,5	12853		134957		134957		145753	
			Итого по разделу: 13. Перегородки на типовые (АР, лист -16)								10797		
												1115583	
			Раздел: 20. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)										
12	171	Е11-150203-0302 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	301,7	1470,3	91,22	443590	27521	87510	280424	781935	
						1089,02	72,82	328559	21971		57921		
13	172	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	301,7	1243,9	6,51	375286	1964	111160	210489	632637	
						868,95	3,15	262161	950		46862		
14	173	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	301,7	612,95	3,18	184927	961	145105	31477	233716	
						128,81	1,61	38861	486		17312		
15	181	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	970	1169,42	7,7	1134339	7471	395949	586781	1858810	
						753,53	2,64	730919	2557		137690		
16	182	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские . Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	970	153,34	16,03	148739	15546	0	107270	276490	
						137,31	8,2	133193	7952		20481		
17	183	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	970	381		369570		369570		399136	
											29566		
18	184	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	970	1243,9	6,51	1206587	6315	357393	676746	2033999	
						868,95	3,15	842879	3053		150667		
19	185	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	970	612,95	3,18	594561	3089	466530	101203	751425	
						128,81	1,61	124941	1562		55661		
20	188	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	336,4	1169,42	7,7	393394	2591	137317	203498	644643	
						753,53	2,64	253486	887		47751		
21	189	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские . Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	336,4	153,34	16,03	51583	5392	0	37202	95888	
						137,31	8,2	46192	2758		7103		
22	190	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	336,4	381		128168		128168		138422	
											10253		
23	191	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	336,4	1243,9	6,51	418449	2190	123946	234698	705399	
						868,95	3,15	292314	1059		52252		
24	192	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	336,4	612,95	3,18	206196	1071	161795	35098	260597	
						128,81	1,61	43330	542		19303		
25	193	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские . Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	103	153,34	16,03	15794	1651	0	11391	29359	
						137,31	8,2	14143	844		2175		
26	194	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	103	381		39243		39243		42382	
											3139		
27	195	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103	1169,42	7,7	120450	793	42044	62308	197379	
						753,53	2,64	77613	272		14621		
28	196	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	103	1243,9	6,51	128122	671	37950	71861	215981	
						868,95	3,15	89502	324		15999		
29	197	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	103	612,95	3,18	63134	328	49539	10746	79790	
						128,81	1,61	13267	166		5910		
30	198	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Грунтовая пропитка	м2 окрашиваемой поверхности	262,4	73,71	1,09	19341	286	0	15362	37479	
						72,62	0,56	19055	147		2776		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	199	С122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	52,48	167		8764		8764		9465	
											701		
32	200	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	262,4	1243,9	6,51	326400	1708	96680	183070	550228	
						868,95	3,15	228012	826		40758		
33	201	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	262,4	612,95	3,18	160838	836	126204	27377	203272	
						128,81	1,61	33799	423		15057		
34	202	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	105,2	474,45	3,42	49912	360	18557	24891	80787	
						294,63	1,13	30995	119		5984		
35	203	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,52	25969		273194		273194		295049	
											21856		
36	204	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские . Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	105,2	153,34	16,03	16131	1686	0	11634	29986	
						137,31	8,2	14445	862		2221		
37	205	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	105,2	381		40081		40081		43288	
											3206		
38	206	Е11-150203-0302 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,2	1470,3	91,22	154676	9596	30514	97781	272653	
						1089,02	72,82	114565	7661		20197		
39	207	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттером	м2 поверхности облицовки	105,2	3974,2	33,04	418086	3475	34218	305698	781686	
						3615,9	16,45	380393	1730		57903		
40	208	С121-030302-0611	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	105,2	2766		290983		290983		314262	
											23279		
			Итого по разделу: 20. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)									11996143	
			ИТОГО:					15822450	334667	7710978	6238725	23826067	
								7776806	177072		1764896		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		214435					
			Итого с временными									24040505	
			Зимние удорожания			1,08 %		259637					
			Итого с зимними удорожаниями									24300142	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		486003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24786145	
			В том числе на 2020 год- 88%									21811808	
			В том числе на 2021 год- 12%									2974337	
			В текущих ценах на 2020 год, К=1									21811808	
			В текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									3123559	
			Итого за 2020-21 г.г.									24935367	
			НДС			12 %		2992244					
			Итого с НДС									27927611	
			Сумма к оплате с понижающим коэффициентом К=0,9									25134850	

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 1112400221111

Руководитель _____ Узакбай Д.Г.

ЭКСПЕРТ(ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель _____

Эксперт технического надзора _____ Балтабаев Д.Б.

ИИН 581005300693

№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "Шымыр" БИН 210400022219

Директор _____ Валишанов Р.В.

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЭКСПЕРТ(ы) АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "Арлан-жоба курылыс" БИН 070240009568

Авторский надзор _____ Кулмагамбетова Г.Э.

Приказ№01 от 12.03.2021