Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "TalapStroyService"**

(организация, адрес, телефон)

Субодрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5,7,9,12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов)". (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом № 30:**

(наименование, адрес)

Договор **№6 от 24.10.2022 года.**

| Дата составления | Отчетный период |
|---|---|
| 12.12.2022 | за декабрь 2022 года |

**Акт приемки выполненных работ №1**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** | м2 поверхности облицовки | 2272,93 | | 5652,81 | 521,90 | 12848441 | 1186242 | 410764 | 9022623 | 23620749 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 4950,19 | 11,81 | 11251435 | 26843 | | 1749685 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка поверхности стен<br>2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой<br>3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей<br>4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей<br>5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны<br>6. Крепление плит утеплителя<br>7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны<br>8. Резка и сверление отверстий в панелях<br>9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки<br>10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю<br>11. Перестановка люлек | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015 | **Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм** | м2 | 2272,93 | 9352,00 | -- | 21256441 | -- | 21256441 | -- | 22956956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1700515 | |
| 4 | С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015 | **Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка** | м2 | 1446,604915 | 4978,00 | -- | 7201199 | -- | 7201199 | -- | 7777295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 576096 | |
| 5 | С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** | м3 | 141,8495 | 31143,00 | -- | 4417619 | -- | 4417619 | -- | 4771029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353410 | |
| 6 | С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм** | шт. | 11366 | 23,00 | -- | 261418 | -- | 261418 | -- | 282331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20913 | |
| 7 | Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | м2 поверхности облицовки | 2272,93 | 228,43 | 0,25 | 519205 | 568 | 424242 | 75734 | 642534 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 41,53 | 0,12 | 94395 | 273 | | 47595 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой<br>2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами<br>3. Выполнение надрезов в полотне мембраны<br>4. Крепление ветрогидрозащитного материала | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Крепление кондиционеров** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,34641 | 68984,68 | 2985,20 | 23897 | 1034 | 1668 | 14760 | 41750 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61185,80 | 567,03 | 21195 | 196 | | 3093 | |
| | | Состав работ:<br>1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм** | т | 0,11611 | 432264,00 | -- | 50190 | -- | 50190 | -- | 54205 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4015 | |
| 10 | Прайс листп.30 | **Сетка декоративная 1000 х900х600** | шт | 49 | 2750,89 | -- | 134794 | -- | | -- | 134794 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 134794 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 46713204 | 1187844 | 34023541 | 9113117 | 60281643 |
| | | | | | | | 11367025 | 27312 | 134794 | 4455322 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 134794 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 134794 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 46554513 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 835006 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11372946 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33186867 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9098357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4452229 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 60105099 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7250 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11372946 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 23897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1668 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 21391 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14760 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41750 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21391 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 60281643 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7266 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11394337 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры** | | | | | | | | | |
| 11 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **354,65** | **824,48** | **33,62** | **292402** | **11924** | **136419** | **140976** | **468048** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,20** | **16,68** | **144059** | **5916** | | **34670** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **354,65** | **213,55** | **11,42** | **75736** | **4050** | **68125** | **5184** | **87393** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **10,04** | **5,51** | **3561** | **1954** | | **6474** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | **Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **354,65** | **401,36** | **36,03** | **142342** | **12778** | **--** | **127704** | **291650** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **365,33** | **17,74** | **129564** | **6291** | | **21604** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3** | м3 | 14,61158 | 38624,00 | -- | 564358 | -- | 564358 | -- | 609507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45149 | |
| 15 | Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 354,65 | 3334,09 | 24,89 | 1182435 | 8827 | 1004670 | 162948 | 1453014 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 476,35 | 12,44 | 168938 | 4412 | | 107631 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 381,58 | 358,14 | 0,96 | 136659 | 366 | 81441 | 51730 | 203460 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 143,75 | 0,47 | 54852 | 179 | | 15071 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов<br>2. Нарезка плинтусов по размеру<br>3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов<br>4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ванные комнаты** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | м2 стяжки | 45,18 | 824,48 | 33,62 | 37250 | 1519 | 17379 | 17959 | 59626 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 18352 | 754 | | 4417 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 45,18 | 213,55 | 11,42 | 9648 | 516 | 8678 | 660 | 11133 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 454 | 249 | | 825 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 45,18 | 401,36 | 36,03 | 18133 | 1627 | -- | 16269 | 37154 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 365,33 | 17,74 | 16506 | 801 | | 2752 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | | | | | | | |
| 20 | С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3** | м3 | 1,861416 | 38624,00 | -- | 71895 | -- | 71895 | -- | 77647 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5752 | |
| 21 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 45,18 | 3757,14 | 85,55 | 169748 | 3865 | 100512 | 63158 | 251538 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1446,90 | 40,24 | 65371 | 1818 | | 18632 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 88,18 | 394,93 | 1,93 | 34825 | 170 | 2503 | 30301 | 70336 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 364,62 | 0,94 | 32152 | 83 | | 5210 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство плинтусов из плиток на растворе | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 4,409 | 1797,00 | -- | 7923 | -- | 7923 | -- | 8557 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 634 | |
| | | **Лоджии** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | м2 стяжки | 24,36 | 824,48 | 33,62 | 20084 | 819 | 9370 | 9683 | 32149 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 9895 | 406 | | 2381 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 24,36 | 213,55 | 11,42 | 5202 | 278 | 4679 | 356 | 6003 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 245 | 134 | | 445 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,36** | **3757,14** | **85,55** | **91524** | **2084** | **54194** | **34053** | **135623** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1446,90** | **40,24** | **35246** | **980** | | **10046** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **49,42** | **394,93** | **1,93** | **19517** | **95** | **1402** | **16982** | **39419** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **364,62** | **0,94** | **18020** | **46** | | **2920** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство плинтусов из плиток на растворе | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | С1233-202-0103<br>233-202-0103 РСНБ РК 2015 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **м2** | **2,471** | **1797,00** | **--** | **4440** | **--** | **4440** | **--** | **4795** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **355** | |
| | | **Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **37,05** | **824,48** | **33,62** | **30547** | **1246** | **14251** | **14728** | **48897** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,20** | **16,68** | **15050** | **618** | | **3622** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **37,05** | **213,55** | **11,42** | **7912** | **423** | **7117** | **542** | **9130** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **10,04** | **5,51** | **372** | **204** | | **676** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **37,05** | **401,36** | **36,03** | **14870** | **1335** | **--** | **13341** | **30468** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **365,33** | **17,74** | **13535** | **657** | | **2257** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3** | м3 | 1,52646 | 38624,00 | -- | 58958 | -- | 58958 | -- | 63675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4717 | |
| 33 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 37,05 | 5073,70 | 153,30 | 187981 | 5680 | 136034 | 45944 | 252639 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1248,78 | 70,44 | 46267 | 2610 | | 18714 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 32,47 | 1565,82 | 14,39 | 50842 | 467 | 39800 | 10102 | 65820 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 325,68 | 5,31 | 10575 | 172 | | 4876 | |
| | | Состав работ:<br>1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Лестничная клетка** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 15,09 | 5073,70 | 153,30 | 76562 | 2313 | 55405 | 18713 | 102897 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1248,78 | 70,44 | 18844 | 1063 | | 7622 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство** | м2 стяжки | 15,09 | 824,48 | 33,62 | 12441 | 508 | 5803 | 5998 | 19915 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 6130 | 252 | | 1475 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37** | **Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **15,09** | **213,55** | **11,42** | **3222** | **172** | **2898** | **221** | **3718** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **10,04** | **5,51** | **152** | **83** | | **275** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38** | **Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **15,09** | **1139,72** | **33,69** | **17198** | **509** | **8798** | **7654** | **26840** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **522,90** | **16,68** | **7891** | **252** | | **1988** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **39** | **Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | **м2 стяжки** | **15,09** | **21,64** | **11,42** | **327** | **172** | **--** | **223** | **594** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **10,22** | **5,51** | **154** | **83** | | **44** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | | | | | | | | | |
| **40** | **Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение гравием** | **м2 площади уплотнения** | **15,09** | **247,02** | **35,03** | **3728** | **528** | **1897** | **1421** | **5561** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **86,35** | **13,81** | **1303** | **208** | | **412** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | **отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000** | | | | | | | |
| | | **Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры** | | | | | | | | | |
| **41** | **Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **2127,9** | **824,48** | **33,62** | **1754411** | **71540** | **818518** | **845856** | **2808288** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **406,20** | **16,68** | **864353** | **35493** | | **208021** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 2127,9 | 213,55 | 11,42 | 454413 | 24301 | 408748 | 31104 | 524358 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 21364 | 11725 | | 38841 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 2127,9 | 3334,09 | 24,89 | 7094610 | 52963 | 6028022 | 977690 | 8718085 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 476,35 | 12,44 | 1013625 | 26471 | | 645784 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 2289,48 | 358,14 | 0,96 | 819954 | 2198 | 488643 | 310377 | 1220758 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 143,75 | 0,47 | 329113 | 1076 | | 90427 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов<br>2. Нарезка плинтусов по размеру<br>3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов<br>4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Ванные комнаты** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | м2 стяжки | 271,08 | 824,48 | 33,62 | 223500 | 9114 | 104273 | 107756 | 357757 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 110113 | 4522 | | 26501 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 271,08 | 213,55 | 11,42 | 57889 | 3096 | 52071 | 3962 | 66799 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 2722 | 1494 | | 4948 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 271,08 | 3757,14 | 85,55 | 1018486 | 23191 | 603069 | 378946 | 1509226 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1446,90 | 40,24 | 392226 | 10908 | | 111795 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 529,08 | 394,93 | 1,93 | 208950 | 1021 | 15016 | 181806 | 422016 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 364,62 | 0,94 | 192913 | 497 | | 31260 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство плинтусов из плиток на растворе | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 26,454 | 1797,00 | -- | 47538 | -- | 47538 | -- | 51341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3803 | |
| | | **Лоджии** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | м2 стяжки | 146,16 | 824,48 | 33,62 | 120506 | 4914 | 56222 | 58100 | 192894 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 59370 | 2438 | | 14288 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 146,16 | 213,55 | 11,42 | 31212 | 1669 | 28076 | 2136 | 36016 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 1467 | 805 | | 2668 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 146,16 | 3757,14 | 85,55 | 549144 | 12504 | 325161 | 204319 | 813740 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1446,90 | 40,24 | 211479 | 5881 | | 60277 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 296,52 | 394,93 | 1,93 | 117105 | 573 | 8415 | 101892 | 236517 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 364,62 | 0,94 | 108117 | 279 | | 17520 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство плинтусов из плиток на растворе | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | С1233-202-0103<br>233-202-0103 РСНБ РК 2015 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 14,826 | 1797,00 | -- | 26642 | -- | 26642 | -- | 28773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2131 | |
| | | **Коридор,лифтовой холл** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство** | м2 стяжки | 222,3 | 824,48 | 33,62 | 183282 | 7474 | 85510 | 88366 | 293380 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 406,20 | 16,68 | 90298 | 3708 | | 21732 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 222,3 | 213,55 | 11,42 | 47472 | 2539 | 42701 | 3249 | 54779 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,04 | 5,51 | 2232 | 1225 | | 4058 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 79,3409919 | 5073,70 | 153,30 | 402552 | 12163 | 291310 | 98388 | 541015 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1248,78 | 70,44 | 99079 | 5589 | | 40075 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **16506375** | **291531** | **11898884** | **4190797** | **22352948** |
| | | | | | | | **4315959** | **142336** | **--** | **1655775** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **16506375** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **11117138** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4458295** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **781754** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4190797** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1655775** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **22352947** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3462** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4458295** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **22352947** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3462** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4458295** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **82649519** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **15684349** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1479399** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **169659** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **45933614** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **134794** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **13305166** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **6112203** | |
| | | **Итого по смете** | | | 82 649 519 | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | **0** | | | | | | |
| | | **Итого по смете без оборудования** | | | **82 649 519** | | | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | **83 393 364** | | | | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%** | | | **83 801 992** | | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденные работы и затраты 2%** | | | **85 478 032** | | | | | | |
| | | **Итого с оборудованием** | | | **85 478 032** | | | | | | |
| | | **Переходящий коэфф. 11% - К=1, 89% - К=1,0500514** | | | **89 285 714** | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12 %** | | | **100 000 000,00** | | | | | | |

**Генподрядчик:**

**ТОО" TalapStroyService"**

Директор

_____Намаджанов О

**Субподрядчик:**

**ТОО" Авторемстрой ЛТД"**

Директор

_____С.Ералиев

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 16506375 | 291531 | 11898884 | 4190797 | 22352948 |
| | | | | | | | 4315959 | 142336 | -- | 1655775 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 16506375 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11117138 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4458295 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 781754 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4190797 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1655775 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 22352947 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 3462 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4458295 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 22352947 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 3462 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4458295 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 82649519 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 15684349 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1479399 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 169659 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 45933614 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 134794 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13305166 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6112203 | |
| | | **Итого по смете** | | | 82 649 519 | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | 0 | | | | | | |
| | | **Итого по смете без оборудования** | | | 82 649 519 | | | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | 83 393 364 | | | | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%** | | | 83 801 992 | | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденные работы и затраты 2%** | | | 85 478 032 | | | | | | |
| | | **Итого с оборудованием** | | | 85 478 032 | | | | | | |
| | | **Переходящий коэфф. 11% - К=1, 89% - К=1,0500514** | | | 89 285 714 | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12 %** | | | 100 000 000,00 | | | | | | |

**Генподрядчик:**

**ТОО"TalapStroyService"**

Директор

Намаджанов О

**Субподрядчик:**

**ТОО" Авторемстрой ЛТД"**

Директор

С.Ералиев