ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

чик **Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района",область Жетісу, Сарканский район, с.Бакалы, МУХТАР АРЫН, 9а** — **130240025345**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «EVEREST GLOBAL»,Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, улица Жандосова, дом № 98, к.316** — **190240014330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор №130240025345/250018/00 от 08.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	11.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер / ику	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область	11.07.2025		Работа	1	11 353 658,41	11 353 658,41	1 216 463,40
				Итого	1	x	11 353 658,41	1 216 463,40

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / Алтынгалиев Ш — Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2025

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "EVEREST GLOBAL"

строительства и его адрес:
ущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Сарканского района, Жетысуская область

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 год

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наимен-е	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наимен-е	Организационно-правовая форма Код
		30240025345 /250018/00	08.04.2025				

е пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
щему ремонту зданий акимата Мухтара Арына 9А, Сарканского ская область	21 353 658,41	10 137 195,01							1 216 463,40	**11 353 658,41**

Заказчик:

акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"

Подрядчик:

ТОО "EVEREST GLOBAL"

Алтынгалиев Ш.М.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

к: **Государственное учреждение "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Саркандского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ник: **Товарищество с ограниченной ответственностью"EVEREST GLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

: **Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Саркандского района, Жетысуская область**

(наименование, адрес)

Работы по текущему ремонту зданий акимата с.Бакалы, улица Мухтара Арына 9А, Саркандского района, Жетысуская область

(наименование)

подряда (контракт) **№ 302400253 45/250018/00 от 08.04.2025 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-1-1-1 Текущий ремонт** работы

(основание по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2: Ремонтные работы										
		Окна										
		Двери										
14	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	18,9	6 794,0 5 815,0	304,0 96,0	128 388,0 109 903,0	5 745,0 1 814,0	12 739,0		128 407,0	
15	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	18,9	12 298,0		232 432,0		232 432,0		232 432,0	
16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	543,0		10 860,0		10 860,0		10 860,0	
17	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	4 973,0		49 730,0		49 730,0		49 730,0	
18	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные одинопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	3,9	13 409,0 11 996,0	176,0 55,0	52 295,0 46 784,0	687,0 215,0	4 824,0		52 295,0	
19	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, одинопольный	м²	2,1	67 180,0		141 078,0		141 078,0		141 078,0	
20	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	4 759,0		4 759,0		4 759,0		4 759,0	
21	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой одинопольный	м²	1,8	53 232,0		95 818,0		95 818,0		95 818,0	
22	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410,0		3 410,0		3 410,0		3 410,0	
		Перегородки										
		Полы										
28	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	200	6 932,0 5 207,0	496,0 160,0	1 386 400,0 1 041 400,0	99 200,0 32 000,0	245 800,0		1 386 400,0	
29	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м²	200	2 938,0		587 600,0		587 600,0		587 600,0	Казахстан
30	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	120,2	3 733,0 1 357,0	41,0 13,0	448 707,0 163 111,0	4 929,0 1 563,0	280 546,0		448 707,0	
31	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	170	5 840,0 1 274,0	152,0 47,0	992 800,0 216 580,0	25 840,0 7 990,0	750 380,0		992 800,0	

п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса деревянные. Устройство**		100	856,0	9,0	85 600,0	900,0	42 800,0		85 600,0	
				м плинтусов		419,0	3,0	41 900,0	300,0				
			Внутренняя отделка										
	34	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		52,0684	4 316,0	58,0	224 727,21	3 019,97	49 725,32		224 727,21	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 303,0	15,0	171 981,93	781,03				
	35	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		20	6 109,0	65,0	122 180,0	1 300,0	21 760,0		122 180,0	
				м² оштукатуриваемой поверхности		4 956,0	18,0	99 120,0	360,0				
	36	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		380	2 866,0	14,0	1 089 080,0	5 320,0	98 040,0		1 089 080,0	
				м² отделываемой поверхности		2 594,0	4,0	985 720,0	1 520,0				
	37	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		700	2 543,0	18,0	1 780 100,0	12 600,0	156 100,0		1 780 100,0	
				м² окрашиваемой поверхности		2 302,0	6,0	1 611 400,0	4 200,0				
	38	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		380	3 151,0	19,0	1 197 380,0	7 220,0	91 200,0		1 197 380,0	
				м² окрашиваемой поверхности		2 892,0	7,0	1 098 960,0	2 660,0				
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					8 633 223	166 761	2 879 601	0	8 633 363	
								5 586 860	53 405	0	0		
			Раздел 3: Крыльца										
	39	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**		5,52	18 710,0	375,0	65 859,0	1 320,0	27 174,0		65 856,0	
				м² поверхности облицовки		10 615,0	123,0	37 365,0	433,0				
	40	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		6,6	6 932,0	496,0	45 751,0	3 274,0	8 111,0		45 751,0	
				м² покрытия		5 207,0	160,0	34 366,0	1 056,0				
			Итого по разделу 3: Крыльца					111 610	4 594	35 285	0	111 610	
								71 731	1 489	0	0		
			Раздел 4: Отопление										
	41	1118-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**		1	361 221,0	26 008,0	361 221,0	26 008,0	25 757,0		361 221,0	
				котел		309 456,0	8 048,0	309 456,0	8 048,0				
	42	513-104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 57 кВт**		1	809 655,0		809 655,0		809 655,0		809 655,0	Казахстан
				комплект									
	43	1118-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка**		1	38 278,0	2 208,0	38 278,0	2 208,0	13 706,0		38 278,0	
				бак		22 364,0	605,0	22 364,0	605,0				
	44	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³**		1	13 587,0		13 587,0		13 587,0		13 587,0	
				шт.									
	45	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка**		27	12 030,0	611,0	324 810,0	16 497,0	192 753,0		324 837,0	
				кВт		4 280,0	209,0	115 560,0	5 643,0				
	46	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**		27	6 941,0		187 407,0		187 407,0		187 407,0	
				кВт									
	47	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		1	94 695,0	1 429,0	94 695,0	1 429,0	7 284,0		94 696,0	
				насос		85 982,0	373,0	85 982,0	373,0				
	48	511-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м³/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой**		1	36 106,0		36 106,0				36 106,0	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.						36 106,0			
49	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		1	86 038,0	632,0	86 038,0	632,0	67 945,0		86 038,0	
			шт.		17 461,0	90,0	17 461,0	90,0				
50	245-604-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 50		1	49 587,0		49 587,0		49 587,0		49 587,0	Казахстан
			шт.									
51	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	6 836,0	694,0	6 836,0	694,0	123,0		6 835,0	
			фильтр		6 019,0	177,0	6 019,0	177,0				
52	261-302-0266 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	23 666,0		23 666,0		23 666,0		23 666,0	
			шт.									
53	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	4 485,0	0,0	4 485,0	0,0	2 897,0		4 485,0	
			комплект		1 588,0	0,0	1 588,0	0,0				
54	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
			комплект									
55	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		1	2 188,0	0,0	2 188,0	0,0	102,0		2 187,0	
			комплект		2 086,0	0,0	2 086,0	0,0				
56	245-601-0105 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		1	14 548,0		14 548,0		14 548,0		14 548,0	
			шт.									
57	245-708-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	4 650,0		4 650,0		4 650,0		4 650,0	
			шт.									
58	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка		32	1 045,0	0,0	33 440,0	0,0	4 704,0		33 440,0	
			шт.		898,0	0,0	28 736,0	0,0				
59	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		32	320,0		10 240,0		10 240,0		10 240,0	
			шт.									
60	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		110	2 489,0	21,0	273 790,0	2 310,0	5 060,0		273 790,0	
			м трубопровода		2 422,0	4,0	266 420,0	440,0				
61	241-108-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм		102	968,0		98 736,0		98 736,0		98 736,0	
			м									
62	241-108-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм		8	988,0		7 904,0		7 904,0		7 904,0	
			м									
63	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж		0,12948	297 992,0	14 180,0	38 584,0	1 836,0	6 205,0		38 584,0	
			т		235 887,0	3 564,0	30 543,0	461,0				
64	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		6	8 132,0		48 792,0		48 792,0		48 792,0	
			м									
		Итого по разделу 4: Отопление					2 572 113	51 614	788 523	0	2 572 135	
							886 215	15 837	845 761	0		
		Раздел 5: Электроосвещение										
65	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	63 250,0	2 405,0	63 250,0	2 405,0	19 794,0		63 249,0	
			шкаф		41 051,0	743,0	41 051,0	743,0				
66	247-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	12 189,0		12 189,0		12 189,0		12 189,0	
			шт.									
67	247-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1		1	4 006,0		4 006,0		4 006,0		4 006,0	
			шт.									
68	1121-0503-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	18 883,0	406,0	18 883,0	406,0	2 777,0		18 883,0	
			шкаф		15 700,0	122,0	15 700,0	122,0				
69	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0	
			шт.									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0		1 566,0		1 566,0		1 566,0	
71	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	563,0		1 689,0		1 689,0		1 689,0	
72	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884,0		1 884,0		1 884,0		1 884,0	
73	1121-0401-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных в чистых помещениях. Установка	шт.	32	1 161,0 1 161,0	0,0 0,0	37 152,0 37 152,0	0,0 0,0			37 152,0	
74	247-102-0366 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 01-60-003, Гранат, подвесной, полистилен, IP44, мощность до 60Вт, D150	шт.	32	1 650,0		52 800,0		52 800,0		52 800,0	
75	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	32	1 188,0 1 171,0	1,0 0,0	38 016,0 37 472,0	32,0 0,0	512,0		38 048,0	
76	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	582,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
77	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1 2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	428,0		5 136,0		5 136,0		5 136,0	
78	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	260	1 301,0 1 273,0	7,0 0,0	338 260,0 330 980,0	1 820,0 0,0	5 460,0		338 260,0	
79	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	260	79,0		20 540,0		20 540,0		20 540,0	
80	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	260	356,0 339,0	1,0 0,0	92 560,0 88 140,0	260,0 0,0	4 160,0		92 560,0	
81	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	160	211,0		33 760,0		33 760,0		33 760,0	Казахстан
82	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	100	325,0		32 500,0		32 500,0		32 500,0	Казахстан
83	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	613,0 574,0	5,0 1,0	12 260,0 11 480,0	100,0 20,0	680,0		12 260,0	
84	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	20	234,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0	Казахстан
		Итого по разделу 5: Электроосвещение					791 223 561 975	5 023 885	224 225 0	0 0	791 255	
		ИТОГО по акту					12 108 169 7 106 781	227 992 71 614	3 927 634 845 761	0 0	12 108 363	
		В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							845 761			
		Всего по акту									12 108 363	
		Сметная прибыль			5%						563 130,10	
		Итого со сметной прибылью									12 671 493,10	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			12 %						1 520 579,17	
		Итого с НДС									14 192 072,27	
		Всего с договорным коэффициентом									11 353 658,41	
		в т.ч. НДС	1	1				2			*1 216 461,40*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EVEREST GLOBAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алтынгалиев Ш М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)