Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "TalapStroyService"**

(организация, адрес, телефон)

Субодрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5,7,9,12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов)". (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом № 29;**

(наименование, адрес)

Договор **№7 от 24.10.2022 года.**

Дата составления	Отчетный период
12.12.2022	за декабрь 2022 года

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка										
2	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	2272,93		5652,81	521,90	12848441	1186242	410764	9022623	23620749
		НР - 80%; СП - 8%				4950,19	11,81	11251435	26843		1749685	
		Состав работ: 1. Разметка поверхности стен 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны 6. Крепление плит утеплителя 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны 8. Резка и сверление отверстий в панелях 9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю 11. Перестановка люлек										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	2272,93	9352,00	--	21256441	--	21256441	--	22956956
		СП - 8%			--	--	--	--		1700515	
4	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	1446,604915	4978,00	--	7201199	--	7201199	--	7777295
		СП - 8%			--	--	--	--		576096	
5	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	141,8495	31143,00	--	4417619	--	4417619	--	4771029
		СП - 8%			--	--	--	--		353410	
6	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	11366	23,00	--	261418	--	261418	--	282331
		СП - 8%			--	--	--	--		20913	
7	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	2272,93	228,43	0,25	519205	568	424242	75734	642534
		НР - 80%; СП - 8%			41,53	0,12	94395	273		47595	
		Состав работ: 1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны 4. Крепление ветрогидрозащитного материала									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление кондиционеров									
8	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,34641	68984,68	2985,20	23897	1034	1668	14760	41750
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	21195	196		3093	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,11611	432264,00	--	50190	--	50190	--	54205
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
10	Прайс листп.30	**Сетка декоративная 1000 х900х600**	шт	49	2750,89	--	134794	--		--	134794
					--	--	--	--	134794	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				46713204	1187844	34023541	9113117	60281643
							11367025	27312	134794	4455322	
	Стоимость оборудования		Тенге				134794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134794				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46554513				
	Материалы		Тенге				835006				
	Всего заработная плата		Тенге					11372946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33186867				
		Накладные расходы	Тенге				9098357				
		Сметная прибыль	Тенге				4452229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60105099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7250
		Сметная заработная плата	Тенге					11372946			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23897				
	Материалы		Тенге				1668				
	Всего заработная плата		Тенге					21391			
		Накладные расходы	Тенге				14760				
		Сметная прибыль	Тенге				3093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60281643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7266
		Сметная заработная плата	Тенге					11394337			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		отм. 0,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
11	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**354,65**	**824,48**	**33,62**	**292402**	**11924**	**136419**	**140976**	**468048**
		НР - 94%; СП - 8%			**406,20**	**16,68**	**144059**	**5916**		**34670**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**354,65**	**213,55**	**11,42**	**75736**	**4050**	**68125**	**5184**	**87393**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,04**	**5,51**	**3561**	**1954**		**6474**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**354,65**	**401,36**	**36,03**	**142342**	**12778**	**--**	**127704**	**291650**
		НР - 94%; СП - 8%			**365,33**	**17,74**	**129564**	**6291**		**21604**	
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	м3	14,61158	38624,00	--	564358	--	564358	--	609507
		СП - 8%			--	--	--	--		45149	
15	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	354,65	3334,09	24,89	1182435	8827	1004670	162948	1453014
		НР - 94%; СП - 8%			476,35	12,44	168938	4412		107631	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	381,58	358,14	0,96	136659	366	81441	51730	203460
		НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	54852	179		15071	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ванные комнаты									
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	45,18	824,48	33,62	37250	1519	17379	17959	59626
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	18352	754		4417	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	45,18	213,55	11,42	9648	516	8678	660	11133
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	454	249		825	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	45,18	401,36	36,03	18133	1627	--	16269	37154
		НР - 94%; СП - 8%			365,33	17,74	16506	801		2752	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
20	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3**	м3	1,861416	38624,00	--	71895	--	71895	--	77647
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	45,18	3757,14	85,55	169748	3865	100512	63158	251538
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	65371	1818		18632	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	88,18	394,93	1,93	34825	170	2503	30301	70336
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	32152	83		5210	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	4,409	1797,00	--	7923	--	7923	--	8557
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		Лоджии									
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	24,36	824,48	33,62	20084	819	9370	9683	32149
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	9895	406		2381	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	24,36	213,55	11,42	5202	278	4679	356	6003
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	245	134		445	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,36**	**3757,14**	**85,55**	**91524**	**2084**	**54194**	**34053**	**135623**
		НР - 94%; СП - 8%			**1446,90**	**40,24**	**35246**	**980**		**10046**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**49,42**	**394,93**	**1,93**	**19517**	**95**	**1402**	**16982**	**39419**
		НР - 94%; СП - 8%			**364,62**	**0,94**	**18020**	**46**		**2920**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**2,471**	**1797,00**	**--**	**4440**	**--**	**4440**	**--**	**4795**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**355**	
		Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур									
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**37,05**	**824,48**	**33,62**	**30547**	**1246**	**14251**	**14728**	**48897**
		НР - 94%; СП - 8%			**406,20**	**16,68**	**15050**	**618**		**3622**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**37,05**	**213,55**	**11,42**	**7912**	**423**	**7117**	**542**	**9130**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,04**	**5,51**	**372**	**204**		**676**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**37,05**	**401,36**	**36,03**	**14870**	**1335**	**--**	**13341**	**30468**
		НР - 94%; СП - 8%			**365,33**	**17,74**	**13535**	**657**		**2257**	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	м3	1,52646	38624,00	--	58958	--	58958	--	63675
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
33	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	37,05	5073,70	153,30	187981	5680	136034	45944	252639
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	46267	2610		18714	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	32,47	1565,82	14,39	50842	467	39800	10102	65820
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	10575	172		4876	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничная клетка									
35	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,09	5073,70	153,30	76562	2313	55405	18713	102897
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	18844	1063		7622	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,09	824,48	33,62	12441	508	5803	5998	19915
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	6130	252		1475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**15,09**	**213,55**	**11,42**	**3222**	**172**	**2898**	**221**	**3718**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,04**	**5,51**	**152**	**83**		**275**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,09**	**1139,72**	**33,69**	**17198**	**509**	**8798**	**7654**	**26840**
		НР - 94%; СП - 8%			**522,90**	**16,68**	**7891**	**252**		**1988**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**15,09**	**21,64**	**11,42**	**327**	**172**	**--**	**223**	**594**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,22**	**5,51**	**154**	**83**		**44**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
40	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**15,09**	**247,02**	**35,03**	**3728**	**528**	**1897**	**1421**	**5561**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,35**	**13,81**	**1303**	**208**		**412**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000							
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
41	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2127,9**	**824,48**	**33,62**	**1754411**	**71540**	**818518**	**845856**	**2808288**
		НР - 94%; СП - 8%			**406,20**	**16,68**	**864353**	**35493**		**208021**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2127,9	213,55	11,42	454413	24301	408748	31104	524358
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	21364	11725		38841	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	2127,9	3334,09	24,89	7094610	52963	6028022	977690	8718085
		НР - 94%; СП - 8%			476,35	12,44	1013625	26471		645784	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	2289,48	358,14	0,96	819954	2198	488643	310377	1220758
		НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	329113	1076		90427	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ванные комнаты									
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	271,08	824,48	33,62	223500	9114	104273	107756	357757
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	110113	4522		26501	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	271,08	213,55	11,42	57889	3096	52071	3962	66799
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	2722	1494		4948	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	271,08	3757,14	85,55	1018486	23191	603069	378946	1509226
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	392226	10908		111795	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	529,08	394,93	1,93	208950	1021	15016	181806	422016
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	192913	497		31260	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	26,454	1797,00	--	47538	--	47538	--	51341
		СП - 8%			--	--	--	--		3803	
		Лоджии									
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	146,16	824,48	33,62	120506	4914	56222	58100	192894
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	59370	2438		14288	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	146,16	213,55	11,42	31212	1669	28076	2136	36016
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	1467	805		2668	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	146,16	3757,14	85,55	549144	12504	325161	204319	813740
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	211479	5881		60277	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	296,52	394,93	1,93	117105	573	8415	101892	236517
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	108117	279		17520	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	14,826	1797,00	--	26642	--	26642	--	28773
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
		Коридор,лифтовой холл									
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	222,3	824,48	33,62	183282	7474	85510	88366	293380
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	90298	3708		21732	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	222,3	213,55	11,42	47472	2539	42701	3249	54779
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	2232	1225		4058	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	79,3409919	5073,70	153,30	402552	12163	291310	98388	541015
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	99079	5589		40075	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16506375**	**291531**	**11898884**	**4190797**	**22352948**
							4315959	**142336**	**--**	**1655775**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16506375**				
	Материалы		Тенге				**11117138**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4458295**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**781754**				
		Накладные расходы	Тенге				**4190797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1655775**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22352947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4458295**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22352947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4458295**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**82649519**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15684349**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1479399**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**169659**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45933614**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**134794**		
		- Накладные расходы	Тенге							**13305166**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6112203**	
		Итого по смете			82 649 519						
		Стоимость оборудования			**0**						
		Итого по смете без оборудования			**82 649 519**						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%			**83 393 364**						
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%			**83 801 992**						
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%			**85 478 032**						
		Итого с оборудованием			**85 478 032**						
		Переходящий коэфф. 11% - К=1, 89% - К=1,0500514			**89 285 714**						
		Всего с НДС 12 %			**100 000 000,00**						

Генподрядчик:

ТОО" TalapStroyService"

Директор

_____Намаджанов О

Субподрядчик:

ТОО" Авторемстрой ЛТД"

Директор

_____С.Ералиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16506375	291531	11898884	4190797	22352948
							4315959	142336	--	1655775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16506375				
	Материалы		Тенге				11117138				
	Всего заработная плата		Тенге					4458295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				781754				
		Накладные расходы	Тенге				4190797				
		Сметная прибыль	Тенге				1655775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22352947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3462
		Сметная заработная плата	Тенге					4458295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22352947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3462
		Сметная заработная плата	Тенге					4458295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82649519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15684349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1479399			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45933614		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						134794		
		- Накладные расходы	Тенге							13305166	
		- Сметная прибыль	Тенге							6112203	
		Итого по смете			82 649 519						
		Стоимость оборудования			**0**						
		Итого по смете без оборудования			82 649 519						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%			83 393 364						
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%			83 801 992						
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%			85 478 032						
		Итого с оборудованием			85 478 032						
		Переходящий коэфф. 11% - К=1, 89% - К=1,0500514			89 285 714						
		Всего с НДС 12 %			100 000 000,00						

Генподрядчик:

ТОО"TalapStroyService"

Директор

Намаджанов О

Субподрядчик:

ТОО"Авторемстрой ЛТД"

Директор

С.Ералиев