Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", Казахстан, ЖЕТЫСУ обл., г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241** — **160440026702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
398	14.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	136 693 835,56	136 693 835,56
				Итого	1	x	136 693 835,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук. "ОПАО" / _____ / Ниетбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2025

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль 2025 года
доп.соглашение 12 от 23.01.2025г. к договору 172 от 02.11.2020г.

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	Всего по договору на 2025год	Стоимость выполненыынных работ и затрат в тенге				Сумма погошения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
		Общая стоимость с начала действия договора на 2025	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам	Выполненный объем работ по настоящему акту		
А	1	2	3	4	5	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	327 988 053,90	274 354 877,97	69 095 016,17	137 661 042,41	136 693 835,56	27 796 703,45	108 897 132,11
Всего по акту	**327 988 053,90**	**274 354 877,97**	**69 095 016,17**	**137 661 042,41**	**136 693 835,56**	**27 796 703,45**	**108 897 132,11**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"
_____ **Нигбаев Т.К**
(подпись)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Рахимтаев Д.С.**
(подпись)

Технический надзор
ТОО "АЛМАТЫКҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"
_____ **Грецкий И.В.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"
_____ **Зайрахунов Д.В.**
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2025г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Наружное электроосвещение работы. Смета 4-1-1 ост	61 254 627,16
2	Наружное электроснабжение работы Смета 4-1-2 ост	58 720 652,99
3	Озеленение и МАФы работы. Смета 7-1-3 ост	16 718 555,41
	ИТОГО:	**136 693 835,56**

Технический надзор
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

_____ **Грецкий И.В.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Зайрахунов Д.В.**
(подпись)

Подрядчик:
И.о. Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Тарафьев С.В.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп соглашение 12 от 23.01.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **4-1-1 ост Наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	33	3577,95 3248,94	301,77 151,11	118072,30 107215,06	9958,48 4986,64	898,89	89761,33 16626,66	224460,29
2	11	247-103-0606 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	33	190475,00		6285675,00		6285675,00	502854,00	6788529,06
3	12	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Выключатель. Установка	шт.	100	2674,91 2644,34	0,00 0,00	267491,18 264433,82	0,00 0,00	3056,99	190391,91 36630,88	494513,97
4	13	247-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" IP 32А 4,5 кА "В"	шт.	100	708,00		70800,00		70800,00	5663,97	76463,97
5	16	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1197	980,73 469,66	462,89 180,12	1173933,72 562183,10	554079,31 215603,53	57671,30	560004,40 138720,32	1872658,44
6	17	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,197	114462,00		137011,14		137011,14	10960,88	147972,02
7	36	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	187	15406,59 7571,10	7835,49 3577,33	2881032,45 1415795,64	1465236,52 668960,58		1667804,41 363907,65	4912744,51
8	37	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,2	3581,00		11459,29		11459,29	916,69	12375,98
9	38	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7	25385,00		177695,14		177695,14	14215,47	191910,61
10	39	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	87	1044,00		90828,00		90828,00	7266,11	98094,11
11	42	247-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	187	40060,00		7491220,00		7491220,00	599297,71	8090517,71
12	56	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	921,13	286,52 0,00	286,52 79,14	263922,00 0,00	263922,00 72898,00		52486,00 25313,00	341721,00
13	57	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	614,09	40,09 0,00	40,09 13,67	24619,00 0,00	24619,00 8395,00		6043,00 2450,00	33112,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	58	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	3810	394,65 148,32	246,33 123,35	1503616,57 565099,30	938517,27 469963,43		745236,04 179908,25	2428760,86
15	59	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	м	180	120,03 49,44	70,59 35,35	21605,00 8899,00	12706,00 6363,00		10989,00 2608,00	35202,00
16	60	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	898	240,24 218,99	17,46 0,60	215736,00 196653,00	15679,00 539,00	3403,00	141974,00 28619,00	386329,00
17	61	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3902,26	1005,75 444,95	503,16 201,67	3924698,05 1736310,60	1963461,19 786968,80	224926,26	1816775,24 459334,95	6200808,24
18	62	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,277	1107222,00		306700,48		306700,48 24536,02		331236,50
19	63	243-113-0916 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4 х25 (мк)-1**	км	4,089	1629660,00		6663679,71		6663679,71 533094,52		7196774,23
20	65	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SL9.21**	шт.	2000	6524,00		13048000,00		13048000,00 1043840,00		14091840,00
			ИТОГО по акту					44677795,03 4856589,52	5248178,77 2234677,98	34573025,20 0,00	5281465,33 3996764,08	53956024,44
			Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%						701 428,32
			Итого с временными									54 657 452,76
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%						557 506,02
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									55 214 958,78
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						1 104 299,18
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									56 319 257,95
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079						60 768 479,33
			ИТОГО с договорным коэффициентом									54 691 631,40
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									6 562 995,77
			ИТОГО									61 254 627,16

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о. Руководителя проекта Тарафьев О.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Урецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 070540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 12 от 23.01.2025г. к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **4-1-2 ост Наружное электроснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1801	394,65 148,32	246,33 123,35	710765,00 267124,00	443640,00 222153,00		352276,00 85043,00	1148084,00
2	4	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1900	120,03 49,44	70,59 35,35	228057,00 93936,00	134121,00 67165,00		115995,00 27531,00	371583,00
3	5	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2573	369,55 148,32	221,23 103,85	950852,00 381627,00	569225,00 267206,00		467154,00 113444,00	1531450,00
4	6	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2714	190,53 74,16	116,37 54,63	517098,00 201270,00	315828,00 148266,00		251669,00 61499,00	830266,00
5	7	213-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,162	97597,00		113408,00		113408,00	9073,00	122481,00
6	8	1308-0201-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	2573	393,85 148,32	245,53 115,25	1013376,00 381627,00	631748,00 296538,00		488278,00 120133,00	1621787,00
7	9	1308-0201-0404 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Каждый последующий кабель	м кабеля	2714	191,81 74,16	117,65 55,23	520572,00 201270,00	319302,00 149894,00		252836,00 61879,00	835287,00
8	10	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	43,73	122023,00		5336066,00		5336066,00	426885,00	5762951,00
9	11	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1620	240,24 218,99	17,46 0,60	389189,00 354764,00	28285,00 972,00	6140,00	256122,00 51629,00	696940,00
10	12	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	498,5	3040,18 2259,14	14,34 4,79	1515530,00 1126181,00	7149,00 2388,00	382200,00	1117283,00 210626,00	2843439,00
11	13	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1146,5	5158,00		5913647,00		5913647,00	473092,00	6386739,00
12	14	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	2772	1005,75 444,95	503,16 201,67	2787939,00 1233401,00	1394759,00 559029,00	159778,00	1290560,00 326292,00	4404791,00
13	15	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1415	1228,05 593,26	586,61 230,68	1737691,00 839463,00	830053,00 326412,00	68175,00	839435,00 206165,00	2783291,00
14	16	243-113-0916 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1		1,705	1629660,00		2778570,00		2778570,00		3000856,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							222286,00	
15	17	243-113-0917 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1		0,01	2079455,00		20795,00		20795,00		22459,00
				км							1664,00	
16	18	243-113-0922 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1		1,15	7069503,00		8129928,00		8129928,00		8780322,00
				км							650394,00	
17	19	243-113-0924 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1		0,895	10946878,00		9797456,00		9797456,00		10581252,00
				км							783796,00	
			ИТОГО по акту					42460939,00	4674110,00	32706163,00	5431608,00	51723978,00
								5080663,00	2040023,00	0,00	3831431,00	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%						672 411,71
			Итого с временными									52 396 389,71
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%						534 443,18
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									52 930 832,89
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						1 058 616,66
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									53 989 449,55
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079						58 254 616,06
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9						52 429 154,45
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									6 291 498,53
			ИТОГО									58 720 652,99

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000384

И.о. Руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ и АД г. Талдыкорган", БИН 160440026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 12 от 23.01.2025г. к договору **172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **7-1-3 ост Озеленение и МАФы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство газона									
1	1	1147-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	$м^2$	32000	165,41	0,00	5293120,14	0,00		4657920,00	10747200,14
						165,41	0,00	5293120,14	0,00		796160,00	
2	4	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**ДЭС из песка. Устройство**	$м^3$ основания	330	9046,35	1682,86	2985295,51	555343,82	1932067,50	699250,22	3979308,31
						1508,74	769,69	497884,19	253997,72		294762,58	
			Итого по разделу 1: Устройство газона					8278415,65	555343,82	1932067,50	5357170,22	14726508,45
								5791004,33	253997,72	0,00	1090922,58	
			ИТОГО по акту					8278415,65	555343,82	1932067,50	5357170,22	14726508,45
								5791004,33	253997,72	0,00	1090922,58	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%						191 444,61
			Итого с временными									14 917 953,06
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%						152 163,12
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									15 070 116,18
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						301 402,32
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									15 371 518,50
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079						16 585 868,47
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9						14 927 281,62
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 791 273,79
			ИТОГО									16 718 555,41

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

И.о.руководителя проекта Тарафьев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160340026702

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Грецкий И.В.**
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Зайрахунов Д.В.**
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.