Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Подрядчик: ТОО "Capital Invest Construction"

Стройка: Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**										
			м3		54,4	33403,10	4868,33	1817128	264837	1153123	425793	2422355
		НР - 91%, СП - 8%				7337,65	1263,53	399168	68736		179434	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**										
			т		10,584	224072,00	--	2371578	--	2371578	--	2561304
		СП - 8%				--	--	--	--		189726	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**										
			т		5,6304	224072,00	--	1261615	--	1261615	--	1362544
		СП - 8%				--	--	--	--		100929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5450322**	**264837**	**4786316**	**425793**	**6346203**
								399168	**68736**	--	**470089**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6346203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	тенге						467904			
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки										
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**										
			м3		228	34556,08	2644,90	7878786	603038	4297505	2858120	11595858
		НР - 91%, СП - 8%				13062,47	712,93	2978243	162548		858952	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**										
			т		1,5424	224072,00	--	345609	--	345609	--	373257
		СП - 8%				--	--	--	--		27649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,4	20285,49	89,60	48685	215	44823	3926	56820
		НР - 105%; СП - 8%			1519,70	38,08	3647	91		4209	
7	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,4	256,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
8	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2	147096,07	1325,02	294192	2650	101080	161194	491817
		НР - 84%; СП - 8%			95230,80	718,10	190462	1436		36431	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,6	26290,60	2077,69	42065	3324	30216	8516	54627
		НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	8525	833		4046	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,5952	1133,54	12,27	10876	118	5634	4825	16958
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	5124	64		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8620827	609345	4825481	3036581	12590001
							3186001	164973	--	932592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12590001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	тенге					3350974			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
11	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	400	52503,87	1927,19	21001548	770877	11338671	8283646	31628010
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	8892000	210908		2342816	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,176	224072,00	--	263509	--	263509	--	284589
		СП - 8%			--	--	--	--		21081	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1884	745510,32	1465,32	140454	276	123405	15385	168306
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	16773	134		12467	
14	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,1884	96078,00	--	18101	--	18101	--	19549
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,4	108924,58	747,96	43570	299	15470	23487	72422
		НР - 84%; СП - 8%			69501,60	400,80	27801	160		5365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				21467182	771453	11759156	8322518	32172876
							8936574	211202	--	2383177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				32172876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6398
		Сметная заработная плата	тенге					9147775			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (л.2,5-10)									
16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	342,4	33403,10	4868,33	11437221	1666915	7257895	2679989	15246586
		НР - 91%; СП - 8%			7337,65	1263,53	2512411	432632		1129377	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	12,6	224072,00	--	2823307	--	2823307	--	3049172
		СП - 8%			--	--	--	--		225865	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	13,1776	224072,00	--	2952731	--	2952731	--	3188950
		СП - 8%			--	--	--	--		236218	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,912	745510,32	1465,32	679905	1336	597374	74476	814732
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	81195	646		60351	
20	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,912	96078,00	--	87623	--	87623	--	94633
		СП - 8%			--	--	--	--		7010	
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	471,76	40447,33	5497,81	19081435	2593645	8701620	7722967	28948753
		НР - 91%; СП - 8%			16504,52	1485,09	7786170	700606		2144352	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	6,264	224072,00	--	1403587	--	1403587	--	1515874
		СП - 8%			--	--	--	--		112287	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,17096	960410,32	1465,32	1124602	1716	766996	324615	1565154
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	355890	830		115937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	1,896	745510,32	1465,32	1413488	2778	1241909	154831	1693784
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	168801	1344		125466	
25	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей									
			т	3,06696	96078,00	--	294667	--	294667	--	318241
		СП - 8%			--	--	--	--		23573	
		Стены, перегородки									
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	936,37	29683,35	2538,40	27794602	2376882	19776484	5828060	36312475
		НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	5641236	625495		2689813	
27	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	1058,11808	9823,51	2792,24	10394437	2954520	1830833	5939528	17640682
		НР - 93%; СП - 8%			5301,00	734,80	5609084	777505		1306717	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки									
			м3	973,4686336	23889,70	--	23255871	--	23255871	--	25116340
		СП - 8%			--	--	--	--		1860470	
29	СТ11011-250	Клей									
			кг	28569,18816	38,00	--	1085629	--	1085629	--	1172479
		СП - 8%			--	--	--	--		86850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т конструкций	5,3472	30421,91	12214,43	162672	65313	11455	74138	255755
		НР - 69%; СП - 8%			16065,17	4028,82	85904	21543		18945	
31	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката									
			т	5,008	167300,00	--	837838	--	837838	--	904865
		СП - 8%			--	--	--	--		67027	
32	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,05184	526783,00	--	27308	--	27308	--	29493
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1040	1133,54	12,27	1178877	12759	610721	522981	1838006
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	555397	6947		136149	
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство									
			м3	1,2	47144,55	4520,08	56573	5424	28748	21616	84445
		НР - 91%; СП - 8%			18667,50	1127,33	22401	1353		6255	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,0528	224072,00	--	11831	--	11831	--	12777
		СП - 8%			--	--	--	--		946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	4760	166,50	7,05	792562	33578	476834	354511	1238839
		НР - 118%; СП - 8%			59,28	3,84	282150	18283		91766	
37	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	3880	333,93	12,27	1295639	47600	770163	594477	2041325
		НР - 118%; СП - 8%			123,16	6,68	477876	25918		151209	
38	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**	м3 заделки	4	60692,76	531,38	242771	2126	92548	125355	397576
		НР - 84%; СП - 8%			37024,16	283,90	148097	1136		29450	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
39	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	6	29947,74	2281,29	179686	13688	117981	46979	244799
		НР - 91%; СП - 8%			8002,80	601,46	48017	3609		18133	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,00144	224072,00	--	323	--	323	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00522	224072,00	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**108616356**	**9778278**	**75063446**	**24464523**	**143727346**
							23774629	**2617846**	--	**10646471**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**143727349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18292**
		Сметная заработная плата	тенге					**26392475**			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие (л.14,18,23)									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,36	52503,87	1927,19	176413	6475	95245	69583	265675
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	74693	1772		19680	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2304	224072,00	--	51626	--	51626	--	55756
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	7,42332	224072,00	--	1663358	--	1663358	--	1796427
		СП - 8%			--	--	--	--		133069	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,33072	745510,32	1465,32	246555	485	216626	27007	295447
		НР - 91%; [illegible]			89030,00	708,60	29444	234		21885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,33072	96078,00	--	31775	--	31775	--	34317
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
47	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	1,5	108924,58	747,96	163387	1122	58013	88077	271581
		НР - 84%; СП - 8%			69501,60	400,80	104252	601		20117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2333114	8082	2116643	184667	2719203
							208389	2607	--	201423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2719204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					210996			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля (л.37)									
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	55,404	109393,37	1568,59	6060830	86906	4349108	1498501	8164078
		НР - 90%; СП - 8%			29326,70	725,30	1624816	40185		604747	
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ** 1759.0-87	т	0,111888	633971,00	--	70934	--	70934	--	76608
		СП - 8%			--	--	--	--		5675	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	55,404	9069,69	64,18	502497	3556	437359	57018	604276
		НР - 90%; СП - 8%			1111,50	31,97	61582	1771		44761	
51	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	9,84	92326,97	1467,00	908497	14435	667289	210371	1208378
		НР - 90%; СП - 8%			23046,00	708,60	226773	6973		89509	
52	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1770	316,62	2,98	560425	5269	480574	69488	680306
		НР - 90%; СП - 8%			42,14	1,48	74582	2627		50393	
53	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	1770	1790,13	59,88	3168537	105980	2008256	1005699	4508175
		НР - 92%; СП - 8%			595,65	21,95	1054301	38850		333939	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	210	3320,90	14,84	697390	3116	408914	263402	1037655
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	285360	947		76863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11969111	219262	8422434	3104479	16279476
							3327413	91352	--	1205887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				16279476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2447
		Сметная заработная плата	тенге					3418766			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**213835105**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**4 276 702**					
		Итого	Тенге			**218 111 807**					
		НДС 12%	Тенге			**26 173 417**					
		Всего	Тенге			**244 285 224**					

Заказчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Сауранбаев Е.Н.

Подрядчик: ТОО "Capital Invest Construction"

Нүсіпбай Д.Қ.