Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

СУБПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **№4/2 от 24.02.2017г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирного жилого дома ЖК 14га участок 5(пятно 1) массива "Арай г.Тараз "**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоквартирного жилого дома ЖК 14га участок 5(пятно 1) массива "Арай г.Тараз "	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000		
2	В том числе НДС	1 607 143	1 607 143				1 607 143			
3	Всего к оплате	15 000 000	15 000 000				15 000 000			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"

Директор_____**Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор_____**Лигай А.Г.**

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Таразстрой-2004»

Субподрядчик ТОО «Интеллект Азия»

Договор №4/2 от 24.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Привязка ПСД по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива "Арай" в г.Тараз Участок №5(пятно 1)"

Наименование обьекта: Многоквартирный жилой дом. Блок №2.Отопление.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140-500	1кВт	293,76	3671,44	35,77	1078523	10508	0,70	206
					111,70	13,40	32814	3936	0,07	19
2.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	19,00	193,78	--	3682	--	1,00	19
					164,25	--	3121	--	--	--
3.	С130903-291	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	19,00	8779,00	--	166801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	16,00	266,57	--	4265	--	1,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм			220,50	--	3528	--	--	--
5.	С130903-292	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	16,00	9908,00 / --	-- / --	158528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	17,00	193,78 / 164,25	-- / --	3294 / 2792	-- / --	1,00 / --	17 / --
7.	С130903-289	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	17,00	8067,00 / --	-- / --	137139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	8,00	193,78 / 164,25	-- / --	1550 / 1314	-- / --	1,00 / --	8 / --
9.	С130903-291	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	8779,00 / --	-- / --	70232 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	10,00	266,57 / 220,50	-- / --	2666 / 2205	-- / --	1,00 / --	10 / --
11.	С130903-2 92	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	9908,00 / --	-- / --	99080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	4,00	193,78 / 164,25	-- / --	775 / 657	-- / --	1,00 / --	4 / --
13.	С130903-2 91	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	8779,00 / --	-- / --	35116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	12,00	266,57 / 220,50	-- / --	3199 / 2646	-- / --	1,00 / --	12 / --
15.	С130903-2 93	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	12506,00 / --	-- / --	150072 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2,00	530,56	1,58	1061	3	3,00	6
					477,00	--	954	--	--	--
17.	С130903-294	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	15657,00	--	31314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	264,00	193,78	--	51158	--	1,00	264
					164,25	--	43362	--	--	--
20.	ТПеречень	Клапан RLV-20 запорный прямой, d 20 мм	шт	132,00	1409,36	--	186036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	комплект	70,00	28,80	--	2016	--	0,12	9
					23,18	--	1622	--	--	--
22.	ТПеречень	Кран шаровой сварной стальной FAF-1270, d 20 мм	шт	38,00	2100,99	--	79838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПеречень	Кран шаровой сварной стальной FAF-1270, d 25 мм	шт	32,00	2153,19	--	68902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	147,00	62,80	--	9232	--	0,12	18
					23,18	--	3407	--	--	--
27.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	35,00	192,46	52,42	6736	1835	0,77	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм			---	---	---	---	---	---
					134,41	18,54	4705	649	0,09	3
28.	С130905-1821	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	19,00	5746,00	--	109174	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	С130905-1822	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss	шт.	16,00	6092,00	--	97472	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	21,00	28,80	--	605	--	0,12	3
					---	---	---	---	---	---
					23,18	--	487	--	--	--
31.	С130905-1130	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	21,00	558,00	--	11718	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	5,88	2080,00	--	12230	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1099,00	336,95	7,90	370306	8682	1,29	1418
					---	---	---	---	---	---
					231,75	2,95	254693	3242	0,01	16
34.	ТПеречень	Труба PN 25 армированная	шт	1020,97	174,54	--	178199	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	107,00	310,32	5,28	33204	565	1,05	112
					---	---	---	---	---	---
					188,55	1,98	20175	212	0,01	1
36.	ТПеречень	Труба PN 25 армированная	шт	100,37	297,21	--	29829	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,21	8097,13	--	9765	--	51,50	62
					---	---	---	---	---	---
					8032,50	--	9687	--	--	--
38.	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ	шт	530,00	8,00	--	4240	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
39.	С130804-8 6	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	38,00	13,00 ---	-- ---	494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С130804-4 4	Переход, Dy 32x25 мм	10шт	1,50	107,00 ---	-- ---	160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С130804-4 3	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	2,00	80,00 ---	-- ---	160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов / хомуты/	кг	8,35	200,00 ---	-- ---	1670 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	ТПеречень	Адаптер ППР с вн.резьбой,d 20x3/4 мм	шт	70,00	84,17 ---	-- ---	5892 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	264,48 52,20	3,96 1,49	5819 1148	87 33	0,30 0,01	7 0
45.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	84,00	343,48 52,20	3,96 1,49	28852 4385	333 125	0,30 0,01	25 1
46.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	105,00	422,48 52,20	3,96 1,49	44360 5481	416 156	0,30 0,01	31 1
47.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	472,48 52,20	3,96 1,49	3780 418	32 12	0,30 0,01	2 0
48.	Е0116-10- 4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	935,75 130,50	20,80 7,79	1872 261	42 16	0,72 0,04	1 0
49.	Е0116-10- 3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	801,76 116,10	15,99 5,99	6414 929	128 48	0,66 0,03	5 0
50.	Е0116-10- 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	0,55 0,03	1 0
51.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5	м	167,00	425,70 100,35	14,12 5,29	71092 16758	2358 883	0,55 0,03	92 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
52.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	104,50	120,70	14,12	12613	1476	0,55	58
					100,35	5,29	10487	553	0,03	3
53.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	48,00	171,00	--	8208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	56,50	56,00	--	3164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами теплоизоляционными толщиной 60 мм	м	2,00	109,92	11,48	220	23	0,44	1
					77,40	4,28	155	9	0,02	0
67.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными толщиной 60 мм	м	281,50	88,68	9,93	24963	2795	0,34	94
					57,60	3,83	16214	1078	0,02	5
68.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	5,29	10300,00	--	54528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
72.	ТПеречень	Насос WilO, тип IP-E 50/115-0,75/2	шт	2,00	104912,37	--	209825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
75.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15431,34	160,26	15431	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
76.	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
77.	ТПеречень	СТУ	компл	1,00	86357,37	--	86357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	530,56 / 477,00	1,58 / --	531 / 477	2 / --	3,00 / --	3 / --
84.	Е0116-15-3	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	3568 / 1791	361 / 135	2,60 / 0,16	10 / 1
85.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00 / --	-- / --	20800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00 / --	-- / --	1676 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 / --	-- / --	10380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00 / --	-- / --	1088 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	Е0116-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	3568 / 1791	361 / 135	2,60 / 0,16	10 / 1
90.	С130904-1088	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	19204,00 / --	-- / --	76816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00 / --	-- / --	3352 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм			447,75	33,75	896	67	0,16	0
93.	ТПеречень	Клапан обратный 19ч21р	шт	2,00	3376,21	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57	--	267	--	1,00	1
					220,50	--	220	--	--	--
99.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
103.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
105.	С130809-229	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	553,00	--	3318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
109.	С130905-1824	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	7366,00	--	7366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130905-1864	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	3132,00	--	3132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130809-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,00	228,00	--	456	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
112.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	859,96	1,62	4300	8	0,23	1
					41,72	--	209	--	--	--
113.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
114.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
116.	С131001-68	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,00	9037,00	--	18074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	473,47	39,24	2841	235	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	0,07	0
121.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,00	935,75	20,80	3743	83	0,72	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
122.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	2,50	801,76	15,99	2004	40	0,66	2
					116,10	5,99	290	15	0,03	0
123.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,50	623,70	14,12	1559	35	0,55	1
					100,35	5,29	251	13	0,03	0
129.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами теплоизоляционными толщиной 60 мм	м	5,00	88,68	9,93	443	50	0,34	2
					57,60	3,83	288	19	0,02	0
130.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами теплоизоляционными толщиной 60 мм	м	4,00	109,92	11,48	440	46	0,44	2
					77,40	4,28	310	17	0,02	0
131.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,23	10300,00	--	2379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0116-10-7	Гильзы из обрезков труб,диам.159 мм	м	1,62	2029,57	27,87	3288	45	1,04	2
					180,23	10,44	292	17	0,05	0
133.	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами толщиной 60 мм	м	1,62	122,96	8,32	199	13	0,59	1
					109,35	3,15	177	5	0,01	0
134.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 161 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
136.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 161 мм	шт	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 91 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
138.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 91 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0122-33-5	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,01	247994,13	49389,75	3546	706	312,70	4
					62775,00	18657,00	898	267	91,12	1
140.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Отопление 4004410

Раздел:
Вентиляция

ИТОГО:							4004407	32548		2647
							465274	12134		59

Накладные расходы :

На монтажные работы 55149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						33497		
		На сантехнические работы						494269		
		Всего накладных расходов:						582915		
		Итого с накладными						4587322		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						275239		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4862561		
		Итого с временными, 1,2 %						4920912		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %						4951914		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4971598		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5020807		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						13740794		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						274816		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14015610		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1681873		
		Итого с НДС						15697483		
		С понижающим коэффициентом , К=0,95						15000000		
		К оплате						15000000		

Подрядчик :
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Джунусов М.А**

Субподрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Лигай А.Г.**