Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «НСК «MBM CONSTRUCTION», г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16., БИН 071140018348

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Электро Монтаж», ЗКО, г. Уральск, ул. Елизарова 48/2, каб.301. БИН 190140003232

**Наименование объекта:** Строительство дома культуры на 150 мест в с.Кыркопа, Жангалинского района, ЗКО

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь 2023 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №13/07/2023 | 13.07.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство дома культуры на 150 мест в с.Кыркопа, Жангалинского района, ЗКО | **82 697 794,5** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №4 | **8 028 771** | **7 168 546** | | | | | | | **860 226** | **8 028 771** |
| -20% по договору | | | | | | | | | | **1 605 754,2** |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | | | | | | | | | **6 423 016,8** |

**Генподрядчик:**
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

М.А. Токтарбаев

**Субподрядчик:**
Директор
ТОО «Батыс Электро Монтаж»

Н. Г. Ешмухамбетов

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «НСК «MBM CONSTRUCTION», г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16., БИН 071140018348
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Электро Монтаж», ЗКО, г. Уральск, ул. Елизарова 48/2, каб.301. БИН 190140003232
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : СК-128-22 Строительство дома культуры на 150 мест в с.Кыркопа, Жангалинского района, ЗКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №13/07/2023 от 13.07.2023г.

# Акт выполненных работ №4

за октябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Стены и перегородки л.8-АС | | | | | | | | | |
| 1 | 49 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм СИЛИКАТ М150. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 12,5833 | 25837,17 | 3249,41 | 325117 | 40888 | 132833 | 148600 | 511614 |
| | | | | м3 кладки | | 12031,49 | 666,67 | 151396 | 8389 | | 37897 | |
| 2 | 54 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СИЛИКАТ М 150 | | 332,4749 | 8385,45 | 404,97 | 2787952 | 134642 | 1703621 | 911656 | 3995577 |
| | | | | м2 кладки | | 2856,42 | 92,00 | 949688 | 30588 | | 295969 | |
| 3 | 55 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м КЕРАМИЧ М100 | | 126,083333 | 8502,43 | 404,97 | 1072015,00 | 51060,00 | 660808,00 | 345724,00 | 1531159,00 |
| | | | | $м^2$ перегородок | | 2856,42 | 92,00 | 360147,00 | 11600,00 | | 113420,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Стены и перегородки л.8-АС | | | | | 4185083,51 | 226590,66 | 2497262,05 | 1405980,17 | 6038349,66 |
| | | | | | | | | 1461230,80 | 50576,60 | 0,00 | 447285,97 | |
| | | | Раздел 5: Перемычки л.9, 9.1-АС | | | | | | | | | |
| 4 | 56 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | | 5 | 3444,89 | 2005,35 | 17224,00 | 10027,00 | 460,00 | 10377,00 | 29809,00 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1347,33 | 411,43 | 6737,00 | 2057,00 | | 2208,00 | |
| 5 | 57 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,835 | 142703,00 | | 119157,00 | | 119157,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 9533,00 | |
| 6 | 58 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 | ПЕРЕМЫЧКИ металлические. Установка | | 0,104 | 153230,88 | 14168,22 | 15936,00 | 1473,00 | 7036,00 | 7366,00 | 25166,00 |
| | | | | т металлических изделий | | 71415,51 | 4742,85 | 7427,00 | 493,00 | | 1864,00 | |
| 7 | 59 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,0976 | 479350,00 | | 46785,00 | | 46785,00 | | 0,00 |
| | | | | т | | | | | | | 3743,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 60 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | | 0,0064 | 625266,00 | | 4002,00 | | 4002,00 | | 0,00 |
| | | | | т | | | | | | | 320,00 | |
| 9 | 61 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | | 105 | 1106,07 | 370,43 | 116137,00 | 38895,00 | 51523,00 | 39765,00 | 168373,00 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 244,94 | 76,00 | 25719,00 | 7980,00 | | 12472,00 | |
| 10 | 62 | 222-102-0101 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,396 | 125502,00 | | 49699,00 | | 49699,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 3976,00 | |
| 11 | 63 | 222-102-0102 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,722 | 116598,00 | | 84184,00 | | 84184,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 6735,00 | |
| 12 | 64 | 222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,074 | 132311,00 | | 9791,00 | | 9791,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 783,00 | |
| 13 | 65 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | | 0,175 | 142703,00 | | 24973,00 | | 24973,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 1998,00 | |
| 14 | 66 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | | 2,576 | 182127,00 | | 469159,00 | | 469159,00 | | 0,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 37533,00 | |
| 15 | 67 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 | ПЕРЕМЫЧКИ металлические. Установка | | 0,28168 | 153230,88 | 14168,22 | 43162,00 | 3991,00 | 19055,00 | 19951,00 | 68162,00 |
| | | | | т металлических изделий | | 71415,51 | 4742,85 | 20116,00 | 1336,00 | | 5049,00 | |
| 16 | 68 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,18824 | 479350,00 | | 90233,00 | | 90233,00 | | 0,00 |
| | | | | т | | | | | | | 7219,00 | |
| 17 | 69 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | | 0,09344 | 625266,00 | | 58425,00 | | 58425,00 | | 0,00 |
| | | | | т | | | | | | | 4674,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Перемычки л.9, 9.1-АС | | | | | 1148867,00 | 54386,00 | 1034482,00 | 77459,00 | 291510,00 |
| | | | | | | | | 59999,00 | 11866,00 | 0,00 | 98107,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: Конструкции металлические КМ л.17-24-АС | | | | | | | | | |
| 18 | 72 | 222-514-0101 РСНБ РК 2022 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 $м^2$ суммарной площади этажей здания до 100 кг | | 34,4207272 | 972017,00 | | 33457532,00 | | 33457532,00 | | 0,00 |
| | | | | т | | | | | | | 2676603,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1.521.230 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 280.977 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 62.443 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 36.989.276 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1,483,439 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3,221,996 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **СТОИМОСТЬ СМР:** | | | | | 6329869 | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 0 | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | 0 | | | | |
| | | | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%** | | | | | 183566 | | | | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | 6513426 | | | | |
| | | | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | 130269 | | | | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | 6643694 | | | | |
| | | | **ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ НА 2023 ГОД К=1,079** | | | | | 7168546 | | | | |
| | | | **НДС, 12%** | | | | | 860226 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 8028771 | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО «Батыс Электро Монтаж», БИН 190140003232**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор :** **Ешмухамбетов Н.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION», БИН 071140018348**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Токтарбаев М. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)