Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Справка №9

о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат

(по ресурсному методу)

июнь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		34	13.02.2024г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _июнь_) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)		976 755 652	561 976 692	78 148 956	730 725 551	65 480 135					9 377 875	87 526 831

Заказчик: И.о Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» Баксимов А.К., БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора . ТОО «АстанаДорАркитекс». Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754, №KZ11VJE00033755

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 34 от 13.02.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 9

за июнь 2025 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
54	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	202,6		4083,97	43,55	827412	8823	402939	336316	1256827
		НР - 80%; СП - 8%				2051,58	23,42	415650	4745		93099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	202,6		7545,10	9,07	1528637	1837	1446200	65063	1721196
		НР - 80%; СП - 8%				397,83	3,60	80600	729		127496	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**2356049**	**10660**	**1849139**	**401379**	**2978023**
								496250	**5474**	**--**	**220595**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2356049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1849138				
	Всего заработная плата		Тенге					501724			
		Накладные расходы	Тенге				401379				
		Сметная прибыль	Тенге				220595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2978023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					501724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2978023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					501724			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены 1го,2,3,4этажей									
2	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	30,1	21162,93	3377,86	637004	101674	152298	375961	1094002
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	383032	21227		81037	
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр100)	$м^3$ кладки	8	19426,53	4486,64	155412	35893	41814	80301	254570
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	77705	8640		18857	
4	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм	шт	2340,8	187,50	--	438900	--	438900	--	474012
		СП - 8%			--	--	--	--		35112	
8	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	1,4	46131,81	3184,84	64585	4459	46556	13486	84317
		НР - 93%; СП - 8%			9692,98	664,91	13570	931		6246	
9	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	3,4	46131,81	3184,84	156848	10829	113063	32752	204768
		НР - 93%; СП - 8%			9692,98	664,91	32956	2261		15168	
13	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр75 лифт 2,3,4эт)	$м^3$ кладки	10,2	52809,40	3377,86	538656	34454	374404	127402	719343
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	129798	7193		53285	
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100)	$м^3$ кладки	27,4	47069,04	4486,64	1289692	122933	900618	275031	1689901
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	266141	29591		125178	
18	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, толщ.770мм-сливки)	$м^3$ кладки	30,4	44891,08	3088,33	1364689	93886	1000647	269474	1764896
		НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	270156	19601		130733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены 8,9этажей, чердак									
49	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр50- сливки)	$м^3$ кладки	26,6	19082,87	4486,64	507604	119344	129889	267001	836573
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	258371	28727		61968	
50	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм	шт	7783,16	187,50	--	1459343	--	1459343	--	1576090
		СП - 8%			--	--	--	--		116747	
52	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ150 КУР125 Мр50 лифт-шоколад)	$м^3$ кладки	6,1	52603,23	3377,86	320880	20605	222650	76191	428837
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	77625	4302		31766	
55	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50-сливки)	$м^3$ кладки	17,8	46725,38	4486,64	831712	79863	578954	178670	1091213
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	172895	19224		80831	
65	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСС-25)	$м^3$	55,9	17627,00	--	985349	--	985349	--	1064177
		СП - 8%			--	--	--	--		78828	
66	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ (ISOVER-KT-11)	$м^3$	2,22	15111,00	--	33546	--	33546	--	36230
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
71	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	84,7	47389,16	4486,64	4013862	380018	2853311	810966	5210814
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	780533	91474		385986	
72	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР150 Мр100)	$м^3$ кладки	21,4	65019,70	3474,37	1391422	74352	1113138	204093	1723156
		НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	203932	15523		127641	
77	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр50)	$м^3$ кладки	33,4	44799,66	4486,64	1496309	149853	1038666	319791	1961388
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	307790	36071		145288	
78	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР125 Мр50)	$м^3$ кладки	12,6	64637,86	3474,37	814437	43778	650587	120167	1009372
		НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	120072	9140		74768	
81	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр50)	$м^3$ кладки	6,6	61431,99	4486,64	405451	29612	315018	63192	506134
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	60821	7128		37491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧ.а-а, ПЕРЕГОРОДКИ толщ.250мм									
82	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м (КОР100 Мр25)	$м^3$ кладки	5,03	71862,65	4662,81	361469	23454	259812	77536	474125
		НР - 93%; СП - 8%			15547,34	1027,59	78203	5169		35120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ (ISOVER-KT-11)	$м^3$	4,29	15111,00	--	64826	--	64826	--	70012
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ									
84	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	86	901,52	385,08	77531	33117	22134	34448	120938
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	22280	6914		8959	
85	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	3553,99	2084,62	31986	18762	399	19756	55881
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	12825	3917		4139	
86	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7	5239,18	2972,52	36674	20808	715	23005	64453
		НР - 118%; СП - 8%			2164,47	620,58	15151	4344		4774	
87	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,39	108065,00	--	42145	--	42145	--	45517
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
88	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,85	108130,00	--	91911	--	91911	--	99264
		СП - 8%			--	--	--	--		7353	
89	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,16	114131,00	--	18261	--	18261	--	19722
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
90	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,05	124540,00	--	6227	--	6227	--	6725
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
91	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,15	87101,00	--	100166	--	100166	--	108179
		СП - 8%			--	--	--	--		8013	
93	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций	1,326	42941,40	13995,25	56940	18558	5611	26714	90346
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	32771	5945		6692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,035	518842,00	--	18159	--	18159	--	19612
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
95	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,031	558023,00	--	17299	--	17299	--	18683
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
96	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,26	479350,00	--	603981	--	603981	--	652299
		СП - 8%			--	--	--	--		48318	
99	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	35,802	153,02	3,21	5478	115	2999	1641	7689
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	2364	14		570	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	35,802	191,19	4,68	6845	167	4005	1863	9405
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	2673	27		697	
101	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (колодцевой кладки АС-31)	т металлических изделий	1,25	104294,16	3604,37	130368	4505	--	118317	268580
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	125862	1360		19895	
102	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31	354275,00	--	109825	--	109825	--	118611
		СП - 8%			--	--	--	--		8786	
103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,94	455717,00	--	428374	--	428374	--	462644
		СП - 8%			--	--	--	--		34270	
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4 1-С-7-1 АС-31)	т металлических изделий	0,119	104294,16	3604,37	12411	428	--	11264	25569
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	11982	129		1894	
105	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047	354275,00	--	16651	--	16651	--	17983
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	455717,00	--	32812	--	32812	--	35437
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (архитектурное оформление фасадов, л.АС-31)	т металлических изделий	0,29	104294,16	3604,37	30245	1046	--	27449	62310
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	29200	316		4616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29	455717,00	--	132158	--	132158	--	142731
		СП - 8%			--	--	--	--		10573	
118	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10, АС-31-32)	т металлических изделий	0,075	104294,16	3604,37	7822	271	--	7099	16115
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	7552	82		1194	
119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	455717,00	--	22786	--	22786	--	24609
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
120	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	354275,00	--	8857	--	8857	--	9566
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
121	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий	1,295	104294,16	3604,37	135061	4668	--	122576	278248
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	130393	1409		20611	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,295	455717,00	--	590154	--	590154	--	637366
		СП - 8%			--	--	--	--		47212	
		ЛИФТ АС-38,17									
139	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	901,52	385,08	5409	2310	1545	2403	8437
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	1554	482		625	
140	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,182	108130,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
141	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	87101,00	--	11323	--	11323	--	12229
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20139535**	**1429762**	**15081566**	**3688549**	**25734332**
							3628207	**331141**	**–**	**1906248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20082595				
	Материалы		Тенге				9823223				
	Всего заработная плата		Тенге					3920632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5252733				
		Накладные расходы	Тенге				3661835				
		Сметная прибыль	Тенге				1899556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25643986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2473
		Сметная заработная плата	Тенге					3920632			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56940				
	Материалы		Тенге				5611				
	Всего заработная плата		Тенге					38716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				26714				
		Сметная прибыль	Тенге				6692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25734332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2496
		Сметная заработная плата	Тенге					3959348			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
155	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4274,90	1988,90	4275	1989	1128	1842	6606
		НР - 118%; СП - 8%			1158,10	402,98	1158	403		489	
157	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37	5339,75	2321,04	197571	85878	60269	81213	301087
		НР - 118%; СП - 8%			1389,85	470,27	51424	17400		22303	
159	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	300,25	10473,00	--	3144518	--	3144518	--	3396079
		СП - 8%			--	--	--	--		251561	
160	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м^2 поверхности	9,1	648,54	9,83	5902	89	--	4448	11178
		НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	5812	40		828	
161	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,187	17627,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
162	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т	0,027	144002,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
175	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5а)	т конструкций	0,934	42941,40	13995,25	40107	13072	3952	18817	63638
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	23083	4188		4714	
176	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,698	558023,00	--	389500	--	389500	--	420660
		СП - 8%			--	--	--	--		31160	
177	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,214	479350,00	--	102581	--	102581	--	110787
		СП - 8%			--	--	--	--		8206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,022	578162,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
179	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,934	19505,97	2228,82	18219	2082	2248	9587	30030
		НР - 69%; СП - 8%			14870,52	6,04	13889	6		2224	
180	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	25,218	153,02	3,21	3859	81	2113	1156	5416
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	1665	10		401	
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	25,218	191,19	4,68	4821	118	2820	1312	6624
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	1883	19		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3931257**	**103309**	**3729033**	**118375**	**4373602**
							98914	**22066**	**–**	**323970**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3872931				
	Материалы		Тенге				66330				
	Всего заработная плата		Тенге					79814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3656503				
		Накладные расходы	Тенге				89971				
		Сметная прибыль	Тенге				317032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4279934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					79814			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58326				
	Материалы		Тенге				6200				
	Всего заработная плата		Тенге					41166			
		Накладные расходы	Тенге				28404				
		Сметная прибыль	Тенге				6938				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					41166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4373602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					120980			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
318	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25,АС-5б)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	52	9168,89	412,94	476782	21473	318090	132320	657830
		НР - 93%; СП - 8%			2638,83	97,32	137219	5061		48728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	5784,59	212,41	63630	2337	38286	21862	92331
		НР - 93%; СП - 8%			2091,53	45,54	23007	501		6839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**540412**	**23810**	**356376**	**154182**	**750161**
							160226	**5562**	**--**	**55567**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				540412				
	Материалы		Тенге				356377				
	Всего заработная плата		Тенге					165788			
		Накладные расходы	Тенге				154182				
		Сметная прибыль	Тенге				55567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					165788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**750161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					165788			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы (АС-33)									
360	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	4	9361,98	3431,07	37448	13724	7157	25877	68391
		НР - 118%; СП - 8%			4141,67	1340,85	16567	5363		5066	
361	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	11,44	18391,00	--	210393	--	210393	--	227224
		СП - 8%			--	--	--	--		16831	
362	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3553,99	2084,62	14216	8339	177	8780	24836
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	5700	1741		1840	
363	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	901,52	385,08	7212	3081	2058	3204	11249
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	2073	643		833	
364	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,54	121202,00	--	65449	--	65449	--	70685
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
365	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,328	145553,00	--	47741	--	47741	--	51560
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	
366	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,028	42941,40	13995,25	1202	392	118	564	1907
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	692	126		141	
367	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,028	479350,00	--	13422	--	13422	--	14496
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)	т стальных элементов	0,289	113343,15	9669,96	32756	2795	3176	32314	70276
		НР - 118%; СП - 8%			92682,91	2075,33	26785	600		5206	
369	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,092	479350,00	--	44100	--	44100	--	47628
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
370	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,197	578162,00	--	113898	--	113898	--	123010
		СП - 8%			--	--	--	--		9112	
372	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	7,803	153,02	3,21	1194	25	654	358	1676
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	515	3		124	
373	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	7,803	191,19	4,68	1492	37	873	406	2050
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	582	6		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**590523**	**28393**	**509216**	**71503**	**714988**
							52914	**8482**	**--**	**52962**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				589321				
	Материалы		Тенге				14096				
	Всего заработная плата		Тенге					60578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495003				
		Накладные расходы	Тенге				70939				
		Сметная прибыль	Тенге				52821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					60578			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1202				
	Материалы		Тенге				118				
	Всего заработная плата		Тенге					818			
		Накладные расходы	Тенге				564				
		Сметная прибыль	Тенге				141				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1907				
		Сметная заработная плата	Тенге					818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**714988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					61396			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
20	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Подставной профиль 50х50)	$м^3$	0,12	125144,00	--	15017	--	15017	--	16218
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,1Н)	м^2	29,7	3281,37	251,21	97457	7461	47491	41584	150164
		НР - 90%; СП - 8%			1431,16	124,56	42505	3699		11123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,3",4,8)	м^2	6,04	4345,44	255,03	26246	1540	12932	11273	40521
		НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	11774	752		3002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-1,1Н,4)	м^2	35,74	38517,00	--	1376598	--	1376598	--	1486726
		СП - 8%			--	--	--	--		110128	
31	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	14,1	5272,76	262,27	74346	3698	38826	30272	112987
		НР - 90%; СП - 8%			2256,90	128,61	31822	1813		8369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9 (БД-1,БД-1Л,БД-2Л)	м^2	14,1	39851,00	--	561899	--	561899	--	606851
		СП - 8%			--	--	--	--		44952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2151563**	**12699**	**2052763**	**83129**	**2413467**
							86101	**6264**	**--**	**178775**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2151563				
	Материалы		Тенге				99248				
	Всего заработная плата		Тенге					92365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1953514				
		Накладные расходы	Тенге				83129				
		Сметная прибыль	Тенге				178775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2413467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					92365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2413467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					92365			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
68	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	939,34	1700,46	101,24	1597310	95099	432378	919689	2718356
		НР - 80%; СП - 8%			1138,92	84,93	1069833	79778		201357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1597310**	**95099**	**432378**	**919689**	**2718356**
							1069833	**79778**	**--**	**201357**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1597310				
	Материалы		Тенге				432378				
	Всего заработная плата		Тенге					1149611			
		Накладные расходы	Тенге				919689				
		Сметная прибыль	Тенге				201357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					1149611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2718356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					1149611			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		2-9 ЭТАЖ									
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1776,35.2+1778,23+1778,06+1944,53=9053,52м^2)									
110	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (пергамин)	м^2 изолируемой поверхности	888,4	222,04	0,85	197260	756	147571	46312	263055
		НР - 94%; СП - 8%			55,08	0,38	48933	338		19483	
111	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (кл.В10 У1800,пенобетон толщ.50мм)	м^3 подстилающего слоя	44,42	74519,64	12,21	3310162	542	3071630	223711	3816583
		НР - 94%; СП - 8%			5357,73	--	237990	--		282710	
		Ванные комнаты, санузлы (s=137,04+134,08.4=673,36м^2)									
113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (кл.В10 У1800,пенобетон толщ.50мм)	м^3 подстилающего слоя	3,35	74519,64	12,21	249641	41	231652	16872	287834
		НР - 94%; СП - 8%			5357,73	--	17948	--		21321	
		Лестничные площадки (s=93,84.4+138,64=514м^2)									
118	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (кл.В10 У1800(пенобетон, толщ.50мм)	м^3 подстилающего слоя	2,35	74519,64	12,21	175121	29	162501	11835	201913
		НР - 94%; СП - 8%			5357,73	--	12591	--		14957	
119	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство	м^2 стяжки	23,5	1056,77	35,09	24834	824	12411	11351	39080
		НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	11599	476		2895	
		Лестничные площадки промежуточные (s=28,22.4+23,58=136,46м^2)									
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство	м^2 стяжки	7	1056,77	35,09	7397	246	3696	3381	11640
		НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	3455	142		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	7	575,39	24,04	4028	168	3689	249	4619
		НР - 94%; СП - 8%			24,42	13,41	171	94		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3968443**	**2606**	**3633150**	**313711**	**4624724**
							332687	**1050**	**–**	**342570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3968443				
	Материалы		Тенге				3633151				
	Всего заработная плата		Тенге					333737			
		Накладные расходы	Тенге				313711				
		Сметная прибыль	Тенге				342570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4624724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					333737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4624724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					333737			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ (АС-26)									
150	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)	т конструкций	0,1178	107134,18	36486,64	12620	4298	1680	5614	19693
		НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	6642	1494		1459	
151	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1178	1004968,00	–	118385	–	118385	–	127856
		СП - 8%			–	–	–	–		9471	
152	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)	т конструкций	0,16952	147989,77	7136,53	25087	1209	403	16535	44952
		НР - 69%; СП - 8%			138479,71	2880,73	23475	488		3330	
153	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,16952	923992,00	–	156635	–	156635	–	169166
		СП - 8%			–	–	–	–		12531	
154	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	7,76	153,02	3,21	1187	25	650	356	1666
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	512	3		123	
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	7,76	191,19	4,68	1484	36	869	404	2039
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	579	6		151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**315398**	**5568**	**278622**	**22909**	**365372**
							31208	**1991**	**–**	**27065**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1518				
	Всего заработная плата		Тенге					1100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275020				
		Накладные расходы	Тенге				760				
		Сметная прибыль	Тенге				22276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300727				
		Сметная заработная плата	Тенге					1100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37707				
	Материалы		Тенге				2082				
	Всего заработная плата		Тенге					32099			
		Накладные расходы	Тенге				22149				
		Сметная прибыль	Тенге				4789				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**365372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33199			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
16	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	4	98,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
17	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	10	125,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1642**	**--**	**1642**	**--**	**1773**
							--	**--**	**--**	**131**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1642				
		Сметная прибыль	Тенге				131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1773**				
		РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ									
124	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	3151,01	31,10	31510	311	5236	25449	61516
		НР - 98%; СП - 8%			2596,30	0,56	25963	6		4557	
125	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3937,57	35,94	86627	790	23957	60660	159070
		НР - 98%; СП - 8%			2812,73	0,83	61880	18		11783	
126	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	4189,74	747,40	50277	8969	13825	29546	86209
		НР - 98%; СП - 8%			2290,26	222,13	27483	2666		6386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	7584,23	807,40	303369	32296	177210	101417	437169
		НР - 98%; СП - 8%			2346,58	240,58	93863	9623		32383	
129	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	24	8306,72	811,10	199361	19467	129884	54702	274388
		НР - 98%; СП - 8%			2083,76	241,99	50010	5808		20325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**671144**	**61833**	**350112**	**271774**	**1018352**
							259199	**18121**	**–**	**75434**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				671144				
	Материалы		Тенге				350112				
	Всего заработная плата		Тенге					277320			
		Накладные расходы	Тенге				271774				
		Сметная прибыль	Тенге				75434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1018352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					277320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1018352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					277320			
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
178	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	3003,73	26,20	168209	1467	35178	128953	320935
		НР - 98%; СП - 8%			2349,35	0,37	131564	21		23773	
179	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	3674,72	31,10	58796	498	16757	40719	107476
		НР - 98%; СП - 8%			2596,30	0,56	41541	9		7961	
180	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	4735,51	35,94	236776	1798	94341	137865	404612
		НР - 98%; СП - 8%			2812,73	0,83	140637	42		29971	
181	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	5341,02	747,40	85456	11958	36854	39394	134838
		НР - 98%; СП - 8%			2290,26	222,13	36644	3554		9988	
208	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм (крепление трубопроводов)	т	0,104	497505,00	–	51741	–	51741	–	55880
		СП - 8%			–	–	–	–		4139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**600978**	**15721**	**234871**	**346931**	**1023741**
							350386	**3626**	**–**	**75832**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51741				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51741				
		Сметная прибыль	Тенге				4139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55880				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				549237				
	Материалы		Тенге				183131				
	Всего заработная плата		Тенге					354012			
		Накладные расходы	Тенге				346931				
		Сметная прибыль	Тенге				71693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				967861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					354012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1023741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					354012			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000											
39	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	600	1432,44	2,95	859464	1770	7008	833838	1828764
		НР - 98%; СП - 8%			1417,81	0,28	850686	168		135462	
41	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	600	65,00	--	39000	--	39000	--	42120
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									
80	С1241-609-0306 241-609-0306 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	300	2379,00	--	713700	--	713700	--	770796
		СП - 8%			--	--	--	--		57096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1612164**	**1770**	**759708**	**833838**	**2641680**
							850686	**168**	**--**	**195678**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				752700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752700				
		Сметная прибыль	Тенге				60216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				812916				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				859464				
	Материалы		Тенге				7008				
	Всего заработная плата		Тенге					850854			
		Накладные расходы	Тенге				833838				
		Сметная прибыль	Тенге				135462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1828764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					850854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2641680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					850854			
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены 1го,2,3,4этажей									
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	113,68	21162,93	3377,86	2405802	383995	575191	1419909	4131768
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	1446616	80168		306057	
2	С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	26,9422	97135,00	--	2617031	--	2617031	--	2826393
		СП - 8%			--	--	--	--		209362	
3	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,48	94472,00	--	612179	--	612179	--	661153
		СП - 8%			--	--	--	--		48974	
		Стены 8,9этажей, чердак									
10	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр50)	$м^3$ кладки	14,5	20833,59	3377,86	302087	48979	68591	181111	521854
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	184517	10226		38656	
11	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ150 КУР125 Мр50)	$м^3$ кладки	63,8	20833,59	3377,86	1329183	215507	301800	796888	2296157
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	811876	44992		170086	
12	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,5571	89470,00	--	1660304	--	1660304	--	1793128
		СП - 8%			--	--	--	--		132824	
13	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,4631	94472,00	--	421638	--	421638	--	455369
		СП - 8%			--	--	--	--		33731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9348224**	**648481**	**6256734**	**2397908**	**12685822**
							2443009	**135386**	**--**	**939690**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9348224				
	Материалы		Тенге				945582				
	Всего заработная плата		Тенге					2578395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5311152				
		Накладные расходы	Тенге				2397908				
		Сметная прибыль	Тенге				939690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12685822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1637
		Сметная заработная плата	Тенге					2578395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12685822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1637
		Сметная заработная плата	Тенге					2578395			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м(толщ.100мм)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	107,7	3714,67	122,71	400070	13215	242717	136955	579987
		НР - 93%; СП - 8%			1338,33	29,01	144138	3124		42962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,6	6048,50	129,17	154842	3307	111276	38165	208447
		НР - 93%; СП - 8%			1572,60	30,42	40259	779		15440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)	$м^2$ поверхности	11	3844,69	11,24	42292	124	34638	7031	53269
		НР - 93%; СП - 8%			684,59	2,73	7530	30		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**597204**	**16646**	**388631**	**182151**	**841703**
							191927	**3933**	**–**	**62348**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				597204				
	Материалы		Тенге				388629				
	Всего заработная плата		Тенге					195860			
		Накладные расходы	Тенге				182151				
		Сметная прибыль	Тенге				62348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				841703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					195860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**841703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					195860			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Окна									
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2,2Н,5,5Н)	$м^2$	12,91	4345,44	255,03	56100	3292	27643	24096	86612
		НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	25165	1608		6416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-2,2Н,5,5Н,6,7)	$м^2$	12,91	38517,00	–	497254	–	497254	–	537034
		СП - 8%			–	–	–	–		39780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**553354**	**3292**	**524897**	**24096**	**623646**
							25165	**1608**	**–**	**46196**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				553354				
	Материалы		Тенге				27642				
	Всего заработная плата		Тенге					26773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				497254				
		Накладные расходы	Тенге				24096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				623646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**623646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26773			
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000											
РАЗДЕЛ 2.Перегородки											
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перегородки из блоков)	т металлических изделий	0,197	104294,16	3604,37	20546	710	--	18647	42328
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	19836	214		3135	
7	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078	354275,00	--	27633	--	27633	--	29844
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,119	455717,00	--	54230	--	54230	--	58568
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**102409**	**710**	**81863**	**18647**	**130740**
							19836	**214**	--	**9684**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				102409				
Всего заработная плата			Тенге					20050			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				81863				
		Накладные расходы	Тенге				18647				
		Сметная прибыль	Тенге				9684				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				130740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**130740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20050			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
РАЗДЕЛ 3.Полы											
		2-9 ЭТАЖ									
Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1776,35.2+1778,23+1778,06+1944,53=9053,52м^2)											
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (25мм).(Мр200) Устройство	м^2 стяжки	444,1	1056,77	35,09	469312	15584	234525	214514	738530
		НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	219203	9002		54704	
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	444,1	143,85	6,01	63884	2669	58502	3948	73259
		НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	2713	1488		5427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ванные комнаты, санузлы (s=137,04+134,08.4=673,36м^2)									
8	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	16,76	3569,00	117,21	59816	1964	41652	15503	81345
		НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	16200	293		6026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	16,76	2189,30	57,95	36693	971	25948	9345	49721
		НР - 94%; СП - 8%			583,20	9,96	9774	167		3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**629705**	**21188**	**360627**	**243310**	**942855**
							247890	**10950**	**–**	**69840**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629705				
	Материалы		Тенге				360625				
	Всего заработная плата		Тенге					258840			
		Накладные расходы	Тенге				243310				
		Сметная прибыль	Тенге				69840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				942855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					258840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**942855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					258840			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Трубы металлопластиковые 20х2,0мм (Giacomini, Италия)	м	594	786,61	–	467246	–	467246	–	504626
		СП - 8%			–	–	–	–		37380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**467246**	**–**	**467246**	**–**	**504626**
							–	**–**	**–**	**37380**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				467246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467246				
		Сметная прибыль	Тенге				37380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				504626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**504626**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ									
3	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	483,84	4,38	193536	1752	5676	134036	353776
		НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	186108	52		26204	
4	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	404	88,00	–	35552	–	35552	–	38396
		СП - 8%			–	–	–	–		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**229088**	**1752**	**41228**	**134036**	**392172**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							186108	**52**	**–**	**29048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				229088				
	Материалы		Тенге				5676				
	Всего заработная плата		Тенге					186160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35552				
		Накладные расходы	Тенге				134036				
		Сметная прибыль	Тенге				29048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					186160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**392172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					186160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**65 480 135**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10530546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2483299			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					635866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37389798		
		- Накладные расходы	Тенге							10226117	
		- Сметная прибыль	Тенге							4850370	

Итого по акту в текущих ценах 2024 года, к=1,1934757996	Тенге	**78 148 956**
НДС, 12%	Тенге	**9 377 875**
Всего по акту	Тенге	**87 526 831**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**И.о. руководителя Баксимов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

расценки проверены ГИП Хусутденов Р.К., ТОО «Севгражданпроект», БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс». Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)