Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.10.2023 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**24 553 873**	**2 630 772**	**18 980 890**	**24 553 873**			**100%**			**2 630 772**	**24 553 873**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**473 890**										**473 890**
3	**Услуги авторского надзора**	**203 306**	**21 783**								**21 783**	**203 306**
	ВСЕГО по стройке	**25 231 069**	**2 652 555**	**18 980 890**	**24 553 873**			**100%**			**2 652 555**	**25 231 069**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усербаев Т.О.**

_____ **Сейтказиев М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Касымбеков Е.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт

_____ **Рыспанов Ж.Е..**

_____ **Сәрсенбайұлы А.**

_____ **Сарсеев Т.И.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6200.0,9825* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	**6091,5**		**192,55** **--**	**192,55** **44,00**	**1172918** **--**	**1172918** **268026**	**--**	**192979** **109282**	**1475178**
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6200.0,0175* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³ грунта**	**108,5**		**2150,05** **2150,05**	**--** **--**	**233280** **233280**	**--** **--**	**--**	**167962** **32100**	**433342**
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1700.0,9* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	**1530**		**51,44** **--**	**51,44** **14,76**	**78703** **--**	**78703** **22583**	**--**	**16264** **7604**	**102571**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1530**	**230,73**	**111,79**	**353017**	**171039**	**--**	**185329**	**581415**
		НР - 72%; СП - 8%;			**118,94**	**49,30**	**181978**	**75429**		**43070**	
		Формула объема = 1700.0,9									
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
5	**Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**4500**	**243,03**	**243,03**	**1093635**	**1093635**	**--**	**179955**	**1375470**
		НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**55,54**	**--**	**249930**		**101880**	
		Формула объема = 6200-1700									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы									
		2. Обработка откосов котлованов до проектных									
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
6	**С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**118125**	**29,00**	**--**	**3425625**	**--**		**--**	**3699675**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**274050**	
		Формула объема = (6200-1700).1,75.15									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6357178**	**2516295**	**--**	**742489**	**7667651**
							415258	**615968**	**--**	**567986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6357178**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1031226**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3425625**				
		Накладные расходы	Тенге				**742489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7667653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**584**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1031226**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7667653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**584**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1031226**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**144,2**	**18879,63**	**1646,46**	**2722443**	**237420**	**2228915**	**277742**	**3240200**
		НР - 91%; СП - 8%			**1776,06**	**340,52**	**256108**	**49103**		**240015**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	147,084 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
8	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**17,676974**	**329294,00**	**--**	**5820921**	**--**	**5820921**	**--**	**6286595**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = (17676,974).0,001*			--	--	--	--		465674	
9	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	4,0856	351466,00	--	1435949	--	1435949	--	1550825
		СП - 8%; *Формула объема = 4085,6.0,001*			--	--	--	--		114876	
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,08562	29438,48	1648,06	120274	6734	8162	97889	235616
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 833,8.(2,5+2,4).0,001*			25792,42	536,64	105378	2193		17453	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10099587	244154	9493947	375631	11313236
							361486	51296	--	838018	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10099587				
		Материалы	Тенге				2237078				
		Всего заработная плата	Тенге					412782			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7256870				
		Накладные расходы	Тенге				375631				
		Сметная прибыль	Тенге				838018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11313236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					412782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11313236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					412782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18980890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				776744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2760449			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					667264			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9493948		
		- Перевозка грузов	Тенге				3425625				
		- Накладные расходы	Тенге							1118120	
		- Сметная прибыль	Тенге							1406004	
		Итого по всем разделам	Тенге								18 980 889,77
		Стоимость оборудования -	Тенге								-
		Стоимость прочих расходов -	Тенге								
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге								18 980 889,77
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								284 713,35
		С временными зданиями и сооружениями	Тенге								19 265 603,12
		Затраты в зимнее время 0,32%	Тенге								61 649,93
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге								809 414,48
		Итого без оборудования	Тенге								19 327 253,05
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								386 545,06
		Пересчет в текущие цены	Тенге								20 523 212,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересчет на 2023 год к=1,079	Тенге								22 144 546,38
		НДС 12%	Тенге								2 657 345,57
		С НДС 12%	Тенге								24 801 891,95
		Стоимость строительства с пониженным коэффициентом К=0,989999999993898	Тенге								24 553 873,03
		Итого	Тенге								24 553 873,03

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кулайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рыспанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Сарсенбайулы А.**

Инженер эксперт _____ **Сарсеев Т.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov achitects"

Директор _____ **Тілемісов А.Б.**

ГИП _____ **Оразалин К.Б.**

ГАН _____ **Акбаев С.С.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Аширбаев Б.М.**

Начальник участка _____ **Касымбеков Е.А.**