Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.11.2023 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**97 314 000**	**10 426 500**	**56 245 789**	**72 760 127**			**100%**			**7 795 728**	**72 760 127**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**1 880 000**										**1 406 110**
3	**Услуги авторского надзора**	**806 000**	**86 357**								**64 574**	**602 694**
	ВСЕГО по стройке	**100 000 000**	**10 512 857**	**56 245 789**	**72 760 127**			**100%**			**7 860 302**	**74 768 931**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усубалиев Т.О.**

_____ **Серикбаев М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Худайбергенов У.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженеры-эксперты

_____ **Рысбаев Ж.Е.**

_____ **Калыбеков Ж.П.**

_____ **Сорсеев Т.И.**

Форма 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**170**		**1110,92**	**--**	**188856**	**--**	**--**	**135976**	**350818**
		НР - 72%; СП - 8%				**1110,92**	**--**	**188856**	**--**		**25986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**188856**	**--**	**--**	**135976**	**350818**
								188856	**--**	**--**	**25986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**188856**				
	Всего заработная плата		Тенге						**188856**			
		Накладные расходы	Тенге					**135976**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**350818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156**
		Сметная заработная плата	Тенге						**188856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**350818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156**
		Сметная заработная плата	Тенге						**188856**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
2	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**720,6**		**24321,71**	**2518,94**	**17526224**	**1815148**	**13682774**	**2205396**	**21310152**
		НР - 91%; СП - 8%				**2814,74**	**548,45**	**2028302**	**395213**		**1578532**	
3	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**42,515226**		**329294,00**	**--**	**14000009**	**--**	**14000009**	**--**	**15120010**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1120001	
4	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2688	351466,00	--	94474	--	94474	--	102032
		СП - 8%			--	--	--	--		7558	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,162	376202,00	--	60945	--	60945	--	65821
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				31681652	1815148	27838202	2205396	36598015
							2028302	395213	--	2710967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31681652				
	Материалы		Тенге				13682774				
	Всего заработная плата		Тенге					2423515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14155428				
		Накладные расходы	Тенге				2205396				
		Сметная прибыль	Тенге				2710967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36598015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1557
		Сметная заработная плата	Тенге					2423515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36598015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1557
		Сметная заработная плата	Тенге					2423515			
		РАЗДЕЛ 3.Стены монолитные									
6	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзм=1.04	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	146,3	48673,42	4163,00	7120921	609047	4296058	2134065	9995385
		НР - 91%; СП - 8%			15145,70	883,87	2215816	129310		740399	
7	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Kтгр и Kзм=1.04	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	5,983	49890,41	4163,00	298494	24907	182970	87273	416629
		НР - 91%; СП - 8%			15145,70	883,87	90617	5288		30861	
8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	12,638376	329294,00	--	4161741	--	4161741	--	4494680
		СП - 8%			--	--	--	--		332939	
9	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,434	351466,00	--	152536	--	152536	--	164739
		СП - 8%			--	--	--	--		12203	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,43855	376202,00	--	164983	--	164983	--	178182
		СП - 8%			--	--	--	--		13199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11898675	633954	8958288	2221338	15249615
							2306433	134598	--	1129601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11898675				
	Материалы		Тенге				4479029				
	Всего заработная плата		Тенге					2441031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4479260				
		Накладные расходы	Тенге				2221338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1129601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15249614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2441031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15249614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2441031			
		РАЗДЕЛ 4.Колонны									
		Колонна Км1									
11	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,6	43022,73	7661,81	68836	12259	38670	18522	94346
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	17907	2447		6989	
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1408	329294,00	--	46365	--	46365	--	50074
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04824	376202,00	--	18148	--	18148	--	19600
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
14	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,015	351466,00	--	5272	--	5272	--	5694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,015	29849,60	1308,14	448	20	30	369	882
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	398	7		65	
		Колонна Км2									
16	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	12,8	43022,73	7661,81	550691	98071	309365	148173	754774
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	143255	19573		55909	
17	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,1264	329294,00	--	370917	--	370917	--	400590
		СП - 8%			--	--	--	--		29673	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38592	376202,00	--	145184	--	145184	--	156799
		СП - 8%			--	--	--	--		11615	
19	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,12	351466,00	--	42176	--	42176	--	45550
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,12	29849,60	1308,14	3582	157	240	2948	7053
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	3185	55		522	
		Колонна Км3									
21	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,6	43022,73	7661,81	68836	12259	38670	18522	94346
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	17907	2447		6989	
22	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1408	329294,00	--	46365	--	46365	--	50074
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05508	376202,00	--	20721	--	20721	--	22379
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
24	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0144	351466,00	--	5061	--	5061	--	5466
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
25	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0144	29849,60	1308,14	430	19	29	354	846
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	382	7		63	
		Колонна Км4									
26	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	3,2	43022,73	7661,81	137673	24518	77341	37043	188694
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	35814	4893		13977	
27	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2816	329294,00	--	92729	--	92729	--	100147
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09112	376202,00	--	34280	--	34280	--	37022
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
29	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,036	351466,00	--	12653	--	12653	--	13665
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
30	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,036	29849,60	1308,14	1075	47	72	885	2116
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	956	16		157	
		Колонна Км5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
32	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0201	376202,00	--	7562	--	7562	--	8167
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
34	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0165	351466,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0165	29849,60	1308,14	493	22	33	405	970
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	438	8		72	
		Колонна Км6									
36	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0201	376202,00	--	7562	--	7562	--	8167
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
39	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0165	351466,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0165	29849,60	1308,14	493	22	33	405	970
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	438	8		72	
		Колонна Км7									
41	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02412	376202,00	--	9074	--	9074	--	9800
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
44	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0075	351466,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0075	29849,60	1308,14	224	9	16	184	441
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	199	3		33	
		Колонна Км8									
46	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
47	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02754	376202,00	--	10361	--	10361	--	11190
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
49	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0108	351466,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0108	29849,60	1308,14	322	14	21	265	634
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	287	5		47	
		Колонна Км9									
51	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
52	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02144	376202,00	--	8066	--	8066	--	8711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
54	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0165	351466,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
55	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0165	29849,60	1308,14	493	22	33	405	970
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	438	8		72	
		Колонна Км10									
56	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0201	376202,00	--	7562	--	7562	--	8167
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
59	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0165	351466,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
60	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0165	29849,60	1308,14	493	22	33	405	970
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	438	8		72	
		Колонна Км11									
61	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
62	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02814	376202,00	--	10586	--	10586	--	11433
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
64	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0075	351466,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0075	29849,60	1308,14	224	9	16	184	441
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	199	3		33	
		Колонна Км12									
66	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
67	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0704	329294,00	--	23182	--	23182	--	25037
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03078	376202,00	--	11579	--	11579	--	12505
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
69	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,0108	351466,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0108	29849,60	1308,14	322	14	21	265	634
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	287	5		47	
		Колонна Км13									
71	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,8	43022,73	7661,81	34418	6129	19336	9261	47173
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	8953	1223		3494	
72	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,044	329294,00	--	14489	--	14489	--	15648
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0241	376202,00	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
74	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,012	351466,00	--	4218	--	4218	--	4555
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
75	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,012	29849,60	1308,14	358	15	24	295	705
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	319	5		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2306267	202660	1800183	312978	2828785
							303424	40505	--	209541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2306267				
	Материалы		Тенге				638664				
	Всего заработная плата		Тенге					343929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1161512				
		Накладные расходы	Тенге				312978				
		Сметная прибыль	Тенге				209541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					343929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2828786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					343929			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные ригели									
		Монолитный ригель Рм-1									
76	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2034	329294,00	--	396272	--	396272	--	427974
		СП - 8%			--	--	--	--		31702	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4268	376202,00	--	160563	--	160563	--	173408
		СП - 8%			--	--	--	--		12845	
		Монолитный ригель Рм-6									
78	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2478	329294,00	--	410893	--	410893	--	443764
		СП - 8%			--	--	--	--		32871	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4268	376202,00	--	160563	--	160563	--	173408
		СП - 8%			--	--	--	--		12845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1128291	--	1128291	--	1218554
							--	--	--	90263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128291				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1128291				
		Сметная прибыль	Тенге				90263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1218554				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56245789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4827015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2651762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39724958		
		- Накладные расходы	Тенге							4875688	
		- Сметная прибыль	Тенге							4166358	
		Итого по всем разделам	Тенге								56 245 789
		Стоимость оборудования -	Тенге								-
		Стоимость прочих расходов -	Тенге								-
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге								56 245 789
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								843 687
		С временными зданиями и сооружениями	Тенге								57 089 475

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты в зимнее время	0,32%	Тенге								182 686
		Оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге								2 398 526
		Итого без оборудования		Тенге								57 272 162
		Непредвиденные затраты	2%	Тенге								1 145 443
		Пересчет в текущие цены		Тенге								60 816 131
		Пересчет на 2023 год	к=1,079	Тенге								65 620 605
		НДС	12%	Тенге								7 874 473
		С НДС		Тенге								73 495 078
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,989999999993898		Тенге								72 760 127
		Итого		Тенге								72 760 127

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ Кудайбергенов М. Т.

Инженер эксперт _____ Рысбанов Ж.Е.

Инженер эксперт _____ Калибеков Ж.П.

Инженер эксперт _____ Марсеев Т. И.

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Тлемісов А.Б.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Авторский надзор _____ Налибаев А. А.

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ Аширбаев Б.М.

Начальник участка _____ Худайбергенов У.М.