Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29.03.2024 г.

По подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**189 645 700**	**20 319 182**	**146 606 474**	**189 645 700**			**100%**			**20 319 182**	**189 645 700**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**3 663 827**										**3 663 827**
3	**Услуги авторского надзора**	**1 570 626**	**168 281**								**168 281**	**1 570 626**
	ВСЕГО по стройке	**194 880 153**	**20 487 463**	**146 606 474**	**189 645 700**			**100%**			**20 487 463**	**194 880 153**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Асылбек Т.О.**

_____ **Сеитжанов Н.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Курманов С. С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженеры эксперты

_____ **Рыспанов Ж.Е..**

_____ **Калыбеков Ж.П.**

_____ **Сарсеев Т.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.03.2024 г.

По подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**189 645 700**	**20 319 182**	**146 606 474**	**189 645 700**			**100%**			**20 319 182**	**189 645 700**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**3 663 827**										**3 663 827**
3	**Услуги авторского надзора**	**1 570 626**	**168 281**								**168 281**	**1 570 626**
	ВСЕГО по стройке	**194 880 153**	**20 487 463**	**146 606 474**	**189 645 700**			**100%**			**20 487 463**	**194 880 153**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Утебалиев Т.О.**

_____ **Серикбаев М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Курманов С. С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженеры эксперты:

_____ **Рысбаев Ж.Е..**

_____ **Каратбеков Ж.П.**

_____ **Сарсеев Т.И.**

1020
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 3,1

за март 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены монолитные										
1	**Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м³**	**21,66**		**48673,42**	**4163,00**	**1054266**	**90171**	**636039**	**315952**	**1479836**
		НР - 91%; СП - 8%				**15145,70**	**883,87**	**328056**	**19145**		**109618**	
2	**Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м³**	**26,538**		**49890,41**	**4163,00**	**1323992**	**110478**	**811577**	**387107**	**1847987**
		НР - 91%; СП - 8%				**15145,70**	**883,87**	**401937**	**23456**		**136888**	
3	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,836027**		**329294,00**	**–**	**933887**	**–**	**933887**	**–**	**1008598**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**74711**	
4	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**2,0172**		**351466,00**	**–**	**708977**	**–**	**708977**	**–**	**765695**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56718**	
5	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,84748**		**376202,00**	**–**	**318824**	**–**	**318824**	**–**	**344330**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25506**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4339946**	**200649**	**3409304**	**703059**	**5446446**
								729993	**42601**	**–**	**403441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4339946**				
	Материалы		Тенге					**1447617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					772594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1961688				
		Накладные расходы	Тенге				703059				
		Сметная прибыль	Тенге				403441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5446446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					772594			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5446446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					772594			
		РАЗДЕЛ 2.Колонны									
		Колонна Км1									
6	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	6,8	43022,73	7661,81	292555	52100	164351	78717	400974
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	76104	10398		29702	
7	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,568	329294,00	–	187039	–	187039	–	202002
		СП - 8%			--	--	--	--		14963	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24556	376202,00	–	92380	–	92380	–	99770
		СП - 8%			--	--	--	--		7390	
9	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/**	т	0,045	351466,00	–	15816	–	15816	–	17081
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,045	29849,60	1308,14	1343	59	90	1106	2645
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1194	21		196	
11	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/**	т	0,02958	370879,86	2872,02	10971	85	9196	1565	13539
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	1690	30		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,02958**	**308830,00**				**9135**		
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/**	т	0,01088	1373318,90	1861,70	14942	21	11202	3392	19801
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	3719	9		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,01088	1029630,00				11202		
		Колонна Км2									
13	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	54,4	43022,73	7661,81	2340437	416803	1314800	629737	3207788
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	608834	83185		237614	
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8464	329294,00	–	1266596	–	1266596	–	1367924
		СП - 8%			--	--	--	--		101328	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,80128	376202,00	–	677645	–	677645	–	731857
		СП - 8%			--	--	--	--		54212	
16	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,456	351466,00	–	160268	–	160268	–	173089
		СП - 8%			--	--	--	--		12821	
17	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,456	29849,60	1308,14	13611	597	910	11204	26800
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	12104	208		1985	
		Колонна Км3									
18	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	10,4	43022,73	7661,81	447436	79683	251358	120391	613253
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	116395	15903		45426	
19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,568	329294,00	–	187039	–	187039	–	202002
		СП - 8%			--	--	--	--		14963	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27532	376202,00	–	103576	–	103576	–	111862
		СП - 8%			--	--	--	--		8286	
21	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,072	351466,00	–	25306	–	25306	–	27330
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	29849,60	1308,14	2149	94	144	1769	4231
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1911	33		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,11684	370879,86	2872,02	43334	336	36321	6182	53477
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	6677	117		3961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,11684**	**308830,00**				**36084**		
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,01728	1373318,90	1861,70	23731	32	17792	5388	31448
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	5907	14		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,01728**	**1029630,00**				**17792**		
		Колонна Км4									
25	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	13,6	43022,73	7661,81	585109	104200	328701	157434	801947
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	152208	20796		59403	
26	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,136	329294,00	--	374078	--	374078	--	404004
		СП - 8%			--	--	--	--		29926	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45568	376202,00	--	171428	--	171428	--	185142
		СП - 8%			--	--	--	--		13714	
28	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,108	351466,00	--	37958	--	37958	--	40995
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	
29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,108	29849,60	1308,14	3224	141	216	2654	6348
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	2867	49		470	
30	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,05916	370879,86	2872,02	21941	170	18390	3130	27077
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	3381	59		2006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,05916**	**308830,00**				**18270**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,02176	1373318,90	1861,70	29883	40	22405	6785	39601
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	7438	17		2933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,02176**	**1029630,00**				**22405**		
		Колонна Км5									
32	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
33	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2404	329294,00	–	79162	–	79162	–	85495
		СП - 8%			--	--	--	--		6333	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1112	376202,00	–	41834	–	41834	–	45181
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
35	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,048	351466,00	–	16870	–	16870	–	18220
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,048	29849,60	1308,14	1433	63	96	1179	2821
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1274	22		209	
		Колонна Км6									
37	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2404	329294,00	–	79162	–	79162	–	85495
		СП - 8%			--	--	--	--		6333	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1086	376202,00	–	40856	–	40856	–	44124
		СП - 8%			--	--	--	--		3268	
40	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,048	351466,00	–	16870	–	16870	–	18220
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,048	29849,60	1308,14	1433	63	96	1179	2821
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1274	22		209	
		Колонна Км7									
42	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284	329294,00	–	93519	–	93519	–	101001
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12058	376202,00	–	45362	–	45362	–	48991
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
45	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0375	351466,00	–	13180	–	13180	–	14234
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
46	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0375	29849,60	1308,14	1119	49	75	921	2204
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	995	17		163	
47	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,01479	370879,86	2872,02	5485	43	4597	783	6769
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	845	15		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1 0,01479	**308830,00**				**4568**		
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,00544	1373318,90	1861,70	7471	10	5601	1696	9900
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	1860	4		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,00544	**1029630,00**				**5601**		
		Колонна Км8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	5,2	43022,73	7661,81	223718	39841	125680	60195	306627
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	58197	7951		22713	
50	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284	329294,00	–	93519	–	93519	–	101001
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12796	376202,00	–	48139	–	48139	–	51990
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
52	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0666	351466,00	–	23408	–	23408	–	25281
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
53	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0666	29849,60	1308,14	1988	87	133	1636	3914
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1768	30		290	
54	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,05842	370879,86	2872,02	21667	167	18162	3091	26739
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	3338	58		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,05842**	**308830,00**				**18042**		
55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,00864	1373318,90	1861,70	11865	16	8896	2694	15724
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	2953	7		1165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,00864**	**1029630,00**				**8896**		
		Колонна Км9									
56	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2404	329294,00	–	79162	–	79162	–	85495
		СП - 8%			--	--	--	--		6333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10986	376202,00	–	41330	–	41330	–	44636
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
59	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,048	351466,00	–	16870	–	16870	–	18220
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
60	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,048	29849,60	1308,14	1433	63	96	1179	2821
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1274	22		209	
	Колонна Км10										
61	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
62	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2404	329294,00	–	79162	–	79162	–	85495
		СП - 8%			--	--	--	--		6333	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1019	376202,00	–	38335	–	38335	–	41402
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
64	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0555	351466,00	–	19506	–	19506	–	21067
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
65	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0555	29849,60	1308,14	1657	72	112	1364	3262
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1473	25		242	
	Колонна Км11										
66	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,4	43022,73	7661,81	146277	26050	82175	39359	200486
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	38052	5199		14851	
67	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284	329294,00	–	93519	–	93519	–	101001
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11396	376202,00	–	42872	–	42872	–	46302
		СП - 8%			--	--	--	--		3430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,045	351466,00	--	15816	--	15816	--	17081
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045	29849,60	1308,14	1343	59	90	1106	2645
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1194	21		196	
71	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,01479	370879,86	2872,02	5485	43	4597	783	6769
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	845	15		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,01479**	**308830,00**				**4568**		
72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,00544	1373318,90	1861,70	7471	10	5601	1696	9900
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	1860	4		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,00544**	**1029630,00**				**5601**		
		Колонна Км12									
73	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	5,2	43022,73	7661,81	223718	39841	125680	60195	306627
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	58197	7951		22713	
74	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284	329294,00	--	93519	--	93519	--	101001
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11822	376202,00	--	44475	--	44475	--	48033
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	
76	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1/	т	0,0666	351466,00	--	23408	--	23408	--	25281
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
77	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0666	29849,60	1308,14	1988	87	133	1636	3914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1768	30		290	
78	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Болт с гайками и шайбами/	т	0,05842	370879,86	2872,02	21667	167	18162	3091	26739
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	3338	58		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1 0,05842	308830,00				18042		
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Уголок/	т	0,00864	1373318,90	1861,70	11865	16	8896	2694	15724
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	2953	7		1165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,00864	1029630,00				8896		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9740118	891358	7474613	1412726	12045070
							1374147	178292	–	892229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9740118				
	Материалы		Тенге				2995626				
	Всего заработная плата		Тенге					1552439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4478984				
		Накладные расходы	Тенге				1412726				
		Сметная прибыль	Тенге				892229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12045073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1552439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12045073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1552439			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные ригели									
		Монолитный ригель Рм-1									
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	60,8	76070,01	9289,27	4625057	564787	2656216	1378021	6483324
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	1404054	110255		480246	
81	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,6102	329294,00	–	1188817	–	1188817	–	1283922
		СП - 8%			--	--	--	--		95105	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2804	376202,00	–	481689	–	481689	–	520224
		СП - 8%			--	--	--	--		38535	
		Монолитный ригель Рм-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	40,8	76070,01	9289,27	3103656	379002	1782460	924725	4350651
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	942194	73987		322271	
84	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,5976	329294,00	--	1843256	--	1843256	--	1990716
		СП - 8%			--	--	--	--		147460	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4392	376202,00	--	541430	--	541430	--	584744
		СП - 8%			--	--	--	--		43314	
86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	1356488,90	1861,70	52089	72	38891	11973	69187
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	13126	31		5125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	**130007 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,0384**	**1012800,00**				**38892**		
		Монолитный ригель Рм-3									
87	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	15,2	76070,01	9289,27	1156264	141197	664054	344505	1620831
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	351013	27564		120062	
88	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2478	329294,00	--	410893	--	410893	--	443764
		СП - 8%			--	--	--	--		32871	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4268	376202,00	--	160563	--	160563	--	173408
		СП - 8%			--	--	--	--		12845	
		Монолитный ригель Рм-4									
90	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	15,2	76070,01	9289,27	1156264	141197	664054	344505	1620831
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	351013	27564		120062	
91	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2478	329294,00	--	410893	--	410893	--	443764
		СП - 8%			--	--	--	--		32871	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4268	376202,00	--	160563	--	160563	--	173408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12845	
		Монолитный ригель Рм-5									
93	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	20,4	76070,01	9289,27	1551828	189502	891229	462362	2175326
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	471097	36994		161135	
94	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6232	329294,00	–	863804	–	863804	–	932908
		СП - 8%			--	--	--	--		69104	
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71	376202,00	–	267103	–	267103	–	288471
		СП - 8%			--	--	--	--		21368	
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	1356488,90	1861,70	26045	35	19447	5986	34594
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	6563	15		2562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	**130007 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,0192**	**1012800,00**				**19446**		
		Монолитный ригель Рм-6									
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	30,4	76070,01	9289,27	2312528	282394	1328107	689011	3241662
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	702027	55128		240123	
98	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2478	329294,00	–	410893	–	410893	–	443764
		СП - 8%			--	--	--	--		32871	
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4268	376202,00	–	160563	–	160563	–	173408
		СП - 8%			--	--	--	--		12845	
		Монолитный ригель Рм-7									
100	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	20,4	76070,01	9289,27	1551828	189502	891229	462362	2175326
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	471097	36994		161135	
101	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,794	329294,00	–	920047	–	920047	–	993651
		СП - 8%			--	--	--	--		73604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7136	376202,00	–	268458	–	268458	–	289935
		СП - 8%			--	--	--	--		21477	
103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	1356488,90	1861,70	26045	35	19447	5986	34594
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	6563	15		2562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	**130007 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,0192**	**1012800,00**				**19446**		
		Монолитный ригель Рм-8									
104	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	30,4	76070,01	9289,27	2312528	282394	1328107	689011	3241662
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	702027	55128		240123	
105	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,4068	329294,00	–	792545	–	792545	–	855949
		СП - 8%			--	--	--	--		63404	
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8536	376202,00	–	321126	–	321126	–	346816
		СП - 8%			--	--	--	--		25690	
		Монолитный ригель Рм-9									
107	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,2	76070,01	9289,27	243424	29726	139800	72527	341228
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	73898	5803		25276	
108	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,49	329294,00	–	161354	–	161354	–	174262
		СП - 8%			--	--	--	--		12908	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1208	376202,00	–	45445	–	45445	–	49081
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
		Монолитный ригель Рм-10									
110	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4	76070,01	9289,27	304280	37157	174751	90659	426534
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	92372	7254		31595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6044	329294,00	–	199025	–	199025	–	214947
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1672	376202,00	–	62901	–	62901	–	67933
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
		Монолитный ригель Рм-11									
113	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4	76070,01	9289,27	304280	37157	174751	90659	426534
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	92372	7254		31595	
114	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6044	329294,00	–	199025	–	199025	–	214947
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1672	376202,00	–	62901	–	62901	–	67933
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
		Монолитный ригель Рм-12									
116	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4	76070,01	9289,27	304280	37157	174751	90659	426534
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	92372	7254		31595	
117	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6044	329294,00	–	199025	–	199025	–	214947
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	376202,00	–	63954	–	63954	–	69070
		СП - 8%			--	--	--	--		5116	
		Монолитный ригель Рм-13									
119	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4	76070,01	9289,27	304280	37157	174751	90659	426534
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	92372	7254		31595	
120	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6044	329294,00	–	199025	–	199025	–	214947
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	376202,00	–	63954	–	63954	–	69070
		СП - 8%			--	--	--	--		5116	
		Монолитный ригель Рм-14									
122	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,6	76070,01	9289,27	121712	14862	69901	36264	170614
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	36949	2901		12638	
123	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,247	329294,00	–	81336	–	81336	–	87843
		СП - 8%			--	--	--	--		6507	
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,059	376202,00	–	22196	–	22196	–	23972
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		Монолитный ригель Рм-15									
125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,6	76070,01	9289,27	121712	14862	69901	36264	170614
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	36949	2901		12638	
126	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,247	329294,00	–	81336	–	81336	–	87843
		СП - 8%			--	--	--	--		6507	
127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,059	376202,00	–	22196	–	22196	–	23972
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30244416	2378195	21928163	5826138	38956199
							5938058	464296	–	2885641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30244416				
	Материалы		Тенге				11261848				
	Всего заработная плата		Тенге					6402354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10666316				
		Накладные расходы	Тенге				5826138				
		Сметная прибыль	Тенге				2885641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38956195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4107
		Сметная заработная плата	Тенге					6402354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38956195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4107
		Сметная заработная плата	Тенге					6402354			

РАЗДЕЛ 4.Лестничные ригели

Лестничный ригель Лрм-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	76070,01	9289,27	60856	7432	34950	18132	85307
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	18474	1451		6319	
129	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1401	329294,00	–	46134	–	46134	–	49825
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0302	376202,00	–	11361	–	11361	–	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
		Лестничный ригель Лрм-2									
131	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	76070,01	9289,27	60856	7432	34950	18132	85307
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	18474	1451		6319	
132	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1401	329294,00	–	46134	–	46134	–	49825
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0302	376202,00	–	11361	–	11361	–	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
		Лестничный ригель Лрм-3									
134	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	76070,01	9289,27	60856	7432	34950	18132	85307
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	18474	1451		6319	
135	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1401	329294,00	–	46134	–	46134	–	49825
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	376202,00	–	11098	–	11098	–	11986
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		Лестничный ригель Лрм-4									
137	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	76070,01	9289,27	60856	7432	34950	18132	85307
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	18474	1451		6319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,1401	329294,00 --	– --	46134 --	– --	46134	– 3691	49825
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0302	376202,00 --	– --	11361 --	– --	11361	– 909	12270
		Лестничный ригель Лрм-5									
140	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,8	76070,01 23092,99	9289,27 1813,41	60856 18474	7432 1451	34950	18132 6319	85307
141	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,1401	329294,00 --	– --	46134 --	– --	46134	– 3691	49825
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0302	376202,00 --	– --	11361 --	– --	11361	– 909	12270
		Лестничный ригель Лрм-6									
143	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,8	76070,01 23092,99	9289,27 1813,41	60856 18474	7432 1451	34950	18132 6319	85307
144	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,1401	329294,00 --	– --	46134 --	– --	46134	– 3691	49825
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0295	376202,00 --	– --	11098 --	– --	11098	– 888	11986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				709580 110844	44592 8706	554144 –	108792 65472	883844
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				709580				
	Материалы		Тенге				209700				
	Всего заработная плата		Тенге					119550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344444				
		Накладные расходы	Тенге				108792				
		Сметная прибыль	Тенге				65472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				883844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					119550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				883844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					119550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные плиты									
		Монолитная плита на отм.-0,100									
146	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	233	70656,07	2735,29	16462864	637322	9996485	5430177	23644483
		НР - 91%; СП - 8%			25017,41	593,01	5829057	138171		1751442	
147	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	25,3951	351466,00	–	8925514	–	8925514	–	9639555
		СП - 8%			--	--	--	--		714041	
148	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9812	329294,00	–	323103	–	323103	–	348951
		СП - 8%			--	--	--	--		25848	
149	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0252	376202,00	–	761884	–	761884	–	822835
		СП - 8%			--	--	--	--		60951	
		Монолитная плита на отм.+4,400									
150	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	158,3	70656,07	2735,29	11184856	432996	6791604	3689257	16064042
		НР - 91%; СП - 8%			25017,41	593,01	3960256	93873		1189928	
151	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	12,1294	351466,00	–	4263072	–	4263072	–	4604118
		СП - 8%			--	--	--	--		341046	
152	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2874	329294,00	–	94639	–	94639	–	102210
		СП - 8%			--	--	--	--		7571	
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2579	376202,00	–	473224	–	473224	–	511082
		СП - 8%			--	--	--	--		37858	
		Монолитная плита на отм.+8,900									
154	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	158,3	70656,07	2735,29	11184856	432996	6791604	3689257	16064042
		НР - 91%; СП - 8%			25017,41	593,01	3960256	93873		1189928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	12,1294	351466,00	–	4263072	–	4263072	–	4604118
		СП - 8%			--	--	--	--		341046	
156	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2874	329294,00	–	94639	–	94639	–	102210
		СП - 8%			--	--	--	--		7571	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2579	376202,00	–	473224	–	473224	–	511082
		СП - 8%			--	--	--	--		37858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				58504947	1503314	43252064	12808691	77018728
							13749569	325917	–	5705088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58504947				
	Материалы		Тенге				23579691				
	Всего заработная плата		Тенге					14075486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19672371				
		Накладные расходы	Тенге				12808691				
		Сметная прибыль	Тенге				5705088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77018726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9094
		Сметная заработная плата	Тенге					14075486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77018726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9094
		Сметная заработная плата	Тенге					14075486			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
		Лестница монолитная Лм-1									
158	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Лестница из бетона кл.В25/**	$м^3$	13,3	79179,48	4268,38	1053087	56770	612396	359062	1525121
		НР - 91%; СП - 8%			28866,24	800,94	383921	10653		112972	
159	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2059	455717,00	–	93832	–	93832	–	101339
		СП - 8%			--	--	--	--		7507	
160	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8721	329294,00	–	287177	–	287177	–	310151
		СП - 8%			--	--	--	--		22974	
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0488	376202,00	–	18359	–	18359	–	19828
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
		Лестница монолитная Лм-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Лестница из бетона кл.В25/	$м^3$	13,8	79179,48	4268,38	1092677	58904	635419	372560	1582456
		НР - 91%; СП - 8%			28866,24	800,94	398354	11053		117219	
163	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,214725	455717,00	–	97854	–	97854	–	105682
		СП - 8%			--	--	--	--		7828	
164	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,857325	329294,00	–	282312	–	282312	–	304897
		СП - 8%			--	--	--	--		22585	
165	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	376202,00	–	18058	–	18058	–	19503
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2943356	115674	2045407	731622	3968977
							782275	21706	–	293999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2943356				
	Материалы		Тенге				1247816				
	Всего заработная плата		Тенге					803981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797592				
		Накладные расходы	Тенге				731622				
		Сметная прибыль	Тенге				293999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3968977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					803981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3968977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					803981			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
166	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,5144	1049189,70	1861,70	2638083	4681	2546585	80827	2936423
		НР - 91%; СП - 8%			34528,00	796,91	86817	2004		217513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 2,5144	1012800,00				2546584		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2638083	4681	2546585	80827	2936423
							86817	2004	–	217513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2638083				
	Материалы		Тенге				2546584				
	Всего заработная плата		Тенге					88821			
		Накладные расходы	Тенге				80827				
		Сметная прибыль	Тенге				217513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2936423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					88821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2936423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					88821			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								141255684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22771703				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5138463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1043522			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81210277		
		- Накладные расходы	Тенге							21671855	
		- Сметная прибыль	Тенге							10463383	
		Итого по всем разделам	Тенге								141 255 684
		Стоимость оборудования -	Тенге								-
		Стоимость прочих расходов -	Тенге								-
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге								141 255 684
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								2 118 835
		С временными зданиями и сооружениями	Тенге								143 374 519
		Затраты в зимнее время 0,32%	Тенге								458 798
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге								6 023 658
		Итого без оборудования	Тенге								143 833 318
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								2 876 666
		Пересчет в текущие цены	Тенге								152 733 642
		Пересчет на 2023 год к=1,079	Тенге								164 799 600
		НДС 12%	Тенге								19 775 952
		С НДС 12%	Тенге								184 575 552
		Стоимость строительства с пониженным коэффициентом К=0,989999999993898	Тенге								182 729 797
		Итого	**Тенге**								182 729 797

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кулайферсенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рыспанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Калыбеков Ж.П.**

Инженер эксперт _____ **Сарсеев Т. И.**

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov achitects"

Директор _____ **Тілемісов А.Б.**

ГИП _____ **Оразалин К.Б.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Аширбаев Б.М.**

Начальник участка _____ **Курманов С.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 3,2

за март 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кирпичные перегородки										
		На отм.-3,150										
1	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		453,56635	6797,23	392,73	3082995	178129	1299953	1540624	4993507
		НР - 93%; СП - 8%				3538,43	113,93	1604913	51675		369888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0504	22,859744	49521,00				1132037		
2	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,25265	405165,00	--	102365	--	102365	--	110554
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
3	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		1,419	45275,64	7936,99	64246	11263	33038	20630	91666
		НР - 91%; СП - 8%				14055,65	1920,30	19945	2725		6790	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,202224	339988,00	--	68754	--	68754	--	74254
		СП - 8%				--	--	--	--		5500	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0117216	363218,00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Перемычки. Устройство**	$м^3$		0,4365	90597,85	6711,36	39546	2929	25104	11109	54708
		НР - 91%; СП - 8%				26376,06	1592,24	11513	695		4052	
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,05859	320090,00	--	18754	--	18754	--	20254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0031857	363218,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3382074	192321	1553382	1572363	5350791
							1636371	55095	--	396353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3382074				
	Материалы		Тенге				1358095				
	Всего заработная плата		Тенге					1691466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195287				
		Накладные расходы	Тенге				1572363				
		Сметная прибыль	Тенге				396353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5350790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	Тенге					1691466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5350790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	Тенге					1691466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5350790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1636371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1553382		
		- Накладные расходы	Тенге							1572363	
		- Сметная прибыль	Тенге							396353	
		Итого по всем разделам									5 350 790
		Оборудование:									-
		Итого без оборудования:									5 350 790
		Итого с временными:							80 261,85	1,50%	5 431 052
		Итого с зимними:							17 379,37	0,32%	5 448 431
		Итого с непредвиденными:							108 968,62	2%	5 557 400
		Итого с экологическим бедствием							223 217,44	4,02%	5 780 617
		Итого СМР									5 780 617
		Итого СМР в текущих ценах:								1,079	6 237 286
		Итого СМР с договорным коэффицентом К= 0,989999999993898								0,98999999999	6 174 913
		Итого с НДС							740 989,58	12%	6 915 903
		Всего	**6 915 903**								

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рысбанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Калыбеков Ж.П.**

Инженер эксперт _____ **Сарсеев Т. И.**

Авторский надзор
ТОО "Matalbekov Architects"

Директор _____ **Тлемисов А.Б.**

ГИП _____ **Орязалин К.Б.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Апирбаев Б.М**

Начальник участка _____ **Курманов С.С.**