Заказчик: ГУ " Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS "
Субподрядчик: ТОО "Каракесек-НТ"

Наименование объекта - Строительство сетей электроснабжения в 22 квартале города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Договор субподряда (контракт) №3 от 10.09.2024г

Акт 1 выполненных работ за Октябрь 2024г. (месяц, год)

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерение , тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Наружное электроснабжение				
1	1	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	2 560	720	1843200
2	2	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	2 490	1 059	2636910
3	3	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	160	1 005	160800
4	4	243-101-0211	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-6	м	850	8 779	7462150
5	5	243-101-0210	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-6	м	1 800	7 344	13219200
6	6	6124-0201-2805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряж 6-10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	4	25 112	100448
7	7	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряж до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	4	63 474	253896
8	8	6124-0201-2509 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2	шт.	4	67 603	270412
9	9	243-903-0606	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10кВ, с болтовым соединителями, со срывными	шт.	4	37 922	151688

		РСНБ РК 2022	головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ				
10	10	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, Д до 110 мм	м	160	528	84480
11	11	241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN222, 125ОН, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386№24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	160	3 346	535360
12	12	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 650	22	58300
13	13	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих под-земных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 650	88	233200
							2077695

Итого по смете					**2077695,00**
Затраты на		**6,6%**			**137127,87**
Итого					**2214822,87**
Сметная прибыль		**5%**			**110741,14**
Непредвиденные работы и		**3%**	**66445**	**0**	**66444,74**
Итого					**2392008,75**
Пересчет по итогом		**1,0368**			**2480034,67**
Переходящий коэффициен		***0,98***			**2430433,98**
НДС		***12%***			**291652,08**
Всего по акту					**2722086,06**

Субподрядчик ТОО "Каракесек-НТ"

Руководитель _____ Турабек А

Подрядчик ТОО "Astana Energy NS "

Руководитель _____ ЖӘНІБЕК Е М