Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.07.2024 г.

По подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**1 377 855 311**	**147 627 355**	**411 280 310**	**524 376 941**			**90%**			**56 183 244**	**524 376 941**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**26 619 236**										**10 130 609**
3	**Услуги авторского надзора**	**11 411 255**	**1 222 634**								**465 304**	**4 342 835**
	ВСЕГО по стройке	**1 415 885 802**	**148 849 989**	**411 280 310**	**524 376 941**			**90%**			**56 648 548**	**538 850 385**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Усербаев Т.О.**

_____ **Серикбаев М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Курманов С. С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженеры эксперты

_____ **Рысбанов Ж.Е..**

_____ **Кылыбеков Ж.П.**

_____ **Сарсеев Т.И.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 7,1

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные плиты										
		Монолитная плита на отм.+15,870										
1	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	32,1		70656,07	2735,29	2268060	87803	1377198	748106	3257459
		НР - 91%, СП - 8%				25017,41	593,01	803059	19036		241293	
		Монолитная плита на отм.+17,520										
2	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,9		70656,07	2735,29	204903	7933	124420	67586	294288
		НР - 91%, СП - 8%				25017,41	593,01	72550	1720		21799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2472963	95736	1501618	815692	3551747
								875609	20756	--	263092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2472963				
	Материалы		Тенге					1501618				
	Всего заработная плата		Тенге						896365			
		Накладные расходы	Тенге					815692				
		Сметная прибыль	Тенге					263092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3551747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						896365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3551747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						896365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ Монолитные плиты									
		Монолитная плита на отм.+15,870									
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0505	21444,94	1969,20	22528	2069	169	19269	45141
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	20290	885		3344	
4	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0505	455717,00	--	478731	--	478731	--	517029
		СП - 8%			--	--	--	--		38298	
		Монолитная плита на отм.+17,520									
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	21444,94	1969,20	1887	173	14	1614	3781
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	1700	74		280	
6	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,088	455717,00	--	40103	--	40103	--	43311
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				543249	2242	519017	20883	609262
							21990	959	--	45130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543249				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					22949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				518834				
		Накладные расходы	Тенге				20883				
		Сметная прибыль	Тенге				45130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				609262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22949			
		РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧИТЬ Лестничные ригели									
		Лестничный ригель Лрм-2									
7	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,8	76070,01	9289,27	60856	7432	34950	18132	85307
		НР - 91%; СП - 8%			23092,99	1813,41	18474	1451		6319	
8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1401	329294,00	--	46134	--	46134	--	49825
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0302	376202,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
		Лестничный ригель Лрм-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,8	76070,01 23092,99	9289,27 1813,41	60856 18474	7432 1451	34950	18132 6319	85307
11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	0,1401	329294,00 --	-- --	46134 --	-- --	46134	-- 3691	49825
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0295	376202,00 --	-- --	11098 --	-- --	11098	-- 888	11986
		Лестничный ригель Лрм-5									
13	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6	76070,01 23092,99	9289,27 1813,41	121712 36949	14862 2901	69901	36264 12638	170614
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	0,2802	329294,00 --	-- --	92268 --	-- --	92268	-- 7381	99649
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0604	376202,00 --	-- --	22723 --	-- --	22723	-- 1818	24541
		Лестничный ригель Лрм-6									
16	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6	76070,01 23092,99	9289,27 1813,41	121712 36949	14862 2901	69901	36264 12638	170614
17	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	0,2802	329294,00 --	-- --	92268 --	-- --	92268	-- 7381	99649
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,059	376202,00 --	-- --	22196 --	-- --	22196	-- 1776	23972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				709318 110846	44588 8704	553884 --	108792 65449	883559
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				709318				
	Материалы		Тенге				209700				
	Всего заработная плата		Тенге					119550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344182				
		Накладные расходы	Тенге				108792				
		Сметная прибыль	Тенге				65449				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				883559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					119550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				883559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					119550			
		РАЗДЕЛ 4.ВКЛЮЧИТЬ Сейсмопояс в цокольном этаже под витраж									
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	7,56	47466,19	7023,16	358844	53095	200019	105604	501604
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	105730	10319		37156	
20	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,678	329294,00	--	223261	--	223261	--	241122
		СП - 8%			--	--	--	--		17861	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26601	376202,00	--	100073	--	100073	--	108079
		СП - 8%			--	--	--	--		8006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				682178	53095	523353	105604	850805
							105730	10319	--	63023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				682178				
	Материалы		Тенге				200020				
	Всего заработная плата		Тенге					116049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323334				
		Накладные расходы	Тенге				105604				
		Сметная прибыль	Тенге				63023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				850805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					116049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				850805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					116049			
		РАЗДЕЛ 5.ВКЛЮЧИТЬ Металлический каркас под оборудования вентиляции и кондиционирование									
22	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,499492	122215,59	27562,67	61046	13767	1170	34631	103331
		НР - 69%; СП - 8%			92311,96	8168,61	46109	4080		7654	
23	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,499492	4308,57	687,33	2152	343	188	1119	3532
		НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	1621	1		262	
24	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,499492	973588,00	--	486299	--	486299	--	525203
		СП - 8%			--	--	--	--		38904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.02**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**14,485268**	**112,57**	**3,11**	**1631**	**45**	**692**	**621**	**2432**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,71**	**0,37**	**894**	**5**		**180**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**551128**	**14155**	**488349**	**36371**	**634498**
							48624	**4086**	**--**	**47000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**487930**				
	Материалы		Тенге				**692**				
	Всего заработная плата		Тенге					**899**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**486299**				
		Накладные расходы	Тенге				**621**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39084**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**527635**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**899**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**63198**				
	Материалы		Тенге				**1357**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51811**			
		Накладные расходы	Тенге				**35750**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7916**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**106864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51811**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**634499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52710**			
		РАЗДЕЛ 6.ВКЛЮЧИТЬ Водоотводный лоток в цокольном этаже									
26	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.04**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором/Пластиковый лоток/**	**м³ сборных конструкций**	**2,8672**	**15432,79**	**5297,61**	**44249**	**15189**	**1002**	**31013**	**81283**
		НР - 91%; СП - 8%			**9786,00**	**2100,29**	**28058**	**6022**		**6021**	
27	**Прайс-лист**	**Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый 8510**	**шт**	**140**	**4650,00**	**--**	**651000**	**--**	**651000**	**--**	**703080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52080**	
28	**Прайс-лист**	**Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная 2510**	**шт**	**140**	**8930,00**	**--**	**1250200**	**--**	**1250200**	**--**	**1350216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100016**	
29	**Прайс-лист**	**Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм 6850-50К**	**шт**	**280**	**1050,00**	**--**	**294000**	**--**	**294000**	**--**	**317520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23520**	
30	**Прайс-лист**	**Герметик Standartpark 600 мл 335145**	**шт**	**3**	**5620,00**	**--**	**16860**	**--**	**16860**	**--**	**18209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1349**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2256309**	**15189**	**2213062**	**31013**	**2470308**
							28058	**6022**	**--**	**182986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2256309**				
	Материалы		Тенге				**1001**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34080**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2212060**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31013				
		Сметная прибыль	Тенге				182986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2470308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34080			
		РАЗДЕЛ 7.ВКЛЮЧИТЬ Дополнительный участок покрытие размер 2,5х1,5 над лестничным маршем									
31	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**3,75**	**1071,46**	**28,89**	**4018**	**108**	**310**	**3351**	**7958**
		НР - 92%, СП - 8%			**959,99**	**11,19**	**3600**	**42**		**590**	
32	**С1224-102-1105 224-102-1105 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**3,75**	**4649,00**	**--**	**17434**	**--**	**17434**	**--**	**18829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1395**	
33	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08241**	**122215,59**	**27562,67**	**10072**	**2271**	**194**	**5714**	**17048**
		НР - 69%, СП - 8%			**92311,96**	**8168,61**	**7607**	**673**		**1263**	
34	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,08241**	**4308,57**	**687,33**	**355**	**56**	**32**	**185**	**583**
		НР - 69%, СП - 8%			**3244,30**	**1,88**	**267**	**--**		**43**	
35	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,08241**	**973588,00**	**--**	**80233**	**--**	**80233**	**--**	**86652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6419**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**112112**	**2435**	**98203**	**9250**	**131070**
							11474	**715**	**--**	**9710**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101685				
	Материалы		Тенге				310				
	Всего заработная плата		Тенге					3642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97667				
		Накладные расходы	Тенге				3351				
		Сметная прибыль	Тенге				8404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3642			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10427				
	Материалы		Тенге				224				
	Всего заработная плата		Тенге					8547			
		Накладные расходы	Тенге				5899				
		Сметная прибыль	Тенге				1306				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				131072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9131253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1202331				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227440			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5897481		
		- Накладные расходы	Тенге							1127605	
		- Сметная прибыль	Тенге							676390	
		Итого по всем разделам	Тенге								9 131 253
		Стоимость оборудования -	Тенге								-
		Стоимость прочих расходов -	Тенге								-
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге								9 131 253
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								136 969
		С временными зданиями и сооружениями	Тенге								9 268 221
		Затраты в зимнее время 0,32%	Тенге								29 658
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге								389 390
		Итого без оборудования	Тенге								9 297 880
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								185 958
		Пересчет в текущие цены	Тенге								9 873 227
		Пересчет на 2023 год к=1,079	Тенге								10 653 212
		НДС 12%	Тенге								1 278 385
		С НДС 12%	Тенге								11 931 598
		Стоимость строительства с пониженным коэффициентом К=0,989999999993898	Тенге								11 812 282
		Итого	**Тенге**								11 812 282

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рысбанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Калыбеков Ж.П.**

Инженер эксперт _____ **Сарсеев Т. И.**

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ **Тілемісов А.Б.**

ГИП _____ **Оразалин К.Б.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Аширбаев Б.М**

Начальник участка _____ **Курманов С.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 7,2

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 СЛОЯ/**	**м² изолируемой поверхности**	**984**		**601,18**	**37,37**	**591561**	**36772**	**274536**	**267717**	**928020**
		НР - 92%; СП - 8%				**284,81**	**10,92**	**280253**	**10745**		**68742**	
2	**С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022**	**Пароизоляция-ИЗОСПАН**	**м²**	**2164,8**		**137,00**	**--**	**296578**	**--**	**296578**	**--**	**320304**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23726**	
3	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(60) мм. Устройство**	**м² стяжки**	**997**		**1000,20**	**164,67**	**997199**	**164176**	**432648**	**410315**	**1520116**
		НР - 92%; СП - 8%				**401,58**	**45,76**	**400375**	**45623**		**112601**	
4	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=45**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**	**997**		**1077,73**	**109,43**	**1074497**	**109101**	**898677**	**90587**	**1258294**
		НР - 92%; СП - 8%				**66,92**	**31,84**	**66719**	**31744**		**93210**	
5	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,994**		**26657,68**	**2232,36**	**53155**	**4452**	**351**	**45920**	**107001**
		НР - 91%; СП - 8%				**24248,64**	**1058,05**	**48352**	**2110**		**7926**	
6	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,994**		**405165,00**	**--**	**807899**	**--**	**807899**	**--**	**872531**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64632	
7	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	147,6	26669,50	2767,32	3936418	408456	2866944	717036	5025731
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	661018	118369		372277	
8	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	$м^2$ кровли	839,12	346,26	22,12	290554	18562	7527	248984	582702
		НР - 92%; СП - 8%			315,17	7,35	264465	6168		43164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8047861	741519	5585160	1780559	10614699
							1721182	214759	--	786278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8047861				
	Материалы		Тенге				4480683				
	Всего заработная плата		Тенге					1935941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104477				
		Накладные расходы	Тенге				1780559				
		Сметная прибыль	Тенге				786278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10614698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1935941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10614698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1935941			
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ Кровля									
		Гидроизоляционный ковер ЭКП и ЭПП									
9	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**	$м^2$	474,1028	2217,00	--	1051086	--	1051086	--	1135173
		СП - 8%			--	--	--	--		84087	
10	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	$м^2$	474,1028	2045,00	--	969540	--	969540	--	1047103
		СП - 8%			--	--	--	--		77563	
		Утеплитель пеноплекс 2 слоя									
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	1968	589,76	50,81	1160648	99994	--	1045402	2382540
		НР - 94%; СП - 8%			538,95	26,16	1060654	51483		176490	
12	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	101,352	44158,00	--	4475502	--	4475502	--	4833542
		СП - 8%			--	--	--	--		358040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7656776	99994	6496128	1045402	9398358
							1060654	51483	--	696180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7656776				
	Всего заработная плата		Тенге					1112137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6496128				
		Накладные расходы	Тенге				1045402				
		Сметная прибыль	Тенге				696180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9398358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					1112137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9398358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					1112137			
		РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧИТЬ Фасадная конструкция для крепления плит									
		Парапет колоннады и парапет лифта обшивка аквапанелью с одной стороной									
13	**Е11-100404-101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/Аквапанель/**	**м² стен**	**424,272**	**1733,57**	**21,62**	**735505**	**9172**	**--**	**657418**	**1504358**
		НР - 90%; СП - 8%			**1711,95**	**9,74**	**726332**	**4132**		**111435**	
14	**Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963**	**Аквапанель Наружная 2400х1200х12,5**	**м²**	**441,24288**	**7500,00**	**--**	**3309322**	**--**	**3309322**	**--**	**3574068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4044827**	**9172**	**3309322**	**657418**	**5078426**
							726332	**4132**	**--**	**376181**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4044827				
	Всего заработная плата		Тенге					730464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3309322				
		Накладные расходы	Тенге				657418				
		Сметная прибыль	Тенге				376181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5078426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					730464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5078426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					730464			
		РАЗДЕЛ 4.ВКЛЮЧИТЬ Фасад									
15	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м² поверхности облицовки**	**500**	**6016,30**	**49,91**	**3008150**	**24955**	**--**	**2393675**	**5833970**
		НР - 80%; СП - 8%			**5966,39**	**17,80**	**2983195**	**8900**		**432145**	
16	**С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм /Лайместоун/**	**м²**	**507,5**	**18385,00**	**--**	**9330388**	**--**	**9330388**	**--**	**10076819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**746431**	
17	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1**	**5231,63**	**779,80**	**5232**	**779**	**378**	**2813**	**8689**
		НР - 69%; СП - 8%			**4074,89**	**2,36**	**4075**	**2**		**644**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1	363218,00	--	363218	--	363218	--	392275
		СП - 8%			--	--	--	--		29057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12706988	25734	9693984	2396488	16311753
							2987270	8902	--	1208277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12701756				
	Всего заработная плата		Тенге					2992095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9693606				
		Накладные расходы	Тенге				2393675				
		Сметная прибыль	Тенге				1207633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16303064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1319
		Сметная заработная плата	Тенге					2992095			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5232				
	Материалы		Тенге				377				
	Всего заработная плата		Тенге					4077			
		Накладные расходы	Тенге				2813				
		Сметная прибыль	Тенге				644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					4077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16311753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге					2996172			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
19	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	46,7	4482,84	21,59	209349	1008	107558	91115	324500
		НР - 90%; СП - 8%			2158,10	9,74	100783	455		24037	
20	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	46,7	1140,55	2,60	53264	121	10834	33883	94119
		НР - 80%; СП - 8%			905,97	0,95	42309	44		6972	
		Стены									
21	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1703,5	492,77	10,10	839434	17205	--	663735	1623419
		НР - 80%; СП - 8%			482,67	4,37	822228	7444		120250	
22	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1334	1011,76	6,75	1349688	9004	560788	626740	2134547
		НР - 80%; СП - 8%			584,63	2,65	779896	3535		158119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2451735	27338	679180	1415473	4176585
							1745216	11478	--	309378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2451735				
	Материалы		Тенге				679177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1756694			
		Накладные расходы	Тенге				1415473				
		Сметная прибыль	Тенге				309378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4176586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					1756694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4176586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					1756694			
		РАЗДЕЛ 6.ВКЛЮЧИТЬ Внутренняя отделка									
		Потолок Армстронг									
23	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	$м^2$	519	2262,94	12,33	1174466	6399	5969	932077	2275068
		НР - 80%; СП - 8%			2239,11	5,78	1162098	3000		168524	
24	**С1222-509-0401 222-509-0401 РСНБ РК 2022**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	0,2492238	993475,00	--	247598	--	247598	--	267406
		СП - 8%			--	--	--	--		19808	
25	**С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	$м^2$	534,57	6574,00	--	3514263	--	3514263	--	3795404
		СП - 8%			--	--	--	--		281141	
		Стены									
26	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1703,5	1910,34	53,63	3254264	91359	755059	1989637	5663405
		НР - 80%; СП - 8%			1413,47	46,49	2407846	79196		419504	
27	**Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963**	**Сетка строительная-штукатурная,оцинкованная размерами 20 мм х 35 мм х 2 мм**	$м^2$	1703,5	910,00	--	1550185	--	1550185	--	1674200
		СП - 8%			--	--	--	--		124015	
28	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/черновой слой/**	$м^2$ отделываемой поверхности	1927	1278,53	6,75	2463727	13008	1172925	1026320	3769250
		НР - 80%; СП - 8%			663,10	2,65	1277794	5107		279203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12204503	110766	7245999	3948034	17444733
							4847738	87303	--	1292195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12204503				
	Материалы		Тенге				1933954				
	Всего заработная плата		Тенге					4935041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5312046				
		Накладные расходы	Тенге				3948034				
		Сметная прибыль	Тенге				1292195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17444732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					4935041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17444732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					4935041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ВКЛЮЧИТЬ Металлический каркас фермы									
		Обшивка аквапанелями с двух сторон									
29	Е11-100404-102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен	516	2251,30	38,88	1161671	20062	--	1035695	2373156
		НР - 90%; СП - 8%			2212,42	17,76	1141609	9164		175791	
30	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквапанель Наружная 2400х1200х12,5	$м^2$	536,64	7500,00	--	4024800	--	4024800	--	4346784
		СП - 8%			--	--	--	--		321984	
		Утепления минватой									
31	Е11-260201-0108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	201,6	1301,28	17,36	262338	3500	--	197584	496716
		НР - 76%; СП - 8%			1283,92	5,66	258838	1141		36794	
32	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	20,5632	39847,00	--	819382	--	819382	--	884933
		СП - 8%			--	--	--	--		65551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6268191	23562	4844182	1233279	8101589
							1400447	10305	--	600120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6268191				
	Всего заработная плата		Тенге					1410752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4844182				
		Накладные расходы	Тенге				1233279				
		Сметная прибыль	Тенге				600120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8101590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					1410752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8101590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					1410752			
		РАЗДЕЛ 8.ВКЛЮЧИТЬ Зенитный фонарь									
		Обшивка аквапанелями с двух сторон									
33	Е11-100404-102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен	50,04	2251,30	38,88	112655	1946	--	100438	230141
		НР - 90%; СП - 8%			2212,42	17,76	110709	889		17048	
34	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Аквапанель Наружная 2400х1200х12,5	$м^2$	52,0416	7500,00	--	390312	--	390312	--	421537
		СП - 8%			--	--	--	--		31225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				502967	1946	390312	100438	651678
							110709	889	--	48273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502967				
	Всего заработная плата		Тенге					111598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390312				
		Накладные расходы	Тенге				100438				
		Сметная прибыль	Тенге				48273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				651678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					111598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				651678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					111598			
		РАЗДЕЛ 9.Витражи									
35	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /ВН1-ВН12/**	$м^2$	1287,12606	8658,06	735,11	11144015	946180	19680	7392724	20019676
		НР - 69%; СП - 8%			7907,66	416,38	10178155	535934		1482937	
36	**С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /тонированное, энергосберегающие/**	$м^2$	1287,12606	122687,58	--	157914381	--	157914381	--	170547536
		СП - 8%			--	--	--	--		12633155	
37	**Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /В1-В18/**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	373,5326	1474,12	26,94	550632	10063	--	489582	1123429
		НР - 90%; СП - 8%			1447,18	9,13	540569	3410		83216	
38	**С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	373,5326	99460,00	--	37151552	--	37151552	--	40123676
		СП - 8%			--	--	--	--		2972124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				206760580	956243	195085613	7882306	231814317
							10718724	539344	--	17171432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195616565				
	Всего заработная плата		Тенге					543979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195065933				
		Накладные расходы	Тенге				489582				
		Сметная прибыль	Тенге				15688495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211794642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					543979			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11144015				
	Материалы		Тенге				19680				
	Всего заработная плата		Тенге					10714089			
		Накладные расходы	Тенге				7392724				
		Сметная прибыль	Тенге				1482937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20019676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10714089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				231814318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4857
		Сметная заработная плата	Тенге					11258068			
		РАЗДЕЛ 10. ВКЛЮЧИТЬ Юрта									
		Металлический каркас для юрты									
39	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,0967	125955,53	19396,30	264091	40668	7880	158596	456502
		НР - 69%; СП - 8%			102801,19	6823,06	215543	14306		33815	
40	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,0967	5231,63	779,80	10969	1635	790	5899	18217
		НР - 69%; СП - 8%			4074,89	2,36	8544	5		1349	
41	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,159601	1041284,00	--	2248758	--	2248758	--	2428659
		СП - 8%			--	--	--	--		179901	
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	60,8043	143,04	3,26	8697	198	3788	3270	12925
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	4711	28		958	
43	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	$м^2$	60,8043	6129,84	52,22	372721	3175	328121	28661	433493
		НР - 69%; СП - 8%			681,29	1,85	41425	112		32111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2905236	45676	2589337	196426	3349796
							270223	14451	--	248134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2630176				
	Материалы		Тенге				331908				
	Всего заработная плата		Тенге					46276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2248758				
		Накладные расходы	Тенге				31931				
		Сметная прибыль	Тенге				212970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2875077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					46276			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				275060				
	Материалы		Тенге				8669				
	Всего заработная плата		Тенге					238398			
		Накладные расходы	Тенге				164495				
		Сметная прибыль	Тенге				35164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					238398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3349796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					284674			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**263549664**	**2041950**	**235919217**	**20655823**	**306941934**
							25588495	**943046**	**--**	**22736448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**252125357**				
	Материалы		Тенге				**7425722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15574977**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228464764**				
		Накладные расходы	Тенге				**13095791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21217703**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286438851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15574977**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11424307**				
	Материалы		Тенге				**28726**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10956564**			
		Накладные расходы	Тенге				**7560032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1518745**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20503084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4705**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10956564**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**306941935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26531541**			

ОТДЕЛ 2.Смета 6-7 Водозаборные сооружения. Насосная станция 1-го подъема. Технологические решения

РАЗДЕЛ 11.ВКЛЮЧИТЬ Материалы, изделия и оборудование для насосной станции

Провод для соединения Шкафа управления и Насоса ЭЦВ

44	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**240**	**465,95**	**222,99**	**111828**	**53518**	**2246**	**54329**	**179450**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,60**	**80,80**	**56064**	**19392**		**13294**	
45	**Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963**	**Провод ВПП 6**	**м**	**240**	**570,00**	**--**	**136800**	**--**	**136800**	**--**	**147744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10944**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**248628**	**53518**	**139046**	**54329**	**327194**
							56064	**19392**	**--**	**24238**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**111828**				
	Материалы		Тенге				**2246**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75456**			
		Накладные расходы	Тенге				**54329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13294**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**179451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75456**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136800**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147744**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**327195**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75456			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				248628	53518	139046	54329	327194
							56064	19392	--	24238	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				111828				
	Материалы		Тенге				2246				
	Всего заработная плата		Тенге					75456			
		Накладные расходы	Тенге				54329				
		Сметная прибыль	Тенге				13294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				179451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136800				
		Сметная прибыль	Тенге				10944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147744				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				327195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75456			

ОТДЕЛ 3.Смета 6-8-1 Водозаборные сооружения. Насосная станция 2-го подъема.Архитектурно-строительный решения

РАЗДЕЛ 12.Архитектурно-строительный решения

46	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	62,82	272,05	122,66	17090	7706	--	9557	28780
		НР - 72%, СП - 8%			149,39	61,92	9385	3890		2132	
47	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	6,98	1395,33	--	9739	--	--	7012	18092
		НР - 72%, СП - 8%			1395,33	--	9739	--		1340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				26829	7706	--	16569	46872
							19124	3890	--	3472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26829				
	Всего заработная плата		Тенге					23014			
		Накладные расходы	Тенге				16569				
		Сметная прибыль	Тенге				3472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				46870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23014			

РАЗДЕЛ 13.ВКЛЮЧИТЬ Архитектурно-строительный решения

		Резервуар									
48	**Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье**	**м трубопровода**	0,5	2355,60	22,79	1178	11	109	1039	2395
		НР - 48%, СП - 8%			2116,90	3,93	1058	2		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	0,5	3536,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		Покрытие резервуара									
50	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	13095,58	2429,68	13096	2430	2239	10680	25679
		НР - 118%; СП - 8%			8427,37	623,88	8427	624		1902	
51	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,528	17026,00	--	26016	--	26016	--	28097
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15886	36573,78	1457,46	5810	232	282	4902	11569
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	5296	91		857	
53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15886	319430,00	--	50745	--	50745	--	54805
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147	363218,00	--	5339	--	5339	--	5766
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				103952	2673	86498	16621	130220
							14781	717	--	9645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102774				
	Материалы		Тенге				2522				
	Всего заработная плата		Тенге					14438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83868				
		Накладные расходы	Тенге				15582				
		Сметная прибыль	Тенге				9468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					14438			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1178				
	Материалы		Тенге				108				
	Всего заработная плата		Тенге					1060			
		Накладные расходы	Тенге				1039				
		Сметная прибыль	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				130218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15498			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				130781	10379	86498	33190	177092
							33905	4607	--	13117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129603				
	Материалы		Тенге				2522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					37452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83868				
		Накладные расходы	Тенге				32151				
		Сметная прибыль	Тенге				12940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37452			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1178				
	Материалы		Тенге				108				
	Всего заработная плата		Тенге					1060			
		Накладные расходы	Тенге				1039				
		Сметная прибыль	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1060			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				177088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38512			

ОТДЕЛ 4.Смета 2-1-8 Отопление, вентиляция и кондиционирование

РАЗДЕЛ 14.Вентиляция

		Приточная система ПВ1									
55	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	32	9994,10	83,76	319811	2681	212997	103210	456863
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	104133	1184		33842	
56	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	37,4	9701,12	66,50	362822	2487	248904	110267	510936
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	111431	1086		37847	
57	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	59,5	10792,53	66,50	642156	3957	484810	152014	857704
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	153389	1728		63534	
58	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	38	10113,18	62,02	384301	2357	308232	73245	494149
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	27,03	73712	1027		36604	
		Приточная система ПВ2									
59	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	32	9994,10	83,76	319811	2681	212997	103210	456863
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	104133	1184		33842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,3	9701,12	66,50	196933	1350	135100	59851	277327
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	60483	590		20543	
61	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	37,4	9701,12	66,50	362822	2487	248904	110267	510936
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	111431	1086		37847	
62	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,4	11262,57	69,95	162181	1007	118270	42390	220937
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	24,39	42904	351		16366	
63	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	59,5	10792,53	66,50	642156	3957	484810	152014	857704
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	153389	1728		63534	
64	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	120	9698,27	55,70	1163792	6684	968959	186757	1458594
		НР - 98%; СП - 8%			1567,91	20,16	188149	2419		108044	
		Вентиляционная система В1									
65	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,8	9701,12	66,50	104772	719	71875	31842	147543
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	32178	314		10929	
66	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,4	10792,53	66,50	295715	1822	223257	70003	394976
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	70636	796		29257	
67	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18	10113,18	62,02	182037	1117	146004	34695	234070
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	27,03	34916	487		17339	
		Вентиляционная система В2									
68	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	9701,12	66,50	33954	233	23293	10319	47815
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	10428	102		3542	
		Вентиляционная система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	9701,12	66,50	33954	233	23293	10319	47815
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	10428	102		3542	
		Вентиляционная система В4									
70	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,6	9994,10	83,76	65961	553	43931	21287	94228
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	21477	244		6980	
		Вентиляционная система В5									
71	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,6	9994,10	83,76	65961	553	43931	21287	94228
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	21477	244		6980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				5339139	34878	3999567	1292977	7162688
							1304694	14672	--	530572	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5339139				
	Материалы		Тенге				3999568				
	Всего заработная плата		Тенге					1319366			
	Сдача и испытание		Тенге				63785				
		Накладные расходы	Тенге				1292977				
		Сметная прибыль	Тенге				530572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7162688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					1319366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7162688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					1319366			
		РАЗДЕЛ 15.ВКЛЮЧИТЬ Вентиляция									
		Приточная система ПВ1									
72	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	118	9994,10	83,76	1179304	9884	785430	380588	1684683
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	383990	4365		124791	
73	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	40	11262,57	69,95	450503	2798	328527	117750	613714
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	24,39	119178	976		45460	
74	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	86	9701,12	66,50	834296	5719	572344	253556	1174880
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	256233	2497		87029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,5	10792,53	66,50	5396	34	4073	1277	7207
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	1289	15		534	
76	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	37	10113,18	62,02	374188	2295	300120	71317	481145
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	27,03	71773	1000		35640	
		Приточная система ПВ2									
77	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	104	9701,12	66,50	1008916	6916	692137	306625	1420785
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	309863	3020		105244	
78	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,6	11262,57	69,95	119383	742	87059	31204	162634
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	24,39	31582	259		12047	
79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	50,5	10792,53	66,50	545023	3359	411477	129020	727967
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	130187	1467		53923	
80	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	230	9698,27	55,70	2230602	12811	1857172	357951	2795638
		НР - 98%; СП - 8%			1567,91	20,16	360619	4637		207085	
81	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр/периметр/ от 900 до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32	11326,27	54,70	362441	1751	310517	49787	445206
		НР - 98%; СП - 8%			1567,91	19,68	50173	630		32978	
		Вентиляционная система В1									
82	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,2	9701,12	66,50	1940	13	1331	590	2732
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	596	6		202	
83	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,1	10792,53	66,50	87419	538	66000	20694	116762
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	29,04	20881	235		8649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10	10113,18	62,02	101132	620	81114	19275	130039
		НР - 98%; СП - 8%			1939,80	27,03	19398	270		9633	
		Вентиляционная система В2									
85	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10	9701,12	66,50	97011	665	66551	29483	136614
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	29795	290		10120	
86	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,5	9701,12	66,50	140666	964	96500	42751	198090
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	43202	421		14673	
		Вентиляционная система В3									
87	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11	9701,12	66,50	106712	731	73207	32432	150275
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	32774	319		11132	
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,5	9701,12	66,50	130965	898	89844	39802	184429
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	40223	392		13661	
		Вентиляционная система В4									
89	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,4	9994,10	83,76	83950	704	55911	27093	119926
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	27335	311		8883	
		Вентиляционная система В5									
90	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,4	9994,10	83,76	83950	704	55911	27093	119926
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	27335	311		8883	
		Система дымоудаления ВДУ-1									
91	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр/периметр/ до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	11261,25	54,70	135135	656	117160	17204	164526
		НР - 98%; СП - 8%			1443,24	19,68	17319	236		12187	
		Система дымоудаления ВДУ-2									
92	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп вып 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр/периметр/ до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	120	11261,25	54,70	1351350	6564	1171597	172039	1645260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 8%			1443,24	19,68	173189	2362		121871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				9430282	59366	7223982	2127531	12482438
							2146934	24019	--	924625	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9430282				
	Материалы		Тенге				7223990				
	Всего заработная плата		Тенге					2170953			
	Сдача и испытание		Тенге				105058				
		Накладные расходы	Тенге				2127531				
		Сметная прибыль	Тенге				924625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12482438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1097
		Сметная заработная плата	Тенге					2170953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				12482438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1097
		Сметная заработная плата	Тенге					2170953			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				14769421	94244	11223549	3420508	19645126
							3451628	38691	--	1455197	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14769421				
	Материалы		Тенге				11223558				
	Всего заработная плата		Тенге					3490319			
	Сдача и испытание		Тенге				168843				
		Накладные расходы	Тенге				3420508				
		Сметная прибыль	Тенге				1455197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19645126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1761
		Сметная заработная плата	Тенге					3490319			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				19645126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1761
		Сметная заработная плата	Тенге					3490319			

ОТДЕЛ 5.Смета 2-1-9 Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 16.Цокольный этаж

		Кабинеты №1, №13, №28									
93	**521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**11**	**23830,00**	**--**	**262130**	**--**		**--**	**262130**
					--	**--**	**--**	**--**	**262130**	**--**	
		Комната Охраны									
94	**521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**2**	**23830,00**	**--**	**47660**	**--**		**--**	**47660**
					--	**--**	**--**	**--**	**47660**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**309790**	**--**	**--**	**--**	**309790**
							--	**--**	**309790**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				309790				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				309790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				309790				

РАЗДЕЛ 17.ВКЛЮЧИТЬ Цокольный этаж

Кабинет музыки и вокала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	2	233618,46	--	467237	--		--	467237
					--	--	--	--	467237	--	
		Кабинеты №1, №13, №28									
96	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	11	61919,34	--	681113	--		--	681113
					--	--	--	--	681113	--	
97	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	11	38114,50	--	419260	--		--	419260
					--	--	--	--	419260	--	
98	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	11	2072,90	--	22802	--		--	22802
					--	--	--	--	22802	--	
99	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	11	11634,95	--	127984	--		--	127984
					--	--	--	--	127984	--	
100	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	11	15780,74	--	173588	--		--	173588
					--	--	--	--	173588	--	
101	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	11	30090,39	--	330994	--		--	330994
					--	--	--	--	330994	--	
102	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	11	114076,02	--	1254836	--		--	1254836
					--	--	--	--	1254836	--	
103	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	11	16984,35	--	186828	--		--	186828
					--	--	--	--	186828	--	
104	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	11	13106,04	--	144166	--		--	144166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	144166	--	
105	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	11	4814,46	--	52959	--		--	52959
					--	--	--	--	52959	--	
106	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	11	44533,78	--	489872	--		--	489872
					--	--	--	--	489872	--	
		Кружковая									
107	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	7	76931,10	--	538518	--		--	538518
					--	--	--	--	538518	--	
		Комната Охраны									
108	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	2	61919,34	--	123839	--		--	123839
					--	--	--	--	123839	--	
109	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	2	38114,50	--	76229	--		--	76229
					--	--	--	--	76229	--	
110	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	2	2072,90	--	4146	--		--	4146
					--	--	--	--	4146	--	
111	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	2	11634,95	--	23270	--		--	23270
					--	--	--	--	23270	--	
112	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	2	15780,74	--	31561	--		--	31561
					--	--	--	--	31561	--	
113	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	2	30090,39	--	60181	--		--	60181
					--	--	--	--	60181	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	2	114076,02	--	228152	--		--	228152
					--	--	--	--	228152	--	
115	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	2	16984,35	--	33969	--		--	33969
					--	--	--	--	33969	--	
116	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	2	13106,04	--	26212	--		--	26212
					--	--	--	--	26212	--	
117	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	2	4814,46	--	9629	--		--	9629
					--	--	--	--	9629	--	
118	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	2	44533,78	--	89068	--		--	89068
					--	--	--	--	89068	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5596412	--	--	--	5596412
							--	--	5596412	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5596413				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5596413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5596413				
		РАЗДЕЛ 18.Первый этаж									
		Кабинеты №4, №5, №6,№7,№8									
119	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	24	23830,00	--	571920	--		--	571920
					--	--	--	--	571920	--	
		Коридор, Холл,Большой зал									
120	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00	--	23830	--		--	23830
					--	--	--	--	23830	--	
		Ресепшн									
121	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00	--	23830	--		--	23830
					--	--	--	--	23830	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				619580	--	--	--	619580
							--	--	619580	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				619580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				619580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				619580				
		РАЗДЕЛ 19.ВКЛЮЧИТЬ Первый этаж									
		Кабинеты №4, №5, №6,№7,№8									
122	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	24	61919,34	--	1486064	--		--	1486064
					--	--	--	--	1486064	--	
123	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	24	38114,50	--	914748	--		--	914748
					--	--	--	--	914748	--	
124	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	24	2072,90	--	49750	--		--	49750
					--	--	--	--	49750	--	
125	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	24	11634,95	--	279239	--		--	279239
					--	--	--	--	279239	--	
126	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	24	15780,74	--	378738	--		--	378738
					--	--	--	--	378738	--	
127	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	24	30090,39	--	722169	--		--	722169
					--	--	--	--	722169	--	
128	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	24	114076,02	--	2737824	--		--	2737824
					--	--	--	--	2737824	--	
129	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	24	16984,35	--	407624	--		--	407624
					--	--	--	--	407624	--	
130	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	24	13106,04	--	314545	--		--	314545
					--	--	--	--	314545	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	24	4814,46	--	115547	--		--	115547
					--	--	--	--	115547	--	
132	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	24	44533,78	--	1068811	--		--	1068811
					--	--	--	--	1068811	--	
133	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	12	76931,10	--	923173	--		--	923173
					--	--	--	--	923173	--	
134	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	1	856238,81	--	856239	--		--	856239
					--	--	--	--	856239	--	
135	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	1	233618,46	--	233618	--		--	233618
					--	--	--	--	233618	--	
136	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стол рабочий по индивидуальному заказу, 3000x700x750	шт	1	293490,00	--	293490	--		--	293490
					--	--	--	--	293490	--	
		Коридор, Холл,Большой зал									
137	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	1	61919,34	--	61919	--		--	61919
					--	--	--	--	61919	--	
138	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	1	38114,50	--	38115	--		--	38115
					--	--	--	--	38115	--	
139	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	1	2072,90	--	2073	--		--	2073
					--	--	--	--	2073	--	
140	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	1	11634,95	--	11635	--		--	11635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	11635	--	
141	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	1	15780,74	--	15781	--		--	15781
					--	--	--	--	15781	--	
142	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	1	30090,39	--	30090	--		--	30090
					--	--	--	--	30090	--	
143	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	1	114076,02	--	114076	--		--	114076
					--	--	--	--	114076	--	
144	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	1	16984,35	--	16984	--		--	16984
					--	--	--	--	16984	--	
145	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	1	13106,04	--	13106	--		--	13106
					--	--	--	--	13106	--	
146	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	1	4814,46	--	4814	--		--	4814
					--	--	--	--	4814	--	
147	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	1	44533,78	--	44534	--		--	44534
					--	--	--	--	44534	--	
		Ресепшн									
148	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	1	61919,34	--	61919	--		--	61919
					--	--	--	--	61919	--	
149	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	1	38114,50	--	38115	--		--	38115
					--	--	--	--	38115	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	1	2072,90	--	2073	--		--	2073
					--	--	--	--	2073	--	
151	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	1	11634,95	--	11635	--		--	11635
					--	--	--	--	11635	--	
152	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	1	15780,74	--	15781	--		--	15781
					--	--	--	--	15781	--	
153	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	1	30090,39	--	30090	--		--	30090
					--	--	--	--	30090	--	
154	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	1	114076,02	--	114076	--		--	114076
					--	--	--	--	114076	--	
155	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	1	16984,35	--	16984	--		--	16984
					--	--	--	--	16984	--	
156	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	1	13106,04	--	13106	--		--	13106
					--	--	--	--	13106	--	
157	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	1	4814,46	--	4814	--		--	4814
					--	--	--	--	4814	--	
158	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	1	44533,78	--	44534	--		--	44534
					--	--	--	--	44534	--	
159	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	1	76931,10	--	76931	--		--	76931
					--	--	--	--	76931	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	1	856238,81	--	856239	--		--	856239
					--	--	--	--	856239	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				12421005	--	--	--	12421005
							--	--	12421005	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				12421003				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12421003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				12421003				
		РАЗДЕЛ 20.Второй этаж									
		Кабинеты №4, №8, №9,№10									
161	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	32	23830,00	--	762560	--		--	762560
					--	--	--	--	762560	--	
		Кабинеты №16, №17									
162	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	13	23830,00	--	309790	--		--	309790
					--	--	--	--	309790	--	
		Кабинет руководителя 19,Приемная-20,Комната Отдыха-21									
163	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23830,00	--	47660	--		--	47660
					--	--	--	--	47660	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1120010	--	--	--	1120010
							--	--	1120010	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1120010				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1120010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1120010				
		РАЗДЕЛ 21.ВКЛЮЧИТЬ Второй этаж									
		Кабинеты №4, №8, №9,№10									
164	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	32	61919,34	--	1981419	--		--	1981419
					--	--	--	--	1981419	--	
165	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	32	38114,50	--	1219664	--		--	1219664
					--	--	--	--	1219664	--	
166	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	32	2072,90	--	66333	--		--	66333
					--	--	--	--	66333	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	32	11634,95	--	372318	--		--	372318
					--	--	--	--	372318	--	
168	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	32	15780,74	--	504984	--		--	504984
					--	--	--	--	504984	--	
169	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	32	30090,39	--	962892	--		--	962892
					--	--	--	--	962892	--	
170	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	32	114076,02	--	3650433	--		--	3650433
					--	--	--	--	3650433	--	
171	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	32	16984,35	--	543499	--		--	543499
					--	--	--	--	543499	--	
172	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	32	13106,04	--	419393	--		--	419393
					--	--	--	--	419393	--	
173	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	32	4814,46	--	154063	--		--	154063
					--	--	--	--	154063	--	
174	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	32	44533,78	--	1425081	--		--	1425081
					--	--	--	--	1425081	--	
175	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	3	856238,81	--	2568716	--		--	2568716
					--	--	--	--	2568716	--	
176	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	2	76931,10	--	153862	--		--	153862
					--	--	--	--	153862	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	3	233618,46	--	700855	--		--	700855
					--	--	--	--	700855	--	
		Кабинеты №16, №17									
178	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	13	61919,34	--	804951	--		--	804951
					--	--	--	--	804951	--	
179	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	13	38114,50	--	495489	--		--	495489
					--	--	--	--	495489	--	
180	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	13	2072,90	--	26948	--		--	26948
					--	--	--	--	26948	--	
181	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	13	11634,95	--	151254	--		--	151254
					--	--	--	--	151254	--	
182	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	13	15780,74	--	205150	--		--	205150
					--	--	--	--	205150	--	
183	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	13	30090,39	--	391175	--		--	391175
					--	--	--	--	391175	--	
184	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	13	114076,02	--	1482988	--		--	1482988
					--	--	--	--	1482988	--	
185	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	13	16984,35	--	220797	--		--	220797
					--	--	--	--	220797	--	
186	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	13	13106,04	--	170379	--		--	170379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	170379	--	
187	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	13	4814,46	--	62588	--		--	62588
					--	--	--	--	62588	--	
188	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	13	44533,78	--	578939	--		--	578939
					--	--	--	--	578939	--	
189	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	7	76931,10	--	538518	--		--	538518
					--	--	--	--	538518	--	
190	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	1	856238,81	--	856239	--		--	856239
					--	--	--	--	856239	--	
		Конференц зал									
191	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	1	233618,46	--	233618	--		--	233618
					--	--	--	--	233618	--	
192	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Проектор Epson EB-FH06 V11H974040 , HDMI, USB	шт	1	534279,98	--	534280	--		--	534280
					--	--	--	--	534280	--	
		Кабинет руководителя 19,Приемная-20,Комната Отдыха-21									
193	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	2	61919,34	--	123839	--		--	123839
					--	--	--	--	123839	--	
194	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	2	38114,50	--	76229	--		--	76229
					--	--	--	--	76229	--	
195	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	2	2072,90	--	4146	--		--	4146
					--	--	--	--	4146	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	2	11634,95	--	23270	--		--	23270
					--	--	--	--	23270	--	
197	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	2	15780,74	--	31561	--		--	31561
					--	--	--	--	31561	--	
198	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	2	30090,39	--	60181	--		--	60181
					--	--	--	--	60181	--	
199	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	2	114076,02	--	228152	--		--	228152
					--	--	--	--	228152	--	
200	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	2	16984,35	--	33969	--		--	33969
					--	--	--	--	33969	--	
201	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	2	13106,04	--	26212	--		--	26212
					--	--	--	--	26212	--	
202	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	2	4814,46	--	9629	--		--	9629
					--	--	--	--	9629	--	
203	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	2	44533,78	--	89068	--		--	89068
					--	--	--	--	89068	--	
204	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	2	76931,10	--	153862	--		--	153862
					--	--	--	--	153862	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				22336942	--	--	--	22336942
							--	--	22336942	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				22336943				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22336943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				22336943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22.Третий этаж									
		Кабинеты №3,№7,№8,№9									
205	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	30	23830,00	--	714900	--		--	714900
					--	--	--	--	714900	--	
		Кабинет руководителя									
206	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00	--	23830	--		--	23830
					--	--	--	--	23830	--	
		Кабинеты №11,№16,№19,№20,№21									
207	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	39	23830,00	--	929370	--		--	929370
					--	--	--	--	929370	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1668100	--	--	--	1668100
							--	--	1668100	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1668100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1668100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1668100				
		РАЗДЕЛ 23.ВКЛЮЧИТЬ Третий этаж									
		Кабинеты №3,№7,№8,№9									
208	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	30	61919,34	--	1857580	--		--	1857580
					--	--	--	--	1857580	--	
209	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	30	38114,50	--	1143435	--		--	1143435
					--	--	--	--	1143435	--	
210	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	30	2072,90	--	62187	--		--	62187
					--	--	--	--	62187	--	
211	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	30	11634,95	--	349049	--		--	349049
					--	--	--	--	349049	--	
212	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	30	15780,74	--	473422	--		--	473422
					--	--	--	--	473422	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	30	30090,39	--	902712	--		--	902712
					--	--	--	--	902712	--	
214	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	30	114076,02	--	3422281	--		--	3422281
					--	--	--	--	3422281	--	
215	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	30	16984,35	--	509530	--		--	509530
					--	--	--	--	509530	--	
216	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	30	13106,04	--	393181	--		--	393181
					--	--	--	--	393181	--	
217	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	30	4814,46	--	144434	--		--	144434
					--	--	--	--	144434	--	
218	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	30	44533,78	--	1336013	--		--	1336013
					--	--	--	--	1336013	--	
219	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	10	76931,10	--	769311	--		--	769311
					--	--	--	--	769311	--	
220	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	1	856238,81	--	856239	--		--	856239
					--	--	--	--	856239	--	
221	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	2	233618,46	--	467237	--		--	467237
					--	--	--	--	467237	--	
		Кабинет руководителя									
222	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	1	61919,34	--	61919	--		--	61919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	61919	--	
223	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	1	38114,50	--	38115	--		--	38115
					--	--	--	--	38115	--	
224	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	1	2072,90	--	2073	--		--	2073
					--	--	--	--	2073	--	
225	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	1	11634,95	--	11635	--		--	11635
					--	--	--	--	11635	--	
226	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	1	15780,74	--	15781	--		--	15781
					--	--	--	--	15781	--	
227	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	1	30090,39	--	30090	--		--	30090
					--	--	--	--	30090	--	
228	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	1	114076,02	--	114076	--		--	114076
					--	--	--	--	114076	--	
229	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	1	16984,35	--	16984	--		--	16984
					--	--	--	--	16984	--	
230	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	1	13106,04	--	13106	--		--	13106
					--	--	--	--	13106	--	
231	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	1	4814,46	--	4814	--		--	4814
					--	--	--	--	4814	--	
232	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	1	44533,78	--	44534	--		--	44534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	44534	--	
233	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	1	76931,10	--	76931	--		--	76931
					--	--	--	--	76931	--	
		Кабинеты №11,№16,№19,№20,№21									
234	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI, A4, Лазерное, 20 стр/мин, P/C/S/F, Нагрузка (max) 15K в месяц, 40-sheet ADF, 150+1 стр. - емкость лотков подачи, 600MHz, 128MB, GDI, USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wi-Fi	шт	20	76931,10	--	1538622	--		--	1538622
					--	--	--	--	1538622	--	
235	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Принтер МФУ Epson EcoTank L15160	шт	1	856238,81	--	856239	--		--	856239
					--	--	--	--	856239	--	
236	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	3	233618,46	--	700855	--		--	700855
					--	--	--	--	700855	--	
237	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Процессор Intel Core i3-10100, 3.6 Ghz, S-1200, L3 cache:6mb/Comet Lake/14nm/4 ядра/65Вт, OEM	шт	39	61919,34	--	2414854	--		--	2414854
					--	--	--	--	2414854	--	
238	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Материнская плата Gigabyte GA-H510M-K, S-1200, Intel H510, 2xDDR4 3200/2933/2666MHz, 1xM.2 (PCI-E 3.0x4/x2 или SATA), 2xSATA3, 1xM.2 (PCIe 3.0 x4/x2), 1xHDMI	шт	39	38114,50	--	1486466	--		--	1486466
					--	--	--	--	1486466	--	
239	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Теплоотвод Deepcool, CK-11508 DP-ICAS-CK11508, Intel 1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150, 65W, 92мм,2200=10% об/м, 30.1 дБА, 3pin, Габариты 95x95x69,5мм, Чёрный	шт	39	2072,90	--	80843	--		--	80843
					--	--	--	--	80843	--	
240	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Оперативная память Apacer 8 Gb, DDR4, 3200Mhz/PC4-25600, CL22, EL.08G21.GSH, OEM	шт	39	11634,95	--	453763	--		--	453763
					--	--	--	--	453763	--	
241	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер SSD Apacer AS2280P4, 256Gb, NVMe M2, R1600 Mb/s, W1000 Mb/s, AP256GAS2280P4-1, PCIe 3.0 x2	шт	39	15780,74	--	615449	--		--	615449
					--	--	--	--	615449	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Винчестер Toshiba, 1 Tb, HDWD110UZSVA, 64 Mb, SATA 6Gb/s, 7200 Rpm, 3.5	шт	39	30090,39	--	1173525	--		--	1173525
					--	--	--	--	1173525	--	
243	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Видео карта GigaByte, Nvidia GeForce GTX1650 D6 OC, 4 Gb, 128 bit, GDDR6, GV-N1656OC-4GD, HDMI/DP/DVI-D	шт	39	114076,02	--	4448965	--		--	4448965
					--	--	--	--	4448965	--	
244	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок питания AeroCool, VX500 PLUS, 500 W, 1 Fan (120мм), 20+4 pin, PCI-E x 1, SATA x 3, IDE x 3	шт	39	16984,35	--	662390	--		--	662390
					--	--	--	--	662390	--	
245	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Корпус X-Game, Dark Shadow, ATX/Micro ATX, USB 2.0x2, USB 3.0x1, Высота процессорного кулера 150мм,Длина VGA до 300мм, 2x3,5/2x2,5, Толщина 0.4мм	шт	39	13106,04	--	511136	--		--	511136
					--	--	--	--	511136	--	
246	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клавиатура + Мышь X-Game XD-7700GB,Беспроводная 2.4G, Кол-во стандартных клавиш 104,Анг/Рус/Каз, Оптическая Мышь, Чёрный	шт	39	4814,46	--	187764	--		--	187764
					--	--	--	--	187764	--	
247	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монитор X-game 23.8 1T238IPS, (60,4cm),IPS-матрица, 1920x1080, 100Гц, VGA, HDMI, DP,250кд/м^2, 1000:1, угол обзора(гор/верт)178/178, 5мс,Чёрный	шт	39	44533,78	--	1736817	--		--	1736817
					--	--	--	--	1736817	--	
		Молодежный центр									
248	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	1	233618,46	--	233618	--		--	233618
					--	--	--	--	233618	--	
		Конференц зал									
249	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Интерактивная доска Mr.Pixel S82 77" BLACK	шт	1	233618,46	--	233618	--		--	233618
					--	--	--	--	233618	--	
250	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Проектор Epson EB-FH06 V11H974040 , HDMI, USB	шт	1	534279,98	--	534280	--		--	534280
					--	--	--	--	534280	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				30985874	--	--	--	30985874
							--	--	30985874	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				30985873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30985873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				30985873				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				75057712	--	--	--	75057712
							--	--	75057712	--	
							75057712				
	Стоимость оборудования		Тенге				75057712				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				75057712				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге								402149057
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					29130092				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2200091			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1005736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						247368314		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75057712		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							24163850	
		- Накладные расходы	Тенге							24229000	
		- Сметная прибыль	Тенге								402 149 057
		Итого по всем разделам									75 057 712
		Оборудование:									327 091 345
		Итого без оборудования:							4 906 370	1,50%	331 997 715
		Итого с временными:							1 062 393	0,32%	333 060 108
		Итого с зимними:							6 661 202	2%	339 721 310
		Итого с непредвиденными:							13 645 180	4,02%	353 366 490
		Итого с экологическим бедствием									428 424 202
		Итого СМР								1,079	462 269 714
		Итого СМР в текущих ценах:								0,98999999999	457 647 017
		Итого СМР с договорным коэффицентом К= 0,989999999993898							54 917 642	12%	512 564 659
		Итого с НДС							512 564 659		
		Всего с НДС									

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кулайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рысбанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Калибеков Ж.П.**

Инженер эксперт _____ **Сарсеев Т. И.**

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ **Тілемісов А.Б.**

ГИП _____ **Оразалин К.Б.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Аппрбаев Б.М**

Начальник участка _____ **Курманов С.С.**