Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Технический надзор: ТОО "T.R.M COMPANY"

Объект: Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.09.2024 г.

По подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022 года	строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Каз содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
						с начала года	за отчетный месяц		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**2 660 776 291,39**	**285 083 174,08**	**140 665 495,18**	**178 495 291,39**			**96%**			**19 124 495,51**	**178 495 291,39**
2	**Услуги технического надзора, без НДС**	**51 401 289,70**										**3 445 289,70**
3	**Услуги авторского надзора**	**22 038 787,84**	**2 361 298,70**								**158 655,84**	**1 480 787,84**
	ВСЕГО по стройке	**2 734 216 368,93**	**287 444 472,78**	**140 665 495,18**	**178 495 291,39**			**96%**			**19 283 151,35**	**183 421 368,93**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Сабалиев Д. З.**

_____ **Серикбаев М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор филиала
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Аширбаев Б.М.**

_____ **Курманов С. С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "T.R.M COMPANY"

_____ **Кулайбергенов М. Т.**

Инженеры-эксперты:

_____ **Рыспанов Ж.Е..**

_____ **Калыбеков Ж.П.**

_____ **Сарсеев Т.И.**

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №8 в городе Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№86 от 3 октября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 9

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	183,4		2044,76	21,74	375009	3987	18956	324976	755984
		НР - 92%; СП - 8%				1919,66	6,37	352066	1168		55999	
2	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	183,4		5005,00	–	917917	–	917917	–	991350
		СП - 8%				–	–	–	–		73433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1292926	3987	936873	324976	1747334
								352066	1168	–	129432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1292926				
	Материалы		Тенге					18956				
	Всего заработная плата		Тенге						353234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					917917				
		Накладные расходы	Тенге					324976				
		Сметная прибыль	Тенге					129432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1747334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						353234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1747334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						353234			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
3	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Цоколь из гранита/**	$м^2$ поверхности облицовки	18,032		3709,00	24,50	66881	442	9248	45925	121831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3171,66	11,93	57191	215		9024	
4	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	$м^2$	18,39264	16067,00	–	295515	–	295515	–	319156
		СП - 8%			–	–	–	–		23641	
5	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой /подпорных стен из гранита/**	м накрывочного элемента	128,8	988,02	11,84	127257	1525	523	100338	245802
		НР - 80%; СП - 8%			972,12	1,65	125209	213		18207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				489653	1967	305286	146263	686789
							182400	428	–	50872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489653				
	Материалы		Тенге				9771				
	Всего заработная плата		Тенге					182828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				295515				
		Накладные расходы	Тенге				146263				
		Сметная прибыль	Тенге				50872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				686788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					182828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				686788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					182828			
		РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧИТЬ Фасад									
6	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой /подпорных стен из гранита/**	м накрывочного элемента	8,64	988,02	11,84	8536	102	35	6731	16488
		НР - 80%; СП - 8%			972,12	1,65	8399	14		1221	
7	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	$м^2$	42,9	16067,00	–	689274	–	689274	–	744416
		СП - 8%			–	–	–	–		55142	
8	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Цоколь из гранита/**	$м^2$ поверхности облицовки	10,1504	3709,00	24,50	37648	249	5205	25852	68580
		НР - 80%; СП - 8%			3171,66	11,93	32194	121		5080	
9	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	$м^2$	10,353408	16067,00	–	166348	–	166348	–	179656
		СП - 8%			–	–	–	–		13308	
		Гранит входной группы									
10	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	73,2	3249,23	30,26	237844	2215	33959	190495	462606
		НР - 94%; СП - 8%			2755,06	13,44	201670	984		34267	
11	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	$м^2$	74,664	16067,00	–	1199626	–	1199626	–	1295596
		СП - 8%			–	–	–	–		95970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2339276	2566	2094447	223078	2767342
							242263	1119	–	204988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2339276				
	Материалы		Тенге				39199				
	Всего заработная плата		Тенге					243382			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2055248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				223078				
		Сметная прибыль	Тенге				204988				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2767342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					243382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2767342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					243382			
РАЗДЕЛ 4.ВКЛЮЧИТЬ Юрта											
Трос для крепления шанырака											
12	Ц13-080202-0307 1308-0202-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования**	км	0,04	78556,71	14067,38	3142	562	–	2059	5617
		НР - 72%; СП - 8%			64489,33	7008,28	2580	280		416	
13	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Трос для растяжки стальной нержавеющий 6 мм сталь А2 плетение 7х7**	м	40	1986,18	–	79447	–	79447	–	85803
		СП - 8%			–	–	–	–		6356	
14	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Зажим М6 для стальных канатов нержавеющий А4**	шт	20	966,08	–	19322	–	19322	–	20868
		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
15	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Коуш М6 нержавеющей А4**	шт	8	254,89	–	2039	–	2039	–	2202
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
Покрытие из фанеры для пола около юрты											
16	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	$м^2$ покрытия	54	952,29	56,87	51424	3071	2393	44748	103866
		НР - 94%; СП - 8%			851,11	30,44	45960	1644		7694	
17	С1215-301-0409 215-301-0409 РСНБ РК 2022	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм**	$м^2$	54	9800,00	–	529200	–	529200	–	571536
		СП - 8%			–	–	–	–		42336	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				684574	3633	632401	46807	789892
							48540	1924	–	58511	
Стоимость монтажных работ			Тенге				103950				
Всего заработная плата			Тенге					2860			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				100808				
		Накладные расходы	Тенге				2059				
		Сметная прибыль	Тенге				8481				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				114490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2860			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				580624				
Материалы			Тенге				2393				
Всего заработная плата			Тенге					47604			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				529200				
		Накладные расходы	Тенге				44748				
		Сметная прибыль	Тенге				50030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				675402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					47604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				789892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					50464			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
18	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1300,31	620,46	1,24	806790	1612	151252	523830	1437063
		НР - 80%; СП - 8%			502,90	0,66	653926	858		106443	
19	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1300,31	325,82	0,52	423667	676	63871	287577	768145
		НР - 80%; СП - 8%			276,18	0,27	359120	351		56902	
20	Е11-150108-2101 1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	595,06	8713,88	18,57	5185281	11050	1571	4140838	10072211
		НР - 80%; СП - 8%			8692,67	5,69	5172660	3386		746092	
21	С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	184,6812	6718,00	–	1240688	–	1240688	–	1339943
		СП - 8%			–	–	–	–		99255	
		Стены									
22	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4230,3	538,89	1,24	2279666	5246	492068	1428107	4004402
		НР - 80%; СП - 8%			421,33	0,66	1782352	2792		296629	
23	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4230,3	270,94	0,52	1146157	2200	207792	749863	2047719
		НР - 80%; СП - 8%			221,30	0,27	936165	1142		151699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				11082249	20784	2157242	7130215	19669483
							8904223	8529	–	1457020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11082249				
	Материалы		Тенге				916554				
	Всего заработная плата		Тенге					8912752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1240688				
		Накладные расходы	Тенге				7130215				
		Сметная прибыль	Тенге				1457020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19669484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4175
		Сметная заработная плата	Тенге					8912752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19669484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4175
		Сметная заработная плата	Тенге					8912752			
		РАЗДЕЛ 6.ВКЛЮЧИТЬ Внутренняя отделка									
		Каркас реечного потолка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1222-509-0401 222-509-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *СП - 8%*	т	0,086945	993475,00 –	– –	86378 –	– –	86378	– 6910	93288
		Потолок Грилято									
25	С1222-509-0401 222-509-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *СП - 8%*	т	0,09604	993475,00 –	– –	95413 –	– –	95413	– 7633	103046
26	С1232-401-0401 232-401-0401 РСНБ РК 2022	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм *СП - 8%*	$м^2$	204	9467,00 –	– –	1931268 –	– –	1931268	– 154501	2085769
		Потолок наружного коридора									
27	С1222-509-0401 222-509-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *СП - 8%*	т	0,1018024	993475,00 –	– –	101138 –	– –	101138	– 8091	109229
28	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе *СП - 8%*	$м^2$	216,24	18399,00 –	– –	3978600 –	– –	3978600	– 318288	4296888
		Стены внутренние части зенитного фонаря									
29	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	154	1603,29 1545,10	23,08 11,56	246907 237945	3554 1780	5408	215752 37012	499672
30	С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм *СП - 8%*	$м^2$	154	2958,00 –	– –	455532 –	– –	455532	– 36443	491975
31	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	154	538,89 421,33	1,24 0,66	82989 64885	191 102	17913	51989 10798	145776
32	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	154	270,94 221,30	0,52 0,27	41725 34080	81 42	7564	27298 5522	74545
33	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности/Гибкий мрамор/ *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оклеиваемой поверхности	154	554,41 553,27	1,14 0,60	85379 85204	175 92	–	68237 12289	165906
34	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Гибкий мрамор М34 *СП - 8%*	$м^2$	154	3719,59 –	– –	572817 –	– –	572817	– 45826	618643
35	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стык комплектующий *СП - 8%*	шт	40	2182,19 –	– –	87288 –	– –	87288	– 6983	94271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Клей для Гибкого мрамора	шт	72	2182,19	–	157118	–	157118	–	169688
		СП - 8%			–	–	–	–		12570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7922552	4001	7496437	363276	8948696
							422114	2016	–	662866	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				817223				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				817223				
		Сметная прибыль	Тенге				65379				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				882602				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7105329				
	Материалы		Тенге				30884				
	Всего заработная плата		Тенге					424130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6648329				
		Накладные расходы	Тенге				363276				
		Сметная прибыль	Тенге				597487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8066092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					424130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8948694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					424130			
		РАЗДЕЛ 7.Пол									
		На отм.+13,500 покрытие керамогранит									
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,24	1044,02	43,10	17999	743	6927	10108	30356
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	10329	424		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17999	743	6927	10108	30356
							10329	424	–	2249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17999				
	Материалы		Тенге				6927				
	Всего заработная плата		Тенге					10753			
		Накладные расходы	Тенге				10108				
		Сметная прибыль	Тенге				2249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10753			
		РАЗДЕЛ 8.ВКЛЮЧИТЬ Пол									
		На отм.+13,500 покрытие керамогранит									
38	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17,24	3302,32	213,12	56932	3674	21504	31532	95541
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	31754	1791		7077	
39	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	17,24	7738,00	–	133403	–	133403	–	144075
		СП - 8%			–	–	–	–		10672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м	15,8	4166,95	18,71	65838	296	57951	7252	78937
					480,46	7,83	7591	124		5847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				256173	3970	212858	38784	318553
							39345	1915	–	23596	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256173				
		Материалы	Тенге				79454				
		Всего заработная плата	Тенге					41260			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				133403				
		Накладные расходы	Тенге				38784				
		Сметная прибыль	Тенге				23596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				318553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				318553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41260			
		РАЗДЕЛ 9.ВКЛЮЧИТЬ Двери									
41	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. пол. 78	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**									
		НР - 90%; СП - 8%	м²	16,37	3234,37	129,92	52947	2126	18061	30382	89995
					2001,24	60,93	32760	997		6666	
42	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Наличники. Установка и крепление**									
		НР - 90%; СП - 8%	м коробок	49,6	848,36	1,87	42079	93	34959	6366	52321
					141,67	0,94	7027	47		3876	
43	С1223-201-0401 223-201-0401 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой (звукоизоляционный) с глухими полотнами ДГ 21-8**									
		СП - 8%	м²	1,6	47536,00	–	76058	–	76058	–	82143
					–	–	–	–		6085	
44	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой (звукоизоляционный) с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-12**									
		СП - 8%	м²	14,77	46198,00	–	682344	–	682344	–	736932
					–	–	–	–		54588	
45	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**									
		СП - 8%	шт.	9	4844,00	–	43596	–	43596	–	47084
					–	–	–	–		3488	
46	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**									
		СП - 8%	пара	9	3633,00	–	32697	–	32697	–	35313
					–	–	–	–		2616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				929721	2219	887715	36748	1043788
							39787	1044	–	77319	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				929721				
		Материалы	Тенге				53019				
		Всего заработная плата	Тенге					40831			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				834695				
		Накладные расходы	Тенге				36748				
		Сметная прибыль	Тенге				77319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1043788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					40831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1043788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					40831			
		РАЗДЕЛ 10.ВКЛЮЧИТЬ Сцена									
		Металлический каркас под сцену									
47	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,179576	45159,33	17974,28	8110	3228	2633	2321	11265
		НР - 69%; СП - 8%			12523,93	6207,52	2249	1115		834	
48	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,957094	78670,78	27133,04	75295	25969	19122	26862	110330
		НР - 69%; СП - 8%			31558,38	9117,94	30204	8727		8173	
49	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,13667	5231,63	779,80	5947	887	428	3198	9876
		НР - 69%; СП - 8%			4074,89	2,36	4632	3		732	
50	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,13667	1041284,00	–	1183596	–	1183596	–	1278284
		СП - 8%			–	–	–	–		94688	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	32,96343	143,04	3,26	4715	107	2054	1773	7007
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	2554	15		519	
		Обшивка сцены древесными плитами									
52	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	12,5	392,56	24,38	4907	304	387	3932	9546
		НР - 90%; СП - 8%			337,25	12,27	4216	153		707	
53	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коэф.0,963	**МДф Панель LW674-2c**	$м^2$	12,5	22061,11	–	275764	–	275764	–	297825
		СП - 8%			–	–	–	–		22061	
54	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	$м^2$ покрытия	82,5	952,29	56,87	78564	4691	3656	68364	158683
		НР - 94%; СП - 8%			851,11	30,44	70217	2511		11755	
55	С1215-301-0409 215-301-0409 РСНБ РК 2022	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм**	$м^2$	82,5	9800,00	–	808500	–	808500	–	873180
		СП - 8%			–	–	–	–		64680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2445398	35186	2296140	106450	2755996
		Стоимость монтажных работ	Тенге				114072	12524	–	204149	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275764				
		Сметная прибыль	Тенге				275764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22061				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				297825				
		Материалы	Тенге				2080282				
		Всего заработная плата	Тенге				6097				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1992096	79666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				74069				
		Сметная прибыль	Тенге				172349				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2326700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					79666			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				89352				
Материалы			Тенге				22183				
Всего заработная плата			Тенге					46930			
		Накладные расходы	Тенге				32381				
		Сметная прибыль	Тенге				9739				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				131472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					46930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2755997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					126596			
РАЗДЕЛ 11.ВКЛЮЧИТЬ Устройства металлического каркаса потолка коридора 3-го этажа											
56	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,7249	78670,78 31558,38	27133,04 9117,94	214370 85993	73934 24845	54443	76479 23268	314117
57	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,7249	5231,63 4074,89	779,80 2,36	14256 11104	2124 6	1028	7666 1754	23676
58	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	2,7249	1041284,00 –	– –	2837395 –	– –	2837395	– 226992	3064387
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	79,0221	143,04 77,48	3,26 0,46	11303 6123	257 36	4923	4250 1245	16797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3077324 103220	76315 24887	2897789 –	88395 253259	3418977
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2848698				
Материалы			Тенге				4923				
Всего заработная плата			Тенге					6159			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2837395				
		Накладные расходы	Тенге				4250				
		Сметная прибыль	Тенге				228237				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3081185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					6159			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				228626				
Материалы			Тенге				55469				
Всего заработная плата			Тенге					121948			
		Накладные расходы	Тенге				84145				
		Сметная прибыль	Тенге				25022				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				337793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					121948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3418978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					128107			
		РАЗДЕЛ 12.ВКЛЮЧИТЬ Ограждения									
		Ограждения внутреннего лестничного марша									
60	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	44	20881,25	5,75	918775	253	812618	124967	1127242
		НР - 118%; СП - 8%			2406,92	–	105904	–		83499	
61	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и допл. вып. 28	**Ограждения /из нержавеющей стали с поручнем без стоек/. Установка**	м ограждения	103	23545,92	133,64	2425230	13765	2313843	122442	2751486
		НР - 118%; СП - 8%			947,79	59,63	97622	6142		203813	
		Ограждения наружное									
62	Е11-70519-202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	60	2568,60	5,75	154116	345	9356	170410	350488
		НР - 118%; СП - 8%			2406,92	–	144415	–		25962	
63	С1222-503-0303 222-503-0303 РСНБ РК 2022	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	60	22019,00	–	1321140	–	1321140	–	1426831
		СП - 8%			–	–	–	–		105691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4819261	14363	4456957	417819	5656047
							347941	6142	–	418965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4819261				
	Материалы		Тенге				3135816				
	Всего заработная плата		Тенге					354083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321140				
		Накладные расходы	Тенге				417819				
		Сметная прибыль	Тенге				418965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5656045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					354083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5656045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					354083			
		РАЗДЕЛ 13.ВКЛЮЧИТЬ Наружный лоток водоотведения									
64	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором/Пластиковый лоток/**	$м^3$ сборных конструкций	3,224	18499,64	5819,41	59643	18762	1268	43786	111703
		НР - 91%; СП - 8%			12287,06	2637,30	39613	8503		8274	
65	Прайс-лист ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коэф.0,963	**Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый 8540-М**	шт	62	4921,62	–	305140	–	305140	–	329551
		СП - 8%			–	–	–	–		24411	
66	Прайс-лист ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коэф.0,963	**Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная 2510-Щ**	шт	62	7801,46	–	483691	–	483691	–	522386
		СП - 8%			–	–	–	–		38695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС к лотку водоотводному пластиковому 6105	шт	124	833,68	–	103376	–	103376	–	111646
		СП - 8%			–	–	–	–		8270	
68	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Герметик Standartpark 600мл 335145	шт	3	5619,83	–	16859	–	16859	–	18208
		СП - 8%			–	–	–	–		1349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				968709	18762	910334	43786	1093494
							39613	8503	–	80999	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				909066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				909066				
		Сметная прибыль	Тенге				72725				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				981791				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59643				
	Материалы		Тенге				1268				
	Всего заработная плата		Тенге					48116			
		Накладные расходы	Тенге				43786				
		Сметная прибыль	Тенге				8274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					48116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1093494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					48116			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				36325815	188496	25291406	8976705	48926747
							10845913	70623	–	3624225	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2106003				
	Всего заработная плата		Тенге					2860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2102861				
		Накладные расходы	Тенге				2059				
		Сметная прибыль	Тенге				168646				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2276708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2860			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33901834				
	Материалы		Тенге				4305261				
	Всего заработная плата		Тенге					10744798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18805626				
		Накладные расходы	Тенге				8858120				
		Сметная прибыль	Тенге				3420818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46180772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5077
		Сметная заработная плата	Тенге					10744798			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				317978				
	Материалы		Тенге				77652				
	Всего заработная плата		Тенге					168878			
		Накладные расходы	Тенге				116526				
		Сметная прибыль	Тенге				34761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				469265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					168878			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				48926745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5152
		Сметная заработная плата	Тенге					10916536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Смета 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 14. Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование									
69	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. выт. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	22562,34 4853,36	1440,26 567,32	22562 4853	1440 567	16269	3903 2117	28582
70	515-301-0139 515-301-0139 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	483598,00 –	– –	483598 –	– –	483598	– –	483598
71	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. выт. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	347	493,68 449,64	0,52 0,26	171307 156025	180 90	15102	112404 22697	306408
72	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный , до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	10	383,00 –	– –	3830 –	– –	3830	– 306	4136
73	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный , до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	56	430,00 –	– –	24080 –	– –	24080	– 1926	26006
74	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	43	490,00 –	– –	21070 –	– –	21070	– 1686	22756
75	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен Л-48 (в бетон) для установки выключателей и штепсельных розеток, диаметром 75мм, глубиной 62мм *СП - 8%*	шт.	163	109,00 –	– –	17767 –	– –	17767	– 1421	19188
		Кабельные изделия и материалы									
76	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. выт. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	790	182,20 163,75	1,54 0,15	143938 129363	1217 119	13358	93228 18976	256142
77	С1243-107-1503 243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,8137	868477,00 –	– –	706680 –	– –	706680	– 56534	763214
78	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. выт. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	120	2587,58 2336,04	120,79 56,73	310510 280325	14495 6808	15690	206735 41380	558624
79	С1243-903-0905 243-903-0905 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВНтп-В-3х35/50-СЛ-М *СП - 8%*	шт.	70	14638,00 –	– –	1024660 –	– –	1024660	– 81973	1106633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1243-903-1603 243-903-1603 РСНБ РК 2022 прим.	**Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КВНТ-1-120/150-СЛ-сб**	шт.	50	25709,00	–	1285450	–	1285450	–	1388286
		СП - 8%			–	–	–	–		102836	
		Заземление									
81	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и допл. изм. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	146	594,35	23,43	86775	3421	27214	41077	138081
		НР - 72%; СП - 8%			384,52	6,24	56140	911		10229	
82	С1247-215-0401 247-215-0401 РСНБ РК 2022 прим.	**Главная заземляющая шина ГЗШ 10 подключений 300х40х4 мм**	кг	0,86	4233,00	–	3640	–	3640	–	3931
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
83	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и допл. изм. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 /40х40х4/мм. Монтаж оборудования**	шт.	40	2650,50	282,31	106020	11293	13299	61732	181172
		НР - 72%; СП - 8%			2035,69	107,79	81428	4312		13420	
84	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1936	494281,00	–	95693	–	95693	–	103348
		СП - 8%			–	–	–	–		7655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				4507580	32046	3283802	519079	5390105
							708134	12807	483598	363447	
		Стоимость оборудования	Тенге				483598				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				483598				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				525867				
		Материалы	Тенге				72473				
		Всего заработная плата	Тенге					435344			
		Накладные расходы	Тенге				313447				
		Сметная прибыль	Тенге				67146				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				906460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					435344			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3498115				
		Материалы	Тенге				28460				
		Всего заработная плата	Тенге					285597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3182870				
		Накладные расходы	Тенге				205632				
		Сметная прибыль	Тенге				296301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4000048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					285597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5390106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					720941			
		РАЗДЕЛ 15. ВКЛЮЧИТЬ Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование									
85	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный , до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	22	430,00	–	9460	–	9460	–	10217
		СП - 8%			–	–	–	–		757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1247-214-0118 247-214-0118 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	672,00	–	21504	–	21504	–	23224
		СП - 8%			–	–	–	–		1720	
87	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Лючок двойной напольный розетка	шт	184	13107,50	–	2411780	–	2411780	–	2604722
		СП - 8%			–	–	–	–		192942	
		Кабельные изделия и материалы									
88	С1243-113-0913 243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,015	8513160,00	–	127697	–	127697	–	137913
		СП - 8%			–	–	–	–		10216	
89	Е11-210103-0108 1121-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	9	4909,28	8,44	44184	76	26273	12855	61602
		НР - 72%; СП - 8%			1981,69	2,12	17835	19		4563	
90	С1243-907-1128 243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	9	6211,00	–	55899	–	55899	–	60371
		СП - 8%			–	–	–	–		4472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2670524	76	2652613	12855	2898049
							17835	19	–	214670	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2411780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2411780				
		Сметная прибыль	Тенге				192942				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2604722				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				258744				
		Материалы	Тенге				26272				
		Всего заработная плата	Тенге					17854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214560				
		Накладные расходы	Тенге				12855				
		Сметная прибыль	Тенге				21728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				293327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2898049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17854			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7178104	32122	5936415	531934	8288154
							725969	12826	483598	578117	
		Стоимость оборудования	Тенге				483598				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				483598				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2937647				
		Материалы	Тенге				72473				
		Всего заработная плата	Тенге					435344			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2411780				
		Накладные расходы	Тенге				313447				
		Сметная прибыль	Тенге				260088				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3511182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					435344			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3756859				
		Материалы	Тенге				54732				
		Всего заработная плата	Тенге					303451			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3397430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				218487				
		Сметная прибыль	Тенге				318029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4293375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					303451			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8288155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					738795			
	ОТДЕЛ 3.Смета 2-1-3 Автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение										
	РАЗДЕЛ 16. Пожарная сигнализация										
91	С1243-305-0404 243-305-0404 СпоСП 05.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5** *СП - 8%*	км	1,00631	137524,00 –	– –	138392 –	– –	138392	– 11071	149463
92	С1243-305-0402 243-305-0402 СпоСП 05.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80** *СП - 8%*	км	0,26471	355371,00 –	– –	94070 –	– –	94070	– 7526	101596
93	С1243-202-1301 243-202-1301 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х0,75** *СП - 8%*	км	0,03811	633122,00 –	– –	24128 –	– –	24128	– 1930	26058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				256590 –	– –	256590 –	– 20527	277117
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256590				
		Сметная прибыль	Тенге				20527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				277117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				277117				
	РАЗДЕЛ 17. ВКЛЮЧИТЬ Пожарная сигнализация										
94	С1243-305-0404 243-305-0404 СпоСП 05.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5** *СП - 8%*	км	0,5562	137524,00 –	– –	76491 –	– –	76491	– 6119	82610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				76491 –	– –	76491 –	– 6119	82610
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76491				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76491				
		Сметная прибыль	Тенге				6119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				82610				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				333081 –	– –	333081 –	– 26646	359727
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333081				
		Сметная прибыль	Тенге				26646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359727				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				359727				
	ОТДЕЛ 4.Смета 2-1-4 Система контроля и управления доступом										
	РАЗДЕЛ 18. Система контроля и управления доступом										
95	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	100	160,77	1,41	16077	141	1658	10287	28473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			142,78	0,09	14278	9		2109	
96	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,12875	309939,00	–	39905	–	39905	–	43097
		СП - 8%			–	–	–	–		3192	
97	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,13905	179621,00	–	24976	–	24976	–	26974
		СП - 8%			–	–	–	–		1998	
98	С1243-305-0605 243-305-0605 СпоСП 05.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	км	0,0309	440455,00	–	13610	–	13610	–	14699
		СП - 8%			–	–	–	–		1089	
99	Е11-21010I-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	100	565,42	4,25	56542	425	1633	39239	103443
		НР - 72%; СП - 8%			544,84	0,15	54484	15		7662	
100	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	101	65,00	–	6565	–	6565	–	7090
		СП - 8%			–	–	–	–		525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				157675	566	88347	49526	223776
							68762	24	–	16575	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				157675				
		Материалы	Тенге				3291				
		Всего заработная плата	Тенге					68786			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85056				
		Накладные расходы	Тенге				49526				
		Сметная прибыль	Тенге				16575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					68786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				223776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					68786			
		РАЗДЕЛ 19.ВКЛЮЧИТЬ Система контроля и управления доступом									
101	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 78	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	190	160,77	1,41	30546	268	3150	19545	54098
		НР - 72%; СП - 8%			142,78	0,09	27128	17		4007	
102	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	190	565,42	4,25	107430	808	3102	74554	196542
		НР - 72%; СП - 8%			544,84	0,15	103520	29		14558	
103	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	191,9	46,00	–	8827	–	8827	–	9533
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				146803	1076	15079	94099	260173
							130648	46	–	19271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				146803				
		Материалы	Тенге				6253				
		Всего заработная плата	Тенге					130694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8827				
		Накладные расходы	Тенге				94099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					130694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				260173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					130694			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				304478	1642	103426	143625	483949
							199410	70	–	35846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304478				
	Материалы		Тенге				9544				
	Всего заработная плата		Тенге					199480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93883				
		Накладные расходы	Тенге				143625				
		Сметная прибыль	Тенге				35846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				483949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					199480			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				483949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					199480			
		ОТДЕЛ 5.Смета 2-1-7 Внутренние сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 20. Водопровод горячего водоснабжение ТЗ									
104	Е11-170801-201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и допл. ИЛИ 78	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	6	7721,61	68,80	46330	412	2883	42355	95780
		НР - 98%; СП - 8%			7172,51	30,74	43035	184		7095	
105	513-106-0203 513-106-0203 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л**	комплект	6	79837,00	–	479022	–		–	479022
					–	–	–	–	479022	–	
106	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре /для смесителей гайка-штуцер Ду=15мм L=600мм/. Монтаж**	м подводок	18,6	1122,79	–	20884	–	9747	10915	34343
		НР - 98%; СП - 8%			598,79	–	11137	–		2544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				546236	412	12630	53270	609145
							54172	184	479022	9639	
	Стоимость оборудования		Тенге				479022				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				479022				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67214				
	Материалы		Тенге				12628				
	Всего заработная плата		Тенге					54356			
		Накладные расходы	Тенге				53270				
		Сметная прибыль	Тенге				9639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				609145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				546236	412	12630	53270	609145
							54172	184	479022	9639	
	Стоимость оборудования		Тенге				479022				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				479022				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12628				
	Всего заработная плата		Тенге					54356			
		Накладные расходы	Тенге				53270				
		Сметная прибыль	Тенге				9639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				609145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
	ОТДЕЛ 6.Смета 2-1-8 Отопление, вентиляция и кондиционирование										
	РАЗДЕЛ 21. Кондиционирование										
107	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 6,35 Halcor *СП - 8%*	м	30	1324,30 –	– –	39729 –	– –	39729	– 3178	42907
108	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 9,52 Halcor *СП - 8%*	м	88	2981,86 –	– –	262404 –	– –	262404	– 20992	283396
109	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 12,7 Halcor *СП - 8%*	м	50	3594,02 –	– –	179701 –	– –	179701	– 14376	194077
110	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 15,88 Halcor *СП - 8%*	м	33	4419,29 –	– –	145837 –	– –	145837	– 11667	157504
111	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 19,05 Halcor *СП - 8%*	м	114	5504,16 –	– –	627474 –	– –	627474	– 50198	677672
112	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7,	Медная труба 22,2 Halcor *СП - 8%*	м	50	6976,67 –	– –	348834 –	– –	348834	– 27907	376741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Медная труба 41,3 Halcor	м	39	16843,13	–	656882	–	656882	–	709433
		СП - 8%			–	–	–	–		52551	
114	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 6,35 Misot-Flex ST-TB	м	30	99,98	–	2999	–	2999	–	3239
		СП - 8%			–	–	–	–		240	
115	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 9,52 Misot-Flex ST-TB	м	88	105,25	–	9262	–	9262	–	10003
		СП - 8%			–	–	–	–		741	
116	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 12,7 Misot-Flex ST-TB	м	50	114,89	–	5745	–	5745	–	6205
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
117	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 15,88 Misot-Flex ST-TB	м	33	128,04	–	4225	–	4225	–	4563
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
118	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 19,05 Misot-Flex ST-TB	м	114	138,57	–	15797	–	15797	–	17061
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
119	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 22,2 Misot-Flex ST-TB	м	50	163,12	–	8156	–	8156	–	8809
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
120	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	Теплоизоляция трубная 41,3 Misot-Flex ST-TB	м	39	677,93	–	26439	–	26439	–	28554
		СП - 8%			–	–	–	–		2115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Сигнальный кабель экранированный гибкий сечением 2х1,5мм2	м	328	603,39	–	197912	–	197912	–	213745
		СП - 8%			–	–	–	–		15833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2531396	–	2531396	–	2733909
							–	–	–	202513	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2531396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2531396				
		Сметная прибыль	Тенге				202513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2733909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2733909				
		РАЗДЕЛ 22.ВКЛЮЧИТЬ Кондиционирование									
122	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Медная труба 9,52 Halcor	м	12	2981,86	–	35782	–	35782	–	38645
		СП - 8%			–	–	–	–		2863	
123	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Медная труба 15,88 Halcor	м	17	4419,29	–	75128	–	75128	–	81138
		СП - 8%			–	–	–	–		6010	
124	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Медная труба 19,05 Halcor	м	56	5504,16	–	308233	–	308233	–	332891
		СП - 8%			–	–	–	–		24658	
125	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Медная труба 41,3 Halcor	м	166	16843,13	–	2795960	–	2795960	–	3019637
		СП - 8%			–	–	–	–		223677	
126	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Теплоизоляция трубная 9,52 Misot-Flex ST-TB	м	12	105,25	–	1263	–	1263	–	1364
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
127	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, чел-ч ОСТ	Теплоизоляция трубная 15,88 Misot-Flex ST-TB	м	17	128,04	–	2177	–	2177	–	2351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
128	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, изб 063	Теплоизоляция трубная 19,05 Misot-Flex ST-TB									
		СП - 8%	м	56	138,57	–	7760	–	7760	–	8381
					–	–	–	–		621	
129	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, изб 063	Теплоизоляция трубная 41,3 Misot-Flex ST-TB									
		СП - 8%	м	166	677,93	–	112536	–	112536	–	121538
					–	–	–	–		9002	
130	Прайс-лист ТОО "Sar Engineering Group" стр.22 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, изб 063	Сигнальный кабель экранированный гибкий сечением 2х1,5мм2									
		СП - 8%	м	328	603,39	–	197912	–	197912	–	213745
					–	–	–	–		15833	
131	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	230	2047,00	144,70	470810	33282	7697	271828	802049
					1868,83	68,65	429831	15790		59411	
132	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	220	2477,85	59,61	545127	13114	18084	317533	931671
					2336,04	30,07	513929	6615		69012	
133	Ц13-120104-0104 1312-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	205	2712,13	183,16	555987	37547	39552	305489	930395
					2336,04	106,89	478888	21912		68919	
134	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука									
		НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	655	1096,33	117,08	718096	76687	302774	286720	1085204
					517,00	58,97	338635	38625		80388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5826771	160630	3904858	1181570	7569009
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1761283	82942	–	560669	
		Материалы	Тенге				5108675				
		Всего заработная плата	Тенге				65333				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1466965			
		Накладные расходы	Тенге				3536751				
		Сметная прибыль	Тенге				894850				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				480281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6483806				
		Сметная заработная плата	Тенге								646
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1466965			
		Материалы	Тенге				718096				
		Всего заработная плата	Тенге				302774				
		Накладные расходы	Тенге					377260			
		Сметная прибыль	Тенге				286720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					377260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				7569010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					1844225			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				8358167	160630	6436254	1181570	10302918
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1761283	82942	–	763182	
	Материалы		Тенге				7640071				
	Всего заработная плата		Тенге				65333				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1466965			
		Накладные расходы	Тенге				6068147				
		Сметная прибыль	Тенге				894850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				682794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9217715				
		Сметная заработная плата	Тенге								646
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1466965			
	Материалы		Тенге				718096				
	Всего заработная плата		Тенге				302774				
		Накладные расходы	Тенге					377260			
		Сметная прибыль	Тенге				286720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085204				
		Сметная заработная плата	Тенге								161
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					377260			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10302919				
		Сметная заработная плата	Тенге								807
								1844225			

ОТДЕЛ 7.Смета 2-1-9 Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 23. Цокольный этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабинет музыки и вокала									
135	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	2	26387,33	5601,07	52775	11202	1545	33820	93523
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	40028	5066		6928	
		Кабинеты №1, №13, №28									
136	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)**	шт.	11	2698,06	742,09	29679	8163	–	19220	52811
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	21516	4111		3912	
		Помещения №34,39,40,41,42									
137	521-108-0507003 521-108-0507003 СпоСП 05.2023	**Стеллаж, габариты 800x450x1800мм**	шт.	1	35429,00	–	35429	–		–	35429
					–	–	–	–	35429	–	
138	521-201-0501 521-201-0501 СпоСП 05.2023	**Пианино /фортепиано/**	шт.	1	1338393,00	–	1338393	–		–	1338393
					–	–	–	–	1338393	–	
		Комната охраны									
139	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)**	шт.	2	2698,06	742,09	5396	1485	–	3495	9602
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	3912	748		711	
140	522-102-0101002 522-102-0101002 СпоСП 05.2023	**Стол обеденный с 2-мя стульями 1500x600x700мм**	комплект	4	165179,00	–	660716	–		–	660716
					–	–	–	–	660716	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2122388	20850	1545	56535	2190474
							65456	9925	2034538	11551	
	Стоимость оборудования		Тенге				2034538				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2034538				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87850				
	Материалы		Тенге				1545				
	Всего заработная плата		Тенге					75381			
		Накладные расходы	Тенге				56535				
		Сметная прибыль	Тенге				11551				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					75381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2190474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					75381			
		РАЗДЕЛ 24. ВКЛЮЧИТЬ Цокольный этаж									
		Кабинеты №1, №13, №28									
141	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	LD SYSTEMS Громкоговоритель LDSAT62AG2 БЕЛЫЙ	шт	2	221639,46	–	443279	–		–	443279
					–	–	–	–	443279	–	
		Помещения №34,39,40,41,42									
142	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Сейф металлический - шкаф SL-125T	шт	9	73754,63	–	663792	–		–	663792
					–	–	–	–	663792	–	
143	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	E-X50 Arranger Keyboard электронный клавишный музыкальный инструмент синтезатор Roland	шт	1	298722,60	–	298723	–		–	298723
					–	–	–	–	298723	–	
		Танцевалный студия									
144	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	F6X Микшерный пульт, аналоговый, 6 каналов, DSP эффекты RCF	шт	1	120760,20	–	120760	–		–	120760
					–	–	–	–	120760	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1526553	–	–	–	1526553
							–	–	1526553	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1526554				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1526554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1526554				
		РАЗДЕЛ 25. Первый этаж									
		Кабинеты №4, №5, №6,№7,№8									
145	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт) *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	24	2698,06	742,09	64753	17810	–	41935	115223
					1955,97	373,77	46943	8970		8535	
146	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	26387,33	5601,07	26387	5601	772	16910	46761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	20014	2533		3464	
		Коридор, Холл, Большой зал									
147	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)**	шт.	1	2698,06	742,09	2698	742	–	1747	4801
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	1956	374		356	
148	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	1	26387,33	5601,07	26387	5601	772	16910	46761
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	20014	2533		3464	
149	Прайс-лист ТОО "Экспериментальный завод №II" стр.15 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**Профессиональная видеокамера "Canon XA60 Professional UHD 4K Camcorder"**	шт.	1	600396,11	–	600396	–		–	600396
					–	–	–	–	600396	–	
		Ресепшн									
150	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)**	шт.	1	2698,06	742,09	2698	742	–	1747	4801
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	1956	374		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				723319	30496	1544	79249	818743
							90883	14784	600396	16175	
	Стоимость оборудования		Тенге				593277				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7119				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				600396				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122923				
	Материалы		Тенге				1544				
	Всего заработная плата		Тенге					105667			
		Накладные расходы	Тенге				79249				
		Сметная прибыль	Тенге				16175				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				218347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					105667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				818743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					105667			
		РАЗДЕЛ 26. ВКЛЮЧИТЬ Первый этаж									
		Коридор, Холл, Большой зал									
151	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**Трибуна 700x490x1240 мм**	шт	1	236223,90	–	236224	–		–	236224
					–	–	–	–	236224	–	
152	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**LD SYSTEMS Громкоговоритель LDSAT62AG2 БЕЛЫЙ**	шт	2	221639,46	–	443279	–		–	443279
					–	–	–	–	443279	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Проектор Epson EB-FH06 V11H974040 , HDMI, USB	шт	1	534279,98	–	534280	–		–	534280
					–	–	–	–	534280	–	
154	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	RX-V4A BLACK 5.2-канальный AV-ресивер с новейшими технологиями обработки видео и Dolby Digital Plus	шт	1	395330,76	–	395331	–		–	395331
					–	–	–	–	395331	–	
155	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	F16XR Микшерный пульт, аналоговый, 16 каналов, DSP эффекты RCF	шт	1	336433,68	–	336434	–		–	336434
					–	–	–	–	336434	–	
		Ресепш									
156	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Стойка для ресепшн (Ресепшн 6890x850/350x780)	комплект	1	3504398,75	–	3504399	–		–	3504399
					–	–	–	–	3504399	–	
		Шторы первого этажа									
157	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Жалюзи шторы 1 этажа мягкая зона	комплект	1	824649,77	–	824650	–		–	824650
					–	–	–	–	824650	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6274596	–	–	–	6274596
							–	–	6274596	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				6274597				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6274597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6274597				
		РАЗДЕЛ 27. Второй этаж									
		Кабинеты №4, №8, №9,№10									
158	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)	шт.	32	2698,06	742,09	86338	23747	–	55914	153632
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	62591	11961		11380	
159	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	26387,33	5601,07	79162	16803	2317	50730	140284
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	60042	7599		10391	
		Кабинеты №16, №17									
160	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)	шт.	13	2698,06	742,09	35075	9647	–	22715	62413
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	25428	4859		4623	
		Конференц зал									
161	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	26387,33	5601,07	52775	11202	1545	33820	93523
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	40028	5066		6928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабинет руководителя 19,Приемная-20,Комната Отдыха-21									
162	ЦЗ-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	2698,06	742,09	5396	1485	–	3495	9602
					1955,97	373,77	3912	748		711	
163	521-301-3017 521-301-3017 СтоСП 05.2023	**Холодильник бытовой 1ф/220В/0,5кВт**									
			шт.	1	178393,00	–	178393	–		–	178393
					–	–	–	–	178393	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				437139	62884	3862	166674	637847
							192001	30233	178393	34033	
		Стоимость оборудования	Тенге				178393				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				178393				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				258746				
		Материалы	Тенге				3862				
		Всего заработная плата	Тенге					222234			
		Накладные расходы	Тенге				166674				
		Сметная прибыль	Тенге				34033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				459453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					222234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				637846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					222234			
		РАЗДЕЛ 28. ВКЛЮЧИТЬ Второй этаж									
		Кабинеты №4, №8, №9,№10									
164	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**Принтер МФУ Epson EcoTank L15160**									
			шт	6	856238,81	–	5137433	–		–	5137433
					–	–	–	–	5137433	–	
		Конференц зал									
165	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**Проекционный экран Deluxe, Моторизированный, DLS-E213x, 213x213, Matt white, Чёрный**									
			шт	1	68854,50	–	68855	–		–	68855
					–	–	–	–	68855	–	
166	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**F6X Микшерный пульт, аналоговый, 6 каналов, DSP эффекты RCF**									
			шт	1	120760,20	–	120760	–		–	120760
					–	–	–	–	120760	–	
167	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**MACKIE Thrash215 активная 2-полосная акустическая система, мощность усилителя 1300 Ватт (класс D)**									
			шт	2	413127,00	–	826254	–		–	826254
					–	–	–	–	826254	–	
168	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**MAXON Микрофон DK-680**									
			комплект	1	769865,34	–	769865	–		–	769865
					–	–	–	–	769865	–	
		Кабинет руководителя 19, Приемная 20, Комната отдыха - 21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, кол0.963	Телевизор Samsung UE55CU7100UXUZ, 55" (138 cm), 3840x2160, 60GHz, 4K Crystal UHD, Smart TV, Tizen, H	шт	1	309315,60	–	309316	–		–	309316
					–	–	–	–	309316	–	
		Шторы второго этажа									
170	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, кол0.963	Жалюзи шторы 2 этажа мягкая зона	комплект	1	1698994,81	–	1698995	–		–	1698995
					–	–	–	–	1698995	–	
171	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, кол0.963	Жалюзи шторы конференц зал 2 этажа	комплект	1	1114845,00	–	1114845	–		–	1114845
					–	–	–	–	1114845	–	
172	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, кол0.963	Жалюзи шторы кабинет директора	комплект	1	327124,81	–	327125	–		–	327125
					–	–	–	–	327125	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10373447	–	–	–	10373447
							–	–	10373447	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				10373448				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10373448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10373448				
		РАЗДЕЛ 29. Третий этаж									
		Кабинеты №3,№7,№8,№9									
173	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)	шт.	30	2698,06	742,09	80942	22263	–	52419	144030
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	58679	11213		10669	
174	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	26387,33	5601,07	52775	11202	1545	33820	93523
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	40028	5066		6928	
		Кабинет руководителя									
175	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)	шт.	1	2698,06	742,09	2698	742	–	1747	4801
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	1956	374		356	
		Кабинеты №11,№16,№19,№20,№21									
176	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе (Компьютер в комплекте 1ф/220В/0,8кВт)	шт.	39	2698,06	742,09	105224	28941	–	68145	187238
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	76283	14577		13870	
177	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	26387,33	5601,07	79162	16803	2317	50730	140284
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	60042	7599		10391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Прайс-лист ТОО "Экспериментальный завод №1Г" стр.15 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Журнальный столик, габариты 1100x600x500мм	шт.	1	28366,54	–	28367	–		–	28367
					–	–	–	–	28367	–	
179	Прайс-лист ТОО "Экспериментальный завод №1Г" стр.15 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Журнальный столик круглый, габариты 640x500мм	шт.	1	25973,66	–	25974	–		–	25974
					–	–	–	–	25974	–	
		Молодежный центр									
180	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	26387,33	5601,07	26387	5601	772	16910	46761
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	20014	2533		3464	
		Конференц зал									
181	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	26387,33	5601,07	52775	11202	1545	33820	93523
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	40028	5066		6928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				454303	96754	6179	257591	764500
							297030	46428	54340	52606	
	Стоимость оборудования		Тенге				53696				
	Заготов.складские расходы		Тенге				644				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54340				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				399963				
	Материалы		Тенге				6179				
	Всего заработная плата		Тенге					343458			
		Накладные расходы	Тенге				257591				
		Сметная прибыль	Тенге				52606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				710160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					343458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				764500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					343458			
		РАЗДЕЛ 30. ВКЛЮЧИТЬ Третий этаж									
		Кабинет руководителя									
182	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Телевизор Samsung UE55CU7100UXUZ, 55" (138 cm), 3840x2160, 60GHz, 4K Crystal UHD, Smart TV, Tizen, H	шт	1	309315,60	–	309316	–		–	309316
					–	–	–	–	309316	–	
		Конференц зал									
183	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Проекционный экран Deluxe, Моторизированный, DLS-E213x, 213x213, Matt white, Чёрный	шт	1	68854,50	–	68855	–		–	68855
					–	–	–	–	68855	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	F6X Микшерный пульт, аналоговый, 6 каналов, DSP эффекты RCF	шт	1	120760,20	–	120760	–		–	120760
					–	–	–	–	120760	–	
185	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	MACKIE Thrash215 активная 2-полосная акустическая система, мощность усилителя 1300 Ватт (класс D)	шт	2	413127,00	–	826254	–		–	826254
					–	–	–	–	826254	–	
186	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	MAXON Микрофон DK-680	комплект	1	769865,34	–	769865	–		–	769865
					–	–	–	–	769865	–	
		Шторы второго этажа									
187	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	Жалюзи шторы конференц зал 3 этажа	комплект	1	1069715,86	–	1069716	–		–	1069716
					–	–	–	–	1069716	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3164766	–	–	–	3164766
							–	–	3164766	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				3164766				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3164766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3164766				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				25076511	210984	13130	560049	25750926
							645370	101370	24207029	114365	
	Стоимость оборудования		Тенге				24199269				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7763				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24207032				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				869482				
	Материалы		Тенге				13130				
	Всего заработная плата		Тенге					746740			
		Накладные расходы	Тенге				560049				
		Сметная прибыль	Тенге				114365				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1543896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					746740			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				25750928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					746740			
		ОТДЕЛ 8.Смета 4-1 Наружнее электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 31. Шкаф управления наружным освещением (ШУНО-0,4кВ)									
188	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
					4853,36	911,06	4853	911		910	
189	515-301-1401 515-301-1401 СпрСЦ 05.2023	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6 /Ящик управления наружным освещением ЯУО9601С-3474-УХЛ4 380/220В управление от фото реле и программатором IP67/	шт.	1	3469944,00	–	3469944	–		–	3469944
					–	–	–	–	3469944	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	52,17075	195,66 –	195,66 48,52	10208 –	10207 2531	–	1822 963	12993
191	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отсосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,92925	3524,80 3524,80	– –	3275 3275	– –	–	2358 451	6084
192	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м³	17,7	3875,00 –	– –	68588 –	– –	68588	– 5487	74075
193	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	31,86	55,87 –	55,87 19,01	1780 –	1780 606	–	436 177	2393
194	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	31,86	272,05 149,39	122,66 61,92	8668 4760	3908 1973	–	4847 1081	14597
195	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3,54	1532,49 1532,49	– –	5425 5425	– –	–	3906 746	10077
196	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. изм. 26	Кабель в траншее одни. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	295	371,60 140,16	231,44 116,57	109622 41347	68275 34388	–	54531 13133	177286
197	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	295	550,63 256,96	235,89 85,11	162436 75803	69587 25107	17046	72656 18806	253898
198	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	504,77 233,60	222,99 80,80	6057 2803	2676 970	578	2716 702	9475
199	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	16	704,58 350,41	275,26 95,94	11273 5607	4404 1535	1262	5142 1313	17728
200	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. изм. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	36	1019,89 327,05	566,59 246,07	36716 11774	20398 8859	4544	14855 4126	55697
201	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,353	603546,00 –	– –	213052 –	– –	213052	– 17044	230096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2587,58 2336,04	120,79 56,73	5175 4672	241 113	262	3446 690	9310
203	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01 с ленточной броней *СП - 8%*	шт.	2	9183,00 –	– –	18366 –	– –	18366	– 1469	19835
204	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,012	268997,12 257828,48	– –	3228 3094	– –	134	2351 446	6026
205	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 К=0.3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,295	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	12898 4594	8304 2259	–	4180 1366	18445
206	С1249-101-0505 249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-150мм с надписью "Осторожно кабель" *СП - 8%*	м	295	155,00 –	– –	45725 –	– –	45725	– 3658	49383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				4199659 168007	191868 79252	369839 3469944	177396 72568	4449625
		Стоимость оборудования	Тенге				3469944				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3469944				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				351400				
		Материалы	Тенге				23975				
		Всего заработная плата	Тенге					225595			
		Накладные расходы	Тенге				161676				
		Сметная прибыль	Тенге				41046				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				554122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					225595			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378315				
		Материалы	Тенге				134				
		Всего заработная плата	Тенге					21664			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				345731				
		Накладные расходы	Тенге				15720				
		Сметная прибыль	Тенге				31522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				425557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				4449623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					247259			
		РАЗДЕЛ 32. ВКЛЮЧИТЬ Шкаф управления наружным освещением (ШУНО-0,4кВ)									
207	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	12	172,00 –	– –	2064 –	– –	2064	– 165	2229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2064 –	– –	2064 –	– 165	2229
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2064				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2229				
		РАЗДЕЛ 33. Светотехническое оборудование Тип 1 и арматура уличного освещения - 18 шт									
208	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	18	798,12	653,35	14366	11760	–	6034	22032
		НР - 72%; СП - 8%			144,77	320,79	2606	5774		1632	
209	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	18	15508,32	10177,61	279150	183197	–	145809	458956
		НР - 80%; СП - 8%			5330,71	4794,94	95953	86309		33997	
210	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00198	127877,60	2110,40	253	4	–	228	520
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	249	2		39	
211	Е11-330207-101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	18	3350,98	280,99	60318	5057	491	45854	114665
		НР - 80%; СП - 8%			3042,75	141,52	54770	2547		8494	
212	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	126	504,77	222,99	63601	28097	6070	28523	99493
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	29434	10181		7370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				417688	228115	6561	226448	695666
							183012	104813	–	51532	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63601				
	Материалы		Тенге				6071				
	Всего заработная плата		Тенге					39615			
		Накладные расходы	Тенге				28523				
		Сметная прибыль	Тенге				7370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				99494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					39615			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354087				
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					248210			
		Накладные расходы	Тенге				197925				
		Сметная прибыль	Тенге				44162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				596174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					248210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				695668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					287825			
		РАЗДЕЛ 34. ВКЛЮЧИТЬ - Светотехническое оборудование Тип 1 и арматура уличного освещения - 18 шт									
213	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0.963	**Садово парковый светильник LMSKONI 4000K 60W**	шт	18	137316,04	–	2471689	–	2471689	–	2669424
		СП - 8%			–	–	–	–		197735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,126	406276,00	–	51191	–	51191	–	55286
					–	–	–	–		4095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2522880	–	2522880	–	2724710
							–	–	–	201830	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2471689				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2471689				
		Сметная прибыль	Тенге				197735				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2669424				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51191				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51191				
		Сметная прибыль	Тенге				4095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2724710				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				7142291	419983	2901344	403844	7872230
							351019	184065	3469944	326095	
		Стоимость оборудования	Тенге				3469944				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3469944				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2836690				
		Материалы	Тенге				30046				
		Всего заработная плата	Тенге					265210			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2471689				
		Накладные расходы	Тенге				190199				
		Сметная прибыль	Тенге				246151				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3323040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					265210			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				785657				
		Материалы	Тенге				624				
		Всего заработная плата	Тенге					269874			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				398986				
		Накладные расходы	Тенге				213645				
		Сметная прибыль	Тенге				79944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1079246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					269874			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				7872230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					535084			
		ОТДЕЛ 9.Смета 4-2 Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 35. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ									
215	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	31,752	55,87	55,87	1774	1774	–	435	2385
					–	19,01	–	604		177	
216	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	31,752	272,05	122,66	8638	3895	–	4831	14546
					149,39	61,92	4743	1966		1078	
217	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3,528	1532,49	–	5407	–	–	3893	10044
					1532,49	–	5407	–		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	286	550,63 256,96	235,89 85,11	157480 73491	67464 24341	16525	70439 18233	246151
219	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	504,77 233,60	222,99 80,80	15143 7008	6690 2424	1445	6791 1755	23689
220	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	704,58 350,41	275,26 95,94	14092 7008	5505 1919	1579	6427 1642	22161
221	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	894,36 280,32	487,79 211,25	4472 1402	2439 1056	631	1770 499	6741
222	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4	1019,89 327,05	566,59 246,07	4080 1308	2266 984	506	1651 458	6189
223	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,13	739253,00 –	– –	96103 –	– –	96103	– 7688	103791
224	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,215	603546,00 –	– –	129762 –	– –	129762	– 10381	140143
225	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4923,61 4672,08	120,79 56,73	39389 37377	966 454	1046	27238 5330	71957
226	С1243-903-2006 243-903-2006 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней *СП - 8%*	шт.	8	52003,00 –	– –	416024 –	– –	416024	– 33282	449306
227	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,07	268997,12 257828,48	– –	18830 18048	– –	782	13716 2604	35150
228	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2022 прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/ *СП - 8%*	м	70	921,00 –	– –	64470 –	– –	64470	– 5158	69628
229	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 К=0.3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,136	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	5946 2118	3828 1041	–	1927 630	8503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-500мм с надписью "Осторожно кабель" *СП - 8%*	м	59	235,00 –	– –	13865 –	– –	13865	– 1109	14974
231	С1249-101-0506 249-101-0506 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-200мм с надписью "Осторожно кабель" *СП - 8%*	м	77	192,00 –	– –	14784 –	– –	14784	– 1183	15967
		Заземление									
232	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. цен. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	410,75 316,66	36,02 12,48	2054 1583	180 62	291	1185 259	3498
233	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,00628	488365,00 –	– –	3067 –	– –	3067	– 245	3312
234	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. цен. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2650,50 2035,69	282,31 107,79	5301 4071	565 216	665	3087 671	9059
235	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0112	494281,00 –	– –	5536 –	– –	5536	– 443	5979
236	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. цен. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	487,59 407,14	33,09 10,78	975 814	67 22	94	602 126	1703
237	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,001776	363218,00 –	– –	645 –	– –	645	– 52	697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1027837	95639	767820	143992	1265573
	Стоимость монтажных работ		Тенге				164378	35089	–	93747	
	Материалы		Тенге				248932				
	Всего заработная плата		Тенге				22780				
		Накладные расходы	Тенге					168699			
		Сметная прибыль	Тенге				121117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				399652				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168699			
	Материалы		Тенге				778905				
	Всего заработная плата		Тенге				782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30768			
		Накладные расходы	Тенге				744256				
		Сметная прибыль	Тенге				22875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				865924				
		Сметная заработная плата	Тенге					30768			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1265576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					199467			
		РАЗДЕЛ 36. ВКЛЮЧИТЬ Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ									
238	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,035	268997,12	–	9415	–	391	6858	17575
					257828,48	–	9024	–		1302	
239	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2022 прим.	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/** *СП - 8%*	м	35	921,00	–	32235	–	32235	–	34814
					–	–	–	–		2579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				41650	–	32626	6858	52389
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9024	–	–	3881	
		Материалы	Тенге				41650				
		Всего заработная плата	Тенге				391				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9024			
		Накладные расходы	Тенге				32235				
		Сметная прибыль	Тенге				6858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52389				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					9024			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52389				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					9024			
							1069487	95639	800446	150850	1317962
		Стоимость монтажных работ	Тенге				173402	35089	–	97628	
		Материалы	Тенге				248932				
		Всего заработная плата	Тенге				22780				
		Накладные расходы	Тенге					168699			
		Сметная прибыль	Тенге				121117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				399652				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					168699			
		Материалы	Тенге				820555				
		Всего заработная плата	Тенге				1173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39792			
		Накладные расходы	Тенге				776491				
		Сметная прибыль	Тенге				29733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				918313				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					39792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1317965				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								208491			
		ОТДЕЛ 10.Смета 5-1 Наружные сети связи									
		РАЗДЕЛ 37. Наружные сети связи									
240	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	98,25	217,12	217,12	21332	21332	–	4267	27647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,32	–	5926		2048	
241	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,75	3524,80 3524,80	– –	6168 6168	– –	–	4441 849	11458
242	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^2$ основании	15	6374,46 1847,91	264,05 82,56	95617 27719	3960 1238	63938	28668 9943	134227
243	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	113,13	55,87 –	55,87 19,01	6321 –	6321 2151	–	1549 629	8499
244	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	90	272,05 149,39	122,66 61,92	24485 13445	11040 5573	–	13693 3055	41232
245	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ грунта	12,57	1532,49 1532,49	– –	19263 19263	– –	–	13870 2651	35783
246	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	16,1	318,06 –	318,06 91,32	5121 –	5121 1470	–	1059 494	6674
247	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	140	32,00 –	– –	4480 –	– –		– 358	4838
248	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	453	516,82 358,77	156,60 68,91	234119 162523	70940 31216	656	118179 28186	380483
249	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	1019,89 327,05	566,59 246,07	3060 981	1700 738	379	1238 344	4642
250	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	704,58 350,41	275,26 95,94	4227 2102	1652 576	473	1928 492	6648
251	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОКБ-Т-А8-3,0/ *СП - 8%*	км	0,4947	264038,00 –	– –	130620 –	– –	130620	– 10450	141070
252	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	78866,85	4432,65	157734	8865	118370	26201	198650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			15249,54	1988,06	30499	3976		14715	
253	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	шт.	2	77262,00	–	154524	–	154524	–	166886
		СП - 8%			–	–	–	–		12362	
254	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Консоль двухместная ККЧ-2. Установка в коллекторе**	шт.	2	1256,42	265,43	2513	531	905	799	3577
		НР - 61%; СП - 8%			538,28	116,80	1077	234		265	
255	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	2	2259,82	–	4520	–	1027	2655	7749
		НР - 76%; СП - 8%			1746,53	–	3493	–		574	
256	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для кабельных колоддев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1346,00	–	2692	–	2692	–	2907
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
257	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,14	268997,12	–	37660	–	1564	27433	70300
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	–	36096	–		5207	
258	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2022 прим.	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/**	м	140	921,00	–	128940	–	128940	–	139255
		СП - 8%			–	–	–	–		10315	
259	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер" стр.16 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, [illegible]	**Модуль SFP+ SFP-10G-LR (для одномодового оптоволокна 1310нм на расстоянии до 10км и до 10Гбит/с)**	шт	1	114884,96	–	114885	–	114885	–	124076
		СП - 8%			–	–	–	–		9191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1158281	131462	718973	245980	1516601
							303366	53098	–	112343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				358804				
	Материалы		Тенге				2414				
	Всего заработная плата		Тенге					199447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114885				
		Накладные расходы	Тенге				122144				
		Сметная прибыль	Тенге				38478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				519426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					199447			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				799477				
	Материалы		Тенге				184898				
	Всего заработная плата		Тенге					157017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416776				
	Транспортные расходы		Тенге				4480				
		Накладные расходы	Тенге				123836				
		Сметная прибыль	Тенге				73865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				997178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					157017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1516604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					356464			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1158281	131462	718973	245980	1516601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							303366	53098	–	112343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				358804				
	Материалы		Тенге				2414				
	Всего заработная плата		Тенге					199447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114885				
		Накладные расходы	Тенге				122144				
		Сметная прибыль	Тенге				38478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				519426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					199447			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				799477				
	Материалы		Тенге				184898				
	Всего заработная плата		Тенге					157017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416776				
	Транспортные расходы		Тенге				4480				
		Накладные расходы	Тенге				123836				
		Сметная прибыль	Тенге				73865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				997178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					157017			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1516604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					356464			
		ОТДЕЛ 11.Смета 2-1-6 Водопровод поливочный									
		РАЗДЕЛ 38. Земляные работы									
260	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	550,475	217,12	217,12	119519	119519	–	23907	154898
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,32	–	33205		11472	
261	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	17,025	3524,80	–	60010	–	–	43207	111474
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	–	60010	–		8257	
262	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /уширение на колодцы 2%/	м³ грунта	11,35	217,12	217,12	2464	2465	–	493	3193
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,32	–	685		237	
263	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	46,544	1395,33	–	64944	–	–	46760	120640
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	–	64944	–		8936	
264	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	438,7324666	55,87	55,87	24512	24512	–	6006	32958
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	8340		2439	
265	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	438,7324666	272,05	122,66	119357	53815	–	66749	200996
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	65542	27166		14891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /Лишний грунт/	м³ грунта	140,1175334	318,06	318,06	44566	44566	–	9213	58080
		НР - 72%; СП - 8%			–	91,32	–	12796		4302	
267	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	4098,437852	32,00	–	131150	–		–	141642
		СП - 8%			–	–	–	–		10492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				566522	244877	–	196335	823881
							190496	82192	–	61026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				566522				
	Всего заработная плата		Тенге					272688			
	Транспортные расходы		Тенге				131150				
		Накладные расходы	Тенге				196335				
		Сметная прибыль	Тенге				61026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					272688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				823883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					272688			
		РАЗДЕЛ 39. Система поливочных трубопроводов, ПЭ фитинги и соединения									
268	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,566	609921,32	258175,57	345215	146127	–	250524	643398
		НР - 99%; СП - 8%			351745,75	95346,77	199088	53966		47659	
269	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	127,26	829,00	–	105499	–	105499	–	113939
		СП - 8%			–	–	–	–		8440	
270	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм	м	161,6	155,00	–	25048	–	25048	–	27052
		СП - 8%			–	–	–	–		2004	
271	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	566	150,57	1,76	85223	996	1183	81385	179937
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	–	83044	–		13329	
272	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	203	1810,83	129,01	367598	26189	–	338090	762143
		НР - 99%; СП - 8%			1681,82	0,47	341409	95		56454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				928583	173312	131730	669999	1726469
							623541	54061	–	127886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				843360				
	Всего заработная плата		Тенге					594558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130547				
		Накладные расходы	Тенге				588614				
		Сметная прибыль	Тенге				114557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1546531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					594558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85223				
	Материалы		Тенге				1183				
	Всего заработная плата		Тенге					83044			
		Накладные расходы	Тенге				81385				
		Сметная прибыль	Тенге				13329				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					83044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				1726468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					677602			
	РАЗДЕЛ 40. ВКЛЮЧИТЬ Система поливочных трубопроводов, ПЭ фитинги и соединения										
273	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изд. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,084	609921,32 351745,75	258175,57 95346,77	661155 381292	279862 103356	–	479802 91277	1232233
274	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм *СП - 8%*	м	222,74	829,00 –	– –	184651 –	– –	184651	– 14772	199423
275	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм *СП - 8%*	м	300	522,00 –	– –	156600 –	– –	156600	– 12528	169128
276	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм *СП - 8%*	м	838,4	155,00 –	– –	129952 –	– –	129952	– 10396	140348
277	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. изд. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1084	150,57 146,72	1,76 –	163218 159044	1908 –	2266	155868 25528	344615
278	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/Футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,072	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	46929 26553	20376 7008	–	33225 6412	86567
279	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм *СП - 8%*	м	72	2466,00 –	– –	177552 –	– –	177552	– 14204	191756
280	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изд. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	494	1810,83 1681,82	129,01 0,47	894550 830819	63731 232	–	822742 137381	1854674
281	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изд. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1880,43 1718,89	161,54 0,47	43250 39534	3716 11	–	39150 6592	88992
282	С1241-209-0507 241-209-0507 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1	3247,00 –	– –	3247 –	– –	3247	– 260	3507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С1241-209-0812 241-209-0812 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63x50x63 мм	шт.	10	1939,00	–	19390	–	19390	–	20941
		СП - 8%			–	–	–	–		1551	
284	С1241-209-0506 241-209-0506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	7	2116,00	–	14812	–	14812	–	15997
		СП - 8%			–	–	–	–		1185	
285	С1241-215-0109 241-215-0109 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50x1/2"	шт.	209	1009,00	–	210881	–	210881	–	227751
		СП - 8%			–	–	–	–		16870	
286	С1241-208-0506 241-208-0506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	20	1550,00	–	31000	–	31000	–	33480
		СП - 8%			–	–	–	–		2480	
287	С1241-208-0507 241-208-0507 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63x63 мм	шт.	7	2147,00	–	15029	–	15029	–	16231
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
288	С1241-208-0601 241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	418	274,00	–	114532	–	114532	–	123695
		СП - 8%			–	–	–	–		9163	
289	С1241-211-0107 241-211-0107 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1067,00	–	5335	–	5335	–	5762
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
290	С1241-211-0106 241-211-0106 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	10	831,00	–	8310	–	8310	–	8975
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
291	С1241-211-0421 241-211-0421 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x2"	шт.	18	530,00	–	9540	–	9540	–	10303
		СП - 8%			–	–	–	–		763	
292	С1241-213-1005 241-213-1005 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	15	778,00	–	11670	–	11670	–	12604
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2901603	369593	1094767	1530787	4786982
							1437242	110607	–	354590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2738385				
	Всего заработная плата		Тенге					1388805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1092501				
		Накладные расходы	Тенге				1374919				
		Сметная прибыль	Тенге				329062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4442366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					1388805			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				163218				
	Материалы		Тенге				2266				
	Всего заработная плата		Тенге					159044			
		Накладные расходы	Тенге				155868				
		Сметная прибыль	Тенге				25528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				344614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					159044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				4786980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1547849			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 41. Система управления поливом									
293	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	26387,33	5601,07	26387	5601	772	16910	46761
		НР - 75%; СП - 8%			20013,93	2532,93	20014	2533		3464	
294	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2582,77	–	10331	–	333	7498	19256
		НР - 75%; СП - 8%			2499,48	–	9998	–		1426	
295	Прайс-лист ТОО "AX Technology" стр.10 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, изб 06т	Электромагнитный клапан "PGV201D Hunter" Ду=50мм, Соленоид 24В	шт	4	36316,43	–	145266	–	145266	–	156887
		СП - 8%			–	–	–	–		11621	
296	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 стран	Короб для электромагнитных клапанов. Устройство	колодец	4	6632,16	816,20	26529	3265	–	18390	48512
		НР - 76%; СП - 8%			5815,96	233,28	23264	933		3593	
297	Прайс-лист ТОО "AX Technology" стр.10 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, изб 06т	Короб для электромагнитных клапанов "IRRITEC STANDART"	шт	4	6875,82	–	27503	–	27503	–	29703
		СП - 8%			–	–	–	–		2200	
298	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	504,77	222,99	90859	40138	8673	40747	142134
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	42048	14544		10528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				326875	49004	182547	83545	443253
							95324	18010	–	32832	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				300346				
		Материалы	Тенге				9777				
		Всего заработная плата	Тенге					89137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172769				
		Накладные расходы	Тенге				65155				
		Сметная прибыль	Тенге				29239				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				394740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					89137			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26529				
		Всего заработная плата	Тенге					24197			
		Накладные расходы	Тенге				18390				
		Сметная прибыль	Тенге				3593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					24197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				443252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					113334			
		РАЗДЕЛ 42.ВКЛЮЧИТЬ. Система управления поливом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коб.0,963	Контроллер наружный PCC-1201-E Hunter	шт	1	158895,00	–	158895	–		–	158895
					–	–	–	–	158895	–	
300	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установки на резьбовых соединениях	шт.	5	2582,77	–	12914	–	417	9373	24070
		НР - 75%; СП - 8%			2499,48	–	12497	–		1783	
301	Прайс-лист ТОО "AX Technology" стр.10 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коб.0,963	Электромагнитный клапан "PGV201D Hunter" Ду=50мм, Соленоид 24В	шт	5	36316,43	–	181582	–	181582	–	196109
		СП - 8%			–	–	–	–		14527	
302	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 78 приказ	Короб для электромагнитных клапанов. Устройство	колодец	5	6632,16	816,20	33161	4081	–	22987	60640
		НР - 76%; СП - 8%			5815,96	233,28	29080	1166		4492	
303	Прайс-лист ТОО "AX Technology" стр.10 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коб.0,963	Короб для электромагнитных клапанов "IRRITEC STANDART"	шт	5	6875,82	–	34379	–	34379	–	37129
		СП - 8%			–	–	–	–		2750	
304	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	504,77	222,99	45429	20069	4336	20373	71066
		НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	21024	7272		5264	
305	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,27	649923,00	–	175479	–	175479	–	189517
		СП - 8%			–	–	–	–		14038	
306	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 78	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	270	191,30	5,14	51651	1388	–	36609	95321
		НР - 72%; СП - 8%			186,16	2,16	50263	583		7061	
307	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	270	55,00	–	14850	–	14850	–	16038
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
308	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коб.0,963	Дождеватель роутер 17 А Hunter	шт	180	1218,20	–	219276	–	219276	–	236819
		СП - 8%			–	–	–	–		17543	
309	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, коб.0,963	Дождеватель роутер 12 А Hunter	шт	29	1218,20	–	35328	–	35328	–	38154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**962944**	**25538**	**665647**	**89342**	**1123758**
							112864	**9021**	**158895**	**71472**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**158895**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**158895**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**528908**				
		Материалы	Тенге				**4752**				
		Всего заработная плата	Тенге					**40793**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**470565**				
		Накладные расходы	Тенге				**29746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44693**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**603347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40793**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**275141**				
		Всего заработная плата	Тенге					**81092**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**190329**				
		Накладные расходы	Тенге				**59596**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26779**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**361516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81092**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**1123758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121885**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**5686527**	**862324**	**2074691**	**2570008**	**8904343**
							2459467	**273891**	**158895**	**647806**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**158895**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**158895**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**829254**				
		Материалы	Тенге				**14529**				
		Всего заработная плата	Тенге					**129930**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**643334**				
		Накладные расходы	Тенге				**94901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73932**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**998087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129930**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4449937**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2361340**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1413377**				
		Транспортные расходы	Тенге				**131150**				
		Накладные расходы	Тенге				**2237854**				
		Сметная прибыль	Тенге				**535017**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7222808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2361340**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**248441**				
		Материалы	Тенге				**3449**				
		Всего заработная плата	Тенге					**242088**			
		Накладные расходы	Тенге				**237253**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38857**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**524551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**242088**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**8904341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2733358**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 12.Смета 2-1-6 Блочно-модульная котельная ART BOilErs МКГ696									
		РАЗДЕЛ 43. Р Общестроительные работы									
		Отмостка									
310	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	2,3	19084,06	2758,25	43893	6344	24308	15197	63818
		НР - 94%; СП - 8%			5756,96	1272,35	13241	2926		4727	
311	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	2,2	29614,58	11,75	65152	26	50819	13449	84889
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	–	14307	–		6288	
312	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,20513	26657,68	2232,36	5468	458	36	4724	11007
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	4974	217		815	
313	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,20513	319430,00	–	65525	–	65525	–	70767
		СП - 8%			–	–	–	–		5242	
314	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,20513	36573,78	1457,46	7502	299	365	6330	14939
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	6838	118		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				187540	7127	141053	39700	245420
							39360	3261	–	18179	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				187540				
		Материалы	Тенге				75528				
		Всего заработная плата	Тенге					42621			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65525				
		Накладные расходы	Тенге				39700				
		Сметная прибыль	Тенге				18179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				245419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42621			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				187540	7127	141053	39700	245420
							39360	3261	–	18179	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				187540				
		Материалы	Тенге				75528				
		Всего заработная плата	Тенге					42621			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65525				
		Накладные расходы	Тенге				39700				
		Сметная прибыль	Тенге				18179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42621			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				245419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 13.Смета 6-5 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 44. Подземный газопровод среднего давления									
		Подраздел 1. Земляные работы									
315	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	21,02184	273,46	273,46	5749	5748	–	1188	7492
		НР - 72%; СП - 8%			–	78,51	–	1650		555	
316	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,65016	3524,80	–	2292	–	–	1650	4257
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	–	2292	–		315	
317	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,0565	65,30	65,30	1179	1179	–	289	1585
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,22	–	401		117	
318	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,0565	27,59	27,59	498	499	–	122	670
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,39	–	170		50	
319	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	18,0565	272,05	122,66	4912	2215	–	2747	8272
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	2697	1118		613	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4989				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9641			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3339			
	Накладные расходы		Тенге							5996	
	Сметная прибыль		Тенге							1650	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								22276
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
320	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. инд. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	617399,67	262461,00	8644	3674	–	6247	16082
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	4969	1341		1191	
321	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	14,14	1285,00	–	18170	–	18170	–	19624
		СП - 8%			–	–	–	–		1454	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4969				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3674			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1341			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						18170		
	Накладные расходы		Тенге							6247	
	Сметная прибыль		Тенге							2645	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								35706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
322	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	1880,43	161,54	9402	807	–	8511	19346
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	8594	2		1433	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8594				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					807			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2			
	Накладные расходы		Тенге							8511	
	Сметная прибыль		Тенге							1433	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								19346
		Подраздел 4. Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 43м									
323	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=0,184	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью //**	футляр	1	6278,81	937,14	6279	937	2211	3121	10153
		НР - 99%; СП - 8%			3131,32	21,70	3131	22		752	
324	С1234-305-2314 234-305-2314 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм/=Вилатерм-50/**	м	3,2	2208,00	–	7066	–	7066	–	7631
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
325	С1261-105-0607 261-105-0607 РСНБ РК 2022	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	0,2096383	849,00	–	178	–	178	–	192
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3131				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					937			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9454		
	Накладные расходы		Тенге							3121	
	Сметная прибыль		Тенге							1331	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								17975
		Подраздел 5. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d63/DN57									
326	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	км трубопровода	0,0005	1293998,08	344251,78	647	172	40	512	1252
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	435	83		93	
327	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1880,43	161,54	1880	161	–	1702	3869
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	1719	–		287	
328	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	1542,00	–	1542	–	1542	–	1665
		СП - 8%			–	–	–	–		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0 18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	4173,49	961,33	4173	961	–	3202	7965
					3212,16	22,26	3212	22		590	
330	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из пароонита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5366				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1294			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					105			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1697		
	Накладные расходы		Тенге							5416	
	Сметная прибыль		Тенге							1102	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								14875
		Подраздел 6. Прокладка сигнальной ленты									
331	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 К=0.3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,014	43721,08	28147,48	612	394	–	198	875
		НР - 61%; СП - 8%			15573,60	7656,87	218	107		65	
332	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	14	17,00	–	238	–	238	–	257
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				218				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					394			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					107			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						238		
	Накладные расходы		Тенге							198	
	Сметная прибыль		Тенге							84	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								1132
		Подраздел 7. Опознавательный знак подземного газопровода									
333	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,004	73228,65	15818,41	293	63	56	136	463
		НР - 69%; СП - 8%			43599,71	5592,61	174	22		34	
334	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004	1089090,00	–	4356	–	4356	–	4705
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
335	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг /=пластина/. Установка	т	0,00028	431453,60	2110,40	121	–	–	110	249
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	120	–		18	
336	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00028	379729,00	–	106	–	106	–	115
		СП - 8%			–	–	–	–		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				294				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4517		
	Накладные расходы		Тенге							246	
	Сметная прибыль		Тенге							410	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								5532
		Подраздел 8. Установка ГРПШ-07-2У-1 (1шт)									
337	Е11-190301-101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и допл. вып. 78	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	26408,16	1578,70	26408	1578	166	24715	55213
		НР - 98%; СП - 8%			24664,42	555,21	24664	555		4090	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				24664				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1578			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					555			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						165		
	Накладные расходы		Тенге							24715	
	Сметная прибыль		Тенге							4090	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								55213
		Подраздел 9. Обвязка ГРПШ-07-2У-1 с узлом учета газа									
338	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и допл. вып. 78	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,0264	75982,49	12933,93	2006	341	622	788	3018
		НР - 69%; СП - 8%			39510,43	3756,53	1043	99		224	
339	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,027456	1041284,00	–	28589	–	28589	–	30876
		СП - 8%			–	–	–	–		2287	
340	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	$м^2$	1,4	143,04	3,26	200	5	87	75	297
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	108	1		22	
341	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза**	$м^2$	1,4	250,95	4,79	351	6	218	88	475
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	127	1		35	
342	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3405,21	140,49	3405	141	903	2408	6278
		НР - 99%; СП - 8%			2361,36	70,76	2361	71		465	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3639				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					493			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					172			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						30418		
	Накладные расходы		Тенге							3359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							3033	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								40943
		Подраздел 10. Фундаменты для ГРПШ-07-2У-1 (1шт)									
343	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,21	4627,17	–	972	–	–	700	1805
		НР - 72%; СП - 8%			4627,17	–	972	–		134	
344	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,21	1532,49	–	322	–	–	232	598
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	–	322	–		44	
345	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,07	11201,83	2738,55	784	192	484	186	1047
		НР - 93%; СП - 8%			1539,93	1310,57	108	92		78	
346	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,21	34587,17	2661,36	7263	559	4875	1796	9784
		НР - 91%; СП - 8%			8709,57	688,95	1829	145		725	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3231				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					751			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					237			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5360		
	Накладные расходы		Тенге							2914	
	Сметная прибыль		Тенге							981	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								13236
		Подраздел 11. Ограждение ГРПШ-07-2У-1 (1шт)									
347	Е11-70111-112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	8	5508,15	1682,24	44065	13458	2913	39438	90183
		НР - 118%; СП - 8%			3461,81	715,91	27694	5727		6680	
348	Е11-70111-208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	19966,95	181,56	19967	182	551	22781	46168
		НР - 118%; СП - 8%			19234,38	71,60	19234	72		3420	
349	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,023013	1089090,00	–	25063	–	25063	–	27068
		СП - 8%			–	–	–	–		2005	
350	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	т конструкций	0,146159	130014,57	38270,22	19003	5593	3763	8154	29329
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	9647	2170		2173	
351	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,146159	1041284,00	–	152193	–	152193	–	164368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12175	
352	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,238611	286,08	6,52	1213	28	528	456	1802
		НР - 69%; СП - 8%			154,96	0,93	657	4		133	
353	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4,238611	250,95	4,79	1064	20	660	268	1438
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	384	4		107	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				57616				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19281			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7977			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						185669		
	Накладные расходы		Тенге							71097	
	Сметная прибыль		Тенге							26693	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								360358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				411320	38913	255693	131820	586590
	Стоимость монтажных работ		Тенге				116711	13879	–	43452	
	Всего заработная плата		Тенге				612				
		Накладные расходы	Тенге					325			
		Сметная прибыль	Тенге				198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65				
		Сметная заработная плата	Тенге				875				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					325			
	Материалы		Тенге				362998				
	Всего заработная плата		Тенге				13469				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91891			
		Накладные расходы	Тенге				237616				
		Сметная прибыль	Тенге				97829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497693				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					91891			
	Материалы		Тенге				21302				
	Всего заработная плата		Тенге				4438				
		Накладные расходы	Тенге					13155			
		Сметная прибыль	Тенге				9078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32811				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13155			
	Материалы		Тенге				26408				
	Всего заработная плата		Тенге				165				
		Накладные расходы	Тенге					25219			
		Сметная прибыль	Тенге				24715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55213				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				586592	25219			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					130590			58

РАЗДЕЛ 45. ВКЛЮЧИТЬ Подземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Земляные работы									
354	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	7,49616	273,46	273,46	2050	2050	–	424	2672
		НР - 72%; СП - 8%			–	78,51	–	589		198	
355	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,23184	3524,80	–	817	–	–	588	1518
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	–	817	–		112	
356	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	11,3435	6374,46	264,05	72309	2996	48351	21679	101507
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	20962	937		7519	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				21779				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5046			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1526			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						48352		
	Накладные расходы		Тенге							22691	
	Сметная прибыль		Тенге							7829	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								105696
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
357	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,035	617399,67	262461,00	21609	9187	–	15618	40205
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	12423	3353		2978	
358	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	35,35	1285,00	–	45425	–	45425	–	49059
		СП - 8%			–	–	–	–		3634	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				12423				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9187			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3353			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						45425		
	Накладные расходы		Тенге							15618	
	Сметная прибыль		Тенге							6612	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								89264
		Подраздел 3. ПЭ фитинги									
359	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1880,43	161,54	3761	323	–	3404	7739
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	3438	1		573	
360	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	7	1122,00	–	7854	–	7854	–	8482
		СП - 8%			–	–	–	–		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3438				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7854		
	Накладные расходы		Тенге							3404	
	Сметная прибыль		Тенге							1201	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								16220
		Подраздел 4. Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10мм - 43м(1шт)									
361	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,043	651790,39	283004,97	28027	12169	–	19843	51699
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	15858	4185		3830	
362	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	м	43,43	3880,00	–	168508	–	168508	–	181989
		СП - 8%			–	–	–	–		13481	
363	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	11	1880,43	161,54	20685	1777	–	18724	42562
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	18908	5		3153	
364	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	11	1314,00	–	14454	–	14454	–	15610
		СП - 8%			–	–	–	–		1156	
365	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	1880,43	161,54	1880	161	–	1702	3869
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	1719	–		287	
366	С1241-215-0302 241-215-0302 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63 мм**	шт.	1	11731,00	–	11731	–	11731	–	12669
		СП - 8%			–	–	–	–		938	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				36485				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14107			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4190			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						194693		
	Накладные расходы		Тенге							40269	
	Сметная прибыль		Тенге							22845	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								308399
		Подраздел 5. Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d63/DN57									
367	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	км трубопровода	0,0005	1293998,08	344251,78	647	172	40	512	1252
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	435	83		93	
368	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм**	м	1	2002,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП - 8%			–	–	–	–		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. пазт. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0006	2279303,44	754099,55	1368	453	386	681	2213
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	529	159		164	
370	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629,00	–	629	–	629	–	679
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
371	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,003	114793,00	–	344	–	344	–	372
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				964				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					625			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					242			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3401		
	Накладные расходы		Тенге							1193	
	Сметная прибыль		Тенге							495	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								6678

Подраздел 6. Прокладка сигнальной ленты

372	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 К=0.3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,035	43721,08	28147,48	1530	985	–	496	2188
		НР - 61%; СП - 8%			15573,60	7656,87	545	268		162	
373	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	35	17,00	–	595	–	595	–	643
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				545				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					985			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					268			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						595		
	Накладные расходы		Тенге							496	
	Сметная прибыль		Тенге							210	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								2831

Подраздел 7. Установка ГРПШ-07-2У-1 (1шт)

374	513-302-0236 513-302-0236 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1/с**	шт.	1	596064,00	–	596064	–		–	596064
					–	–	–	–	596064	–	
375	С1245-804-0112 245-804-0112 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления РДНК-1000**	шт.	2	46106,00	–	92212	–	92212	–	99589
		СП - 8%			–	–	–	–		7377	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						92212		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						596064		
	Сметная прибыль		Тенге							7377	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								695653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 8. Обвязка ГРПШ-07-2У-1 с узлом учета газа									
376	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорной рамы *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,004536	75982,49 39510,43	12933,93 3756,53	345 179	59 17	107	135 38	519
377	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0047174	1041284,00 –	– –	4912 –	– –	4912	– 393	5305
378	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2525,41 2361,36	140,49 70,76	2525 2361	141 71	23	2408 395	5327
379	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	42414,00 –	– –	84828 –	– –	84828	– 6786	91614
380	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	2612,00 –	– –	10448 –	– –	10448	– 836	11284
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2540				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					200			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					88			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						100319		
	Накладные расходы		Тенге							2543	
	Сметная прибыль		Тенге							8448	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								114049
		Подраздел 9. Фундаменты для ГРПШ-07-2У-1 (1шт)									
381	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2,19	4627,17 4627,17	– –	10134 10134	– –	–	7296 1394	18824
382	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2,19	1532,49 1532,49	– –	3356 3356	– –	–	2416 462	6234
383	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,13	11201,83 1539,93	2738,55 1310,57	12658 1740	3095 1481	7823	2996 1252	16906
384	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,19	34587,17 8709,57	2661,36 688,95	75746 19074	5829 1509	50843	18730 7558	102034
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				34304				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8924			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2990			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						58667		
	Накладные расходы		Тенге							31438	
	Сметная прибыль		Тенге							10666	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								143998
		Подраздел 10. Ограждение ГРПШ-07-2У-1 (1шт)									
385	Е11-70111-112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м огражд	5,51	5508,15	1682,24	30350	9269	2006	27163	62114
		НР - 118%; СП - 8%			3461,81	715,91	19075	3945		4601	
386	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 60 мм**	$м^2$	19,8948	609,00	–	12116	–	12116	–	13085
		СП - 8%			–	–	–	–		969	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19075				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9269			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3945			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						14122		
	Накладные расходы		Тенге							27163	
	Сметная прибыль		Тенге							5570	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								75199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				1341919	48666	565637	144815	1557988
							131553	16603	596064	71253	
	Стоимость оборудования		Тенге				596064				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				596064				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1530				
	Всего заработная плата		Тенге					813			
		Накладные расходы	Тенге				496				
		Сметная прибыль	Тенге				162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2188				
		Сметная заработная плата	Тенге					813			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				743980				
	Материалы		Тенге				109475				
	Всего заработная плата		Тенге					147147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456058				
		Накладные расходы	Тенге				144184				
		Сметная прибыль	Тенге				71053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				959217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					147147			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				345				
	Материалы		Тенге				107				
	Всего заработная плата		Тенге					196			
		Накладные расходы	Тенге				135				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				518				
		Сметная заработная плата	Тенге					196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1557987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					148156			

РАЗДЕЛ 46. Надземный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. выт. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00134	1829598,44	754099,55	2452	1011	260	1521	4291
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	1181	355		318	
		Подраздел 1. Опора под газопровод Н=2,5м (1шт)									
388	Е11-90305-301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. выт. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,013854	185895,58	11327,88	2575	157	207	1533	4436
		НР - 69%; СП - 8%			159594,24	748,05	2211	10		329	
389	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,013854	1089090,00	–	15088	–	15088	–	16295
		СП - 8%			–	–	–	–		1207	
390	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,098	708,00	–	777	–	777	–	839
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
391	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,401766	143,04	3,26	57	1	25	22	85
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	31	–		6	
392	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/+ за 2 раза/	$м^2$	0,401766	250,95	4,79	101	2	63	25	136
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	36	–		10	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2278				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						16159		
	Накладные расходы		Тенге							1580	
	Сметная прибыль		Тенге							1614	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								21792
		Подраздел 2. Фундаменты под опоры (1шт),см.ГСН7									
393	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,21175	4627,17	–	980	–	–	705	1820
		НР - 72%; СП - 8%			4627,17	–	980	–		135	
394	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,21175	1532,49	–	325	–	–	234	603
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	–	325	–		45	
395	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,03025	11201,83	2738,55	339	83	209	80	453
		НР - 93%; СП - 8%			1539,93	1310,57	47	40		34	
396	Е11-60101-102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. выт. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,21175	34587,17	2661,36	7324	564	4916	1811	9866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8709,57	688,95	1844	146		731	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3196				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					647			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					186			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5125		
	Накладные расходы		Тенге							2830	
	Сметная прибыль		Тенге							945	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								12743
		Подраздел 3. Испытание и контроль									
397	**Ц13-390201-505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 Изм. и пер. цен. 28**	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	6	1777,98	35,84	10668	215	742	5924	17919
		НР - 61%; СП - 8%			1618,54	–	9711	–		1327	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9711				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						742		
	Накладные расходы		Тенге							5924	
	Сметная прибыль		Тенге							1327	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								17919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				40686	2033	22287	11855	56743
							16366	551	–	4204	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10668				
	Материалы		Тенге				742				
	Всего заработная плата		Тенге					9711			
		Накладные расходы	Тенге				5924				
		Сметная прибыль	Тенге				1327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9711			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27443				
	Материалы		Тенге				5472				
	Всего заработная плата		Тенге					4985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15865				
		Накладные расходы	Тенге				4398				
		Сметная прибыль	Тенге				2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4985			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2575				
	Материалы		Тенге				207				
	Всего заработная плата		Тенге					2221			
		Накладные расходы	Тенге				1533				
		Сметная прибыль	Тенге				329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				56745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					16917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 47. ВКЛЮЧИТЬ Надземный газопровод низкого давления									
398	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	1293998,08	344251,78	7764	2066	482	6146	15023
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	5216	992		1113	
399	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	6	2002,00	–	12012	–	12012	–	12973
		СП - 8%			–	–	–	–		961	
400	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	5	629,00	–	3145	–	3145	–	3397
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
401	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00166	1829598,44	754099,55	3037	1252	321	1884	5315
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	1464	440		394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				25958	3318	15960	8030	36708
							6680	1432	–	2720	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25958				
		Материалы	Тенге				804				
		Всего заработная плата	Тенге					8112			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15157				
		Накладные расходы	Тенге				8030				
		Сметная прибыль	Тенге				2720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					8112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				36708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					8112			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				1819883	92930	859577	296520	2238029
							271310	32465	596064	121629	
		Стоимость оборудования	Тенге				596064				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				596064				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12810				
		Материалы	Тенге				742				
		Всего заработная плата	Тенге					10849			
		Накладные расходы	Тенге				6618				
		Сметная прибыль	Тенге				1554				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					10849			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1160379				
		Материалы	Тенге				129220				
		Всего заработная плата	Тенге					252135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				724696				
		Накладные расходы	Тенге				254441				
		Сметная прибыль	Тенге				113187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1528007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					252135			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24222				
		Материалы	Тенге				4752				
		Всего заработная плата	Тенге					15572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				10746				
		Сметная прибыль	Тенге				2798				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				37766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					15572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26408				
	Материалы		Тенге				165				
	Всего заработная плата		Тенге					25219			
		Накладные расходы	Тенге				24715				
		Сметная прибыль	Тенге				4090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					25219			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				2238032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					303775			
ОТДЕЛ 14.Смета 6-6 Резервуар емкостью 20м^3.Архитектурно-строительный решения. Технологические решения											
РАЗДЕЛ 48. Архитектурно-строительный решения (АС)											
402	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	86,4	272,05	122,66	23505	10598	–	13145	39582
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	12907	5350		2932	
403	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	9,6	1395,33	–	13395	–	–	9645	24883
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	–	13395	–		1843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				36900	10598	–	22790	64465
							26302	5350	–	4775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36900				
	Всего заработная плата		Тенге					31652			
		Накладные расходы	Тенге				22790				
		Сметная прибыль	Тенге				4775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				64465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31652			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				36900	10598	–	22790	64465
							26302	5350	–	4775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36900				
	Всего заработная плата		Тенге					31652			
		Накладные расходы	Тенге				22790				
		Сметная прибыль	Тенге				4775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31652			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				64465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31652			
ОТДЕЛ 15.Смета 6-7 Водозаборные сооружения. Насосная станция 1-го подъема. Технологические решения											
РАЗДЕЛ 49. Материалы, изделия и оборудование для насосной станции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок герметизированный ОГВ-50/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1	2279303,44 881638,89	754099,55 264864,22	227930 88164	75410 26486	64356	113504 27315	368749
405	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	10938,62 8152,78	2738,72 1158,01	21877 16306	5477 2316	94	11359 2659	35895
406	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	28247,00 –	– –	28247 –	– –	28247	– 2260	30507
407	С1242-304-1202 242-304-1202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	160469,00 –	– –	160469 –	– –	160469	– 12838	173307
408	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3439,54 544,55	– –	3440 545	– –	2895	534 318	4292
409	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	989,29 918,37	45,93 23,13	989 918	46 23	25	923 153	2065
410	С1244-301-0403 244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Тмах 30°С *СП - 8%*	шт.	1	83998,00 –	– –	83998 –	– –	83998	– 6720	90718
411	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	4825,03 3512,81	93,66 47,17	4825 3513	93 47	1219	3524 668	9017
412	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	132295,00 –	– –	132295 –	– –	132295	– 10584	142879
413	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	9380,00 –	– –	9380 –	– –	9380	– 750	10130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				673450 109446	81026 28872	482978 –	129844 64265	867559
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21877				
	Материалы		Тенге				94				
	Всего заработная плата		Тенге					18622			
		Накладные расходы	Тенге				11359				
		Сметная прибыль	Тенге				2659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18622			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647144				
	Материалы		Тенге				65576				
	Всего заработная плата		Тенге					118210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414389				
		Накладные расходы	Тенге				117028				
		Сметная прибыль	Тенге				61135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				825307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					118210			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4429				
	Материалы		Тенге				2920				
	Всего заработная плата		Тенге					1486			
	Сдача и испытание		Тенге				16				
		Накладные расходы	Тенге				1457				
		Сметная прибыль	Тенге				471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6357				
		Сметная заработная плата	Тенге					1486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				867559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					138318			
		РАЗДЕЛ 50. Водопроводный колодец для установки насоса									
414	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 пним.	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/**	т	0,0203	1074856,00	–	21820	–	21820	–	23566
		СП - 8%			–	–	–	–		1746	
415	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 78	**Окраска стремянок**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,5887	1526,33	1,70	899	1	118	624	1645
		НР - 80%, СП - 8%			1324,43	0,89	780	1		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				22719	1	21938	624	25211
							780	1	–	1868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22719				
	Материалы		Тенге				118				
	Всего заработная плата		Тенге					781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21820				
		Накладные расходы	Тенге				624				
		Сметная прибыль	Тенге				1868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25211				
		Сметная заработная плата	Тенге					781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				25211				
		Сметная заработная плата	Тенге					781			
		РАЗДЕЛ 51. ВКЛЮЧИТЬ Водопроводный колодец для установки насоса									
416	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19329,00	–	19329	–	19329	–	20875
		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				19329	–	19329	–	20875
							–	–	–	1546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19329				
		Сметная прибыль	Тенге				1546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				20875				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				715498	81027	524245	130468	913645
							110226	28873	–	67679	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21877				
	Материалы		Тенге				94				
	Всего заработная плата		Тенге					18622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11359				
		Сметная прибыль	Тенге				2659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18622			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				689192				
	Материалы		Тенге				65694				
	Всего заработная плата		Тенге					118991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455538				
		Накладные расходы	Тенге				117652				
		Сметная прибыль	Тенге				64549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				871393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					118991			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4429				
	Материалы		Тенге				2920				
	Всего заработная плата		Тенге					1486			
	Сдача и испытание		Тенге				16				
		Накладные расходы	Тенге				1457				
		Сметная прибыль	Тенге				471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6357				
		Сметная заработная плата	Тенге					1486			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				913645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					139099			
	ОТДЕЛ 16.Смета 6-8 Водозаборные сооружения. Насосная станция 2-го подъема.Архитектурно-строительные решения										
	РАЗДЕЛ 52. Архитектурно-строительные решения										
417	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	5	1027,17	43,10	5136	216	1924	2932	8713
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	2996	123		645	
418	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1625	26657,68	2232,36	4332	363	29	3742	8720
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	3940	172		646	
419	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1625	405165,00	–	65839	–	65839	–	71106
		СП - 8%			–	–	–	–		5267	
	Покрытие резервуара										
420	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	23988,74	682,11	23989	682	20606	2982	29128
		НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	2701	311		2158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Стремянка										
421	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06178	130014,57	38270,22	8032	2364	1590	3447	12397
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	4078	917		918	
422	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06178	1074856,00	–	66405	–	66405	–	71717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5312	
423	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,79162	250,95	4,79	450	9	279	113	608
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	162	2		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				174183	3634	156672	13216	202389
							13877	1525	–	14991	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166151				
		Материалы	Тенге				22839				
		Всего заработная плата	Тенге					10407			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132244				
		Накладные расходы	Тенге				9769				
		Сметная прибыль	Тенге				14073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10407			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8032				
		Материалы	Тенге				1590				
		Всего заработная плата	Тенге					4995			
		Накладные расходы	Тенге				3447				
		Сметная прибыль	Тенге				918				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				202390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15402			
		РАЗДЕЛ 53. ВКЛЮЧИТЬ Архитектурно-строительные решения									
		Покрытие резервуара									
424	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/Приямуголный колодец из кирпича/**	$м^2$ кладки	1	38436,16	3322,80	38436	3323	23956	11166	53570
		НР - 93%; СП - 8%			11156,96	849,14	11157	849		3968	
425	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,25	52317,88	7264,52	13079	1817	6869	4388	18864
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	4393	429		1397	
426	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,01452	319430,00	–	4638	–	4638	–	5009
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
427	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7104	363218,00	–	258030	–	258030	–	278672
		СП - 8%			–	–	–	–		20642	
428	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,25	1674,12	134,45	15486	1244	1022	11396	29032
		НР - 80%; СП - 8%			1429,14	110,80	13220	1025		2151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				329669	6384	294515	26950	385147
							28770	2303	–	28529	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				329669				
		Материалы	Тенге				31848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					31073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262668				
		Накладные расходы	Тенге				26950				
		Сметная прибыль	Тенге				28529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					31073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				385148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					31073			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	**Тенге**				**503852**	**10018**	**451187**	**40166**	**587536**
							42647	**3828**	**–**	**43520**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495820				
	Материалы		Тенге				54687				
	Всего заработная плата		Тенге					41480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394912				
		Накладные расходы	Тенге				36719				
		Сметная прибыль	Тенге				42602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					41480			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8032				
	Материалы		Тенге				1590				
	Всего заработная плата		Тенге					4995			
		Накладные расходы	Тенге				3447				
		Сметная прибыль	Тенге				918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4995			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				587538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					46475			
	ОТДЕЛ 17.Смета 6-8-2 Водозаборные сооружения. Насосная станция 2-го подъема.Технологические решения										
	РАЗДЕЛ 54. Обвязка насосов										
429	Ц13-70401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	комплект	2	140625,05	9018,23	281250	18037	50621	133834	448291
		НР - 61%; СП - 8%			106296,00	3403,94	212592	6808		33207	
430	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	911,06	4853	911		910	
431	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	3439,54	–	6879	–	5790	1067	8582
		НР - 98%; СП - 8%			544,55	–	1089	–		636	
432	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	2	47898,91	1419,81	95798	2839	19014	73600	182950
		НР - 98%; СП - 8%			36972,40	578,67	73945	1157		13552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1	3828,58 2130,47	1653,54 524,67	3829 2130	1654 525	45	1620 436	5885
434	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	1	2002,00 –	– –	2002 –	– –	2002	– 160	2162
435	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	2	4433,34 2452,84	1964,39 614,05	8867 4906	3929 1228	32	3742 1009	13617
436	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	2	4372,00 –	– –	8744 –	– –	8744	– 700	9444
437	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10938,62 8152,78	2738,72 1158,01	10939 8153	2739 1158	47	5680 1329	17948
438	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	28247,00 –	– –	28247 –	– –	28247	– 2260	30507
439	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10938,62 8152,78	2738,72 1158,01	10939 8153	2739 1158	47	5680 1329	17948
440	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	3	629,00 –	– –	1887 –	– –	1887	– 151	2038
441	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	1209,97 902,22	54,85 –	6050 4511	274 –	1265	4466 841	11357
442	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	5	2229,00 –	– –	11145 –	– –	11145	– 892	12037
443	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	708,00 –	– –	7080 –	– –	7080	– 566	7646
444	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	4	958,42 756,52	1,70 0,89	3834 3026	7 4	801	2424 501	6758
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54		Тенге				494713 323358	34306 12949	137049 –	236263 58479	789453
	Стоимость монтажных работ		Тенге				323047				
	Материалы		Тенге				51075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					252575			
		Накладные расходы	Тенге				154706				
		Сметная прибыль	Тенге				38220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				515973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					252575			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68989				
	Материалы		Тенге				2066				
	Всего заработная плата		Тенге					7541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59105				
		Накладные расходы	Тенге				6890				
		Сметная прибыль	Тенге				6071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7541			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102677				
	Материалы		Тенге				24803				
	Всего заработная плата		Тенге					76191			
	Сдача и испытание		Тенге				2268				
		Накладные расходы	Тенге				74667				
		Сметная прибыль	Тенге				14188				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					76191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				789455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					336307			
		РАЗДЕЛ 55. ВКЛЮЧИТЬ. Обвязка насосов									
445	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии VSCT32-30, прибор шкаф управления с частотным преобразователем Q=17,3 м³/ч, H=56 м, N=1x7,5 кВт	шт	1	5098977,14	–	5098977	–		–	5098977
					–	–	–	–	5098977	–	
446	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Расширительный бак 8л KRATS	шт	1	13482,00	–	13482	–	13482	–	14561
		СП - 8%			–	–	–	–		1079	
447	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Насос дренажный погружной ГНОМ 6-10 в комплекте с датчиком заполнения Q=6м³/ч, H=10м вод ст (1 рабочий + 1 резервный)	шт	1	114092,39	–	114092	–	114092	–	123219
		СП - 8%			–	–	–	–		9127	
448	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	4433,34	1964,39	4433	1964	16	1871	6808
		НР - 61%; СП - 8%			2452,84	614,05	2453	614		504	
449	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	1	4372,00	–	4372	–	4372	–	4722
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
450	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8759,00	–	35036	–	35036	–	37839
		СП - 8%			–	–	–	–		2803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	С1242-304-0802 242-304-0802 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	2	77485,00	–	154970	–	154970	–	167368
		СП - 8%			–	–	–	–		12398	
452	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изм. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	7	2534,77	109,70	17743	768	5133	11723	31824
		НР - 99%, СП - 8%			1691,66	–	11842	–		2357	
453	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	7	4156,00	–	29092	–	29092	–	31419
		СП - 8%			–	–	–	–		2327	
454	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	1	2864,00	–	2864	–	2864	–	3093
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
455	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	22515,00	–	45030	–	45030	–	48632
		СП - 8%			–	–	–	–		3602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				5520091	2732	404087	13594	5568462
							14295	614	5098977	34776	
	Стоимость оборудования		Тенге				5098977				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5098977				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				132007				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					3067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127574				
		Накладные расходы	Тенге				1871				
		Сметная прибыль	Тенге				10710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				144588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3067			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				289107				
	Материалы		Тенге				5134				
	Всего заработная плата		Тенге					11842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271364				
		Накладные расходы	Тенге				11723				
		Сметная прибыль	Тенге				24066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					11842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				5568461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					14909			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	**Тенге**				6014804	37038	541136	249857	6357915
							337653	13563	5098977	93255	
	Стоимость оборудования		Тенге				5098977				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5098977				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				455054				
	Материалы		Тенге				51091				
	Всего заработная плата		Тенге					255642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127574				
		Накладные расходы	Тенге				156577				
		Сметная прибыль	Тенге				48930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				660561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					255642			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				358096				
Материалы			Тенге				7200				
Всего заработная плата			Тенге					19383			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				330469				
		Накладные расходы	Тенге				18613				
		Сметная прибыль	Тенге				30137				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				406846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19383			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				102677				
Материалы			Тенге				24803				
Всего заработная плата			Тенге					76191			
Сдача и испытание			Тенге				2268				
		Накладные расходы	Тенге				74667				
		Сметная прибыль	Тенге				14188				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				191532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					76191			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				6357916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					351216			
ОТДЕЛ 18.Смета 6-8-3 Водозаборные сооружения. Насосная станция 2-го подъема.Электрооборудование											
РАЗДЕЛ 56. Электрооборудование											
456	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и пот. мат. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223 4853	2088 911	282	4150 910	12283
457	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 3б УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	7940,00 –	– –	7940 –	– –	7940	– 635	8575
458	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и пот. мат. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2530,05 2499,48	– –	17710 17496	– –	214	12597 2425	32732
459	С1247-204-1649 247-204-1649 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	2390,00 –	– –	2390 –	– –	2390	– 191	2581
460	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	3	642,00 –	– –	1926 –	– –	1926	– 154	2080
461	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	2267,00 –	– –	2267 –	– –	2267	– 181	2448
462	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** *СП - 8%*	шт.	2	3880,00 –	– –	7760 –	– –	7760	– 621	8381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	Е11-210401-101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	957,97	6,10	1916	12	199	1232	3400
		НР - 72%; СП - 8%			852,52	2,86	1705	6		252	
464	С1247-102-2140 247-102-2140 СпоСП 05.2023	Светильник светодиодный офисный OFLED SL 66 507C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 31 Вт /LED-35-102 895 ABC/	шт.	2	32382,00	–	64764	–	64764	–	69945
		СП - 8%			–	–	–	–		5181	
465	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	410,08	0,45	820	–	31	568	1499
		НР - 72%; СП - 8%			394,46	0,21	789	–		111	
466	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный РОНДО А16-222 брызгозащищенный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1145,00	–	2290	–	2290	–	2473
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
467	С1247-202-0204 247-202-0204 РСНБ РК 2022 пним.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами У995 У2 150 мм х 150 мм х 100 мм, IP56	шт.	1	10074,00	–	10074	–	10074	–	10880
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
468	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	410,08	0,45	820	–	31	568	1499
		НР - 72%; СП - 8%			394,46	0,21	789	–		111	
469	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. вып. 76	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	435,30	33,09	4353	331	403	2683	7599
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	10,78	3619	108		563	
470	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00785	491270,00	–	3856	–	3856	–	4165
		СП - 8%			–	–	–	–		309	
471	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. вып. 76	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	410,75	36,02	4108	360	581	2370	6996
		НР - 72%; СП - 8%			316,66	12,48	3167	125		518	
472	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01256	488365,00	–	6134	–	6134	–	6625
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
473	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. вып. 76	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /16/мм. Монтаж по строительным основаниям	м	24,5	487,59	33,09	11946	811	1160	7372	20864
		НР - 72%; СП - 8%			407,14	10,78	9975	264		1545	
474	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,038661	349900,00	–	13527	–	13527	–	14609
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и зот выт 28	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	80	424,71	2,31	33977	185	9124	17766	55883
		НР - 72%, СП - 8%			308,35	0,10	24668	8		4139	
476	С1243-105-1002 243-105-1002 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-1**	км	0,015	1013478,00	–	15202	–	15202	–	16418
		СП - 8%			–	–	–	–		1216	
477	С1243-105-0601 243-105-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1**	км	0,045	388748,00	–	17494	–	17494	–	18893
		СП - 8%			–	–	–	–		1399	
478	С1243-105-0602 243-105-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1**	км	0,02	545355,00	–	10907	–	10907	–	11780
		СП - 8%			–	–	–	–		873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**				249404	3787	178556	49306	322608
							67061	1422	–	23896	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				45340				
		Материалы	Тенге				2640				
		Всего заработная плата	Тенге					40518			
		Накладные расходы	Тенге				29172				
		Сметная прибыль	Тенге				5961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					40518			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				204064				
		Материалы	Тенге				9383				
		Всего заработная плата	Тенге					27965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166531				
		Накладные расходы	Тенге				20134				
		Сметная прибыль	Тенге				17935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					27965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				322606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					68483			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	**Тенге**				249404	3787	178556	49306	322608
							67061	1422	–	23896	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				45340				
		Материалы	Тенге				2640				
		Всего заработная плата	Тенге					40518			
		Накладные расходы	Тенге				29172				
		Сметная прибыль	Тенге				5961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					40518			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				204064				
		Материалы	Тенге				9383				
		Всего заработная плата	Тенге					27965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166531				
		Накладные расходы	Тенге				20134				
		Сметная прибыль	Тенге				17935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					27965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				322606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					68483			
		ОТДЕЛ 19.Смета 7-1 Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 57. Покрытие территории									
		Асфальтобетонное покрытие по проездам									
479	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=25 см. Устройство.**	м² материала основания в плотном теле	39,5	3484,79	1570,32	137649	62027	65678	28850	179819
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	424,54	9944	16769		13320	
480	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,30415	196975,74	3313,08	59910	1007	58903	537	65283
		НР - 108%; СП - 8%			–	1635,28	–	497		4836	
481	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	395	2219,99	218,00	876896	86110	775093	35238	985106
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	42,87	15693	16934		72972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6 см/**	м² покрытия	395	963,53	0,08	380594	32	375040	5965	417483
		НР - 108%; СП - 8%			13,98	–	5522	–		30925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	395	2352,97	227,12	929423	89713	824017	34792	1041350
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	15693	16523		77136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				2384472	238889	2098731	105382	2689041
							46852	50723	–	199189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2384472				
		Материалы	Тенге				2098731				
		Всего заработная плата	Тенге					97575			
		Накладные расходы	Тенге				105382				
		Сметная прибыль	Тенге				199189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					97575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				2689043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					97575			
		РАЗДЕЛ 58.ВКЛЮЧИТЬ Покрытие территории									
		Асфальтобетонное покрытие по проездам									
484	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=25см. Устройство.**	м² материала основания в плотном теле	71	3484,79	1570,32	247420	111492	118054	51857	323219
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	424,54	17874	30142		23942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,03619	196975,74 –	3313,08 1635,28	7129 –	120 59	7009	64 575	7768
486	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	47	2219,99 39,73	218,00 42,87	104340 1867	10246 2015	92227	4193 8683	117216
487	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	47	963,53 13,98	0,08 –	45286 657	4 –	44625	710 3680	49675
488	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	47	2352,97 39,73	227,12 41,83	110590 1867	10675 1966	98048	4140 9178	123908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				514765 22265	132537 34182	359963 –	60964 46058	621786
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				514765				
		Материалы	Тенге				359962				
		Всего заработная плата	Тенге					56447			
		Накладные расходы	Тенге				60964				
		Сметная прибыль	Тенге				46058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				621787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					56447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				621787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					56447			
		РАЗДЕЛ 59. Брусчатое покрытие по тротуарам тип 2									
489	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%*	м²	70	1794,37 1416,44	155,12 52,03	125606 99151	10858 3642	15597	90458 17285	233349
490	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м²	71,4	2332,00 –	– –	166505 –	– –	166505	– 13320	179825
491	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	43	2104,82 1353,11	47,70 21,50	90507 58184	2052 925	30271	63837 12347	166691
492	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м³	0,688	42791,00 –	– –	29440 –	– –	29440	– 2355	31795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				412058	12910	241813	154295	611660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							157335	4567	–	45307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412058				
	Материалы		Тенге				45869				
	Всего заработная плата		Тенге					161902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195945				
		Накладные расходы	Тенге				154295				
		Сметная прибыль	Тенге				45307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					161902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				611660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					161902			
		РАЗДЕЛ 60.ВКЛЮЧИТЬ Брусчатое покрытие по тротуарам тип 2									
493	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	21	3484,79	1570,32	73181	32976	34918	15338	95600
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	424,54	5287	8915		7081	
494	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	7	6029,21	1513,32	42204	10593	29849	4982	50961
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	407,32	1762	2851		3775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				115385	43569	64767	20320	146561
							7049	11766	–	10856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115385				
	Материалы		Тенге				64766				
	Всего заработная плата		Тенге					18815			
		Накладные расходы	Тенге				20320				
		Сметная прибыль	Тенге				10856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				146561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18815			
		РАЗДЕЛ 61. Озеленение территории									
495	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 /20/см**	$м^2$	1020,71	693,28	14,29	707638	14586	223995	416797	1214390
		НР - 88%; СП - 8%			459,54	4,48	469057	4573		89955	
496	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	1343,71	167,18	0,16	224641	215	98292	111004	362492
		НР - 88%; СП - 8%			93,87	--	126134	–		26847	
497	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 6=5см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	67,1855	6029,21	1513,32	405075	101673	286489	47821	489128
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	407,32	16913	27366		36232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	1343,71	405,29	227,00	544592	305022	102821	196759	800663
		НР - 88%; СП - 8%			101,77	64,63	136749	86844		59311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				1881946	421496	711597	772381	2866673
							748853	118783	–	212345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1881946				
	Материалы		Тенге				711597				
	Всего заработная плата		Тенге					867636			
		Накладные расходы	Тенге				772381				
		Сметная прибыль	Тенге				212345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2866672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					867636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				2866672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					867636			
		РАЗДЕЛ 62. ВКЛЮЧИТЬ Озеленение территории									
499	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 /20/см	$м^2$	353,29	693,28	14,29	244929	5049	77529	144262	420327
		НР - 88%; СП - 8%			459,54	4,48	162351	1583		31135	
500	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	676,29	167,18	0,16	113062	108	49471	55868	182443
		НР - 88%; СП - 8%			93,87	–	63483	–		13512	
501	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. пост. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=5см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33,8145	6029,21	1513,32	203875	51172	144191	24068	246179
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	407,32	8512	13773		18235	
502	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	676,29	405,29	227,00	274094	153518	51750	99029	402975
		НР - 88%; СП - 8%			101,77	64,63	68826	43709		29851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				835960	209847	322941	323227	1251924
							303172	59065	–	92733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				835960				
	Материалы		Тенге				322940				
	Всего заработная плата		Тенге					362237			
		Накладные расходы	Тенге				323227				
		Сметная прибыль	Тенге				92733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1251920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					362237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				1251920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					362237			
		РАЗДЕЛ 63. МАФы									
503	У86-010307-0105 8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	560642,00	19237,00	560642	19237	498132	–	605493
		СП - 8%			43273,00	6509,00	43273	6509		44851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	У86-010307-0403 8601-0307-0403 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"**	шт.	4	207165,00	–	828660	–	828660	–	894953
		СП - 8%			–	–	–	–		66293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				1389302	19237	1326792	–	1500446
							43273	6509	–	111144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389302				
	Материалы		Тенге				1326792				
	Всего заработная плата		Тенге					49782			
		Сметная прибыль	Тенге				111144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1500446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					49782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				1500446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					49782			
		РАЗДЕЛ 64.ВКЛЮЧИТЬ МАФы									
505	У86-010302-0502 8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 2**	шт.	14	265283,00	–	3713962	–	3713962	–	4011079
		СП - 8%			–	–	–	–		297117	
506	У86-010303-0405 8601-0303-0405 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкция урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 5**	шт.	14	125926,00	–	1762964	–	1762964	–	1904001
		СП - 8%			–	–	–	–		141037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				5476926	–	5476926	–	5915080
							–	–	–	438154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5476926				
	Материалы		Тенге				5476926				
		Сметная прибыль	Тенге				438154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5915080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				5915080				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				13010814	1078485	10603530	1436569	15603171
							1328799	285595	–	1155786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13010814				
	Материалы		Тенге				10407583				
	Всего заработная плата		Тенге					1614394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195945				
		Накладные расходы	Тенге				1436569				
		Сметная прибыль	Тенге				1155786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15603169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1614394			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				15603169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					1614394			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								140665495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19742729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3424704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1188515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57921068		
		- Перевозка грузов	Тенге				135630				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						34493532		
		- Накладные расходы	Тенге							17083211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							7864611	
		Итого по всем разделам									**140 665 495,18**
		Оборудование:									**34 493 532,00**
		Итого без оборудования:									**106 171 963,18**
		Итого с временными:							1 592 579,45	1,50%	**107 764 542,63**
		Итого с зимними:							344 846,54	0,32%	**108 109 389,16**
		Итого с непредвиденными:							2 162 187,78	2%	**110 271 576,95**
		Итого с экологическим бедствием							4 429 146,76	4,02%	**114 700 723,71**
		Итого СМР									**149 194 255,71**
		Итого СМР в текущих ценах:								1,079	**160 980 601,91**
		Итого СМР с договорным коэффициентом К= 0,989999999993898								0,989999999999	**159 370 795,89**
		Итого с НДС							19 124 495,51	12%	**178 495 291,39**
		Всего с НДС							**178 495 291,39**		

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "T.R.M COMPANY"

Директор _____ **Кудайбергенов М. Т.**

Инженер эксперт _____ **Рыспанов Ж.Е.**

Инженер эксперт _____ **Калыбеков Ж.П.**

Инженер _____ **Сарсеев Т. И.**

Авторский надзор:
ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ **Темісов А.Б.**

ГИП _____ **Оразалин Н.Б.**

Авторский надзор _____ **Налибаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"

Директор филиала _____ **Аширбаев Б.М.**

Начальник участка _____ **Курманов С.С.**