Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19** — **971240007502**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А** — **191240013464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01-08/20 от 28.07.2020 года

Номер документа	Дата составления
1	20.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4			работа	0,00	1	534 099,86	534 099,86
				Итого		1	x	534 099,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка фамилии*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2020

М.П.

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19

Подрядчик: ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

Стройка: Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4

Объект: Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01-08/20	2020-07-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4	534 099,86	476 874,88							57 224,99	534 099,86
Резерв 5 %		23 843,74							2 861,25	26 704,99
ИТОГО К ОПЛАТЕ		453 031,13							54 363,74	507 394,87

Заказчик:

ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19

БИН 971240007502

Директор _____

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

БИН 070140008398

Директор _____

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Реал-1", г. Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19 БИН 971240007502**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А БИН 070140008398**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома по адресу г.Павлодар, ул.Теплова, д.1/4**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-08/20 от 28.07.2020 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 20.08.2020 года

на Архитектурно-строительная часть
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка 1-го этажа									
		4.1 Стены									
39	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейке обоями НР = 72%	м2	134,4	1000,62	26,46	134483	3556	7901	65224	199708
					974,16	20,60	130927	2769	48,5	48,5	
40	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	134,4	236,63	0,75	31803	101	31803	16156	47959
					235,88	0,37	31702	50		50,8	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	134,4	124,21	0,31	16694	42	42	10167	26860
					123,90	0,15	16652	20		60,9	
42	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72%	м2 поверхности облицовки	18,2	1459,60	33,65	26565	612	612	12884	39497
					1425,95	16,22	25952	295		48,5	
		4.2 Потолок									
43	1211-0101-0110	Штукатурка потолка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72%	м2	76,8	1281,38	29,23	98410	2245	2245	47729	146187
					1252,15	23,20	96165	1782		48,5	
44	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	76,8	282,14	0,75	21668	58	58	10509	32226
					281,39	0,37	21611	28		48,5	
45	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	76,8	154,84	140,22	11892	10769	24	5767	17708
					154,53	67,55	11868	5188		48,5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**341515**	**17382**	**39746**	**168436**	**510145**
							334878	**10132**	**--**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**510145**				
		Материалы	Тенге					**334878**			
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**168436**				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				**510145**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**334878**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**510145**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**334878**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**510145**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**334878**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**17382**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10132**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**39746**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Накладные расходы	Тенге							168436	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**4 081**
		Итого:	**Тенге**								**514 226**
		Доп.затраты при произвлдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**5 245**
		Итого	**Тенге**								**519 472**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**10 389**
		Итого	**Тенге**								**529 861**
		Договорной коэффициент 0,9	**Тенге**								**476 874,87**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**57 224,98**
		Итого по акту:									**534 099,86**

Заказчик:
ТОО "Реал-1"
БИН/ИИН 971240007502

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН/ИИН 070140008398

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)