Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик ТОО "НКО"
Субподрядчик ТОО "Актив-А"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Медеуского района города Алматы

Договор о государственных закупках работ № 67 с/к от 05.10.2017 года

АКТ №1
приемки выполненых работ
за ноябрь 2017года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Участок №3 улица Жангельдина(восток L-781м					
		Демонтажные работы от ул.Макатаева до пр.Райымбека(Дефектный акт)					
153	**12-160102-0307 РСНБ РК 2015**	**Прочистка и промывка трубопровода Д-500мм(1,5м3 мусора)**	**м**	**40,0000**		**6145,30**	**245812**
		Накладные расходы	%	--		3202,29	128092
		Сметная прибыль	%	8		747,81	29912
		Сметная стоимость:				**10095,40**	**403816**
154	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**5,1200**		**79,00**	**404**
		Накладные расходы	%	--		3,16	16
		Сметная прибыль	%	8		6,57	34
		Сметная стоимость:				**88,73**	**454**
155	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 600 мм.v=0,23м3Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0650**		**1127677,30**	**73299**
		Накладные расходы	%	--		640414,94	41627
		Сметная прибыль	%	8		141447,38	9194
		Сметная стоимость:				**1909539,61**	**124120**
156	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,2900**		**1127677,30**	**327026**
		Накладные расходы	%	--		640414,94	185720
		Сметная прибыль	%	8		141447,38	41020
		Сметная стоимость:				**1909539,61**	**553766**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1127677,30**	**33830**
		Накладные расходы	%	--		640414,94	19212
		Сметная прибыль	%	8		141447,38	4243
		Сметная стоимость:				**1909539,61**	**57286**
158	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3)**	**м3 лотка**	**87,0200**		**6386,41**	**555745**
		Накладные расходы	%	--		2910,52	253274
		Сметная прибыль	%	8		743,75	64722
		Сметная стоимость:				**10040,69**	**873740**
159	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг)**	**шт**	**64,0000**		**942,95**	**60349**
		Накладные расходы	%	--		611,98	39167
		Сметная прибыль	%	8		124,39	7961
		Сметная стоимость:				**1679,33**	**107477**
160	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**3,7120**		**408,00**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		16,32	61
		Сметная прибыль	%	8		33,95	126
		Сметная стоимость:				**458,27**	**1701**
161	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж смотровых блоков**	**м3**	**16,6400**		**6386,41**	**106270**
		Накладные расходы	%	--		2910,52	48431
		Сметная прибыль	%	8		743,75	12376
		Сметная стоимость:				**10040,69**	**167077**
162	**11-300405-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плит покрытий канала(0,11м3)**	**м3 сборных конструкций**	**9,5400**		**9678,12**	**92329**
		Накладные расходы	%	--		4839,59	46170
		Сметная прибыль	%	8		1161,42	11080
		Сметная стоимость:				**15679,13**	**149579**
163	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**142,0000**		**753,20**	**106954**
		Накладные расходы	%	--		502,47	71351
		Сметная прибыль	%	8		100,45	14264
		Сметная стоимость:				**1356,13**	**192570**
164	**11-420102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Демонтаж бетонного откоса**	**м3**	**18,6000**		**3570,31**	**66408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2024,25	37651
		Сметная прибыль	%	8		447,57	8325
		Сметная стоимость:				**6042,13**	**112384**
165	**11-060601-0202 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оголовков бетонных**	**м3**	**5,9700**		**19895,87**	**118778**
		Накладные расходы	%	--		9200,73	54928
		Сметная прибыль	%	8		2327,73	13897
		Сметная стоимость:				**31424,33**	**187603**
166	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**48,0000**		**753,20**	**36154**
		Накладные расходы	%	--		502,47	24119
		Сметная прибыль	%	8		100,45	4822
		Сметная стоимость:				**1356,13**	**65094**
167	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж арыка из поребрика(v=0,016м3)**	**м**	**54,0000**		**753,20**	**40673**
		Накладные расходы	%	--		502,47	27134
		Сметная прибыль	%	8		100,45	5425
		Сметная стоимость:				**1356,13**	**73231**
168	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**1,7300**		**1003,25**	**1736**
		Накладные расходы	%	--		443,20	767
		Сметная прибыль	%	8		115,72	200
		Сметная стоимость:				**1562,17**	**2703**
169	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**541,9296**		**430,00**	**233030**
		Накладные расходы	%	--		17,20	9318
		Сметная прибыль	%	8		35,78	19382
		Сметная стоимость:				**482,98**	**261658**
170	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**550,7616**		**532,25**	**293143**
		Накладные расходы	%	--		21,29	11534
		Сметная прибыль	%	8		44,28	23991
		Сметная стоимость:				**597,82**	**323878**
		Участок №3 улица Жангельдина(восток),L-781м.					
		Земляные работы					
171	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**240,0000**		**106,61**	**25586**
		Накладные расходы	%	--		15,24	3657

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,75	2339
		Сметная стоимость:				**131,59**	**31582**
172	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**50,4000**		**532,25**	**26825**
		Накладные расходы	%	--		21,29	1073
		Сметная прибыль	%	8		44,28	2232
		Сметная стоимость:				**597,82**	**30130**
173	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравиийных**	**м3 конструкции**	**36,0000**		**297,24**	**10701**
		Накладные расходы	%	--		111,59	4017
		Сметная прибыль	%	8		32,71	1177
		Сметная стоимость:				**441,53**	**15895**
174	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**0,9600**		**1003,25**	**963**
		Накладные расходы	%	--		443,20	425
		Сметная прибыль	%	8		115,72	111
		Сметная стоимость:				**1562,17**	**1500**
175	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см**	**м3 конструкции**	**1,9200**		**297,24**	**571**
		Накладные расходы	%	--		111,59	214
		Сметная прибыль	%	8		32,71	63
		Сметная стоимость:				**441,53**	**848**
176	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**71,9280**		**161,00**	**11580**
		Накладные расходы	%	--		6,44	463
		Сметная прибыль	%	8		13,40	963
		Сметная стоимость:				**180,84**	**13007**
177	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**71,9280**		**532,25**	**38284**
		Накладные расходы	%	--		21,29	1531
		Сметная прибыль	%	8		44,28	3185
		Сметная стоимость:				**597,82**	**43000**
188	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотков от мусора**	**м3 грунта**	**0,9600**		**1581,45**	**1518**
		Накладные расходы	%	--		1035,28	994
		Сметная прибыль	%	8		209,34	201
		Сметная стоимость:				**2826,07**	**2713**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**1,5360**		**161,00**	**247**
		НР второго уровня	%	4		6,44	10
		Накладные расходы	%	--		6,44	10
		Сметная прибыль	%	8		13,40	21
		Сметная стоимость:				**180,84**	**278**
190	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,5360**		**532,25**	**818**
		Накладные расходы	%	--		21,29	33
		Сметная прибыль	%	8		44,28	68
		Сметная стоимость:				**597,82**	**918**
		РАЗДЕЛ 4. Участок №4 улица Жангельдина(запад)L-770м.					
		Земляные работы					
236	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**231,6000**		**106,61**	**24690**
		Накладные расходы	%	--		15,24	3529
		Сметная прибыль	%	8		9,75	2258
		Сметная стоимость:				**131,59**	**30477**
237	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**48,6360**		**532,25**	**25887**
		Накладные расходы	%	--		21,29	1035
		Сметная прибыль	%	8		44,28	2154
		Сметная стоимость:				**597,82**	**29076**
238	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравиийных**	**м3 конструкции**	**34,7400**		**297,24**	**10326**
		Накладные расходы	%	--		111,59	3877
		Сметная прибыль	%	8		32,71	1136
		Сметная стоимость:				**441,53**	**15339**
239	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**1,0800**		**1003,25**	**1084**
		Накладные расходы	%	--		443,20	479
		Сметная прибыль	%	8		115,72	125
		Сметная стоимость:				**1562,17**	**1687**
240	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см**	**м3 конструкции**	**2,1600**		**297,24**	**642**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		111,59	241
		Сметная прибыль	%	8		32,71	71
		Сметная стоимость:				**441,53**	**954**
241	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**70,2630**		**161,00**	**11688**
		Накладные расходы	%	--		6,44	468
		Сметная прибыль	%	8		13,40	972
		Сметная стоимость:				**180,84**	**13128**
242	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**70,2630**		**532,25**	**38638**
		Накладные расходы	%	--		21,29	1546
		Сметная прибыль	%	8		44,28	3215
		Сметная стоимость:				**597,82**	**43398**
243	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**292,4500**		**150,86**	**44119**
		Накладные расходы	%	--		39,55	11567
		Сметная прибыль	%	8		15,23	4455
		Сметная стоимость:				**205,64**	**60141**
244	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,2000**		**1581,45**	**14549**
		Накладные расходы	%	--		1035,28	9525
		Сметная прибыль	%	8		209,34	1926
		Сметная стоимость:				**2826,07**	**26000**
245	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**9,2000**		**150,86**	**1388**
		Накладные расходы	%	--		39,55	364
		Сметная прибыль	%	8		15,23	140
		Сметная стоимость:				**205,64**	**1892**
246	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**432,3000**		**532,25**	**230092**
		Накладные расходы	%	--		21,29	9204
		Сметная прибыль	%	8		44,28	19144
		Сметная стоимость:				**597,82**	**258439**
247	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**301,6500**		**19,34**	**5834**
		Накладные расходы	%	--		6,29	1898
		Сметная прибыль	%	8		2,05	619

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27,68**	**8351**
248	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**2,7100**		**2980,41**	**8077**
		Накладные расходы	%	--		817,15	3190
		Сметная прибыль	%	8		303,80	1186
		Сметная стоимость:				**4101,36**	**12453**
249	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**1,8400**		**2980,41**	**5484**
		Накладные расходы	%	--		817,15	3277
		Сметная прибыль	%	8		303,80	1218
		Сметная стоимость:				**4101,36**	**9979**
253	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотков от мусора**	**м3 грунта**	**1,4400**		**1581,45**	**2277**
		Накладные расходы	%	--		1035,28	1491
		Сметная прибыль	%	8		209,34	301
		Сметная стоимость:				**2826,07**	**4070**
254	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**2,3040**		**161,00**	**371**
		Накладные расходы	%	--		6,44	15
		Сметная прибыль	%	8		13,40	31
		Сметная стоимость:				**180,84**	**417**
255	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,3040**		**532,25**	**1226**
		Накладные расходы	%	--		21,29	49
		Сметная прибыль	%	8		44,28	102
		Сметная стоимость:				**597,82**	**1377**
		РАЗДЕЛ 10. Участок №10 пр.Достык №109А L-494м.					
		Земляные работы					
603	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**200,0000**		**150,86**	**30172**
		Накладные расходы	%	--		39,55	7910
		Сметная прибыль	%	8		15,23	3047
		Сметная стоимость:				**205,64**	**41129**
606	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**381,1002**		**532,25**	**202841**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,29	8114
		Сметная прибыль	%	8		44,28	16876
		Сметная стоимость:				**597,82**	**227831**
607	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**200,0720**		**19,34**	**3870**
		Накладные расходы	%	--		6,29	1259
		Сметная прибыль	%	8		2,05	410
		Сметная стоимость:				**27,68**	**5539**
610	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**80,0000**		**31,98**	**2559**
		Накладные расходы	%	--		9,14	731
		Сметная прибыль	%	8		3,29	263
		Сметная стоимость:				**44,42**	**3553**
611	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**80,0000**		**1398,65**	**111892**
		Накладные расходы	%	--		55,95	4476
		Сметная прибыль	%	8		116,37	9309
		Сметная стоимость:				**1570,96**	**125677**
612	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,0000**		**189,91**	**15192**
		Накладные расходы	%	--		100,08	8006
		Сметная прибыль	%	8		23,20	1856
		Сметная стоимость:				**313,18**	**25055**
618	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**258,4000**		**798,35**	**206293**
		Накладные расходы	%	--		163,79	42322
		Сметная прибыль	%	8		76,97	19889
		Сметная стоимость:				**1039,10**	**268504**
619	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий лотков**	**шт**	**5,0000**		**5122,91**	**25615**
		Накладные расходы	%	--		1900,72	9504
		Сметная прибыль	%	8		561,89	2809
		Сметная стоимость:				**7585,52**	**37928**
620	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**0,5500**		**45446,03**	**24995**
		Накладные расходы	%	--		1817,84	1000
		Сметная прибыль	%	8		3781,11	2080
		Сметная стоимость:				**51044,98**	**28075**
		Трубы железобетонные					

1	2	3	4	5	6	7	8
621	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**2,6600**		**36307,76**	**96579**
		Накладные расходы	%	--		12321,04	32774
		Сметная прибыль	%	8		3890,30	10348
		Сметная стоимость:				**52519,10**	**139701**
622	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**14,0000**		**20720,10**	**290081**
		Накладные расходы	%	--		828,80	11603
		Сметная прибыль	%	8		1723,91	24135
		Сметная стоимость:				**23272,82**	**325819**
623	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,7700**		**2631,82**	**80981**
		Накладные расходы	%	--		550,53	16940
		Сметная прибыль	%	8		254,59	7834
		Сметная стоимость:				**3436,94**	**105755**
624	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя**	**7,7200**		**3847,71**	**29704**
		Накладные расходы	%	--		838,06	6470
		Сметная прибыль	%	8		374,86	2894
		Сметная стоимость:				**5060,63**	**39068**
		РАЗДЕЛ 12. Участок № 12 ул.Искендерова,540м.					
		Демонтажные работы от ул.Азербаева до дома №26 по ул.Искендерова(Дефектный акт)					
734	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3)**	**м**	**92,0000**		**753,20**	**69294**
		Накладные расходы	%	--		502,47	46228
		Сметная прибыль	%	8		100,45	9242
		Сметная стоимость:				**1356,13**	**124764**
735	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**269,2189**		**430,00**	**115764**
		Накладные расходы	%	--		17,20	4631
		Сметная прибыль	%	8		35,78	9632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**482,98**	**130026**
736	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**298,2189**		**532,25**	**158727**
		Накладные расходы	%	--		21,29	6349
		Сметная прибыль	%	8		44,28	13206
		Сметная стоимость:				**597,82**	**178282**
		Землянные работы					
737	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см**	**м2 покрытия**	**114,0000**		**106,61**	**12153**
		Накладные расходы	%	--		15,24	1737
		Сметная прибыль	%	8		9,75	1111
		Сметная стоимость:				**131,59**	**15002**
738	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**23,9400**		**532,25**	**12742**
		Накладные расходы	%	--		21,29	510
		Сметная прибыль	%	8		44,28	1060
		Сметная стоимость:				**597,82**	**14312**
739	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований гравиийных**	**м3 конструкции**	**17,1000**		**297,24**	**5083**
		Накладные расходы	%	--		111,59	1908
		Сметная прибыль	%	8		32,71	559
		Сметная стоимость:				**441,53**	**7550**
740	**11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка тротуарной плитки**	**м3 конструкции**	**0,8400**		**1003,25**	**843**
		Накладные расходы	%	--		443,20	372
		Сметная прибыль	%	8		115,72	97
		Сметная стоимость:				**1562,17**	**1312**
741	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см**	**м3 конструкции**	**1,6800**		**297,24**	**499**
		Накладные расходы	%	--		111,59	187
		Сметная прибыль	%	8		32,71	55
		Сметная стоимость:				**441,53**	**742**
742	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**36,2970**		**161,00**	**5844**
		Накладные расходы	%	--		6,44	234
		Сметная прибыль	%	8		13,40	486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**180,84**	**6564**
743	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**36,2970**		**532,25**	**19319**
		Накладные расходы	%	--		21,29	773
		Сметная прибыль	%	8		44,28	1607
		Сметная стоимость:				**597,82**	**21699**
744	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**648,0000**		**150,86**	**97757**
		Накладные расходы	%	--		39,55	25629
		Сметная прибыль	%	8		15,23	9871
		Сметная стоимость:				**205,64**	**133258**
745	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,4400**		**1581,45**	**30743**
		Накладные расходы	%	--		1035,28	20126
		Сметная прибыль	%	8		209,34	4070
		Сметная стоимость:				**2826,07**	**54939**
746	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**19,4400**		**150,86**	**2933**
		Накладные расходы	%	--		39,55	769
		Сметная прибыль	%	8		15,23	296
		Сметная стоимость:				**205,64**	**3998**
747	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1234,7640**		**532,25**	**657203**
		Накладные расходы	%	--		21,29	26288
		Сметная прибыль	%	8		44,28	54679
		Сметная стоимость:				**597,82**	**738171**
748	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**667,4400**		**19,34**	**12909**
		Накладные расходы	%	--		6,29	4199
		Сметная прибыль	%	8		2,05	1369
		Сметная стоимость:				**27,68**	**18477**
749	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство**	**м3 основания**	**36,7000**		**2980,41**	**109381**
		Накладные расходы	%	--		817,15	29989
		Сметная прибыль	%	8		303,80	11150
		Сметная стоимость:				**4101,36**	**150520**
750	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство**	**м3 основания**	**22,8000**		**2980,41**	**67953**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		817,15	18631
		Сметная прибыль	%	8		303,80	6927
		Сметная стоимость:				**4101,36**	**93511**
751	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**216,0000**		**31,98**	**6908**
		Накладные расходы	%	--		9,14	1975
		Сметная прибыль	%	8		3,29	711
		Сметная стоимость:				**44,42**	**9594**
752	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**216,0000**		**1398,65**	**302108**
		Накладные расходы	%	--		55,95	12084
		Сметная прибыль	%	8		116,37	25135
		Сметная стоимость:				**1570,96**	**339328**
753	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**216,0000**		**189,91**	**41020**
		Накладные расходы	%	--		100,08	21617
		Сметная прибыль	%	8		23,20	5011
		Сметная стоимость:				**313,18**	**67647**
754	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Прочистка существующих лотков от мусора**	**м3 грунта**	**4,9200**		**1581,45**	**7781**
		Накладные расходы	%	--		1035,28	5094
		Сметная прибыль	%	8		209,34	1030
		Сметная стоимость:				**2826,07**	**13904**
755	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**6,1992**		**161,00**	**998**
		Накладные расходы	%	--		6,44	40
		Сметная прибыль	%	8		13,40	83
		Сметная стоимость:				**180,84**	**1121**
756	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6,1992**		**532,25**	**3300**
		Накладные расходы	%	--		21,29	132
		Сметная прибыль	%	8		44,28	275
		Сметная стоимость:				**597,82**	**3706**
		Устройство лотков					
757	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**32,2050**		**12467,13**	**401504**
		Накладные расходы	%	--		3817,52	122943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1302,77	41956
		Сметная стоимость:				**17587,43**	**566403**
758	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000**	**м3**	**32,2050**		**51282,82**	**1651563**
		Накладные расходы	%	--		2051,31	66063
		Сметная прибыль	%	8		4266,73	137410
		Сметная стоимость:				**57600,86**	**1855036**
759	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/**	**м2**	**459,5300**		**798,35**	**366865**
		Накладные расходы	%	--		163,79	75264
		Сметная прибыль	%	8		76,97	35370
		Сметная стоимость:				**1039,10**	**477499**
760	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий лотков**	**шт**	**16,0000**		**5122,91**	**81967**
		Накладные расходы	%	--		1900,72	30412
		Сметная прибыль	%	8		561,89	8990
		Сметная стоимость:				**7585,52**	**121368**
761	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)**	**м3**	**1,7600**		**45446,03**	**79985**
		Накладные расходы	%	--		1817,84	3199
		Сметная прибыль	%	8		3781,11	6655
		Сметная стоимость:				**51044,98**	**89839**
		Трубы железобетонные					
762	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**15,9600**		**36307,76**	**579472**
		Накладные расходы	%	--		12321,04	196644
		Сметная прибыль	%	8		3890,30	62089
		Сметная стоимость:				**52519,10**	**838205**
763	**21-040801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**шт**	**84,0000**		**20720,10**	**1740488**
		Накладные расходы	%	--		828,80	69620
		Сметная прибыль	%	8		1723,91	144809
		Сметная стоимость:				**23272,82**	**1954917**

1	2	3	4	5	6	7	8
764	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**184,6300**		**2631,82**	**485914**
		Накладные расходы	%	--		550,53	101645
		Сметная прибыль	%	8		254,59	47005
		Сметная стоимость:				**3436,94**	**634563**
765	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя**	**46,3400**		**3847,71**	**178303**
		Накладные расходы	%	--		838,06	38836
		Сметная прибыль	%	8		374,86	17371
		Сметная стоимость:				**5060,63**	**234510**
766	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,3800**		**12467,13**	**42139**
		Накладные расходы	%	--		3817,52	12903
		Сметная прибыль	%	8		1302,77	4403
		Сметная стоимость:				**17587,43**	**59445**
767	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блок смотровой ЛЖК-250**	**м3**	**3,3800**		**51282,82**	**173336**
		Накладные расходы	%	--		2051,31	6933
		Сметная прибыль	%	8		4266,73	14422
		Сметная стоимость:				**57600,86**	**194691**
768	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B12,5, F50, W2**	**м3**	**0,5300**		**12508,96**	**6630**
		Накладные расходы	%	--		500,36	265
		Сметная прибыль	%	8		1040,75	552
		Сметная стоимость:				**14050,06**	**7447**
769	**21-020402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м**	**м3**	**0,0400**		**14065,18**	**563**
		Накладные расходы	%	--		562,61	23
		Сметная прибыль	%	8		1170,22	47
		Сметная стоимость:				**15798,01**	**632**

1	2	3	4	5	6	7	8
770	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная 0,52кг/пм**	**кг**	**6,7600**		**638,33**	**4315**
		Накладные расходы	%	--		25,53	173
		Сметная прибыль	%	8		53,11	359
		Сметная стоимость:				**716,97**	**4847**
771	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемников**	**шт**	**13,0000**		**1643,94**	**21371**
		Накладные расходы	%	--		1013,98	13182
		Сметная прибыль	%	8		212,63	2764
		Сметная стоимость:				**2870,55**	**37317**
772	**23-030101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дождеприемник**	**шт**	**13,0000**		**22930,81**	**298101**
		Накладные расходы	%	--		917,23	11924
		Сметная прибыль	%	8		1907,84	24802
		Сметная стоимость:				**25755,89**	**334827**
773	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/**	**м2**	**18,7200**		**798,35**	**14945**
		Накладные расходы	%	--		163,79	3066
		Сметная прибыль	%	8		76,97	1441
		Сметная стоимость:				**1039,10**	**19452**
		ИТОГО:					15244484
		Итого с временными			1,04%	158543	15403027
		Итого с зимними удорожаниями			2,25%	346568	15749595
		Итого с НДС			12%	1889951	17639546,02
		Понижающий коэффициент			0,949999996		**16757568,65**

Принял:
Директор ТОО "НКЭ"
_____ Абдулдин А.А.

Сдал:
Директор ТОО "Актив-А"
_____ Коваленко А.И.