Форма 2В

Наименование стройки - **Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а**

Наименование объекта - **Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка					
1	Е0124-10-14	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,54		1620191,3	874903
2	Е0124-9-8	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,85		1011215,5	856500
3	С130806-392 изм. И доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст530х12-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	6,00		148205,1	889231
4	С130806-551 изм. И	Отвод Ст273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8,00		54581,6	436653
5	С130806-1335 изм.	Тройник Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2,00		54985,2	109970
6	С130806-821 изм. И	Тройник Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2,00		74012,6	148025
7	СПРАЙС	Тройник паралелльный Ст 273-11-89х3,5-1-ППУ ПЭ с ОДК	шт	2,00		64930,0	129860
8	Е0124-11-14	Установка сильфонного компенсирующего устройства	шт	12,00		38972,5	467670
9	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 530-1-ППУ ПЭ	шт	17,00		7226,5	122850
10	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам. 530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	10,00		208143,9	2081439
11	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам. 530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	8,00		120518,3	964147
12	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка "МЭЛС 710-700ВК"	шт	100,00		26950,6	2695056

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**9776304**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**9 776 304**
Накладные расходы	Тенге		**0,235387571**		**2 301 220**
ИТОГО:	Тенге				**12 077 524**
Сметная прибыль	Тенге		**0,080000014**		**966 202**
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				**13 043 726**

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Форма 2В

Наименование стройки Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а
Наименование объекта Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ

Основание: ВК

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка					
1	Е0124-2-13 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С. Демонтаж	км	0,05400		811948,79	43845
2	Е0122-33-6 к=0,6	Установка стальных сваренных фасонных части диам. 300-800 мм. Сверх базовых расценок	т	0,2665		102816,21	27401
3	Е0126-9-16 к=0,6	Изоляция турбопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БТСВ, матами звукопоглощающими толщиной 120 мм. Разборка	м	54,0000		694,86	37522
4	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с загатовкой покрытия. Разборка	м2	112,7000		338,52	38151
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка					
5	Е0124-10-14 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	2,46200		806550,65	1985728
6	Е0124-2-7 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0510		370461,08	18894

7	Е0124-2-6 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15700	342087,97	53708
8	Е0124-2-4 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,1430	239558,99	34257
9	Е0124-2-3 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0340	211273,74	7183
10	Е0124-2-1 к=0,6	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0110	202563,05	2228
11	Е0122-33-5 к=0,6	Установка стальных сваренных фасонных части диам. 100-250 мм.	т	4,9960	178537,01	891971
12	Е0122-33-6 к=0,6	Установка стальных сваренных фасонных части диам. 300-800 мм. Сверх базовых расценок	т	8,2350	102132,65	841062
13	Е0107-62-2 к=0,8	Устройство камер из монолитного бетона. Демонтаж	м3	441,0000	4096,17	1806411
14	Е0124-11-9 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм. Демонтаж	шт	16,0000	12191,24	195060
15	Е0107-61-1 к=0,8	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты. Разборка	м3	52,8460	2311,15	122135
16	Е0126-10-8 к=0,6	Изоляция турбопроводов диаметром 325-820 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из ППТ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм. Разборка	м	2516,0000	458,44	1153434
17	Е0126-22-1 к=0,6	Изоляция турбопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из ППТ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм. Разборка	м	280,0000	260,52	72947
18	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с загатовкой покрытия. Разборка	м2	7540,9800	336,27	2535791
19	Е0122-8-11 к=0,6	Демонтаж арыков из труб диам. 800	м2	0,0350	778314,97	27241
20	Е0122-8-14	Монтаж арыков из труб диам. 800	км	0,0350	1297057,03	45397
21	Е0122-8-11 к=0,6	Демонтаж арыков из труб диам. 500	км	0,0250	448403,09	11210
22	Е0122-8-11	Монтаж арыков из труб диам. 500	км	0,0250	747338,47	18683

23	E0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутрий зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	т	0,1190		28235,39	3360
24	E0122-41-1 изм и доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. Демонтаж	м3	2,7750		4848,58	13455
25	C01031-A26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках. Ж/БЕТОН	т	1403,9970		40,08	56276
26	C01031-A26-1	Погрузка мусора (труб металлических диаметром до 1000 мм вкл.) при автомобильных перевозках	т	569,9240		40,08	22844
27	C01031-A26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках.	т	14,5660		40,08	584
28	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1988,4870		300,05	596637
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			Тенге				10663415

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			10 663 414,77
Накладные расходы	Тенге		0,23538757	2 510 035
ИТОГО:	Тенге			13 173 450
Сметная прибыль	Тенге		0,08000001	1 053 876
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге			14 227 326,26

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Форма 2В

Наименование стройки Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а
Наименование объекта Реконструкция тепломагистрали М-1КЗ по ул.Курмангазы от ТК-1-26 до ТК-1-КЗ-10а

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ

Основание: ВК

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещений грунтов 2 группы до 5 м.	м3	2051,431		9,73	19955
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы	м3	227,937		402,61	91770
3	С143008-104 изм. И доп. Вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2279,368		647,00	1474758
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2051,431		57,92	118809
5	E0124-10-14	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,017		1717579,91	29199
6	E0124-10-1	Бесканальная прокаладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,2112		1191426,82	251629
7	С130806-482 изм. И доп. Вып. 20	Труба стальная изолированная пенопоулиретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	209,088		15598,62	3261485
8	E0124-13-7	Установка кранов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	компл	4		11696,49	46786

9	С130904-1294 изм. И доп. Вып. 21	Кран шаравой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HE, DN 300, PN 25, подземной установки, со стороны удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором	шт	4	2024459,99	8097840
10	СПРАЙС	Опора скользящая Ст 325-1-ППУ ПЭ	шт	90,0000	6546,57	589192
11	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам. 300	шт	90,0000	4305,27	387474
12	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора диам. 325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	10,0000	135338,31	1353383
13	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции Ст 325-1-ППУ-ПЭ	шт	6,0000	7616,92	45702
14	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка "Тумар 400-650"	шт	46,0000	16476,76	757931
15	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопровода через одну стенку, толщиной стенки до 15 мм	снимок	46,0000	1131,05	52028
16	Е0127-48-1 изм. И доп. Вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменых материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	670,2400	605,15	405596
17	Е0127-48-1 изм. И доп. Вып. 14 т.ч. П-1.37 к=9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	670,2400	646,03	432993
18	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменых материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	670,2400	605,15	405596
19	Е0127-54-3 к=12	Нормы корректировки табл. 27-53 при измерении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	670,2400	841,43	563963
20	Е0127-53-8 изм и доп. Вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА	м2	2636,4000	885,46	2334435
21	Е0127-54-1 к=2	Нормы корректировки табл. 27-53 при измерении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к ЩМА	м2	2636,4000	225,85	595432
22	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления турбопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,0560	44901,05	182119
23	С12021-262	Опоры скользящие	т	4,0560	161975,89	656974
24	Е0109-34-1	Стальной кожух	т	5,5110	44901,05	247450
25	С12021-263	Металлоконструкции	т	5,5110	161975,89	892649
26	С11011-58	Болты строительные с гайками	т	0,1111	232230,50	25801
27	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления турбопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,1560	44901,05	7005

28	C12021-262	Опоры скользящие	т	0,1560	161975,89	25268
29	E0109-34-1	Стальной кожух	т	2,2790	44901,05	102330
30	C12021-263	Металлоконструкции	т	0,0989	161975,89	16019
31	C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0043	232230,50	999
32	E0109-34-1	Монтаж опор скользящих для крепления турбопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,1840	44901,05	98064
33	C12021-262	Опоры скользящие	т	2,1840	161975,89	353755
34	E0109-34-1	Стальной кожух	т	5,0110	44901,05	224999
35	C12021-263	Металлоконструкции	т	5,0110	161975,89	811661
36	C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0598	232230,50	13887
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			24974937

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			24 974 936,76
Накладные расходы	Тенге	0,23538757		5 878 790
ИТОГО:	Тенге			30 853 726
Сметная прибыль	Тенге	0,08000001		2 468 299
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге			33 322 025,00

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"