Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС",РК, г. Астана, район Сарыарка,ул. Дулатова 174, тел.: (7172) 28-88-02** — **031040004852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/63 от 2019-08-22

Номер документа	Дата составления
21	19.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I"(район Можайского)			тг	1	371 056 370,00	371 056 370,00	39 756 039,64
				Итого	1	x	371 056 370,00	39 756 039,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Солсанов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сидыков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2025

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/63	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 573 478 054									
Итого за текущий год	1 157 769 063	331 300 330,36							39 756 039,64	371 056 370

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана"

_____ Сыдыков Е.

БИН 240140011067

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

_____ Солсанов Б.

БИН 031040004852

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-7 Насосная станция осветленных стоков
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-7-2 Технологическая часть. Альбом №5 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система технологических трубопроводов К2осв										
1	1	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной. Монтаж оборудования		2	243586,34	76425,48	487173,00	152851,00	36814,00	223032,00	767021,00	
				шт.		148753,94	34059,38	297508,00	68119,00		56816,00		
			Итого по разделу 1: Система технологических трубопроводов К2осв					487173,00	152851,00	36814,00	223032,00	767021,00	
								297508,00	68119,00	0,00	56816,00		
			ИТОГО по акту					487173,00	152851,00	36814,00	223032,00	767021,00	
								297508,00	68119,00	0,00	56816,00		

		ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге	767 021
	1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	12 272
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	779 293
	2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	18 080
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	797 373
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	15 947
	1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге	877 573
		НДС 12%	Тенге	105 309
		Всего с НДС по акту	Тенге	982 881

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Давлетов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Инспекция 9"
_____ Грецяких В.И.
ИИН 670513300073
№ KZ87VJE00062933 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ Власов А.
ИИН 840228350417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ А.М. Терещенко
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 2-3 Аккумуляторы-отстойники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-3-2 Технологическая часть. Альбом №3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система технологического оборудования ТХ										
1	1	1303-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подъемное устройство для песковых насосов	шт	6	3408299,92 / 1685635,73	1656565,99 / 706081,47	20449800,00 / 10113814,00	9939396,00 / 4236489,00	396589,00 / 0,00	8753685,00 / 2336279,00	31539764,00	
			Итого по разделу 1: Система технологического оборудования ТХ					20449800,00 / 10113814,00	9939396,00 / 4236489,00	396589,00 / 0,00	8753685,00 / 2336279,00	31539764,00	
			ИТОГО по акту					20449800,00 / 10113814,00	9939396,00 / 4236489,00	396589,00 / 0,00	8753685,00 / 2336279,00	31539764,00	

	ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге	31 539 764
1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	504 636
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	32 044 400
2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	743 430
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	32 787 830
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге	655 757
1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге	36 085 630
	НДС 12%	Тенге	4 330 276
	Всего с НДС по акту	Тенге	40 415 906

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Солсанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Гредякин В.И.
ИИН 670513300013
№ KZ11VJK00012953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ Власов А.
ИИН 830228350417, приказ №01/25-5 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ А.М. Терещенко
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-2-2 Технологическая часть. Альбом №2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1307-0403-0421 *РСНБ РК 2022*	**Насос погружной в комплекте. Монтаж оборудования.** **Монтаж оборудования**	шт.	1	485744,13 234700,65	196522,67 87581,27	485744,25 234700,75	196522,75 87581,25	54520,75	196592,00 54587,00	736923,25	
			ИТОГО по акту					485744,25 234700,75	196522,75 87581,25	54520,75 0,00	196592,00 54587,00	736923,25	

			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге	736 923
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	11 791
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	748 714
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	17 370
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	766 084
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	15 322
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге	843 137
			НДС 12%	Тенге	101 176
			Всего с НДС по акту	Тенге	944 313

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Солеванов

Эксперт технического надзора
ТОО "Стратегициал"
_____ Гредякин В.И.
ИИН 570513[illegible]
№ KZ81VD[illegible]053 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ Власов А.
ИИН 840228350417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ А.М. Терещенко

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-6 Здание обезвоживания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-6-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	70	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	135,02	858,09 832,19	4,37 2,80	115859,00 112362,00	590,00 378,00	2907,00	90192,00 16485,00	222536,00	
2	71	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	135,02	259,52 214,65	1,56 0,86	35040,00 28982,00	211,00 116,00	5848,00	23279,00 4665,00	62984,00	
3	72	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	240,88	2376,65 1815,17	158,08 135,29	572487,00 437238,00	38079,00 32589,00	97171,00	375862,00 75868,00	1024217,00	
4	73	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутри помещений и откосы. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	278,88	259,52 214,65	1,56 0,86	72375,00 59862,00	435,00 240,00	12078,00	48082,00 9635,00	130092,00	
5	74	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	$м^2$	12,14	6325,07 5178,19	81,86 52,39	76786,00 62863,00	994,00 636,00	12929,00	50799,00 10207,00	137792,00	
			ИТОГО по акту					872547,00 701307,00	40309,00 33959,00	130933,00 0,00	588214,00 116860,00	1577621,00	

			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге	1 577 621
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	25 242
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1 602 863
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	37 186
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1 640 049
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	32 801

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								1 805 006	
			НДС 12%	Тенге								216 601	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**2 021 606**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б. Рогожников**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
_____ **Гредюшин В.И.**
ИИН 670512350013
№ KZ91VTA00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Власов А.**
ИИН 840228380417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-4 Подающий и переливной лоток. Камеры
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-4 Подающий и переливной лоток. Камеры работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подающий лоток (новый)										
1	18	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,68	27845,04 3037,00	2237,69 582,08	102470,00 11176,00	8235,00 2142,00	83059,00	12120,00 9167,00	123757,00	
2	19	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(В15,W6,F50,сульфатостойкий)	$м^3$	10,4325	58946,01 20243,29	5895,66 2660,95	614954,25 211188,00	61506,75 27760,50	342259,50	217443,00 66591,75	898989,00	
3	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053625	355882,00		19084,50		19084,50	1527,00	20611,50	
4	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,623375	335897,00		545286,75		545286,75	43623,00	588909,75	
5	22	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,9	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	301202,25 106858,50	11936,25 3225,75	182407,50	100176,75 32110,50	433489,50	
6	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4965	335897,00		166773,00		166773,00	13341,75	180114,75	
7	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01545	355882,00		5498,25		5498,25	439,50	5937,75	
8	25	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,555	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	42863,25 15207,00	1698,75 459,00	25958,25	14256,00 4569,75	61689,00	
9	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10122	335897,00		33999,75		33999,75	2720,25	36720,00	
10	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00441	355882,00		1569,75		1569,75	125,25	1695,00	
11	28	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,2025	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	15639,00 5548,50	619,50 167,25	9471,00	5201,25 1667,25	22507,50	
12	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030502	335897,00		10245,75		10245,75	819,75	11065,50	
13	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002205	355882,00		784,50		784,50		847,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	т $м^3$	0,075	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	5792,25 2055,00	229,50 62,25	3507,75	63,00 1926,75 617,25	8336,25	
15	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01116	335897,00		3748,50		3748,50		4048,50	
16	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002205	355882,00		784,50		784,50	300,00	847,50	
17	34	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,032805	1257111,00 171137,12	2738,88 1362,23	41239,50 5614,50	90,00 45,00	35535,75	63,00 5149,50 3711,00	50100,00	
18	39	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	17,15	15078,47 6397,70	6620,47 1350,89	258596,00 109721,00	113541,00 23168,00	35334,00	156808,00 33232,00	448636,00	
19	40	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	$м^3$	12,864	94505,00		1215712,50		1215712,50	97257,00	1312969,50	
20	41	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	358,41	4251,33 670,20	34,76 6,42	1523719,50 240206,25	12458,25 2301,00	1271054,25	225533,25 139941,00	1889193,75	
21	42	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	26,025	1284,41 546,66	217,01 62,29	33426,75 14226,75	5647,50 1620,75	13552,50	14580,00 3840,75	51847,50	
22	43	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	26,025	153,11 10,10	16,12 4,82	3984,75 262,50	419,25 125,25	3302,25	357,00 347,25	4689,00	
23	44	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	442,8225	164,65 72,98	57,97 30,39	72910,50 32317,50	25670,25 13457,25	14922,75	31586,25 8360,25	112857,00	
24	45	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	442,8225	987,96 978,03	9,93 6,36	437490,75 433093,50	4397,25 2816,25		348727,50 62898,75	849117,00	
25	46	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**	кг	487,10475	1946,00		947905,50		947905,50		1023738,00	
26	47	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	2,325	1755,47 1103,28	652,19 339,04	4081,50 2565,00	1516,50 788,25		75832,50 2817,00 552,00	7450,50	
27	48	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	0,20925	164,65 72,98	57,97 30,39	34,50 15,00	12,00 6,00	6,75	15,00 3,75	53,25	
28	49	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	0,20925	987,96 978,03	9,93 6,36	207,00 204,75	2,25 1,50		165,00 30,00	402,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	50	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**	кг	0,76725	1946,00		1493,25		1493,25	119,25	1612,50	
30	51	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	м шва	2,325	7436,75 686,00	14,09 7,38	17290,50 1595,25	33,00 17,25	15663,00	1467,00 1500,75	20258,25	
31	52	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	13,95	1427,00		19906,50		19906,50	1592,25	21498,75	
			Итого по разделу 1: Подающий лоток (новый)					6448695,25 1191855,00	248013,00 78163,25	5008827,25 0,00	1138329,25 606964,50	8193989,00	
			Раздел 2: Камера и лоток переливной (новый)										
32	58	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,22	69,54 0,00	69,54 25,88	780,00 0,00	780,00 290,25		209,25 78,75	1068,00	
33	59	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,22	34,34 0,00	34,34 12,78	385,50 0,00	385,50 143,25		103,50 39,00	528,00	
34	60	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,805	2086,05 2086,05	0,00 0,00	5851,50 5851,50	0,00 0,00		4212,75 805,50	10869,75	
35	61	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	11,22	156,76 0,00	156,76 59,17	1758,75 0,00	1758,75 663,75		477,75 179,25	2415,75	
36	62	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** ***(Для обратной засыпки)***	$м^3$ грунта	14,025	397,54 0,00	397,54 114,67	5575,50 0,00	5575,50 1608,00		1158,00 538,50	7272,00	
37	63	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	24,54375	228,00		5595,75			447,75	6043,50	
38	97	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,316	69,54 0,00	69,54 25,88	786,75 0,00	786,75 292,50		210,75 79,50	1077,00	
39	98	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,316	34,34 0,00	34,34 12,78	388,50 0,00	388,50 144,75		104,25 39,75	532,50	
40	99	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,829	2086,05 2086,05	0,00 0,00	5901,75 5901,75	0,00 0,00		4248,75 812,25	10962,75	
41	100	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		11,316	156,76	156,76	1773,75	1773,75		482,25	2436,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	59,17	0,00	669,75		180,75		
42	101	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *(Для обратной засыпки)*	$м^3$ грунта	14,145	397,54 0,00	397,54 114,67	5623,50 0,00	5623,50 1622,25		1167,75 543,00	7334,25	
43	102	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	24,75375	228,00		5643,75			451,50	6095,25	
44	126	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	$м^2$	23,5	329,32 145,96	115,95 60,77	7739,00 3430,00	2725,00 1428,00	1584,00	3352,00 887,00	11978,00	
45	127	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона	$м^2$	23,5	987,96 978,03	9,93 6,36	23217,00 22984,00	233,00 149,00		18506,00 3338,00	45061,00	
46	128	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	25,85	1946,00		50304,00		50304,00	4024,00	54328,00	
47	129	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов	м шва	15	7436,75 686,00	14,09 7,38	111551,00 10290,00	212,00 111,00	101050,00	9465,00 9681,00	130697,00	
48	130	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков /Masterfleks 610/	кг	22,5	1427,00		32108,00		32108,00	2569,00	34677,00	
			Итого по разделу 2: Камера и лоток переливной (новый)					264984,00 48457,25	20242,25 7122,50	185046,00 0,00	43698,00 24694,50	333376,50	
			Раздел 3: Камера и лоток переливной (существующий)										
49	131	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,024428	1272829,50 147718,77	12880,45 3306,91	31092,00 3608,25	315,00 81,00	27168,75	4353,00 2835,75	38280,75	
50	132	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,708398	167,92 101,78	3,84 0,61	119,25 72,00	3,00 0,75	44,25	50,25 13,50	183,00	
51	133	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,708398	280,26 118,96	5,74 1,22	198,75 84,00	3,75 0,75	110,25	58,50 20,25	277,50	
52	134	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,22	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	171453,50 60827,50	6794,50 1836,50	103832,00	57024,00 18278,00	246755,50	
53	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	335897,00		3224,50		3224,50	258,00	3482,50	
54	136	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	355882,00		1345,00		1345,00	107,50	1452,50	
			Итого по разделу 3: Камера и лоток переливной (существующий)					207433,00 64591,75	7116,25 1919,00	135724,75 0,00	61485,75 21513,00	290431,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					6921112,25	275371,50	5329598,00	1243513,00	8817797,25	
								1304904,00	87204,75	0,00	653172,00		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге									
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								8 817 797	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								141 085	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								8 958 882	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								207 846	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								9 166 728	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								183 335	
			НДС 12%	Тенге								10 088 718	
			Всего с НДС по акту	Тенге								1 210 646	
												11 299 364	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАДОРСЕРВИС"
БИН 031040004652

Директор _____ **Х.Б. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Прозякин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Власов А.**
ИИН 840228350117, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240340011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: III Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 1-2 Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 1-2 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Демонтаж НС подачи ливневых вод /1 шт/										
1	59	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		40	381,51	0,34	15260,00	14,00		10978,00	28337,00	
				м² кровли		381,17	0,00	15247,00	0,00		2099,00		
2	60	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Парапет по периметру наружных стен шириной 380мм высотой 400мм. Разборка каменной кладки		3,67	54680,72	9551,50	200678,00	35054,00		132489,00	359820,00	
				м³ кладки		45129,22	5010,54	165624,00	18389,00		26653,00		
3	61	1146-0401-0107 РСНБ РК 2022	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка		8	54926,75	22127,63	439414,00	177021,00	23791,00	276802,00	773513,00	
				м³		29825,24	11365,50	238602,00	90924,00		57297,00		
4	62	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022	Металлическая наружняя дверь размером 2100х900мм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,18	186330,35	101958,21	33539,00	18353,00		13355,00	50646,00	
				т конструкций		84372,14	23158,97	15187,00	4169,00		3752,00		
5	63	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	4777,23	238,61	9554,00	477,00		6714,00	17570,00	
				шт.		4538,62	124,05	9077,00	248,00		1302,00		
6	64	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие		3,78	824,76	0,00	3118,00	0,00		2245,00	5792,00	
				м²		824,76	0,00	3118,00	0,00		429,00		
7	65	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Металлопластиковые окна размером 2000х570мм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		2,1	7121,18	663,31	14954,00	1393,00		9932,00	26877,00	
				м²		6457,87	396,59	13562,00	833,00		1991,00		
8	66	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Перегородки из кирпича толщ.120мм. Разборка каменной кладки		1,44	54680,72	9551,50	78740,00	13754,00		51985,00	141183,00	
				м³ кладки		45129,22	5010,54	64986,00	7215,00		10458,00		
9	67	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Наружные стены из кирпича толщ.510мм. Разборка каменной кладки		22,45	54680,72	9551,50	1227582,00	214432,00		810459,00	2201084,00	
				м³ кладки		45129,22	5010,54	1013151,00	112487,00		163043,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	68	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Наружные стены из кирпича толщ.250мм. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	8,03	54680,72 45129,22	9551,50 5010,54	439086,00 362388,00	76699,00 40235,00		289888,00 58318,00	787292,00	
11	69	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы бетонные толщ.100мм. Разборка покрытия	$м^2$	28,05	4135,48 2907,90	1227,58 646,99	116000,00 81567,00	34434,00 18148,00		71795,00 15024,00	202819,00	
12	70	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	29,9	77311,91 39302,52	35035,51 18075,63	2311626,00 1175145,00	1047561,00 540461,00	88919,00	1441110,00 300219,00	4052955,00	
13	71	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные. Разборка КРЫЛЬЦО	$м^3$	6,4	77311,91 39302,52	35035,51 18075,63	494796,00 251536,00	224227,00 115684,00	19033,00	308465,00 64261,00	867522,00	
14	72	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка /Бетонная отмостка б=150мм/	$м^3$	4,5	3635,24 607,07	3028,17 1064,67	16359,00 2732,00	13627,00 4791,00		5416,00 1742,00	23517,00	
15	73	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	199,476	204,00		40693,00			3255,00	43948,00	
16	74	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1994,76	97,00		193492,00			15479,00	208971,00	
17	75	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции люков размером 900х1800мм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0755	139163,12 132361,23	6801,89 3213,86	10507,00 9993,00	514,00 243,00		7063,00 1406,00	18976,00	
18	76	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные (стены и днище). Разборка	$м^3$	38,69	77311,91 39302,52	35035,51 18075,63	2991198,00 1520614,00	1355524,00 699346,00	115059,00	1864767,00 388477,00	5244442,00	
19	77	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	89,0625	204,00		18169,00			1454,00	19623,00	
20	78	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	890,625	97,00		86391,00			6911,00	93302,00	
21	79	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной. Демонтаж оборудования	шт.	2	65469,49 44626,18	20843,31 9288,92	130939,00 89252,00	41687,00 18578,00		65776,00 15737,00	212452,00	
22	80	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	5	10616,18 6533,11	4083,07 1964,09	53081,00 32666,00	20415,00 9820,00		30590,00 6694,00	90365,00	
23	81	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,022	1325999,41 794350,23	531649,18 222118,55	29172,00 17476,00	11697,00 4887,00		22139,00 4105,00	55416,00	
24	82	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Контрольная панель для автоматического управления. Демонтаж оборудования	шкаф	1	15542,77 12185,92	3356,85 1655,67	15543,00 12186,00	3357,00 1656,00		9966,00 2041,00	27550,00	
25	83	1303-0110-0104 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 12 м. Демонтаж оборудования	шт.	1	10000,47 8309,07	1691,40 860,57	10000,00 8309,00	1692,00 861,00		5593,00 1248,00	16841,00	
26	84	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,408	204,00		287,00			23,00	310,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	85	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	14,08	97,00		1366,00			109,00	1475,00	
			Итого по разделу 6: Демонтаж НС подачи ливневых вод /1 шт/					8981544,00 5102418,00	3291932,00 1688975,00	246802,00 0,00	5437527,00 1153527,00	15572598,00	
			ИТОГО по акту					8981544,00 5102418,00	3291932,00 1688975,00	246802,00 0,00	5437527,00 1153527,00	15572598,00	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								15 572 598	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								249 162	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								15 821 760	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								367 065	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								16 188 824	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								323 776	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								17 817 096	
			НДС 12%	Тенге								2 138 052	
			Всего с НДС по акту	Тенге								19 955 148	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б. Сулейменов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Селякин В.Н.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VJI00052953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Власов А.**
ИИН 840218350417, приказ №01/25-3 от31.01.2025 года

Приняв:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067
_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-2-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2922,728	47,57 0,00	47,57 17,43	139034,00 0,00	139034,00 50943,00		36680,00 14058,00	189772,00	
2	7	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2922,728	21,03 0,00	21,03 7,71	61465,00 0,00	61465,00 22534,00		16221,00 6225,00	83911,00	
3	8	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2.2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2922,728	156,76 0,00	156,76 59,17	458167,00 0,00	458167,00 172938,00		124508,00 46618,00	629293,00	
4	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	730,682	2086,05 2086,05	0,00 0,00	1524239,00 1524239,00	0,00 0,00		1097455,00 209735,00	2831429,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2182905,00 1524239,00	658666,00 246415,00	0,00 0,00	1274864,00 276636,00	3734405,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
5	18	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,425474	36086,32 33012,67	2896,97 1440,21	15354,00 14046,00	1233,00 613,00	75,00	13340,00 2295,00	30989,00	
6	19	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,425474	331233,00		140931,00		140931,00	11274,00	152205,00	
7	20	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1346	114425,46 97666,18	4099,78 1705,44	15402,00 13146,00	552,00 230,00	1704,00	12172,00 2206,00	29780,00	
8	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11696	317846,00		37175,00		37175,00	2974,00	40149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01764	355882,00		6278,00		6278,00	502,00	6780,00	
10	25	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,075168	36086,32 33012,67	2896,97 1440,21	2713,00 2481,00	218,00 108,00	13,00	2357,00 406,00	5476,00	
11	26	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075168	331233,00		24898,00		24898,00	1992,00	26890,00	
12	30	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03364	36086,32 33012,67	2896,97 1440,21	1214,00 1111,00	97,00 48,00	6,00	1055,00 181,00	2450,00	
13	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006	422406,00		2534,00		2534,00	203,00	2737,00	
14	32	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02764	331233,00		9155,00		9155,00	732,00	9887,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					255654,00 30784,00	2100,00 999,00	222769,00 0,00	28924,00 22765,00	307343,00	
			Раздел 9: Стены и перегородки										
15	86	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	76,666667	10367,65 4815,94	522,32 155,07	794853,00 369222,00	40045,00 11889,00	385587,00	354433,00 91943,00	1241229,00	
16	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0529	355882,00		18826,00		18826,00	1506,00	20332,00	
17	88	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0312	1272829,50 147718,77	12880,45 3306,91	39712,00 4609,00	402,00 103,00	34702,00	5560,00 3622,00	48894,00	
18	99	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,38	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	29348,00 10412,00	1163,00 314,00	17773,00	9761,00 3129,00	42238,00	
19	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01518	335897,00		5099,00		5099,00	408,00	5507,00	
20	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	355882,00		1594,00		1594,00	128,00	1722,00	
21	106	1107-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 5 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5	20597,73 11691,98	7478,78 2597,49	102989,00 58460,00	37393,00 12987,00	7135,00	84308,00 14984,00	202281,00	
22	107	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Балки 1БДР 12-6AV	$м^3$	9,3	94505,00		878897,00		878897,00	70312,00	949209,00	
23	108	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,89308	97746,66 42951,71	34765,33 12410,92	478282,00 210166,00	170110,00 60728,00	98007,00	186917,00 53216,00	718415,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	109	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,89308	28941,96 23705,22	2830,11 9,63	141615,00 115992,00	13848,00 47,00	11776,00	80067,00 17735,00	239417,00	
25	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,89308	1041284,00		5095086,00		5095086,00	407607,00	5502693,00	
26	111	ех.часть *т.6 п.2*	Доплата за марку стали С245	т	0,78	7791,00		6077,00		6077,00	486,00	6563,00	
27	112	ех.часть *т.6 п.3*	Доплата за марку стали С255	т	4,11308	14178,00		58315,00		58315,00	4665,00	62980,00	
28	113	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	141,89932	280,26 118,96	5,74 1,22	39769,00 16880,00	814,00 173,00	22074,00	11766,00 4122,00	55657,00	
29	121	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,16	128060,70 36676,46	57023,80 14974,30	148550,00 42545,00	66147,00 17370,00	39858,00	54523,00 16246,00	219319,00	
30	122	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	31,88	128060,70 36676,46	57023,80 14974,30	4082575,00 1169246,00	1817919,00 477381,00	1095411,00	1498430,00 446480,00	6027485,00	
31	123	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08816	1670200,60 584226,72	2738,88 1362,23	147245,00 51505,00	241,00 120,00	95498,00	46979,00 15538,00	209762,00	
32	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22658	355882,00		436518,00		436518,00	34921,00	471439,00	
33	125	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0689	335897,00		23143,00		23143,00	1851,00	24994,00	
34	126	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,25378	317846,00		1034201,00		1034201,00	82736,00	1116937,00	
35	127	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2266	1144986,68 59012,80	2738,88 1362,23	259454,00 13372,00	621,00 309,00	245461,00	12450,00 21752,00	293656,00	
36	128	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1436	1257111,00 171137,12	2738,88 1362,23	180521,00 24575,00	394,00 196,00	155553,00	22542,00 16245,00	219308,00	
37	129	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,055	1670200,60 584226,72	2738,88 1362,23	91861,00 32132,00	151,00 75,00	59578,00	29309,00 9694,00	130864,00	
			Итого по разделу 9: Стены и перегородки					14094530,00 2119116,00	2149248,00 581692,00	9826169,00 0,00	2397045,00 1319326,00	17810901,00	
			Раздел 12: Проемы										
38	168	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	25,7855	5526,44 2280,44	357,64 198,45	142502,00 58802,00	9222,00 5117,00	74478,00	57527,00 16002,00	216031,00	
39	169	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		25,7855	44864,00		1156841,00		1156841,00		1249388,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							92547,00		
40	170	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,575	5629,93	28,90	31387,00	161,00	16665,00	13440,00	48413,00	
				$м^2$ покрытия		2611,75	8,67	14561,00	48,00		3586,00		
41	171	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		10,29	3995,19	167,71	41111,00	1725,00	11355,00	25995,00	72474,00	
				$м^2$		2723,96	82,93	28030,00	853,00		5368,00		
42	172	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		3,78	11755,00		44434,00		44434,00		47989,00	
				$м^2$							3555,00		
43	173	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		4,41	14911,00		65758,00		65758,00		71019,00	
				$м^2$							5261,00		
44	174	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92		2,1	15536,00		32626,00		32626,00		35236,00	
				$м^2$							2610,00		
45	175	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		12	508,00		6096,00		6096,00		6584,00	
				шт.							488,00		
46	176	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		6	3633,00		21798,00		21798,00		23542,00	
				пара							1744,00		
47	177	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков		7,98	5108,40	1109,61	40765,00	8855,00	12034,00	20374,00	66030,00	
				$м^2$		2490,76	346,10	19876,00	2762,00		4891,00		
48	178	1110-0107-0702 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		7,98	821,02	0,61	6552,00	5,00	1143,00	4865,00	12330,00	
				$м^2$		677,12	0,32	5403,00	3,00		913,00		
49	179	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		8	508,00		4064,00		4064,00		4389,00	
				шт.							325,00		
50	180	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		2	3633,00		7266,00		7266,00		7847,00	
				пара							581,00		
51	182	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		2,1	7365,74	95,86	15468,00	201,00	3467,00	8212,00	25574,00	
				$м^2$		5618,84	48,28	11800,00	101,00		1894,00		
52	183	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный		2,1	53014,00		111329,00		111329,00		120235,00	
				$м^2$							8906,00		
53	184	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	508,00		1016,00		1016,00		1097,00	
				шт.							81,00		
54	187	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж		0,644	323126,86	145654,59	208094,00	93801,00	23733,00	77187,00	308103,00	
				т конструкций		140620,23	33084,24	90559,00	21306,00		22822,00		
55	188	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,644	1043268,00		671865,00		671865,00		725614,00	
				т							53749,00		
			Итого по разделу 12: Проемы					2608972,00 229031,00	113970,00 30190,00	2265968,00 0,00	207600,00 225323,00	3041895,00	
			ИТОГО по акту					19142061,00 3903170,00	2923984,00 859296,00	12314906,00 0,00	3908433,00 1844050,00	24894544,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								24 894 544	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								398 313	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								25 292 857	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								586 794	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								25 879 651	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								517 593	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								28 482 626	
			НДС 12%	Тенге								3 417 915	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**31 900 541**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б.Кожагулов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Дрижакин Р.И.**
ИИН 670811350073
№ KZ81VJE00062953 от 26.12.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Власов А.**
ИНН 840228350417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-2-5 Водопровод и канализация. Альбом №2.2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система технического водопровода В1										
1	4	Прайс-лист *п.18*	**Повысительная насосная установка для хоз-питьевого водопровода GHV20/5SV04F005T LOWARA Q=4,0м³/час, напором H=27м, N=0,55кВт в комплекте с запорной арматурой, мембранным баком и шкафом управления SA1005100707**	комплект	1	3710219,78		3754743,00		3710220,00		3754743,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		3710219,78			3710220,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			44523,00					
			Итого по разделу 1: Система технического водопровода В1					3754743,00	0,00	0,00	0,00	3754743,00	
								0,00	0,00	3754743,00	0,00		
			ИТОГО по акту					3754743,00	0,00	0,00	0,00	3754743,00	
								0,00	0,00	3754743,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3754743,00			
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								0	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								0	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								0	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге									
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								0	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								0	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								4 051 368	
			НДС 12%	Тенге								486 164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС по акту	Тенге								4 537 532	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.К. Толеанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Грелякин Н.И.
ИИН 670512300013
№ KZ81VUE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ Власов А.
ИНН 840128350417, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 240140001001

_____ А.М. Терещенко
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 6-1 Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 6-1 Тепловые сети. Альбом №20 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5/10/ м	$м^3$	457,508883	47,57 0,00	47,57 17,43	21763,61 0,00	21763,99 7974,51		5741,85 2200,57	29706,03	
2	7	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	457,508883	21,03 0,00	21,03 7,71	9621,49 0,00	9621,49 3527,43		2539,29 974,38	13135,16	
3	8	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	457,508883	156,76 0,00	156,76 59,17	71719,10 0,00	71719,10 27070,88		19489,93 7297,44	98506,47	
4	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	98,745	2086,05 2086,05	0,00 0,00	205987,06 205987,06	0,00 0,00		148311,00 28343,80	382641,86	
5	10	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *(Для обратной засыпки)*	$м^3$ грунта	556,258881	349,83 0,00	349,83 100,91	194596,00 0,00	194596,00 56132,01		40417,65 18801,59	253815,24	
6	11	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	973,445547	164,00		159645,04			12771,63	172416,67	
7	12	1124-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,117	2477589,65 1505775,04	956815,97 332398,49	289877,99 176175,65	111947,51 38890,63	1754,83	212915,65 40223,47	543017,11	
8	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2532,72 2338,98	193,74 0,64	53187,21 49118,57	4068,64 13,50		48640,71 8146,29	109974,21	
9	17	241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 76х3-76х3-1-ППУ-ПЭ L=1080мм L1=380мм L=720мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1	72181,00		72181,00		72181,00	5774,00	77955,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	22	Прайс-лист *п.117*	Доборный элемент L=1000мм Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	5184,91		20740,00		20740,00	1659,00	22399,00	
11	25	Прайс-лист *п.118*	Отвод нестандартный L1=1000мм L2=660мм Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	6	20332,81		121996,85		121996,85	9759,69	131756,54	
12	26	Прайс-лист *п.119*	Отвод нестандартный L=1000мм Ст 76х3-50°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	25067,85		50136,00		50136,00	4011,00	54147,00	
13	27	Прайс-лист *п.120*	Отвод нестандартный L=1000мм Ст 76х3-40°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	25253,54		50507,00		50507,00	4041,00	54548,00	
14	28	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций. Монтаж	т конструкций	0.11916	243850,68 217167,10	11651,10 1018,24	29057,24 25877,65	1388,33 121,33	1791,26	17939,31 3759,73	50756,28	
15	29	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	84453,00		337812,00		337812,00	27025,00	364837,00	
16	30	241-411-0102 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора Ст 38-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73004,00		146008,00		146008,00	11681,00	157689,00	
17	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2532,72 2338,98	193,74 0,64	15196,20 14034,00	1162,20 3,60		13897,20 2327,40	31420,80	
18	33	Прайс-лист *п.122*	Переход L=1500мм Ст 76х5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	20704,19		41408,50		41408,50	3312,50	44721,00	
19	34	Прайс-лист *п.123*	Переход L=1500мм Ст 219х6-76х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	63505,23		127010,00		127010,00	10161,00	137171,00	
20	35	241-407-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход Ст 219х6-76х5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	47239,00		94478,00		94478,00	7558,00	102036,00	
21	43	241-414-0102 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	19497,00		38994,00		38994,00	3120,00	42114,00	
22	44	241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	24550,00		49100,00		49100,00	3928,00	53028,00	
23	45	241-414-0103 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	21647,00		86588,00		86588,00	6927,00	93515,00	
24	46	Прайс-лист *п.124*	Комплект для изоляции стыка Ду=219/355мм КТЗ-СПЭ 355-730ВК	шт	2	19750,43		39501,00		39501,00	3160,00	42661,00	
25	47	Прайс-лист *п.125*	Комплект для изоляции стыка Ду=76/140мм КТЗ-СПЭ 140-730ВК	шт	16	5376,51		86024,17		86024,17	6881,94	92906,11	
26	48	Прайс-лист *п.126*	Комплект для изоляции стыка Ду=45/140мм КТЗ-СПЭ 140-730ВК	шт	8	5047,33		40379,00		40379,00	3230,00	43609,00	
27	49	Прайс-лист *п.127*	Комплект для изоляции стыка Ду=32/140мм КТЗ-СПЭ 140-730ВК	шт	6	4431,19		26587,00		26587,00	2127,00	28714,00	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					2480101,46 471192,93	416267,26 133733,94	1432996,61 0,00	509892,59 239202,43	3229196,48	
			Раздел 2: Система ОДК										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	50	Прайс-лист *п.128*	Комплект оборудования "ДПС-GSM.220/Т" на основе детектора "ДПС-2АМ/220" через модуль "МД-ТВ" с GSM-контроллером и питанием 220В (в компл.детектор, модуль, контроллер, антенна)	комплект	1	379815,97		379816,00		379816,00		379816,00	
29	51	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	2	5949,00		11898,00		11898,00	952,00	12850,00	
30	52	243-906-2102 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	16014,00		16014,00		16014,00	1281,00	17295,00	
31	53	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3373,63 3343,06	0,00 0,00	3374,00 3343,00	0,00 0,00	31,00	2407,00 462,00	6243,00	
32	54	247-204-0735 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1244,00		1244,00		1244,00	100,00	1344,00	
33	55	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1297,48 1103,54	153,86 75,88	1297,00 1104,00	154,00 76,00	40,00	849,00 172,00	2318,00	
34	56	247-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	10979,00		10979,00		10979,00	878,00	11857,00	
35	57	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3373,63 3343,06	0,00 0,00	3374,00 3343,00	0,00 0,00	31,00	2407,00 462,00	6243,00	
36	58	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4108,00		4108,00		4108,00	329,00	4437,00	
37	59	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	2384,25 2207,07	32,43 9,11	2384,00 2207,00	32,00 9,00	145,00	1596,00 318,00	4298,00	
38	60	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	1004,00		1004,00		1004,00	80,00	1084,00	
39	61	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030,00		18030,00		18030,00	1442,00	19472,00	
40	62	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	9371,55 6491,39	2598,22 1218,60	9372,00 6491,00	2599,00 1219,00	282,00	5551,00 1194,00	16117,00	
41	63	247-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Ящик монтажный 15В/1А	шт.	1	10719,00		10719,00		10719,00	858,00	11577,00	
42	64	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	21205,00		21205,00		21205,00	1696,00	22901,00	
43	65	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	3	33413,00		100239,00		100239,00	8019,00	108258,00	
44	66	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	33990,00		33990,00		33990,00	2719,00	36709,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	67	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	4	134495,00		537980,00		537980,00	43038,00	581018,00	
46	68	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	шт.	1	71798,00		71798,00		71798,00	5744,00	77542,00	
47	69	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66**	км	0,6	498615,00		299169,00		299169,00	23934,00	323103,00	
48	70	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66**	км	0,6	780571,00		468343,00		468343,00	37467,00	505810,00	
49	71	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	1,5	505,00		758,00		758,00	61,00	819,00	
50	72	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	4	12,30 11,11	1,19 0,62	49,00 44,00	4,00 2,00		34,00 7,00	90,00	
51	73	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м**	м	4	82,00		328,00		328,00	26,00	354,00	
52	74	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	5482,49 1315,71	75,18 33,73	65790,00 15789,00	902,00 405,00	49099,00	15869,00 6533,00	88192,00	
53	75	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	197,12 192,66	1,75 0,00	2365,00 2312,00	21,00 0,00	33,00	2266,00 370,00	5001,00	
54	76	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм /Гофрашланг/**	м	10	164,00		1640,00		1640,00	131,00	1771,00	
			Итого по разделу 2: Система ОДК					2077267,00 34633,00	3712,00 1711,00	1659107,00 379816,00	30979,00 138273,00	2246519,00	
			Раздел 3: Строительная часть										
55	79	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	126,72	69,54 0,00	69,54 25,88	8812,00 0,00	8813,00 3280,00		2361,00 893,00	12066,00	
56	80	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	31,68	2086,05 2086,05	0,00 0,00	66086,00 66086,00	0,00 0,00		47582,00 9093,00	122761,00	
57	81	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	126,72	362,19 203,30	158,89 84,28	45897,00 25762,00	20135,00 10680,00		26239,00 5771,00	77907,00	
58	82	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ + /лишний грунт/**		43,2	336,48	336,48	14536,00	14535,00		3124,00	19073,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0,00	100,45	0,00	4339,00		1413,00		
59	83	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	10,92	27747,12	2237,69	302999,00	24435,00	245399,00	35963,00	366079,00	
						3037,00	582,08	33164,00	6356,00		27117,00		
60	84	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	38,41	22891,77	5102,69	879273,00	195994,00	299100,00	548548,00	1542047,00	
						10002,04	2100,83	384178,00	80693,00		114226,00		
61	85	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	17,98	126573,00		2275783,00		2275783,00		2457846,00	
											182063,00		
62	86	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	2,2	105599,00		232318,00		232318,00		250903,00	
											18585,00		
63	87	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	0,72	92335,00		66481,00		66481,00		71799,00	
											5318,00		
64	88	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	16,96	107081,00		1816094,00		1816094,00		1961382,00	
											145288,00		
65	89	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	0,55	107081,00		58895,00		58895,00		63607,00	
											4712,00		
66	90	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	1	62569,19	4429,88	62569,00	4430,00	42951,00	15200,00	83991,00	
						15188,59	1155,81	15189,00	1156,00		6222,00		
67	91	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Монолитные участки каналов, неподвижные опоры В20. Устройство	м³	1,14	82503,54	8731,90	94054,00	9954,00	50953,00	34370,00	138698,00	
						29075,93	4054,79	33147,00	4622,00		10274,00		
68	92	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080786	331233,00		26759,00		26759,00		28900,00	
											2141,00		
69	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллер/	т стальных элементов	0,05412	1272829,50	12880,45	68886,00	697,00	60194,00	9645,00	84813,00	
						147718,77	3306,91	7995,00	179,00		6282,00		
70	94	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	235,1	6258,04	14,09	1471265,00	3313,00	1344788,00	115493,00	1713698,00	
						523,88	4,35	123164,00	1023,00		126940,00		
71	95	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка. Укладка	шт. сборных конструкций	28	1205,60	490,98	33757,00	13748,00	8451,00	17871,00	55758,00	
						412,79	128,10	11558,00	3587,00		4130,00		
72	96	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	28	1209,00		33852,00		33852,00		36560,00	
											2708,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	97	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	327,275663	357,99 0,00	357,99 106,87	117161,00 0,00	117161,00 34976,00		25184,00 11389,00	153734,00	
74	98	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	5,829338	4797,08 4797,08	0,00 0,00	27964,00 27964,00	0,00 0,00		20134,00 3848,00	51946,00	
75	99	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	235,364	69,54 0,00	69,54 25,88	16367,00 0,00	16367,00 6091,00		4385,00 1659,00	22411,00	
76	100	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	235,364	362,19 203,30	158,89 84,28	85246,00 47850,00	37397,00 19836,00		48734,00 10718,00	144698,00	
77	101	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	58,841	1899,34 1899,34	0,00 0,00	111759,00 111759,00	0,00 0,00		80466,00 15378,00	207603,00	
78	102	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ + /лишний грунт/	м³ грунта	38,9	336,48 0,00	336,48 100,45	13089,00 0,00	13090,00 3908,00		2813,00 1272,00	17174,00	
79	103	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	8,4	7207,03 1248,72	632,07 232,33	60539,00 10489,00	5310,00 1952,00	44740,00	11694,00 5779,00	78012,00	
80	104	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	7,36	125057,01 22539,69	2175,17 745,02	920420,00 165892,00	16009,00 5483,00	738518,00	202223,00 89811,00	1212454,00	
81	105	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	6,59	23474,00		154694,00		154694,00	12375,00	167069,00	
82	106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00416	355882,00		1480,00		1480,00	118,00	1598,00	
83	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017904	335897,00		6014,00		6014,00	481,00	6495,00	
84	108	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	0,67	92335,00		61864,00		61864,00	4949,00	66813,00	
85	109	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12260,00		24520,00		24520,00	1962,00	26482,00	
86	113	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,29804	1942,32	2,14	2521,00	3,00	260,00	1808,00	4675,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1739,98	1,17	2259,00	2,00		346,00		
87	114	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,56	49231,26	18642,03	76801,00	29081,50	9116,50	52190,00	139310,50	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		24745,48	9047,69	38603,00	14114,50		10319,50		
88	115	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		2	22029,00		44058,00		44058,00		47582,50	
				шт.							3524,50		
89	116	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1		2	13397,00		26794,00		26794,00		28937,50	
				шт.							2143,50		
90	117	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		4	17302,00		69208,00		69208,00		74744,50	
				шт.							5536,50		
91	118	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	6973,00		27892,00		27892,00		30123,50	
				шт.							2231,50		
92	121	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Окраска стремянок		2,3548	1942,32	2,14	4574,00	5,00	471,00	3280,00	8482,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1739,98	1,17	4097,00	3,00		628,00		
93	122	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,304	4251,33	34,76	48057,00	393,00	40088,00	7113,00	59583,50	
				$м^2$ поверхности		670,20	6,42	7576,00	72,50		4413,50		
94	123	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		1,602	37429,95	13,99	59963,00	22,50	46260,50	12859,50	78648,50	
				$м^3$ подстилающего слоя		8539,39	0,00	13680,00	0,00		5826,00		
95	124	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-8/		1,6056	1272829,50	12880,45	2043655,00	20681,00	1785797,00	286134,50	2516172,50	
				т стальных элементов		147718,77	3306,91	237177,50	5309,50		186383,00		
			Итого по разделу 3: Строительная часть					11562956,00	551574,00	9643793,00	1615414,00	14232637,00	
								1367589,50	207662,50	0,00	1054267,00		
			ИТОГО по акту					16120324,46	971553,26	12735896,61	2156285,59	19708352,48	
								1873415,43	343107,44	379816,00	1431742,43		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							379816,00			
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								19 328 536	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								309 257	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								19 637 793	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								455 597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								20 093 390	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								401 868	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								22 524 204	
			НДС 12%	Тенге								2 702 905	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**25 227 109**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВТОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.К. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Грешкин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VAB00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Елисов А.**
ИНН 840228350417, приказ №01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 4-5 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 4-5 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ. Альбом №12 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ										
1	10	243-110-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	423042,00		90954,00		90954,00	7276,00	98230,00	
2	11	243-110-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,505	602578,00		304302,00		304302,00	24344,00	328646,00	
3	12	243-110-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	1207962,00		326150,00		326150,00	26092,00	352242,00	
4	13	243-110-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	1708418,00		324599,00		324599,00	25968,00	350567,00	
5	14	243-110-0919 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,545	2839276,00		1547405,00		1547405,00	123792,00	1671197,00	
6	15	243-110-0921 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	4805400,00		1201350,00		1201350,00	96108,00	1297458,00	
7	16	243-105-0819 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,12	42022144,00		47064801,00		47064801,00	3765184,00	50829985,00	
			Итого по разделу 1: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ					50859561,00 0,00	0,00 0,00	50859561,00 0,00	0,00 4068764,00	54928325,00	
			ИТОГО по акту					50859561,00 0,00	0,00 0,00	50859561,00 0,00	0,00 4068764,00	54928325,00	

		ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге		54 928 325
	1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге		878 853
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		55 807 178
	2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге		1 294 727

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								57 101 905	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								1 142 038	
			НДС 12%	Тенге								62 845 214	
			Всего с НДС по акту	Тенге								7 541 426	
												70 386 640	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАБОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **А.Б. Сейсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Солякин В.И.**

ИИН 670513340013
№ KZ81VDE00062953 от 27.09.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Елисов А.**

ИИН 840228350417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 210140011067

_____ **А.М. Терещенко**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 6-3 Внутриплощадочные сети НК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 6-3-2 Камеры работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Камера К2-3										
1	98	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	873,98222	69,54 0,00	69,54 25,88	60777,00 0,00	60777,00 22619,00		16282,00 6162,00	83221,00	
2	99	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	873,98222	34,34 0,00	34,34 12,78	30013,00 0,00	30012,00 11169,00		8041,00 3041,00	41095,00	
3	100	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	218,495555	2086,05 2086,05	0,00 0,00	455793,00 455793,00	0,00 0,00		328172,00 62717,00	846682,00	
4	101	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	873,98222	156,76 0,00	156,76 59,17	137005,00 0,00	137006,00 51714,00		37232,00 13940,00	188177,00	
5	102	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *(Погрузка грунта для обратной засыпки)*	$м^3$ грунта	1092,477775	397,54 0,00	397,54 114,67	434304,00 0,00	434303,00 125274,00		90195,00 41962,00	566461,00	
6	103	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/	т·км	1911,836107	228,00		435899,00			34872,00	470771,00	
7	106	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.Устройство из бетона кл.В15 W6 F50 сульфатостойкий	$м^3$	41,5	58946,01 20243,29	5895,66 2660,95	2446259,47 840096,59	244669,78 110429,37	1361493,11	864978,81 264899,01	3576137,29	
8	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,426549	48195,58 44082,56	2334,02 917,35	116949,00 106968,00	5664,00 2226,00	4317,00	99367,00 17395,00	233621,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,159149	335897,00		1061149,00		1061149,00	84892,00	1146041,00	
10	111	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,070603	114425,46 97666,18	4099,78 1705,44	122504,00 104562,00	4389,00 1826,00	13553,00	96813,00 17545,00	236862,00	
11	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129914	355882,00		46234,00		46234,00	3699,00	49933,00	
12	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,658896	335897,00		221321,00		221321,00	17706,00	239027,00	
13	115	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(ГИЛЬЗА)	т	1,202276	189936,82 136450,16	35783,66 16470,64	228356,00 164051,00	43022,00 19802,00	21284,00	167306,00 31653,00	427315,00	
14	116	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,202276	1058907,00		1273098,00		1273098,00	101848,00	1374946,00	
15	117	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,068946	1257111,00 171137,12	2738,88 1362,23	86673,00 11799,00	189,00 94,00	74685,00	10823,00 7800,00	105296,00	
16	118	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.Устройство из бетона кл.В15 W6 F50 сульфатостойкий	$м^3$	13,5	73263,67 27399,68	3060,51 827,14	989060,00 369896,00	41316,00 11166,00	577847,00	346767,00 106866,00	1442693,00	
17	119	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,057786	49001,19 45356,42	1865,77 779,75	51833,00 47977,00	1974,00 825,00	1882,00	44410,00 7699,00	103942,00	
18	120	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,502238	335897,00		168700,00		168700,00	13496,00	182196,00	
19	121	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139988	317846,00		44495,00		44495,00	3560,00	48055,00	
20	124	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,7	29324,28 14300,26	14041,33 6370,54	49851,00 24310,00	23870,00 10830,00	1671,00	41466,00 7305,00	98622,00	
21	125	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	2	119009,00		238018,00		238018,00	19041,00	257059,00	
22	126	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 300 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(РИГЕЛЬ)	$м^3$	1,4	91575,61 32879,62	10374,76 2550,82	128206,00 46031,00	14525,00 3571,00	67650,00	45138,00 13868,00	187212,00	
23	127	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,174735	48195,58 44082,56	2334,02 917,35	8421,00 7703,00	408,00 160,00	311,00	7155,00 1246,00	16822,00	
24	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,054415	355882,00		19365,00		19365,00		20914,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1549,00		
25	129	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,12032	317846,00		38243,00		38243,00		41302,00	
				т							3059,00		
26	131	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0957	1041284,00		99651,00		99651,00		107623,00	
				т							7972,00		
27	132	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0276	317846,00		8773,00		8773,00		9475,00	
				т							702,00		
28	133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Ограждение Ог-1)		0,30311	1074856,00		325800,00		325800,00		351864,00	
				т							26064,00		
29	135	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД-1)		0,195347	1257111,00	2738,88	245573,00	535,00	211607,00	30664,00	298336,00	
				т		171137,12	1362,23	33431,00	266,00		22099,00		
30	136	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		182,9	4251,33	34,76	777568,00	6357,00	648631,00	115092,00	964073,00	
				$м^2$ поверхности		670,20	6,42	122580,00	1174,00		71413,00		
31	137	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором		253,36	164,65	57,97	41716,00	14688,00	8538,00	18072,00	64571,00	
				$м^2$		72,98	30,39	18490,00	7700,00		4783,00		
32	138	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона		253,36	987,96	9,93	250310,00	2515,00		199524,00	485821,00	
				$м^2$		978,03	6,36	247794,00	1611,00		35987,00		
33	139	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		278,696	1946,00		542342,00		542342,00		585729,00	
				кг							43387,00		
34	140	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2		31,08	1755,47	652,19	54560,00	20270,00		37655,00	99592,00	
				м борозд		1103,28	339,04	34290,00	10537,00		7377,00		
35	141	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором		2,7972	164,65	57,97	461,00	162,00	94,00	200,00	714,00	
				$м^2$		72,98	30,39	204,00	85,00		53,00		
36	142	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона		2,7972	987,96	9,93	2764,00	28,00		2203,00	5364,00	
				$м^2$		978,03	6,36	2736,00	18,00		397,00		
37	143	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		9,324	1946,00		18145,00		18145,00		19597,00	
				кг							1452,00		
38	144	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика		31,08	7436,75	14,09	231134,00	438,00	209375,00	19611,00	270805,00	
				м шва		686,00	7,38	21321,00	229,00		20060,00		
39	145	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		46,62	1427,00		66527,00		66527,00		71849,00	
				кг							5322,00		
			Итого по разделу 3: Камера К2-3					11557850,47	1087117,78	7374799,11	2627166,81	15319815,29	
								2660032,59	393325,37	0,00	1134798,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Камера гашения КГ-2										
40	151	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	30,892195	69,54 0,00	69,54 25,88	2148,00 0,00	2148,00 799,00		576,00 218,00	2942,00	
41	152	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	30,892195	34,34 0,00	34,34 12,78	1061,00 0,00	1061,00 395,00		284,00 108,00	1453,00	
42	153	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	7,723049	2086,05 2086,05	0,00 0,00	16111,00 16111,00	0,00 0,00		11600,00 2217,00	29928,00	
43	154	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	30,892195	362,19 203,30	158,89 84,28	11189,00 6280,00	4909,00 2604,00		6397,00 1407,00	18993,00	
44	155	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** ***(Погрузка грунта для обратной засыпки)***	$м^3$ грунта	38,615244	397,54 0,00	397,54 114,67	15351,00 0,00	15351,00 4428,00		3188,00 1483,00	20022,00	
45	156	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/**	т·км	67,576677	228,00		15407,00			1233,00	16640,00	
46	179	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	16	164,65 72,98	57,97 30,39	2634,00 1168,00	927,00 486,00	539,00	1141,00 302,00	4077,00	
47	180	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	16	987,96 978,03	9,93 6,36	15807,00 15648,00	159,00 102,00		12600,00 2273,00	30680,00	
48	181	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	17,6	1946,00		34250,00		34250,00	2740,00	36990,00	
49	182	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	8	1755,47 1103,28	652,19 339,04	14044,00 8826,00	5217,00 2712,00		9692,00 1899,00	25635,00	
50	183	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	0,72	164,65 72,98	57,97 30,39	119,00 53,00	42,00 22,00	24,00	51,00 14,00	184,00	
51	184	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	0,72	987,96 978,03	9,93 6,36	711,00 704,00	8,00 5,00		567,00 102,00	1380,00	
52	185	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	2,4	1946,00		4670,00		4670,00	374,00	5044,00	
53	186	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	м шва	8	7436,75 686,00	14,09 7,38	59494,00 5488,00	113,00 59,00	53893,00	5048,00 5163,00	69705,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	187	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	12	1427,00		17124,00		17124,00	1370,00	18494,00	
55	188	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	7,84	1308,82 546,66	217,01 62,29	10261,00 4286,00	1701,00 488,00	4274,00	4392,00 1172,00	15825,00	
56	189	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	$м^2$ стяжки	7,84	322,50 20,20	32,24 9,63	2528,00 158,00	252,00 75,00	2117,00	215,00 220,00	2963,00	
57	190	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2	14219,52 8405,64	0,00 0,00	28439,00 16811,00	0,00 0,00	11628,00	16475,00 3593,00	48507,00	
58	191	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	сальник	1	17720,04 9941,55	57,97 30,39	17720,00 9942,00	58,00 30,00	7721,00	9773,00 2199,00	29692,00	
59	192	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	сальник	1	22150,06 12426,94	72,47 37,98	22150,00 12427,00	72,00 38,00	9651,00	12216,00 2749,00	37115,00	
			Итого по разделу 4: Камера гашения КГ-2					291218,00 97902,00	32018,00 12243,00	145891,00 0,00	94215,00 30836,00	416269,00	
			Раздел 5: Камера гашения КГ-1										
60	198	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	129,7776	69,54 0,00	69,54 25,88	9025,00 0,00	9025,00 3359,00		2418,00 915,00	12358,00	
61	199	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	129,7776	34,34 0,00	34,34 12,78	4457,00 0,00	4457,00 1659,00		1194,00 452,00	6103,00	
62	200	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	32,4444	2086,05 2086,05	0,00 0,00	67681,00 67681,00	0,00 0,00		48730,00 9313,00	125724,00	
63	201	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	129,7776	362,19 203,30	158,89 84,28	47004,00 26384,00	20621,00 10938,00		26872,00 5910,00	79786,00	
64	202	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** ***(Погрузка грунта для обратной засыпки)***	$м^3$ грунта	162,222	397,54 0,00	397,54 114,67	64490,00 0,00	64490,00 18602,00		13393,00 6231,00	84114,00	
65	203	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/**	т·км	283,8885	228,00		64727,00			5178,00	69905,00	
66	229	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,008276	1257111,00 171137,12	2738,88 1362,23	10404,00 1416,00	22,00 11,00	8965,00	1299,00 936,00	12639,00	
67	231	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	25,68	164,65 72,98	57,97 30,39	4228,00 1874,00	1488,00 780,00	865,00	1832,00 485,00	6545,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	232	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	25,68	987,96 978,03	9,93 6,36	25371,00 25116,00	255,00 163,00		20223,00 3648,00	49242,00	
69	233	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	28,248	1946,00		54971,00		54971,00	4398,00	59369,00	
70	234	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	8	1755,47 1103,28	652,19 339,04	14044,00 8826,00	5217,00 2712,00		9692,00 1899,00	25635,00	
71	235	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	0,72	164,65 72,98	57,97 30,39	119,00 53,00	42,00 22,00	24,00	51,00 14,00	184,00	
72	236	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	0,72	987,96 978,03	9,93 6,36	711,00 704,00	8,00 5,00		567,00 102,00	1380,00	
73	237	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	2,4	1946,00		4670,00		4670,00	374,00	5044,00	
74	238	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	м шва	8	7436,75 686,00	14,09 7,38	59494,00 5488,00	113,00 59,00	53893,00	5048,00 5163,00	69705,00	
75	239	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	12	1427,00		17124,00		17124,00	1370,00	18494,00	
76	240	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	7,84	1308,82 546,66	217,01 62,29	10261,00 4286,00	1701,00 488,00	4274,00	4392,00 1172,00	15825,00	
77	241	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	$м^2$ стяжки	7,84	322,50 20,20	32,24 9,63	2528,00 158,00	252,00 75,00	2117,00	215,00 220,00	2963,00	
			Итого по разделу 5: Камера гашения КГ-1					461309,00 141986,00	107691,00 38873,00	146903,00 0,00	135926,00 47780,00	645015,00	
			ИТОГО по акту					12310377,47 2899920,59	1226826,78 444441,37	7667593,11 0,00	2857307,81 1213414,01	16381099,29	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								16 381 099	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								262 098	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								16 643 197	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								386 122	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								17 029 319	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								340 586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								18 742 128	
			НДС 12%	Тенге								2 249 055	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**20 991 183**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор
М.П. **Б.Б. Солсанов**

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
Гретякин В.И.
ИИН 670513750013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2024 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
Власов А.
ИИН 840228350417, приказ №01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140001067
А.М. Терещенко
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 6-4 Сооружения доочистки. Внутриплощадочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 6-4 Сооружения доочистки. Внутриплощадочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Земляные работы (Общий расход на реконструкцию и новое строительство)										
1	10	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3167,01504	69,54	69,54	220234,00	220234,00		59001,00	301562,00	
				$м^3$ грунта		0,00	25,88	0,00	81962,00		22327,00		
2	11	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		3167,01504	34,34	34,34	108755,00	108755,00		29137,00	148913,00	
				$м^3$ грунта		0,00	12,78	0,00	40474,00		11021,00		
3	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		791,75376	1899,34	0,00	1503810,00	0,00		1082739,00	2793474,00	
				$м^3$ грунта		1899,34	0,00	1503810,00	0,00		206925,00		
4	13	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		3167,01504	156,76	156,76	496461,00	496461,00		134915,00	681890,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	59,17	0,00	187392,00		50514,00		
5	14	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *(Погрузка грунта обратной засыпки)*		3958,7688	397,54	397,54	1573769,00	1573769,00		326836,00	2052661,00	
				$м^3$ грунта		0,00	114,67	0,00	453952,00		152056,00		
6	15	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/		6927,8454	228,00		1579549,00				1705913,00	
				т·к							126364,00		
			Итого по разделу 2: Земляные работы (Общий расход на реконструкцию и новое строительство)					5482578,00	2399219,00	0,00	1632628,00	7684413,00	
								1503810,00	763780,00	0,00	569207,00		
			Раздел 3: Фундаменты под сооружения доочистки. Реконструкция										
7	37	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (Крепление емкости)		0,05942	243850,68	11651,10	14489,50	692,50	893,00	8945,50	25310,00	
				т конструкций		217167,10	1018,24	12904,00	60,50		1875,00		
8	38	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,04396	1041212,00		45771,50		45771,50		49433,00	
				т							3661,50		
9	39	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01546	1041284,00		16098,50		16098,50		17386,50	
				т							1288,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,72318	280,26 118,96	5,74 1,22	483,00 205,00	10,00 2,00	268,00	143,00 50,00	676,00	
11	44	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	8,5	40128,61 4809,72	3438,75 937,49	341093,00 40882,50	29229,00 7968,50	270981,00	44454,50 30844,00	416391,50	
12	45	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,30208	49001,19 45356,42	1865,77 779,75	14802,50 13701,50	563,50 235,50	537,50	12682,50 2199,00	29684,00	
13	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30208	335897,00		101468,00		101468,00	8117,50	109585,50	
14	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ФИКСАТОР)	т	0,16105	335897,00		54096,00		54096,00	4327,50	58423,50	
15	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ФИКСАТОР)	т	0,127644	355882,00		45426,00		45426,00	3634,00	49060,00	
16	49	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0152	1670200,60 584226,72	2738,88 1362,23	25387,00 8880,00	41,50 20,50	16465,00	8100,00 2679,00	36166,00	
			Итого по разделу 3: Фундаменты под сооружения доочистки. Реконструкция					659115,00 76573,00	30536,50 8287,00	552004,50 0,00	74325,50 58675,50	792116,00	
			Раздел 4: Фундаменты под сооружения доочистки. Новое строительство										
17	84	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (Крепление емкости)	т конструкций	0,08913	243850,68 217167,10	11651,10 1018,24	21734,00 19356,00	1039,00 91,00	1340,00	13418,00 2812,00	37964,00	
18	85	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06594	1041212,09		68658,00		68658,00	5493,00	74151,00	
19	86	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02319	1041284,00		24147,00		24147,00	1932,00	26079,00	
20	87	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,58477	280,26 118,96	5,74 1,22	724,00 307,00	15,00 3,00	402,00	214,00 75,00	1013,00	
21	88	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания(Песок на подсыпку под фундаменты)	7,15	8466,37 1922,88	2039,54 981,24	60535,00 13749,00	14583,00 7016,00	32203,00	19311,00 6388,00	86234,00	
22	89	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	$м^2$	107,66	164,65 72,98	57,97 30,39	17726,00 7857,00	6241,00 3272,00	3628,00	7679,00 2033,00	27438,00	
23	90	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона	$м^2$	107,66	987,96 978,03	9,93 6,36	106364,00 105295,00	1069,00 685,00		84783,00 15292,00	206439,00	
24	91	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	118,426	1946,00		230457,00		230457,00	18437,00	248894,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Фундаменты под сооружения доочистки. Новое строительство					530345,00	22947,00	360835,00	125405,00	708212,00	
								146564,00	11067,00	0,00	52462,00		
			ИТОГО по акту					6672038,00	2452702,50	912839,50	1832358,50	9184741,00	
								1726947,00	783134,00	0,00	680344,50		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								9 184 741	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								146 956	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9 331 697	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								216 495	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								9 548 192	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								190 964	
			НДС 12%	Тенге								10 508 549	
			Всего с НДС по акту	Тенге								1 261 026	
												11 769 575	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.К. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строительпотенциал"

_____ **Недякин В.В.**

ИИН 670813350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Власов А.**

ИНН 840228350417, приказ №01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **А.М. Терешенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 6-3 Внутриплощадочные сети НК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 6-3-1 Внутриплощадочные сети НК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 16: Система В0										
1	546	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Ветвистые группы повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	576,51077	384,81 0,00	384,81 111,00	221847,00 0,00	221847,00 63993,00		46075,00 21435,00	289357,00	
2	547	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	1008,893847	164,00		165459,00			13237,00	178696,00	
3	548	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	17,83023	4797,08 4797,08	0,00 0,00	85533,00 85533,00	0,00 0,00		61584,00 11769,00	158886,00	
4	549	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	17,83023	349,83 0,00	349,83 100,91	6238,00 0,00	6237,00 1799,00		1296,00 603,00	8137,00	
5	550	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	31,202903	164,00		5117,00			409,00	5526,00	
6	557	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	м³ основания	10,2575	7362,42 2514,54	348,88 112,37	75520,00 25793,00	3578,50 1152,50	46148,50	26676,00 8175,50	110371,50	
7	558	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Засыпка песком трубопровод h=30см из песка/	м³ основания	30,7725	7362,42 2514,54	348,88 112,37	226560,00 77378,50	10736,00 3458,00	138445,50	80028,00 24527,00	331115,00	
8	559	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00905	867854,51 501967,45	365887,06 132490,11	7854,00 4543,00	3311,00 1199,00		5684,50 1083,00	14621,50	
9	560	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	182,911	2466,00		451059,00		451059,00	36085,00	487144,00	
10	562	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,844	25367,00		1137558,00		1137558,00	91005,00	1228563,00	
11	570	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2761,65 2442,54	319,11 2,25	16569,69 14655,23	1914,46 13,38		14521,85 2487,23	33578,77	
12	571	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2726,00		13630,00		13630,00	1090,00	14720,00	
13	572	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1718,00		3436,00		3436,00	275,00	3711,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	573	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 35° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1718,00		1718,00		1718,00	137,00	1855,00	
15	574	241-210-0206 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1598,00		1598,00		1598,00	128,00	1726,00	
16	575	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1503,00		3006,00		3006,00	240,00	3246,00	
17	576	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4156,00		8312,00		8312,00	665,00	8977,00	
18	577	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	797,00		1594,00		1594,00	128,00	1722,00	
19	578	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2907,00		5814,00		5814,00	465,00	6279,00	
20	583	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2761,65 2442,54	319,11 2,25	5523,33 4885,00	638,34 4,67		4840,67 829,00	11193,00	
21	584	241-210-9603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	2	2103,00		4206,00		4206,00	336,00	4542,00	
22	585	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00	938,00	12669,00	
23	586	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63 мм	шт.	1	11730,00		11730,00		11730,00	938,00	12668,00	
24	587	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63 мм *(Головная часть седлом с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 PN 16 для врезки в трубу ПЭ SDR 17 DN 63x12мм)*	шт.	2	11730,00		23460,00		23460,00	1877,00	25337,00	
25	588	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций	1,82	78874,94 42486,63	18819,23 9089,43	143552,00 77326,00	34251,00 16543,00	31976,00	92930,00 18919,00	255401,00	
26	589	212-101-6601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,05	25884,00		1294,00		1294,00	104,00	1398,00	
27	590	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40222,00		40222,00		40222,00	3218,00	43440,00	
28	591	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30031,00		30031,00		30031,00	2402,00	32433,00	
29	592	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31292,00		62584,00		62584,00	5007,00	67591,00	
30	593	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31292,00		31292,00		31292,00	2503,00	33795,00	
			Итого по разделу 16: Система В0					2804048,02 290113,73	282513,30 88162,55	2060845,00 0,00	333636,02 251014,73	3388698,77	
			Раздел 18: Система К2 (внутриплощадочные сети)										
31	640	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и норматив эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	1146,265727	384,81 0,00	384,81 111,00	441094,64 0,00	441094,64 127235,51		91609,65 42617,92	575322,21	
32	641	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	2005,965272	164,00		328978,22			26318,08	355296,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	642	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	36,545163	4797,08 4797,08	0,00 0,00	175310,26 175310,26	0,00 0,00		126223,12 24122,75	325656,13	
34	643	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	36,545163	349,83 0,00	349,83 100,91	12784,59 0,00	12784,60 3687,74		2655,52 1235,01	16675,12	
35	644	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	63,954153	164,00		10488,42			839,09	11327,51	
36	645	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5/10/ м	м³	961,098035	47,57 0,00	47,57 17,43	45719,26 0,00	45719,25 16751,73		12061,85 4622,91	62404,02	
37	646	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	961,098035	21,03 0,00	21,03 7,71	20212,04 0,00	20211,54 7409,95		5334,16 2047,29	27593,49	
38	647	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	961,098035	156,76 0,00	156,76 59,17	150661,62 0,00	150662,12 56868,42		40942,90 15329,72	206934,24	
39	648	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	94,324	2086,05 2086,05	0,00 0,00	196764,73 196764,73	0,00 0,00		141670,91 27074,61	365510,25	
40	649	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *(Для обратной засыпки)*	м³ грунта	1055,422035	349,83 0,00	349,83 100,91	369218,24 0,00	369218,23 106502,58		76687,11 35673,05	481578,40	
41	650	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *(временный отвал)*	т·км	1846,991061	164,00		302906,43			24232,49	327138,92	
42	651	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=15см из песка/	м³ основания	82,1306	7362,42 2514,54	348,88 112,37	604679,99 206520,51	28653,33 9228,89	369505,55	213591,86 65461,53	883733,38	
43	652	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Засыпка песком трубопровод h=30см из песка/	м³ основания	168,037	7362,42 2514,54	348,88 112,37	1237159,00 422536,03	58624,54 18882,06	755998,43	437003,81 133931,93	1808094,74	
44	653	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1447	2397675,19 736731,13	1660944,06 488797,06	346944,00 106605,00	240339,00 70729,00		175561,00 41800,00	564305,00	
45	654	241-204-0108 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные двухслойные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	146,147	10380,00		1517006,00		1517006,00	121360,00	1638366,00	
46	655	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3453	3150584,90 803152,20	2347432,70 848040,32	1087897,18 277328,45	810568,73 292828,41		564455,40 132188,35	1784540,93	
47	656	241-204-0109 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	352,2	11202,00		3945344,50		3945344,50	315627,60	4260972,10	
48	657	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею/ПЕРЕПАДНЫЙ СТОЯК/	км трубопровода	0,04	2397675,19 736731,13	1660944,06 488797,06	95907,00 29469,00	66438,00 19552,00		48531,00 11555,00	155993,00	
49	658	241-204-0108 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные двухслойные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	40,4	10380,00		419352,00		419352,00	33548,00	452900,00	
50	659	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	50	6350,27 5668,76	681,51 26,01	317513,54 283437,85	34075,35 1300,35		281890,97 47952,43	647356,94	
51	660	241-209-1804 РСНБ РК 2022	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	24	8842,00		212208,00		212208,00	16977,00	229185,00	
52	661	241-208-2304 РСНБ РК 2022	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	24	5696,00		136704,00		136704,00	10936,00	147640,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	662	241-213-0605 РСНБ РК 2022	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	24	4587,00		110088,00		110088,00	8807,00	118895,00	
54	663	241-211-0806 РСНБ РК 2022	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	72	3498,00		251856,00		251856,00	20148,00	272004,00	
55	664	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0612	243850,68 217167,10	11651,10 1018,24	14924,00 13291,00	713,00 62,00	920,00	9214,00 1931,00	26069,00	
56	665	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03024	382103,00		11555,00		11555,00	924,00	12479,00	
57	666	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03096	368829,00		11419,00		11419,00	914,00	12333,00	
58	667	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	3150584,90 803152,20	2347432,70 848040,32	28355,00 7228,00	21127,00 7632,00		14712,00 3445,00	46512,00	
59	668	241-204-0109 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	9,09	11202,00		101826,00		101826,00	8146,00	109972,00	
60	669	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	9694,69 6668,74	3025,95 2167,15	96947,00 66687,33	30259,67 21671,67		87475,33 14753,67	199176,00	
61	670	241-209-1805 РСНБ РК 2022	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	17384,00		86920,00		86920,00	6954,00	93874,00	
62	671	241-208-2305 РСНБ РК 2022	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	12116,00		60580,00		60580,00	4846,00	65426,00	
63	672	241-213-0605 РСНБ РК 2022	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	4587,00		22935,00		22935,00	1835,00	24770,00	
64	673	241-211-0807 РСНБ РК 2022	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	5301,00		79515,00		79515,00	6361,00	85876,00	
65	674	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01275	243850,68 217167,10	11651,10 1018,24	3109,00 2769,00	149,00 13,00	192,00	1919,00 402,00	5430,00	
66	675	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0063	382103,00		2407,00		2407,00	193,00	2600,00	
67	676	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00645	368829,00		2379,00		2379,00	190,00	2569,00	
68	677	1123-0601-0404 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	1,99	164850,15 114337,30	7214,73 4074,78	328052,00 227531,00	14358,00 8109,00	86163,00	233284,00 44987,00	606243,00	
69	678	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,7	25884,00		18119,00		18119,00	1450,00	19569,00	
70	679	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22029,00		22029,00		22029,00	1762,00	23791,00	
71	680	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13397,00		13397,00		13397,00	1072,00	14469,00	
72	681	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6973,00		27892,00		27892,00	2231,00	30123,00	
73	682	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	119009,00		119009,00		119009,00	9521,00	128530,00	
74	686	1123-0601-0404 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		12,34	164850,15	7214,73	2034251,00	89030,00	534299,00	1446593,00	3759312,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ конструкций колодца		114337,30	4074,78	1410922,00	50283,00		278468,00		
75	687	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	4,22	25884,00		109230,00		109230,00	8738,00	117968,00	
76	688	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22029,00		132174,00		132174,00	10574,00	142748,00	
77	689	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13397,00		80382,00		80382,00	6431,00	86813,00	
78	690	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15961,00		95766,00		95766,00	7661,00	103427,00	
79	691	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	6973,00		132487,00		132487,00	10599,00	143086,00	
80	692	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	119009,00		714054,00		714054,00	57124,00	771178,00	
81	695	1123-0601-0404 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	8,48	164850,15 114337,30	7214,73 4074,78	1397929,00 969580,00	61181,00 34554,00	367168,00	994093,00 191362,00	2583384,00	
82	696	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	2,82	25884,00		72993,00		72993,00	5839,00	78832,00	
83	697	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22029,00		88116,00		88116,00	7049,00	95165,00	
84	698	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13397,00		53588,00		53588,00	4287,00	57875,00	
85	699	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17302,00		69208,00		69208,00	5537,00	74745,00	
86	700	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	6973,00		62757,00		62757,00	5021,00	67778,00	
87	701	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	119009,00		476036,00		476036,00	38083,00	514119,00	
88	704	1123-0601-0404 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	2,33	164850,15 114337,30	7214,73 4074,78	384101,00 266406,00	16810,00 9494,00	100885,00	273141,00 52579,00	709821,00	
89	705	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,7	25884,00		18119,00		18119,00	1450,00	19569,00	
90	706	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22029,00		22029,00		22029,00	1762,00	23791,00	
91	707	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13397,00		13397,00		13397,00	1072,00	14469,00	
92	708	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15961,00		31922,00		31922,00	2554,00	34476,00	
93	710	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	119009,00		119009,00		119009,00	9521,00	128530,00	
94	751	1123-0601-0404 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	5,38	164850,15 114337,30	7214,73 4074,78	886894,00 615135,00	38815,00 21922,00	232944,00	630686,00 121406,00	1638986,00	
95	752	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	1,54	25884,00		39861,00		39861,00	3189,00	43050,00	
96	753	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22029,00		44058,00		44058,00	3525,00	47583,00	
97	754	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13397,00		26794,00		26794,00		28938,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2144,00		
98	755	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	17302,00		103812,00		103812,00		112117,00	
				шт.							8305,00		
99	757	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	119009,00		238018,00		238018,00		257059,00	
				шт.							19041,00		
100	760	1123-0601-0404 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		5,5	164850,15	7214,73	906676,00	39681,00	238140,00	644754,00	1675544,00	
				м³ конструкций колодца		114337,30	4074,78	628855,00	22411,00		124114,00		
101	761	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,54	25884,00		39861,00		39861,00		43050,00	
				м³							3189,00		
102	762	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	22029,00		44058,00		44058,00		47583,00	
				шт.							3525,00		
103	763	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13397,00		26794,00		26794,00		28938,00	
				шт.							2144,00		
104	764	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	17302,00		69208,00		69208,00		74745,00	
				шт.							5537,00		
105	765	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	15961,00		63844,00		63844,00		68952,00	
				шт.							5108,00		
106	767	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	119009,00		238018,00		238018,00		257059,00	
				шт.							19041,00		
107	770	1123-0601-0404 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		8,49	164850,15	7214,73	1399578,00	61253,00	367601,00	995265,00	2586430,00	
				м³ конструкций колодца		114337,30	4074,78	970724,00	34595,00		191587,00		
108	771	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		2,26	25884,00		58498,00		58498,00		63178,00	
				м³							4680,00		
109	772	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	22029,00		66087,00		66087,00		71374,00	
				шт.							5287,00		
110	773	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	13397,00		40191,00		40191,00		43406,00	
				шт.							3215,00		
111	774	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	17302,00		155718,00		155718,00		168175,00	
				шт.							12457,00		
112	775	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	15961,00		47883,00		47883,00		51714,00	
				шт.							3831,00		
113	777	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	119009,00		357027,00		357027,00		385589,00	
				шт.							28562,00		
			Итого по разделу 18: Система К2 (внутриплощадочные сети)					24348592,66	2651766,00	14177353,48	7549355,59	34449789,68	
								6877100,16	941723,31	0,00	2551841,43		
			ИТОГО по акту					27152640,68	2934279,30	16238198,48	7882991,61	37838488,45	
								7167213,89	1029885,86	0,00	2802856,16		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								37 838 488	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								605 416	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								38 443 904	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								891 899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								39 335 803	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								786 716	
		1.0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								43 292 198	
			НДС 12%	Тенге								5 195 064	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**48 487 262**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Е.Б. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Гредякин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VAE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Власов А.**
ИНН 840228350417, приказ №01/25-3 от31.03.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 230140011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 4-1 Внутриплощадочные сети наружного освещения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 4-1 Внутриплощадочные сети наружного электроосвещения. Альбом №13 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы. глубина ям до 2м	яма	25	2028,55	1587,62	50713,73	39690,68		22650,49	79233,34	
						440,93	817,43	11023,04	20435,78		5869,12		
2	2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Установка опоры.Монтаж	т конструкций	8,721	53140,98	20529,36	463442,00	179037,00	39487,00	215605,00	733371,00	
						28083,81	7745,90	244919,00	67552,00		54324,00		
3	3	247-306-0207 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б	шт.	51	124036,00		6325836,00		6325836,00	506067,00	6831903,00	
4	4	247-306-0302 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	51	9050,00		461550,00		461550,00	36924,00	498474,00	
5	5	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	51	11266,00		574566,00		574566,00	45965,00	620531,00	
6	6	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,54825	1144986,68	2738,88	627739,00	1501,50	593883,50	30121,50	710489,50	
						59012,80	1362,23	32354,00	747,00		52629,00		
7	7	225-204-0152 РСНБ РК 2022	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФЗ-05	шт.	51	124631,00		6356181,00		6356181,00	508494,00	6864675,00	
8	8	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	25	4536,43	367,53	113410,78	9188,24	680,88	86685,78	216104,40	
						4141,66	192,64	103541,67	4816,18		16007,84		
9	9	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт /Консольный светильник MARK LED 80W 4000K-75W/	шт.	51	111946,00		5709246,00		5709246,00	456740,00	6165986,00	
10	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	125	3997,57	0,00	499696,12	0,00		359781,09	928236,21	
						3997,57	0,00	499696,12	0,00		68759,00		
11	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		83,65	2086,05	0,00	174498,00	0,00		125639,00	324148,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$ грунта	41,4	2086,05 4090,00	0,00	174498,00 169326,00	0,00	169326,00	24011,00 13546,00	182872,00	
13	16	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее. Устройство постели**	$м^3$	678	484,96 187,48	297,48 155,92	328803,00 127111,50	201691,50 105714,00		167635,50 39717,00	536155,50	
14	17	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее одна. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	23	147,74 62,49	85,25 44,68	3398,00 1437,50	1960,50 1027,50		1774,50 414,00	5586,50	
15	18	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	720	632,72 312,46	272,08 108,05	455558,50 224971,00	195897,50 77796,00	34689,50	217994,50 53885,00	727438,00	
16	20	243-110-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,72	283479,00		204105,00		204105,00	16328,00	220433,00	
17	21	243-110-0804 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,86	423042,00		363816,00		363816,00	29105,00	392921,00	
18	22	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	351,5	632,72 312,46	272,08 108,05	222401,00 109829,50	95636,00 37979,50	16935,50	106423,50 26306,50	355131,00	
19	23	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,703	345657,00		242997,00		242997,00	19440,00	262437,00	
20	24	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=40мм**	канало-километр трубопровода	0,72	362184,51 350979,55	0,00 0,00	260773,00 252705,50	0,00 0,00	8067,50	192056,00 36226,50	489055,50	
21	25	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм + /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=40мм/**	м	1440	285,00		410400,00		410400,00	32832,00	443232,00	
			ИТОГО по акту					24018456,13 1782086,83	724602,92 316067,96	21511766,88 0,00	1526366,86 2043589,96	27588412,95	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								27 588 413	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								441 415	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								28 029 828	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								650 292	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								28 680 120	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								573 602	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								31 564 766	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	Тенге								3 787 772	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**35 352 538**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор **К.Б. Садсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
Тадыкин О.Д.
ИИН 690213350013
№ KZ81VTE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
Власов А.
ИИН 840228350417, приказ №01-15-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
КГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140001067

М.П. **А.М. Терещенко**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 2-3 Аккумуляторы-отстойники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-3-1 Строительные работы (с учетом реконструкции существующего отстойника) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)										
1	48	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,25448	280,26 118,96	5,74 1,22	2594,00 1101,00	53,00 11,00	1440,00	767,00 269,00	3630,00	
2	73	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,138	164543,36 89366,52	48882,44 20211,68	22707,00 12402,00	6746,00 2789,00	3560,00	10482,00 2655,00	35844,00	
3	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,138	1074856,00		148330,00		148330,00	11866,00	160196,00	
4	84	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Без учетограждений)	в т конструкций	2,528	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	444343,50 272594,00	117748,50 50650,00	54001,50	223038,00 53390,50	720772,00	
5	85	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,732	1034132,00		3859381,00		3859381,00	308750,00	4168131,00	
6	86	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54068	1041284,00		563001,00		563001,00	45040,00	608041,00	
7	87	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12396	1041212,00		129069,00		129069,00	10325,00	139394,00	
8	88	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,65576	444928,00		291766,00		291766,00	23341,00	315107,00	
9	89	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00278	1528659,00		4250,00		4250,00	340,00	4590,00	
10	91	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Без учетограждений)	т конструкций	4,84794	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	852117,00 522752,50	225806,00 97131,00	103558,50	427719,50 102387,00	1382223,50	
11	92	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,112	1034132,00		7354747,00		7354747,00	588380,00	7943127,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	93	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,08136	1041284,00		1126003,00		1126003,00	90080,00	1216083,00	
13	94	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,24792	1041212,00		258137,00		258137,00	20651,00	278788,00	
14	95	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	1,24904	444928,00		555733,00		555733,00	44459,00	600192,00	
15	96	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00556	1528659,00		8499,00		8499,00	680,00	9179,00	
16	98	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Без учетограждений)	т конструкций	0,04	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	7031,00 4313,00	1863,00 801,50	854,50	3529,00 845,00	11405,00	
17	99	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04556	1041284,00		47441,00		47441,00	3795,00	51236,00	
18	100	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,03444	444928,00		15323,00		15323,00	1226,00	16549,00	
19	102	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,20195	243850,68 217167,10	11651,10 1018,24	49245,50 43857,00	2353,00 205,50	3036,00	30403,00 6372,00	86020,50	
20	103	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,38682	1041212,00		402762,00		402762,00	32221,00	434983,00	
21	104	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0161	1528659,00		24611,00		24611,00	1969,00	26580,00	
22	106	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Без учетограждений)	т конструкций	0,569925	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	100175,00 61455,00	26546,00 11419,00	12174,50	50283,00 12036,50	162494,50	
23	107	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	1,13985	1074856,00		1225175,00		1225175,00	98014,00	1323189,00	
24	109	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,0709	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	188231,00 115475,00	49880,00 21456,00	22876,00	94482,50 22617,00	305330,50	
25	110	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,80196	1032818,00		828279,00		828279,00	66262,00	894541,00	
26	111	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46432	1041284,00		483489,00		483489,00	38679,00	522168,00	
27	112	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015	1041212,00		15618,00		15618,00	1249,00	16867,00	
28	113	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,8152	435199,00		354774,00		354774,00	28382,00	383156,00	
29	114	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,04532	1074856,00		48712,00		48712,00	3897,00	52609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	116	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,51641	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	90769,00 55684,50	24053,00 10346,50	11031,00	45561,50 10906,50	147237,00	
31	117	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3936	1032818,00		406517,00		406517,00	32521,00	439038,00	
32	118	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21374	1041284,00		222564,00		222564,00	17805,00	240369,00	
33	119	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0065	1041212,00		6768,00		6768,00	541,00	7309,00	
34	120	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,39632	435199,00		172478,00		172478,00	13798,00	186276,00	
35	121	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,02266	1074856,00		24356,00		24356,00	1948,00	26304,00	
36	123	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,20899	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	36734,00 22535,50	9734,00 4187,00	4464,50	18438,50 4414,00	59586,50	
37	124	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2368	1041284,00		246576,00		246576,00	19726,00	266302,00	
38	125	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,003	1041212,00		3124,00		3124,00	250,00	3374,00	
39	126	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,15552	435199,00		67682,00		67682,00	5415,00	73097,00	
40	127	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,02266	1074856,00		24356,00		24356,00	1948,00	26304,00	
41	144	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0155	1074856,00		1091516,00		1091516,00	87321,00	1178837,00	
42	147	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,21364	1041284,00		1263744,00		1263744,00	101100,00	1364844,00	
43	148	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,09064	1074856,00		97425,00		97425,00	7794,00	105219,00	
44	151	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0526	1074856,00		56537,00		56537,00	4523,00	61060,00	
45	154	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	317846,00		6026,00		6026,00	482,00	6508,00	
46	155	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17	1041284,00		177018,00		177018,00	14161,00	191179,00	
47	156	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05024	1041212,00		52310,00		52310,00	4185,00	56495,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	157	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00256	1528659,00		3913,00		3913,00	313,00	4226,00	
49	159	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,8855	164543,36 89866,52	48882,44 20211,68	145703,00 79577,00	43285,50 17897,50	22841,00	67257,00 17037,00	229997,00	
50	160	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,771	1074856,00		1903570,00		1903570,00	152286,00	2055856,00	
			Итого по разделу 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)					25511230,00 1191746,50	508068,00 216894,00	23811417,50 0,00	971961,00 2118652,50	28601843,50	
			Раздел 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)										
51	187	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,60392	1032818,00		1656557,00		1656557,00	132525,00	1789082,00	
52	188	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92864	1041284,00		966978,00		966978,00	77358,00	1044336,00	
53	189	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03	1041212,00		31236,00		31236,00	2499,00	33735,00	
54	190	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	1,6304	435199,00		709548,00		709548,00	56764,00	766312,00	
55	191	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,09064	1074856,00		97425,00		97425,00	7794,00	105219,00	
56	194	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,03282	175768,88 107829,81	46577,78 20035,57	181537,50 111369,00	48106,50 20693,00	22062,50	91122,50 21813,00	294473,00	
57	195	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7872	1032818,00		813034,00		813034,00	65043,00	878077,00	
58	196	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42748	1041284,00		445128,00		445128,00	35610,00	480738,00	
59	197	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,013	1041212,00		13536,00		13536,00	1083,00	14619,00	
60	198	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,79264	435199,00		344956,00		344956,00	27596,00	372552,00	
61	199	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(съемное ограждение)	т	0,04532	1074856,00		48712,00		48712,00	3897,00	52609,00	
62	258	1106-1201-0605 *РСНБ РК 2022*	Стены подпорные толщиной до 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке(В25,W6,F200,сульфатостойкий)	$м^3$	8,16	61667,60 11469,06	13679,47 6914,83	503207,50 93587,50	111624,50 56425,00	297995,50	136511,50 51177,50	690896,50	
63	259	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,327552	355882,00		116570,00		116570,00	9325,50	125895,50	
64	260	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,66912	317846,00		1166215,00		1166215,00		1259512,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							93297,00		
			Итого по разделу 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)					7094640,00	159731,00	6729953,00	227634,00	7908056,00	
								204956,50	77118,00	0,00	585782,00		
			ИТОГО по акту					32605870,00	667799,00	30541370,50	1199595,00	36509899,50	
								1396703,00	294012,00	0,00	2704434,50		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**36 509 900**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								584 158	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								37 094 058	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								860 582	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								37 954 640	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								759 093	
		1.0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								41 772 118	
			НДС 12%	Тенге								5 012 654	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**46 784 772**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Н. Селенков**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Тропкин О.Н.**
ИИН 670817350013
№ KZ87VUE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Ешмов А.**
ИИН 840228350417, приказ № 01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067
_____ **А.М. Терещенко**
М.П.